Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области" БИН 070140002001, Кызылординская область, г. Кызылорда, Бейбарыс Султан,1
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция магистральных тепловых сетей от УТ-7 до УТ-13 в г.Кызылорда"

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
		№34	13.04.2023						
		№34-1	22.05.2023						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция магистральных тепловых сетей от УТ-7 до УТ-13 в г.Кызылорда"	2 839 079 302,91	1 517 562 387,94							182 107 486,55	1 699 669 874,49

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
Заместитель руководителя _____ Жоламанов Е.Е.
БИН 070140002001

Технический надзор:
ТОО "Royal Company"
_____ Сызыков Ж.
БИН 160940016703

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Генеральный директор _____ Нарбаев Е. Е.
БИН 000340001900

Авторский надзор ТОО"КБ "МунайГаз Инжиниринг":
Инженер-эксперт _____ Туралиев А.М.
БИН 190940009190

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция магистральных тепловых сетей от УТ-7 до УТ-13 в г.Кызылорда"**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Тепловые сети, Вскрытие восстановление**

Доп. соглашение №34-1 от 22.05.2023 к основному договору подряда (контракт) №34 от 13.04.2023 г.

Акт выполненных работ № 3

за **Сентябрь 2023** (месяц, год) на **02-01 Тепловые сети, Вскрытие восстановление** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	6671,756861	209,77	209,77	1399534,52	1399534,34		274342,61	1 807 779,34
						0	48,95	0	326582,48		133902,21	
2	2	1101-0205-0108 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	206,342996	4902,92	0	1011683,23	0		849813,3	2 010 416,34
						4902,92	0	1011683,23	0		148919,81	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					2411217,75	1399534,34	0	1124155,91	3 818 195,68
								1011683,23	326582,48	0	282822,02	
			Раздел 2: Монтажные работы									
3	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание трубопровода песчаное. Устройство	м^3 основания	188,108	8035,04	247,06	1511455,23	46474,05	1182954,74	247486,19	1 899 657,50
						1499,28	66,98	282026,67	12599,57		140716,08	
4	10	1124-0108-0113 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из	км труб	1,2136	5673845,36	2181308,41	6885778,84	2647235,8	252944,37	4042360,23	11 802 390,23
						3284112,04	681225,37	3985598,43	826735,05		874251,16	
5	11	241-402-0131 РСНБ РК 2022	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 720х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	3465,6	317913		1101759293		1101759293		1 189 900 036,14
											88140743,34	
6	14	1124-0108-0224 РСНБ РК 2022	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из	шт.	26	102587,59	38340,4	2667277,36	996850,34	128308,23	1555587,68	4 560 694,27
						59312,26	11914,27	1542118,8	309771,09		337829,23	
7	15	241-405-0117 РСНБ РК 2022	Отвод Ст 720х8-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	26	547130		14225380		14225380		15 363 410,34

												1138030,34	
			Итого по разделу 2: Монтажные работы					1127049184	3690560,19	1117548880	5845434,1	1 223 526 188,48
								5809743,9	1149105,71	0	90631570,15	
			Раздел 3: Демонтажные работы									
8	54	1124-0101-0415 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром труб 700 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,33838	3698930,12	1519628,36	1251643,99	514211,84		755538,59	2 167 757,16
						2179301,76	478806,71	737432,15	162018,58		160574,58	
9	55	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Демонтаж	т фасонных частей	30,248	552579,52	349866,59	16714425,41	10582764,87		7836950,87	26 515 486,24
						202712,93	105727,41	6131660,54	3198042,85		1964109,96	
10	57	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7,	т конструкций	3,2	88773,79	5391,29	284076,16	17252,48	18211,2	209976,96	533 577,60
						77691,57	424,9	248613,12	1360		39524,48	
11	58	414-103-0101 РСНБ РК 2022	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	92,6645	1033		95722,4				103 380,24
											7657,84	
12	59	414-103-0102 РСНБ РК 2022	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	92,6645	1033		95722,4				103 380,24
											7657,84	
13	60	411-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние	т·км	1389,9675	65		90347,93				97 575,75
											7227,82	
			Итого по разделу 3: Демонтажные работы					18531938,29	11114229,18	18211,2	8802466,42	29 521 157,23
								7117705,81	3361421,43	0	2186752,52	
			ИТОГО по акту					1147992340	16204323,71	1117567091	15772056,43	1 256 865 541,39
								13939132,94	4837109,62	0	93101144,69	

Локальная смета № 02-02 Строительная часть работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ Н2-Н9 (8 ШТ)									
1	210	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,28	28036,46	1611,12	7850,25	451,12	6892,5	507,12	9 025,99
						1809,38	346,96	506,62	97,12		668,62	
2	211	1106-0201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	5,28	37201,87	590,2	196425,88	3116,24	168304,75	21932	235 826,50
						4735,78	209,2	25004,88	1104,62		17468,62	
3	212	261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,60698	331233		201051,75		201051,75		217 135,87
											16084,12	
4	213	214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02024	376202		7614,38		7614,38		8 223,50
											609,12	
5	214	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	$м^2$ поверхности	28,8	1184,12	27,97	34102,62	805,5	21790,38	9758,25	47 369,87
						399,54	3,83	11506,75	110,25		3509	
			Итого по разделу 1: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					447044,88	4372,86	405653,76	32197,37	517 581,73
								37018,25	1311,99	0	38339,48	
			Раздел 2: СБОРНО-МОНОЛИТНЫЙ КАНАЛ ТЕПЛОТРАССЫ(=1245м).									
6	220	1106-1301-0308	Подготовка бетонная В7,5 под днище канала.	$м^3$	230,128	38209,25	5230,84	8793018,2	1203763,04	6274722,78	1498347,31	11 114 673,60

			Устройство			5712,18	2038,93	1314532,38	469214,99		823308,09	
7	221	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	2301,28	918,89	33,55	2114623,38	77207,92	939152,32	960416,42	3 321 046,68
						477,24	19,59	1098262,65	45081,93		246006,88	
8	222	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной, первый слой	$м^2$	2301,28	185,49	3,09	426864,33	7110,57	224236,9	164955,71	639 157,53
						84,96	0,37	195516,87	851,24		47337,49	
9	223	1113-0301-0102 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	$м^2$	2301,28	150,34	3,09	345974,66	7110,57	143346,74	164955,71	551 801,32
						84,96	0,37	195516,87	851,24		40870,95	
			ДНИЩЕ									
10	224	1106-1301-0307	Днища ж/б В15 прямоугольные при стенах из сборного железобетона.Устройство	$м^3$	654,048	73192,93	9132,85	47871689,64	5973322,22	24983377,65	16147745,15	69 140 990,59
						25862	3529,58	16914989,28	2308514,61		5121555,8	
11	225	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	64,07248	329247		21095671,78		21095671,78		22 783 325,76
											1687653,98	
12	226	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	34,4465	329247		11341406,86		11341406,86		12 248 719,45
											907312,59	
13	227	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	12,493528	376202		4700090,3		4700090,3		5 076 097,37
											376007,07	
			СТЕНЫ КАНАЛА									
14	228	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	108	2343,58	1257,77	253106,63	135839,07		142484,27	427 238,10
						1085,81	484,79	117267,55	52357,31		31647,2	
15	229	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	620	3123,87	1724,11	1936799,48	1068948,11		1073666,54	3 251 305,15
						1399,76	661,81	867851,05	410322,24		240839,13	
16	230	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	$м^3$	15,696223	57872		908371,67		908371,67		981 041,29
											72669,62	
17	231	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 $м^3$ до 0,5 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	$м^3$	251,559556	57872		14558254,52		14558254,52		15 722 915,01
											1164660,49	
18	232	1108-0201-0801 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка	$м^3$ кладки	63,36	26407,59	3283,89	1673184,93	208067,31	924902,69	494013,34	2 340 574,07
						8526,12	755,94	540214,93	47896,28		173375,8	
19	233	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1441,44	1184,12	27,97	1706837,93	40317,25	1090607,86	488403,18	2 370 866,31
						399,54	3,83	575912,82	5520,78		175625,2	
20	234	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1441,44	1622,46	41,8	2338678,67	60252,11	655365,05	1408200,49	4 046 626,67
						1126	37,02	1623061,5	53362,03		299747,51	
			Итого по разделу 2: СБОРНО-МОНОЛИТНЫЙ КАНАЛ ТЕПЛОТРАССЫ(=1245м).					120064573	8781938,17	87839507,12	22543188,12	154 016 378,90
								23443125,9	3393972,65	0	11408617,8	
			ИТОГО по акту					120511617,9	8786311,03	88245160,88	22575385,49	154 533 960,63
								23480144,15	3395284,64	0	11446957,28	
			ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	1 411 399 502,020								1 411 399 502,02
			в том числе оборудование									
			в том числе СМР	1 411 399 502,020	0,000							1 411 399 502,02

	Временные здания и сооружения - 1,04%	14 678 554,821								**14 678 554,82**
	Итого с временными	**1 426 078 056,841**	**0,000**	**0,000**						**1 426 078 056,84**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки -0,67%	9 554 722,981								**9 554 722,98**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска			16 131 017,375						**16 131 017,38**
	Всего:	**9 554 722,981**		**16 131 017,375**						**25 685 740,36**
	Итого:	**1 435 632 779,822**	**0,000**	**16 131 017,375**						**1 451 763 797,20**
	Непредвиденные работы и затраты 2%	28 712 655,596								**28 712 655,60**
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**1 464 345 435,418**	**0,000**	**16 131 017,375**						**1 480 476 452,79**
	Итого в текущих ценах 2023г. 100 % К=1,079	1 580 028 724,816	0,000	17 405 367,748						**1 597 434 092,56**
	понижающий коэффициент К=0,95	1 501 027 288,576	0,000	16 535 099,360						**1 517 562 387,94**
	НДС в текущих ценах -12%			182 107 486,552						**182 107 486,55**
	Общая стоимость строительства	**1 501 027 288,576**	**0,000**	**198 642 585,913**						**1 699 669 874,49**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель отдела развития тепловой инфраструктуры и коммунального хозяйства УЭ и ЖКХ КО

_____ Кудабекова К.Н.

БИН 070140002001

Координатор

Главный специалист отдела развития тепловой инфраструктуры и коммунального хозяйства:

_____ Мамбетияров Н.Б.

БИН 070140002001

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Мелиоратор"

Генеральный директор _____ Нарбаев Е. Е.

БИН 000340001900

Технический надзор

ТОО "Royal Company"

_____ Садыков Ж.

аттестат № KZ36VJE00050280; KZ36VJE00050279; KZ36VJE00050278

Авторский надзор ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

Инженер-эксперт _____ Тураев А.М.

Приказ № 25/23 от 18.05.2023 г.