Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«3» октября 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)____ *ТОО «Темірқазық-Стройпроект»,* _____
г. Талдыкорган ул. Жансугурова 114 оф. №41, Алматинской области
наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Кусаинова Кенжебай Закировича*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *"Выборочный капитальный ремонт больничного городка №3, включающего в себя ГКП на ПХВ областной перинатальный центр и ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница" г. Талдыкорган Алматинской области"*
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *ГКП на ПХВ "Областной перинатальный центр"*
ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области", руководитель Жумашев Канат Калиханович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *нет*
наименование организации
;

3. Проект (проектно-сметная документация) *ИП «Шидербаев Б.З.» ГСЛФ001511, проект № 004/2015*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГКП на ПХВ "Областной перинатальный центр"*
ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области", приказ №12-Ө от 9.01.2015г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	м²	24064		24064	
Площадь застройки	м²	6328,2		6328,2	
Площадь покрытия /вне границ участка/	м²	5543,4 3661,7		5543,4 3661,7	
Площадь озеленения	м²	1113,3		1113,3	
Расчетный расход К1	м³/сут м³/час	26,52 4,08		26,52 4,08	

	л/сек	1,13		1,13	
Напряжение питания	В	380/220		380/220	
Расчетная мощность на вводе	кВт	13		13	

Здание перинатального центра и КПП имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	6130,4 9,17	6130,4 9,17
Число этажей	этаж	3/1 1	3/1 1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	69265,28 34,84	69265,28 34,84
В том числе подземной части	$м^3$	-	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Благоустройство:

- *По периметру территории произведена установка металлических оград высотой 2,0 м из сетчатых панелей по металлическим стойкам, с распашными воротами и калиткой;*
- *Установлены МАФы(скамьи, урны), летние беседки(8шт), мусорные контейнеры(2шт), электромеханический шлагбаум;*
- *Произведен ремонт асфальтобетонного покрытия площадок и проездов с установкой бортовых камней; покрытие дорожек, тротуаров из тротуарной плитки с поребриком;*
- *Произведено строительство навеса для служебных машин, контрольно-пропускные пункты для охраны, площадка для мусорных контейнеров, крытый навес над дизельной подстанцией, навес для сушки белья;*
- *Посадка древесных лиственных пород высотой 1,5-2м;*

Архитектурно-планировочные решения:

- ***Центральная входная группа (Кр-1 - 2шт)**: крыша двускатная, частично по существующей железобетонной плите, выступающая часть над ступенями опирается на колонны, с покрытием кровли из профнастила по деревянной обрешетке, с организованным водостоком; парапет, колонны - облицовка плитами ЦСП, потолок – обшивка сайдингом; крыльцо, пандус – облицовка тротуарными плитками с шероховатой поверхностью. Боковые стенки крыльца облицованы керамогранитными плитками. Существующие стены входной группы – штукатурка, покраска фасадной краской; ограждение металлическое.*
- ***Входная группа (Кр-2,3,5,6,7), вход в подвал (Кр-8):** крыша двускатная, с покрытием кровли из профнастила по деревянной обрешетке и металлическим фермам, опирающаяся на колонны, с организованным водостоком; парапет - облицовка плитами ЦСП; потолок – обшивка металлосайдингом; крыльцо, пандус – облицовка тротуарными плитами с шероховатой поверхностью; облицовка боковых стенок крыльца керамогранитом; ограждение металлическое. Вход в подвал: крыша – скатная с покрытием из профнастила.*

- ***Наружная отделка**. Стены – «мюнхенская» штукатурка по сетке с утеплителем ПТЭ-100, толщиной 100 мм, с последующей покраской фасадной краской; цоколь – облицовка керамогранитной плиткой. Устройство асфальтобетонной отмостки.*
- ***Крыша блоков А, Б, В, Г, Д, Е перинатального центра, здания прачечной**: замена покрытия кровли на металлочерепицу по деревянной обрешетке, с устройством карниза кровли из металлосайдинга, слуховых окон, металлического ограждения кровли, установка водосточной системы. Фронтон, карнизы – металлосайдинг.*
- ***Трансформаторная подстанция**. Стены – «мюнхенская» штукатурка с последующей покраской фасадной краской; цоколь – окраска фасадной краской. Двери - металлические с покраской масляной краской.*
- ***Здание кислородной**. Стены – «мюнхенская» штукатурка с последующей покраской фасадной краской; цоколь – окраска фасадной краской. Двери - металлические с покраской масляной краской. Замена покрытия кровли на металлопрофиль, фронтон-металлосайдинг.*
- ***Здание кухни**. Демонтаж старой крыши. Устройство двускатной крыши с покрытием из металлочерепицы по деревянной обрешетке и стропильным конструкциям, покрытие кровли переходной галереи из профнастила. Утеплитель чердачного перекрытия минераловатные плиты ПТЭ-100 толщиной 150 мм. Наружная отделка: стены – «мюнхенская» штукатурка по сетке с утеплителем ПТЭ-100, толщиной 100 мм, с последующей покраской фасадной краской; цоколь – облицовка керамогранитной плиткой. Устройство асфальтобетонной отмостки.*
- ***Здание прачечной**. Замена покрытия кровли на металлочерепицу по деревянной обрешетке, с устройством карниза кровли из металлосайдинга, слуховых окон, металлического ограждения кровли, установка водосточной системы. Наружная отделка:стены – «мюнхенская» штукатурка по сетке с утеплителем ПТЭ-100, толщиной 100 мм, с последующей покраской фасадной краской; цоколь – облицовка керамогранитной плиткой. Устройство асфальтобетонной отмостки.*
- ***Здание контрольно-пропускного пункта**: Здание одноэтажное, без подвала, прямоугольной формы в плане с размерами в осях «1-2», «А-Б» - 3,0х3,9 м. Высота помещения - 2,7 м. Внутренняя отделка стен - улучшенная штукатурка, левкас, покраска водоэмульсионной краской; потолки - левкас, водоэмульсионная покраска; полы -линолеум. Наружная отделка здания - штукатурка по сетке, левкас с последующей покраской фасадной краской, утеплитель наружных стен минераловатные плиты «Isover OL-E», толщиной 80 мм; Окна - металлопластиковые, двери - металлические. Крыша - чердачная, скатная с покрытием кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке и стропильным конструкциям, с неорганизованным водостоком. Утеплитель чердачного перекрытия - минераловатные плиты «Isover OL-E», толщиной 100 мм. Карнизы, фронтон - металлосайдинг. Козырек — скатный, полуовальный, с покрытием из полигали по металлическим конструкциям. Крыльцо, отмостка - бетонные.*

***<u>Конструктивные решения</u>**:*

- ***Здание прачечной:** Для обеспечения сейсмобезопасности и эксплуатационной надежности проектом выполнены мероприятия по усилению конструкций здания прачечной по рекомендациям разработанным ТОО ««Алматықұрылысэксперт». Для обеспечения продольной жесткости здания проектом выполнено устройство поперечных металлических рам жесткости, выполненных из прокатных швеллеров по ГОСТ 8240-97 и деталей по ГОСТ 19903-74, устраиваемых на монолитные фундаменты из бетона класса В15.*
- ***Крытый навес над дизельной подстанцией. Навес для сушки белья. Навес для автомашин:** Выполнено устройство двух навесов размерами в плане 6,30х17,50 м. и одного навеса размерами 2,0х2,0 м. Конструкции навесов выполнены из металлопроката. Стойки из прямоугольных квадратных прокатных труб по ГОСТ 8639-82*. Фундаменты под стойки с размерами в плане 500х500х800 (h) мм – монолитные из бетона класса В15. Крепление стоек к фундаментам выполнено анкерными болтами по ГОСТ 24379.1-80. Перекрытия – стальные балки двутаврового сечения, принятые по ГОСТ 26020-83. Покрытия выполнено профилированным настилом по ГОСТ 24045-94 по металлическим прогонам из прокатных швеллеров по ГОСТ 8240-97 и уголков по ГОСТ*

8509-93. Ограждающими элементами навеса для сушки белья проектом принята сетка рябица с ячейками 50х50 м по ГОСТ 6336-80.

- ***Здание контрольно-пропускного пункта**: Несущими конструкциями здания приняты несущие кирпичные стены, толщиной 380 мм. Стены выполнены из глиняного кирпича М100 на цементно-песчаном растворе М50. по ГОСТ 30108-94. Фундаменты под стены предусмотрены ленточные монолитные, шириной 400 мм. из бетона класса В7,5. Глубина заложения фундамента минус (-) 1.2 м. Под фундаментами предусмотрена щебеночная подготовка, превышающая габариты фундаментов по 100 мм. Основанием под фундаменты служат гравийн-галечники. Для сопряжения стен с фундаментом из последних предусмотрены выпуски из стержневой арматуры AIII и AI по ГОСТ 5781-82*. Перемычки – монолитные железобетонные, армированные арматурой класса AIII и AI по 5781-82*. Предусмотрены из бетона класса В.15 Перекрытие - монолитная железобетонная плита из бетона класса В15. армированная сеткой из арматурных стержней класса AIII и AI по ГОСТ 5781-82*. Толщина плиты 160 мм. Кровля односкатная. Несущая конструкция крыши деревянная стропильная конструкция.*

***Наружные сети канализации**:*

- *Канализация предусмотрена хозяйственно-бытовая отводящая сточные воды от здания больницы по внутриплощадочной сети в существующий городской канализационный коллектор по существующей схеме.*
- *Трубопровод канализации принят из безнапорных полиэтиленовых труб SN8 диаметром 150-200 мм ТУ 2248-001-73011750-2013, при пересечении с водопроводом из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм ГОСТ 6942-98. Общая протяженность трубопровода 567 метра. В проекте предусмотрен демонтаж существующих труб диаметром 200 мм и колодцев.*
- *Перед укладкой полиэтиленовых труб в траншею предусматривается постель из песка толщиной 10 см. При засыпке трубопровода над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из местного мягкого грунта без включения валунов и и прочего строительного мусора толщиной 30 см. Работы непосредственно над трубой производят ручным инструментом.*
- *Колодцы приняты из сборных железобетонных элементов диаметром 1500 мм по Т.п. 902-09-22.84. Альбом II. Для повышения сейсмоустойчивости колодцев проектом предусматривается установка Н-образных закладных деталей между кольцами рабочей части колодцев и h-образных закладных деталей между горловиной и плитой перекрытия. Т.п. 902-09-22.84..Альбом IV.*

Электротехнические решения:

- ***Наружное электроосвещение**: Точки подключения электроснабжения зданий проходных - РУ-0,4 кВ сущ. ТП-10/0.4 кВ и ВРУ электрощитовой перинатального центра. Точки подключения наружного освещения территории перинатального центра - проектируемые здания проходных №1 и №2. Наружное освещение территории выполнено светильниками консольного типа со светодиодными лампами на металлических опорах, светильниками торшерного типа РТУ на металлических опорах и прожекторами типа NFL-P-30W-6000K со светодиодными лампами на металлических стойках. Наружное освещение выполнено кабелями марки АВБбШв, проложенными в траншее на глубине 0,7 м. Протяженность КЛ наружного освещения -2625 м. Управление светильниками наружного освещение осуществляется от ящиков управления освещением ЯУО-9601С, установленных в зданиях КПП. От механических повреждений кабель защищен кирпичом, в местах пересечения с другими коммуникациями асбоцементной трубой. Опоры наружного освещения подлежат заземлению путем присоединения к проводнику REN.*
- ***Здание КПП №1, №2:**В качестве распределительного щита принят щиток типа ЩР8501С. Проектом предусматривается рабочее и дежурное освещение. Освещение помещений выполняется светильниками с компактными люминесцентными лампами. Управление освещением предусматривается выключателем, установленным по месту. Групповая осветительная сеть выполняется кабелем марки ВВГ скрыто по стене, под слоем штукатурки. Силовыми потребителями являются электропечи. Отопление - включается магнитным пускателем через кнопку «SB», управление автоматическое - датчиком температуры, устанавливаемым в зданий КПП. Силовые сети выполняются кабелем марки ВВГ в штрабах стен с последующей*

штукатуркой, контрольные кабели прокладываются открыто по стене на скобах. На вводе в здание выполняется система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей: защитный проводник (PE или PEN) питающей линий; заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю; металлические трубы инженерных коммуникаций здания; металлический каркас здания.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *март 2016*;
месяц, год
окончание работ *октябрь 2016*;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *11*;
фактически, месяц: 8;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *"Выборочный капитальный ремонт больничного городка №3, включающего в себя ГКП на ПХВ областной перинатальный центр и ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница" г. Талдыкорган Алматинской области"*
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Темірқазық-Стройпроект»
директор Кусаинов Кенжебай Закирович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись руководителя, дата, М.П.

Казақстан Республикасы Алм.обл. Талдықорган қ. ТЕМІРҚАЗЫҚ-СТРОЙПРОЕКТ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Алм.обл. г.Талдыкорган Республика Казахстан