Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области",Кызылординская область, г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан, 1** — **070140002001**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. согл №34/2 от 20.11.2023 к дог. №34 от 13.04.2023 г.

Номер документа	Дата составления
285	22.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция магистральных тепловых сетей от УТ-7 до УТ-13 г.Кызылорда			работа	1	355 994 684,79	355 994 684,79	38 142 287,66
				Итого	1	x	355 994 684,79	38 142 287,66

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор / _____ / Нарбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области" БИН 070140002001, Кызылординская область, г. Кызылорда, Бейбарыс Султан,1
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция магистральных тепловых сетей от УТ-7 до УТ-13 в г.Кызылорда"

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка № 5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
		№34	13.04.2023						
		№34-1	22.05.2023						
		№34-2	20.11.2023						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция магистральных тепловых сетей от УТ-7 до УТ-13 в г.Кызылорда"	3 559 946 853,00	317 852 397,13							38 142 287,66	355 994 684,79

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
Руководитель _____ Исмагулов Б.
БИН 070140002001

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Генеральный директор _____ Нарбаев Е. Е.
БИН 000340001900

Технический надзор:
ТОО "Royal Company"
_____ Сыздыков Ж.
БИН 160940018703

Авторский надзор ТОО КБ "Мунай аз Инжиниринг"
Инженер-эксперт _____ Туралиев А.М.
БИН 090940009190

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция магистральных тепловых сетей от УТ-7 до УТ-13 в г.Кызылорда"**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Тепловые сети, Вскрытие восстановление**

(наименование)

Доп. соглашение №34-2 20.11.2023; №34-1 от 22.05.2023 к основному договору подряда (контракт) №34 от 13.04.2023 г.

Акт выполненных работ № 5

за **Ноябрь 2023** (месяц, год) на **02-01 Тепловые сети, Вскрытие восстановление** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	17311,43056	36,71	36,71	635502,79	635502,79		151128,64	849 645,22
						0	10,39	0	179866,06		63013,79	
2	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	535,405069	1242,92	0	665465,57	0		558989,49	1 322 412,52
						1242,92	0	665465,57	0		97957,46	
3	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	17311,43056	235,38	114,19	4074764,25	1976792,24		2492845,74	7 093 011,59
						121,19	50,24	2097972	869726,33		525401,6	
4	6	211-401-0102 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	$м^3$	5664,941241	5717		32386469,28		32386469,28		34 977 387,09
											2590917,81	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					37762201,89	2612295,03	32386469,28	3202963,87	44 242 456,42
								2763437,57	1049592,39	0	3277290,66	
			Раздел 2: Монтажные работы									
5	13	1122-0701-0114 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 700 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	5,228	570309,44	0	2981578	0	1860383	941804	4 237 253,00
						214459,6	0	1121195	0		313871	
6	14	1124-0108-0224 РСНБ РК 2022	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 700 мм. Установка	шт.	4	102587,59	38340,4	410350,36	153361,59	19739,73	239321,18	701 645,27
						59312,26	11914,27	237249,05	47657,09		51973,73	
7	15	241-405-0117 РСНБ РК 2022	Отвод Ст 720х8-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	547130		2188520		2188520		2 363 601,59
											175081,59	
8	22	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Траншея. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	4480	7,51	0,83	33644,8	3718,4		26566,4	65 049,60
						6,68	0,38	29926,4	1702,4		4838,4	
9	23	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть"		4480	82		367360		367360		396 748,80

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			подземных коммуникаций - теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м							29388,8	
10	39	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	22,30175	708		15790		15790		17 053,00
											1263	
11	40	1113-0301-0410 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	$м^2$	0,89	99,21	3,91	88	4	43	36	134,00
						46,97	0,74	42	1		10	
12	41	1124-0108-0224 РСНБ РК 2022	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 700 мм. Установка	шт.	2	102587,59	38340,4	205175,15	76680,77	9869,85	119660,62	350 822,62
						59312,26	11914,27	118624,54	23828,54		25986,85	
13	42	241-406-0520 РСНБ РК 2022	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 720 мм	шт.	2	513925		1027850		1027850		1 110 078,00
											82228	
14	43	1124-0108-0224 РСНБ РК 2022	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 700 мм. Установка	шт.	2	102587,59	38340,4	205175,33	76681	9870	119660,67	350 823,00
						59312,26	11914,27	118624,67	23828,67		25987	
15	44	241-406-0294 РСНБ РК 2022	Тройник параллельный нестандартный с накладкой 6х60 Ст 720-38-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	477031		954061,99		954061,99		1 030 386,99
											76325	
16	45	1124-0108-0201 РСНБ РК 2022	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	19431,3	4562,49	38862,67	9125	621,67	26985	71 115,34
						14558,04	1504,43	29116	3009		5267,67	
17	46	241-405-0102 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм	шт.	2	21119		42238		42238		45 617,00
											3379	
18	49	1124-0108-0304 РСНБ РК 2022	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	4	28140,49	8327,42	112562	33310	2062	73609,33	201 065,33
						19297,52	2609,98	77190	10440		14894	
19	50	242-208-1707 РСНБ РК 2022	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 100, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А=562 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	4	466293		1865172		1865172		2 014 386,00
											149214	
			Итого по разделу 2: Монтажные работы					10448428,3	352880,76	8363581,24	1547643,2	12 955 779,54
								1731967,66	110466,7	0	959708,04	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Демонтажные работы									
20	55	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Демонтаж	т фасонных частей	7,672	552579,52	349866,59	4239390,02	2684176,49		1987737,57	6 725 297,76
						202712,93	105727,41	1555213,53	811140,71		498170,17	
21	56	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж	$м^3$ сборных конструкций	106,3924	7739,83	2969,57	823459,11	315939,66		515844,59	1 446 448,30
						4770,26	1001,78	507519,39	106581,76		107144,6	
22	58	414-103-0101 РСНБ РК 2022	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	7,671997	1033		7925,17				8 559,19
											634,02	
23	59	414-103-0102 РСНБ РК 2022	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	7,671997	1033		7925,17				8 559,19
											634,02	
24	60	411-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	115,079948	65		7480,2				8 078,61
											598,41	
25	61	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	265,981	170		45216,77				48 834,14
											3617,37	
26	62	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	3989,719978	29		115701,91				124 958,07
											9256,16	
			Итого по разделу 3: Демонтажные работы					5247098,35	3000116,15	0	2503582,16	8 370 735,26
								2062732,92	917722,47	0	620054,75	
			Раздел 4: Вскрытие восстановление (листы ПОС)									
27	69	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	ла основания в пл	65,5	6973,59	1432,86	456770	93853	349543	30190	525 917,00
						204,2	344,5	13375	22565		38957	
28	70	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,24	208726,72	2972,89	50094	713	49381	267	54 390,00
						0	1326,72	0	318		4029	
29	71	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	262	2704,94	230,64	708694	60428	639822	14751	781 321,00
						32,23	34,79	8444	9115		57876	
30	72	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	$м^2$ покрытия	262	1193,04	0,09	312576	24	309587	2492	340 272,00
						11,32	0	2966	0		25204	
31	73	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,08	208726,72	2972,89	16698	238	16460	89	18 130,00
						0	1326,72	0	106		1343	
32	74	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	262	2732,39	241,88	715886	63372	644069	14562	788 884,00
						32,23	33,94	8444	8892		58436	
			Итого по разделу 4: Вскрытие восстановление (листы ПОС)					2260718	218628	2008862	62351	2 508 914,00
								33229	40996	0	185845	
			ИТОГО по акту					55718446,54	6183919,94	42758912,52	7316540,23	68 077 885,22

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								6591367,15	2118777,56	0	5042898,45	

Локальная смета № 02-02 Строительная часть работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел 1: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м² покрытия**	4,32	5716,85	236,55	24697	1022	22038	1630	28 433,00
						378,83	70,46	1637	304		2106	
2	2	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	40	2724,1	1678,21	108964	67129	18780	31793	152 017,00
						576,39	369,82	23056	14793		11260	
3	3	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м³ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м³**	7,8	57872		451402		451402		487 514,00
											36112	
4	4	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м² поверхности**	43,2	1184,12	27,97	51154	1208	32686	14637	71 054,00
						399,54	3,83	17260	165		5263	
5	5	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**м³ сборных железобетонных конструкций**	0,288	19376,15	10040,74	5580	2892	234	2981	9 246,00
						8524,22	3797,36	2455	1094		685	
6	6	225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3**	**шт.**	4	8457		33828		33828		36 534,00
											2706	
7	7	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольца опорные железобетонныедля колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	4	6870		27480		27480		29 678,00
											2198	
8	8	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	**Люки. Установка**	**шт.**	4	3162,62	621,46	12650	2486	1397	8213	22 532,00
						2191,9	252,38	8768	1010		1669	
9	9	244-202-0108 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	4	76624		306496		306496		331 016,00
											24520	
10	10	1106-0801-0113 РСНБ РК 2022	**Перекрытия каналов ПМ1. Устройство**	**м³**	1,52	49416,81	3644,19	75114	5539	49357	18025	100 590,00
						13301,09	815,95	20218	1240		7451	
11	11	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	0,135352	331233		44833		44833		48 420,00
											3587	
12	12	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	0,00504	376202		1896		1896		2 048,00
											152	
13	13	1146-0302-0406 РСНБ РК 2022	**Пробивка отверстий площадью до 500 см2**	**отверстие**	4	4224,92	1820,35	16900	7281		10716	29 825,00
						2404,57	784,83	9618	3139		2209	
14	14	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м² покрытия**	1,08	5716,85	236,55	6174	255	5510	408	7 109,00
						378,83	70,46	409	76		527	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	2724,1	1678,21	16345	10069	2817	4769	22 803,00
						576,39	369,82	3458	2219		1689	
16	16	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м^3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м^3	1,17	57872		67710		67710		73 127,00
											5417	
17	17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	6,48	1184,12	27,97	7673	181	4903	2196	10 659,00
						399,54	3,83	2589	25		790	
18	18	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м^3 сборных железобетонных конструкций	0,248	19376,15	10040,74	4805	2490	201	2567	7 962,00
						8524,22	3797,36	2114	942		590	
19	19	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	4	8457		33828		33828		36 534,00
											2706	
20	20	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	6870		13740		13740		14 839,00
											1099	
21	21	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки. Установка	шт.	2	3162,62	621,46	6325	1243	699	4106	11 266,00
						2191,9	252,38	4384	505		835	
22	22	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	76624		153248		153248		165 508,00
											12260	
23	23	1106-0801-0113 РСНБ РК 2022	Перекрытия каналов ПМ2. Устройство	м^3	0,58	49416,81	3644,19	28662	2113	18833	6878	38 383,00
						13301,09	815,95	7715	473		2843	
24	24	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,084131	331233		27867		27867		30 096,00
											2229	
25	25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00189	376202		711		711		768,00
											57	
26	26	1146-0302-0406 РСНБ РК 2022	Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	2	4224,92	1820,35	8450	3641		5358	14 913,00
						2404,57	784,83	4809	1570		1105	
27	27	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м^2 покрытия	2,16	5716,85	236,55	12348	511	11019	815	14 216,00
						378,83	70,46	818	152		1053	
28	28	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	20	2724,1	1678,21	54482	33564	9390	15896	76 008,00
						576,39	369,82	11528	7396		5630	
29	29	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м^3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м^3	3,9	57872		225701		225701		243 757,00
											18056	
30	30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	21,6	1184,12	27,97	25577	604	16343	7319	35 528,00
						399,54	3,83	8630	83		2632	
31	31	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м^3 сборных железобетонных конструкций	0,352	19376,15	10040,74	6820	3535	286	3643	11 300,00
						8524,22	3797,36	3001	1337		837	
32	32	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	6	8457		50742		50742		54 801,00
											4059	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонныедля колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	6870		13740		13740		14 839,00
											1099	
34	34	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки. Установка	шт.	2	3162,62	621,46	6325	1243	699	4106	11 266,00
						2191,9	252,38	4384	505		835	
35	35	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	76624		153248		153248		165 508,00
											12260	
36	36	1106-0801-0113 РСНБ РК 2022	Перекрытия каналов ПМ1. Устройство	$м^3$	0,76	49416,81	3644,19	37557	2769	24678	9012	50 295,00
						13301,09	815,95	10109	620		3726	
37	37	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,067676	331233		22417		22417		24 210,00
											1793	
38	38	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	376202		948		948		1 024,00
											76	
39	39	1146-0302-0406 РСНБ РК 2022	Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	2	4224,92	1820,35	8450	3641		5358	14 913,00
						2404,57	784,83	4809	1570		1105	
40	40	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	2,16	5716,85	236,55	12348	511	11019	815	14 216,00
						378,83	70,46	818	152		1053	
41	41	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	2724,1	1678,21	32689	20139	5634	9538	45 605,00
						576,39	369,82	6917	4438		3378	
42	42	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	$м^3$	2,34	57872		135420		135420		146 254,00
											10834	
43	43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	12,96	1184,12	27,97	15346	363	9806	4391	21 316,00
						399,54	3,83	5178	50		1579	
44	44	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,704	19376,15	10040,74	13641	7068	571	7286	22 601,00
						8524,22	3797,36	6001	2673		1674	
45	45	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	12	8457		101484		101484		109 603,00
											8119	
46	46	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонныедля колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	4	6870		27480		27480		29 678,00
											2198	
47	47	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки. Установка	шт.	4	3162,62	621,46	12650	2486	1397	8213	22 532,00
						2191,9	252,38	8768	1010		1669	
48	48	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	76624		306496		306496		331 016,00
											24520	
49	49	1106-0801-0113 РСНБ РК 2022	Перекрытия каналов ПМ2. Устройство	$м^3$	0,58	49416,81	3644,19	28662	2113	18833	6878	38 383,00
						13301,09	815,95	7715	473		2843	
50	50	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,084131	331233		27867		27867		30 096,00
											2229	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	51	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00189	376202		711		711		768,00
											57	
52	52	1146-0302-0406 РСНБ РК 2022	Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	4	4224,92	1820,35	16900	7281		10716	29 825,00
						2404,57	784,83	9618	3139		2209	
53	53	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	3,24	5716,85	236,55	18523	766	16529	1223	21 326,00
						378,83	70,46	1227	228		1580	
54	54	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	26	2724,1	1678,21	70827	43633	12207	20665	98 811,00
						576,39	369,82	14986	9615		7319	
55	55	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	$м^3$	5,07	57872		293411		293411		316 884,00
											23473	
56	56	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	28,08	1184,12	27,97	33250	786	21246	9514	46 185,00
						399,54	3,83	11219	108		3421	
57	57	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,392	19376,15	10040,74	7595	3936	318	4057	12 584,00
						8524,22	3797,36	3341	1489		932	
58	58	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	6	8457		50742		50742		54 801,00
											4059	
59	59	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонныедля колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	4	6870		27480		27480		29 678,00
											2198	
60	60	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки. Установка	шт.	4	3162,62	621,46	12650	2486	1397	8213	22 532,00
						2191,9	252,38	8768	1010		1669	
61	61	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	76624		306496		306496		331 016,00
											24520	
62	62	1106-0801-0113 РСНБ РК 2022	Перекрытия каналов ПМ1. Устройство	$м^3$	0,76	49416,81	3644,19	37557	2769	24678	9012	50 295,00
						13301,09	815,95	10109	620		3726	
63	63	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,067676	331233		22417		22417		24 210,00
											1793	
64	64	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	376202		948		948		1 024,00
											76	
65	65	1106-0801-0113 РСНБ РК 2022	Перекрытия каналов ПМ2. Устройство	$м^3$	0,58	49416,81	3644,19	28662	2113	18833	6878	38 383,00
						13301,09	815,95	7715	473		2843	
66	66	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,084131	331233		27867		27867		30 096,00
											2229	
67	67	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00189	376202		711		711		768,00
											57	
68	68	1146-0302-0406 РСНБ РК 2022	Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	4	4224,92	1820,35	16900	7281		10716	29 825,00
						2404,57	784,83	9618	3139		2209	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	69	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	4,32	5716,85	236,55	24697	1022	22038	1630	28 433,00
						378,83	70,46	1637	304		2106	
70	70	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	28	2724,1	1678,21	76275	46990	13146	22255	106 412,00
						576,39	369,82	16139	10355		7882	
71	71	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	$м^3$	5,46	57872		315981		315981		341 259,00
											25278	
72	72	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	30,24	1184,12	27,97	35808	846	22880	10246	49 738,00
						399,54	3,83	12082	116		3684	
73	73	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,392	19376,15	10040,74	7595	3936	318	4057	12 584,00
						8524,22	3797,36	3341	1489		932	
74	74	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	6	8457		50742		50742		54 801,00
											4059	
75	75	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонныедля колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	4	6870		27480		27480		29 678,00
											2198	
76	76	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки. Установка	шт.	4	3162,62	621,46	12650	2486	1397	8213	22 532,00
						2191,9	252,38	8768	1010		1669	
77	77	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	76624		306496		306496		331 016,00
											24520	
78	78	1106-0801-0113 РСНБ РК 2022	Перекрытия каналов ПМ1. Устройство	$м^3$	1,52	49416,81	3644,19	75114	5539	49357	18025	100 590,00
						13301,09	815,95	20218	1240		7451	
79	79	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,135352	331233		44833		44833		48 420,00
											3587	
80	80	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00504	376202		1896		1896		2 048,00
											152	
81	81	1146-0302-0406 РСНБ РК 2022	Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	4	4224,92	1820,35	16900	7281		10716	29 825,00
						2404,57	784,83	9618	3139		2209	
82	82	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	2,16	5716,85	236,55	12348	511	11019	815	14 216,00
						378,83	70,46	818	152		1053	
83	83	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	24	2724,1	1678,21	65378	40277	11268	19076	91 210,00
						576,39	369,82	13833	8876		6756	
84	84	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	$м^3$	4,68	57872		270841		270841		292 508,00
											21667	
85	85	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	12,96	1184,12	27,97	15346	363	9806	4391	21 316,00
						399,54	3,83	5178	50		1579	
86	86	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,352	19376,15	10040,74	6820	3535	286	3643	11 300,00
						8524,22	3797,36	3001	1337		837	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	87	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	6	8457		50742		50742		54 801,00
											4059	
88	88	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонныедля колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	6870		13740		13740		14 839,00
											1099	
89	89	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки. Установка	шт.	2	3162,62	621,46	6325	1243	699	4106	11 266,00
						2191,9	252,38	4384	505		835	
90	90	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	76624		153248		153248		165 508,00
											12260	
91	91	1106-0801-0113 РСНБ РК 2022	Перекрытия каналов ПМ1. Устройство	$м^3$	0,76	49416,81	3644,19	37557	2769	24678	9012	50 295,00
						13301,09	815,95	10109	620		3726	
92	92	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,067676	331233		22417		22417		24 210,00
											1793	
93	93	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	376202		948		948		1 024,00
											76	
94	94	1146-0302-0406 РСНБ РК 2022	Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	2	4224,92	1820,35	8450	3641		5358	14 913,00
						2404,57	784,83	4809	1570		1105	
95	95	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	3,24	5716,85	236,55	18523	766	16529	1223	21 326,00
						378,83	70,46	1227	228		1580	
96	96	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	16	2724,1	1678,21	43586	26851	7512	12717	60 807,00
						576,39	369,82	9222	5917		4504	
97	97	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	$м^3$	3,12	57872		180561		180561		195 006,00
											14445	
98	98	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	17,28	1184,12	27,97	20462	483	13074	5855	28 422,00
						399,54	3,83	6904	66		2105	
99	99	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,6	19376,15	10040,74	11626	6024	487	6210	19 263,00
						8524,22	3797,36	5115	2278		1427	
100	100	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	10	8457		84570		84570		91 336,00
											6766	
101	101	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонныедля колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	4	6870		27480		27480		29 678,00
											2198	
102	102	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки. Установка	шт.	4	3162,62	621,46	12650	2486	1397	8213	22 532,00
						2191,9	252,38	8768	1010		1669	
103	103	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	76624		306496		306496		331 016,00
											24520	
104	104	1106-0801-0113 РСНБ РК 2022	Перекрытия каналов ПМ1. Устройство	$м^3$	0,76	49416,81	3644,19	37557	2769	24678	9012	50 295,00
						13301,09	815,95	10109	620		3726	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
105	105	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,067676	331233		22417		22417		24 210,00
											1793	
106	106	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	376202		948		948		1 024,00
											76	
107	107	1106-0801-0113 РСНБ РК 2022	Перекрытия каналов ПМ2. Устройство	$м^3$	0,58	49416,81	3644,19	28662	2113	18833	6878	38 383,00
						13301,09	815,95	7715	473		2843	
108	108	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,084131	331233		27867		27867		30 096,00
											2229	
109	109	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00189	376202		711		711		768,00
											57	
110	110	1146-0302-0406 РСНБ РК 2022	Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	4	4224,92	1820,35	16900	7281		10716	29 825,00
						2404,57	784,83	9618	3139		2209	
111	111	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	4,32	5716,85	236,55	24697	1022	22038	1630	28 433,00
						378,83	70,46	1637	304		2106	
112	112	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	28	2724,1	1678,21	76275	46990	13146	22255	106 412,00
						576,39	369,82	16139	10355		7882	
113	113	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	$м^3$	5,46	57872		315981		315981		341 259,00
											25278	
114	114	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	30,24	1184,12	27,97	35808	846	22880	10246	49 738,00
						399,54	3,83	12082	116		3684	
115	115	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,392	19376,15	10040,74	7595	3936	318	4057	12 584,00
						8524,22	3797,36	3341	1489		932	
116	116	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	6	8457		50742		50742		54 801,00
											4059	
117	117	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонныедля колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	4	6870		27480		27480		29 678,00
											2198	
118	118	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки. Установка	шт.	4	3162,62	621,46	12650	2486	1397	8213	22 532,00
						2191,9	252,38	8768	1010		1669	
119	119	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	76624		306496		306496		331 016,00
											24520	
120	120	1106-0801-0113 РСНБ РК 2022	Перекрытия каналов ПМ1. Устройство	$м^3$	1,52	49416,81	3644,19	75114	5539	49357	18025	100 590,00
						13301,09	815,95	20218	1240		7451	
121	121	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,135352	331233		44833		44833		48 420,00
											3587	
122	122	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00504	376202		1896		1896		2 048,00
											152	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123	123	1146-0302-0406 РСНБ РК 2022	Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	4	4224,92	1820,35	16900	7281		10716	29 825,00
						2404,57	784,83	9618	3139		2209	
124	124	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	2,16	5716,85	236,55	12348	511	11019	815	14 216,00
						378,83	70,46	818	152		1053	
125	125	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	20	2724,1	1678,21	54482	33564	9390	15896	76 008,00
						576,39	369,82	11528	7396		5630	
126	126	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	$м^3$	3,9	57872		225701		225701		243 757,00
											18056	
127	127	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	21,6	1184,12	27,97	25577	604	16343	7319	35 528,00
						399,54	3,83	8630	83		2632	
128	128	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,144	19376,15	10040,74	2790	1446	117	1490	4 622,00
						8524,22	3797,36	1227	547		342	
129	129	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	2	8457		16914		16914		18 267,00
											1353	
130	130	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонныедля колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	6870		13740		13740		14 839,00
											1099	
131	131	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки. Установка	шт.	2	3162,62	621,46	6325	1243	699	4106	11 266,00
						2191,9	252,38	4384	505		835	
132	132	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	76624		153248		153248		165 508,00
											12260	
133	133	1106-0801-0113 РСНБ РК 2022	Перекрытия каналов ПМ1. Устройство	$м^3$	0,76	49416,81	3644,19	37557	2769	24678	9012	50 295,00
						13301,09	815,95	10109	620		3726	
134	134	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,067676	331233		22417		22417		24 210,00
											1793	
135	135	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	376202		948		948		1 024,00
											76	
136	136	1146-0302-0406 РСНБ РК 2022	Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	2	4224,92	1820,35	8450	3641		5358	14 913,00
						2404,57	784,83	4809	1570		1105	
137	137	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	1,08	5716,85	236,55	6174	255	5510	408	7 109,00
						378,83	70,46	409	76		527	
138	138	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	2724,1	1678,21	10896	6713	1878	3179	15 201,00
						576,39	369,82	2306	1479		1126	
139	139	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	$м^3$	0,78	57872		45140		45140		48 751,00
											3611	
140	140	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4,32	1184,12	27,97	5115	121	3269	1464	7 105,00
						399,54	3,83	1726	17		526	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
141	141	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м³ сборных железобетонных конструкций	0,352	19376,15	10040,74	6820	3535	286	3643	11 300,00
						8524,22	3797,36	3001	1337		837	
142	142	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	6	8457		50742		50742		54 801,00
											4059	
143	143	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонныедля колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	6870		13740		13740		14 839,00
											1099	
144	144	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки. Установка	шт.	2	3162,62	621,46	6325	1243	699	4106	11 266,00
						2191,9	252,38	4384	505		835	
145	145	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	76624		153248		153248		165 508,00
											12260	
146	146	1106-0801-0113 РСНБ РК 2022	Перекрытия каналов ПМ2. Устройство	м³	0,58	49416,81	3644,19	28662	2113	18833	6878	38 383,00
						13301,09	815,95	7715	473		2843	
147	147	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,084131	331233		27867		27867		30 096,00
											2229	
148	148	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00189	376202		711		711		768,00
											57	
149	149	1146-0302-0406 РСНБ РК 2022	Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	2	4224,92	1820,35	8450	3641		5358	14 913,00
						2404,57	784,83	4809	1570		1105	
150	150	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	2,16	5716,85	236,55	12348	511	11019	815	14 216,00
						378,83	70,46	818	152		1053	
151	151	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	20	2724,1	1678,21	54482	33564	9390	15896	76 008,00
						576,39	369,82	11528	7396		5630	
152	152	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	3,9	57872		225701		225701		243 757,00
											18056	
153	153	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	21,6	1184,12	27,97	25577	604	16343	7319	35 528,00
						399,54	3,83	8630	83		2632	
154	154	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м³ сборных железобетонных конструкций	0,144	19376,15	10040,74	2790	1446	117	1490	4 622,00
						8524,22	3797,36	1227	547		342	
155	155	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	2	8457		16914		16914		18 267,00
											1353	
156	156	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонныедля колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	6870		13740		13740		14 839,00
											1099	
157	157	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки. Установка	шт.	2	3162,62	621,46	6325	1243	699	4106	11 266,00
						2191,9	252,38	4384	505		835	
158	158	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	76624		153248		153248		165 508,00
											12260	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
159	159	1106-0801-0113 РСНБ РК 2022	Перекрытия каналов ПМ1. Устройство	$м^3$	0,76	49416,81	3644,19	37557	2769	24678	9012	50 295,00
						13301,09	815,95	10109	620		3726	
160	160	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,067676	331233		22417		22417		24 210,00
											1793	
161	161	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	376202		948		948		1 024,00
											76	
162	162	1146-0302-0406 РСНБ РК 2022	Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	2	4224,92	1820,35	8450	3641		5358	14 913,00
						2404,57	784,83	4809	1570		1105	
			Итого по разделу 1: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					8865611	599636	7650434	649078	10 275 861,00
								615543	157185	0	761172	
			Раздел 2: СБОРНО-МОНОЛИТНЫЙ КАНАЛ ТЕПЛОТРАССЫ(=1245м).									
163	228	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	30	2343,58	1257,77	70307,4	37733,08		39578,96	118 677,25
						1085,81	484,79	32574,32	14543,7		8790,89	
164	229	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	168	3123,87	1724,11	524810,18	289650,46		290929	880 998,81
						1399,76	661,81	235159,64	111184,09		65259,63	
165	230	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	$м^3$	4,280403	57872		247715,44		247715,44		267 532,64
											19817,2	
166	231	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 $м^3$ до 0,5 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	$м^3$	68,600818	57872		3970066,53		3970066,53		4 287 671,89
											317605,36	
167	232	1108-0201-0801 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка	$м^3$ кладки	17,2784	26407,59	3283,89	456280,91	56740,37	252222,83	134718,44	638 279,28
						8526,12	755,94	147317,7	13061,41		47279,93	
168	233	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	393,0836	1184,12	27,97	465458,15	10994,6	297410,97	133188,53	646 540,03
						399,54	3,83	157052,59	1505,53		47893,35	
169	234	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	393,0836	1622,46	41,8	637762,4	16430,87	178719,37	384019,12	1 103 523,27
						1126	37,02	442612,15	14551,93		81741,75	
170	235	1106-0801-0113 РСНБ РК 2022	Перекрытия каналов В15. Устройство	$м^3$	1159,2504	49122,46	3644,19	56945231,84	4224528,56	37301408,7	13746750,53	76 347 339,32
						13301,09	815,95	15419293,62	945890,06		5655356,95	
171	236	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	104,281014	331233		34541313,18		34541313,18		37 304 617,89
											2763304,71	
172	237	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	25,009364	376202		9408572,21		9408572,21		10 161 257,68
											752685,47	
173	238	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	4215,456	918,89	33,55	3873540,44	141429,12	1720327,78	1759278,86	6 083 451,36
						477,24	19,59	2011784,49	82581,24		450632,06	
174	239	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	4215,456	340,37	17,15	1434814,42	72294,88	1287948,42	97040,22	1 654 397,98
						17,69	9,72	74571,11	40974,08		122543,34	
175	240	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой		4215,456	4389,67	10,56	18504460,97	44515,52	15717032,58	2313231,48	22 483 092,69

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности		650,68	2,59	2742912,87	10918,49		1665400,24	
176	241	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		4215,456	918,89	33,55	3873540,44	141429,12	1720327,78	1759278,86	6 083 451,36
				$м^2$ стяжки		477,24	19,59	2011784,49	82581,24		450632,06	
177	242	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		4215,456	226,91	11,44	956528,66	48224,52	858604,04	64707,44	1 102 931,98
				$м^2$ стяжки		11,79	6,48	49700,11	27315,74		81695,88	
178	243	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство		5,89	58423,76	3648,45	344116	21489	234444	78116	456 011,00
				$м^3$		14971,59	817	88183	4812		33779	
179	244	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2573	376202		96797		96797		104 541,00
				т							7744	
180	245	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		9,5542	1140115,54	1908,98	10892892	18239	9899737	825447	12 655 806,00
				т		102040,56	812,07	974916	7759		937467	
181	246	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80		0,691505	621783		429966		429966		464 363,00
				т							34397	
182	247	1107-0516-0101 РСНБ РК 2022	Герметизация стыков прокладками, жгут ф40		367,04	212,76	4,24	78091	1556	35658	34928	122 059,00
				м шва		111,37	1,91	40877	701		9040	
			Итого по разделу 2: СБОРНО-МОНОЛИТНЫЙ КАНАЛ ТЕПЛОТРАССЫ(=1245м).					147752265,2	5125255,09	118198271,8	21661212,44	182 966 543,43
								24428739,09	1358379,51	0	13553065,82	
			Раздел 3: ПРОКЛАДКА ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ПОД СУЩЕСТУЮЩИМ ГАЗОПРОВОДОМ(3шт)									
183	254	1122-0501-0417 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 710 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,018	4538383,75	3587872,47	81691	64582		29552	120 142,00
						950511,28	1003954,96	17109	18071		8899	
184	255	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью		3	42836,19	5274,94	128509	15825	71264	35034	176 626,00
				футляр		13806,72	95,69	41420	287		13083	
185	256	241-201-0429 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 11 - 710х27,2 ГОСТ 18599-2001		18	201789		3632202		3632202		3 922 778,00
				м							290576	
186	257	241-201-0412 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х8,2 мм		3	2495		7485		7485		8 084,00
				м							599	
187	258	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство		9	9716,61	3174,99	87449	28575	13173	46886	145 082,00
				шт.		5077,99	1123,8	45702	10114		10747	
188	259	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		15,9	2123		33756		33756		36 456,00
				м							2700	
189	260	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,003	26341		79		79		85,00
				$м^3$							6	
190	261	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		1,05	6547		6874		6874		7 424,00
				$м^3$							550	
191	262	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,009	19376,15	10040,74	174	90	7	93	288,00
						8524,22	3797,36	77	34		21	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
192	263	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,009	52235		470		470		508,00
											38	
193	264	241-210-0632 РСНБ РК 2022	Неразъемное соединение ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	16115		48345		48345		52 213,00
											3868	
194	265	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,5	112,56	3,09	169	5	72	78	267,00
						61,72	0,37	93	1		20	
195	266	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,5	94,27	2,25	141	4	84	46	202,00
						36,09	0,37	54	1		15	
			Итого по разделу 3: ПРОКЛАДКА ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ПОД СУЩЕСТУЮЩИМ ГАЗОПРОВОДОМ(3шт)					4027344	109081	3813811	111689	4 470 155,00
								104455	28508	0	331122	
			ИТОГО по акту					160645220,2	5833972,09	129662516,8	22421979,44	197 712 559,43
								25148737,09	1544072,51	0	14645359,82	

Локальная смета № 05-01 Система оперативно-дистанционного контроля работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
1	1	1124-0108-0502 РСНБ РК 2022	Коверы настенные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	2	54885,61	15,62	109771	31	108837	767	119 381,00
						451,61	4,98	903	10		8843	
2	2	1124-0108-0501 РСНБ РК 2022	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	17	99207,26	930,17	1686523	15812	1603458	62494	1 888 938,00
						3956,04	420,26	67253	7144		139921	
3	3	1124-0108-0504 РСНБ РК 2022	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением	терминал	19	998,83	0,85	18978	16	273	15704	37 457,00
						983,6	0,38	18688	7		2775	
4	4	245-403-0207 РСНБ РК 2022	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15/Ш	шт.	14	36598		512372		512372		553 362,00
											40990	
5	5	245-403-0203 РСНБ РК 2022	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш	шт.	5	31528		157640		157640		170 251,00
											12611	
6	6	1308-0201-0702 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	760	884,54	477,14	672250	362626	109774	294166	1 043 731,00
						262,96	197,82	199850	150343		77315	
7	7	243-122-0302 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J	км	0,56	502556		281431		281431		303 946,00
											22515	
8	8	243-122-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5,		0,2	786742		157348		157348		169 936,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J	**км**							**12588**	
9	**9**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**$м^3$**	**0,51**	**25037,66**	**1611,12**	**12769**	**822**	**11025**	**924**	**14 788,00**
						1809,38	**346,96**	**923**	**177**		**1095**	
10	**10**	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2022**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**$м^3$**	**3,4**	**40317,42**	**1688,06**	**137079**	**5739**	**104656**	**23508**	**173 434,00**
						7848,04	**383,08**	**26683**	**1302**		**12847**	
11	**11**	**211-401-0102 РСНБ РК 2022**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса**	**$м^3$**	**1,02**	**5717**		**5831**		**5831**		**6 298,00**
											467	
12	**12**	**1106-0301-0409 РСНБ РК 2022**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,88672**	**1073261,38**	**1908,98**	**951682**	**1693**	**918789**	**26813**	**1 056 775,00**
						35186,4	**812,07**	**31200**	**720**		**78280**	
13	**13**	**1308-0206-1707 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка**	**м**	**85**	**517,23**	**76,18**	**43965**	**6475**	**6567**	**28059**	**77 786,00**
						363,79	**29,2**	**30922**	**2482**		**5762**	
14	**14**	**241-101-0305 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм**	**м**	**85**	**1941**		**164985**		**164985**		**178 184,00**
											13199	
15	**15**	**1311-0201-0102 РСНБ РК 2022**	**Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**3**	**3094,3**	**0**	**9283**	**0**	**150**	**7672**	**18 311,00**
						3044,28	**0**	**9133**	**0**		**1356**	
16	**16**	**Т Ком. пред.**	**Автономный детектор сопротивления АДС-204**	**комп.**	**3**	**497586**		**1510671**				**1 510 671,00**
										1492758		
			В том числе:									
			- отпускная цена			497586		1492758				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			17913				
17	**17**	**Т Ком. пред.**	**Детектор повреждении переносной ДПП -АМ**	**шт**	**1**	**72321,43**		**73189**				**73 189,00**
										72321		
			В том числе:									
			- отпускная цена			72321,43		72321				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			868				
18	**18**	**Т Ком. пред.**	**Импульсный рефлектометр РЕЙС-105М**	**шт**	**1**	**743107,14**		**752024**				**752 024,00**
										743107		
			В том числе:									
			- отпускная цена			743107,14		743107				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			8917				
19	**19**	**Т Ком. пред.**	**Контрольно монтажный тестер АМ-2002**	**шт**	**1**	**642857,14**		**650571**				**650 571,00**
										642857		
			В том числе:									
			- отпускная цена			642857,14		642857				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			7714				
20	**20**	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2022**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**80**	**483,65**	**17,38**	**38692**	**1391**	**5288**	**27229**	**71 195,00**
						400,17	**5,02**	**32014**	**402**		**5274**	
21	**21**	**241-207-0301 РСНБ РК 2022**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	**м**	**80**	**26**		**2080**		**2080**		**2 246,00**
											166	
22	**22**	**261-404-0211 РСНБ РК 2022**	**Скоба К-254**	**шт.**	**160**	**65**		**10400**		**10400**		**11 232,00**
											832	
			ИТОГО по акту					**7959534**	**394605**	**4160904**	**487336**	**8 883 706,00**
								417569	**162587**	**2986455**	**436836**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**2986455**		
			ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	271 687 695,650	2 986 455,000							**274 674 150,65**
			в том числе оборудование									
			в том числе СМР	271 687 695,650	2 986 455,000							**274 674 150,65**
			Временные здания и сооружения - 1,04%	2 825 552,035								**2 825 552,03**
			Итого с временными	**274 513 247,685**	**2 986 455,000**	**0,000**						**277 499 702,68**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки -0,67%	1 839 238,759								**1 839 238,76**
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска			25 218 782,382						**25 218 782,38**
			Всего:	**1 839 238,759**								**1 839 238,76**
			Итого:	**276 352 486,444**	**2 986 455,000**	**25 218 782,382**						**304 557 723,83**
			Непредвиденные работы и затраты 2%	5 527 049,729								**5 527 049,73**
			Итого с непредвиденными работами и затратами	**281 879 536,173**	**2 986 455,000**	**25 218 782,382**						**310 084 773,55**
			Итого в текущих ценах 2023г. 100 % К=1,079	304 148 019,531	3 222 384,945	27 211 066,190						**334 581 470,67**
			понижающий коэффициент К=0,95	288 940 618,554	3 061 265,698	25 850 512,880						**317 852 397,13**
			НДС в текущих ценах -12%	34 672 874,227	367 351,884	3 102 061,546						**38 142 287,66**
			Общая стоимость строительства	**323 613 492,781**	**3 428 617,581**	**28 952 574,426**						**355 994 684,79**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель отдела развития тепловой инфраструктуры и коммунального хозяйства УЭ и ЖКХ КО
_____ Кудабекова К.Н.
БИН 070140002001

Координатор
Главный специалист отдела развития тепловой инфраструктуры и коммунального хозяйства:
_____ Мамбетияров Н.Б.
БИН 070140002001

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Мелиоратор"
Генеральный директор _____ Нарбаев Е. Е.
БИН 000340001900

Технический надзор
ТОО "Royal Company"
_____ Сызганков Ж.
аттестат № KZ36VJE00050280; KZ36VJE00050279; KZ36VJE00050278

Авторский надзор ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"
Инженер-эксперт _____ Туралиев А.М.
Приказ № 25/23 от 18.05.2023 г.