Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"22" декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Интерстиль» Казахстан, 030007, г. Актобе пр-т 312 стрелковой дивизии,36.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Сарибекяна Гнела Левиковича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Инженерные коммуникации к мкр. «Кунай» г. Костанай. Водопровод. Канализация. Внутриплощадочные сети. (Канализация) Корректировка»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная», руководитель Курмангалиев Нуржан Казтаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «СМП-5» директор Жуваков А.**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Промстройпроект» № 24.3-597к/19-2 ГИП Пивоваров Александр Николаевич**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) _____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Наружные сети канализации	км	70,694		69,97	
Колодцы диаметром 1500 мм	шт	2864		2811	
КНС производительностью 54,0 м3/ч, напором 11 м	комплект	1		1	
Кабельная линия КЛ-0,4кВ	м	74		74	
Линия ВЛИ 0,4 кВ	м	60		60	
Наружное освещение площадки КНС	шт	4		4	
Благоустройство территории площадки КНС	м2	170		170	
Ограждение площадки КНС	м	80		80	
Озеленение территории КНС	м2	168		168	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружные сети канализации

Проектом предусмотрено строительство самотечной хозяйственно-бытовой сетиканализации мкр. Кунай в г. Костанай. В основном отведение сточных вод от микрорайона Кунай решается самотеком в проектируемые сети канализации со сбросом в проектируемые КНС.

Для приема и перекачки хозяйственно-бытовых сточных вод части жилой застройки микрорайона «Кунай» запроектирована КНС подземного размещения. Производительность насосной станции 54,0 м3/час, напором 11м, номинальная мощность 4 кВт.

Проектируемая сеть канализации выполнена из труб полиэтиленовых безнапорных гофрированных для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200/500 SN 8 и полипропиленовых труб «Optima» DN/OD 200/250 SN8, напорная канализация выполнена из труб полиэтиленовых для водоснабжения DN 160/315/500 PE 100 SDR 26/41

Протяженность трубопровода:

DN/OD 200 SN 8 – 38,4 км

DN/OD 250 SN 8 – 25,5 км

DN/OD 315 SN 8 – 0,9675 км

DN/OD 400 SN 8 –3,04 км

DN/OD 500 SN 8 –0,12 км

«Optima» DN/OD 200 SN8 - 0,6464 км

«Optima» DN/OD 250 SN8 - 0,5846 км

DN 160 PE 100 SDR 26 - 0,69 км
DN 315 PE 100 SDR 41 - 0,02 км
DN 500 PE 100 SDR 41 - 0,01 км
Канализационные колодцы приняты из сборных ж/б элементов по ГОСТ 8020-90
Колодцы выполнены по ТПР 902-09-22.84 из сборных железобетонных конструкций по с.3.900.1-14 выпуск 1.

КНС

Павильон- Блочно-модульное здание из сэндвич панелей комплектной поставки, прямоугольное в плане, размером 3100х3700х2500мм
Канализационная насосная станция КНС – комплектной поставки, диаметр корпуса 2000 мм, высота подземной части 5500 мм, полная высота 5700 мм.
Конструктивные решения
Фундаменты под павильон – ленточные, из сборных блоков по ГОСТ 13579-78*
В основании КНС выполнена монолитная плита.

Кабельная линия КЛ-0,4 кВ

Источником электроснабжения служит комплектная двухтрансформаторная подстанция мощностью 2х25 кВА по проекту 24.3-604/17. Электроснабжение КНС выполнено двумя кабельными линиями АВБбШв в траншее.

Наружное освещение площадки КНС

Наружное освещение выполнено по периметру территории воздушной линией изолированным проводом марки СИП-4, подвешиваемым на ж/б опорах по серии 3.404.136 с применением арматуры. Светильники приняты мощностью 60 Вт, устанавливаемы на кронштейны КС2 на проектируемые опоры.

Благоустройство территории площадки КНС

Покрытие площадки КНС – асфальтобетонное с бордюрами из бортового камня БР 100.30.15-46, БР 100.30.15-12

Ограждение площадки КНС

Фундаменты под опоры-стойки ограждения -бетонные монолитные из бетона марки В7,5 F150 W4.
Стенки ограждения- профлист С44-1000-0,7 по ГОСТ 24045-2010
Стойки ограждения- трубы по ГОСТ 10704-91

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2018 г.** ;
месяц, год
окончание работ **октябрь 2020 г.** ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **26 месяцев**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8 месяцев**

фактически, месяц: **12 месяцев** ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее.. водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
ГКП «Костанай-Су» акимата города Костанай
Руководитель Файзулаев Е.Р
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
_____ фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Инженерные коммуникации к мкр. «Кунай» г. Костанай. Водопровод. Канализация. Внутриплощадочные сети. (Канализация) Корректировка»**
готовым к приемке в эксплуатацию _____
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор Сарибекян Г.Л.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)