Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«21» 08 2023г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К", БИН 060640007752, Алматинская область, город Конаев, ул. Индустриальная, 51, Гос. лицензия от 15.09.2006г. МКЛ №00443*

наименование организации, юридический адрес

в лице *Молдахметова Рыскали Турсумбаевича*

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

По объекту ***«Реконструкция системы электроснабжения с устройством наружного освещения в селе Екпинды, Междуреченского сельского округа»***

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является *Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района", БИН 130840016843 в лице руководителя Майшыбаев Ауелбек Батырбекович*

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) субподрядными организациями *ТОО "Жахангер Құрылыс", БИН 141040016046, лицензия № 15009570 от 21.05.2015г.* в лице *директора Есполова А.Т;*

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

б) субподрядными организациями *ТОО "LUX STROY KZ", БИН 141040016046, лицензия № 18017606 от 21.09.2018г., Директор Мусабеков К.О.*

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «ЭНЕРГОСЕРВИС ЭТЛ». рабочий проект, 0062/21-21*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Илийского района", № 142 ө-н/қ от 05.05.2022 года.*

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

5. Технологические и архитектурно-строительные решения.

1. Проект выполнен на основании задания на проектирование от 10.11.2021г., технических условий № 25.1-7661 от 30.11.2021 для наружного освещения улиц Ауезова, Новая, Наурызбай батыра, Ескельды и технических условий № 25.1-8099 от 22.12.2021 на реконструкцию ЛЭП-0,4кВ в с. Екпенди по улицам: Райымбек, Новая, Ауэзова, Кобыланды батыр, Ескелди би, Болек батыр, Наурызбай батыр, Бухар жырау, Бикен Римова, Маншук Маметова.

Технические условия выданы АО «АЖК». Рабочий проект выполнен в соответствии с технической и нормативной документацией, ПУЭ РК, 2015 г.

2. По степени надежности электроснабжения объект относится к потребителям III категории. Сведения о климатических условиях района проектируемого объекта: Климатический подрайон III-В Район по давлению ветра - II Район по толщине стенки гололеда - III Сейсмичность площадки, согласно СП РК 2.03-30-2017, в соответствии списку населенных пунктов Республики Казахстан (приложение Б) составляет восемь баллов поОСЗ-2475 , девять баллов поОСЗ-22475 ,Категория грунтов во всех трех н.п. по сейсмическим свойствам -II.

3. Согласно ТУ проектом предусматривается электроснабжение сетей наружного освещения от существующих: РУ-0,4кВ ТП-1377 (ул. Ауезова, Новая), РУ-0,4кВ ТП-2476 (ул. Ескельды), РУ-0,4кВ ТП-2473 (ул. Наурызбай батыра). Строительство уличного освещения предусматривает установку ж/б опор марки СВ (СВ 95-2а, СВ105-3,5) с заменой существующих опор, с применением провода СИП 4 4х25мм². В РУ-0,4кВ в существующие ТП-1377, ТП-2476, ТП-2473 предусматривается монтаж отдельного фидера для уличного освещения с установкой автоматического выключателя.

4. Выбор световых приборов произведен с учетом архитектурно-планировочных особенностей освещаемой зоны. Освещение на опорах выполнено с установкой светодиодных светильников GLED BAR Street H MU 50w мощностью 50 Вт, средняя горизонтальная освещенность покрытия - 2 лк.

5. Учет расхода электроэнергии и управление освещением осуществляется от существующих трансформаторных подстанций. Учет электроэнергии предусмотрен в шкафу марки ШУЗ/1-1, с трехфазным, многотарифным электронным счетчиком (АСКУЭ) марки Дала СА4-Э720 ТХ П Saiman. Управление освещением дистанционное централизованное.

6. В РУ-0,4кВ трансформаторных подстанций установлены автоматические выключатели для подключения соответствующих нагрузок.

7. Проектом предусматривается выполнение наружных контуров заземления ящиков ЯУО токоприемников комплекса полосовой сталью 40х4 (горизснтальный заземлитель) и круглой сталью d=16мм (вертикальный заземлитель). Сопротивление заземления не должно превышать 4 Ом. После окончания строительно-монтажных работ необходимо выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств. В случае получение сопротивления заземляющих устройств R>4 Ом скорректировать необходимым количеством электродов.

8. Согласно ТУ на реконструкцию по улицам: Райымбек, Новая, Ауэзова, Кобыланды батыр, Ескелди би, Болек батыр, Наурызбай батыр, Бухар жырау, Бикен Римова, Маншук Маметова, проектом предусмотрена реконструкция сетей 0,4кВ с заменой существующих проводов на провода с самонесущими изолированными проводами СИП 4 4х70мм² (с учётом существующих расчетных нагрузок ВЛ-0,4кВ) и с заменой существующих опор на железобетонные марки СВ (СВ-95-2а; СВ105-3,5). Существующие опоры ВЛ-0,4кВ от ТП-1796 и ТП-1377 подлежат демонтажу.

9. Заземление проектируемых опор осуществляется круглой сталью сечением Ø10.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2023 года** ;
месяц, год

окончание работ **июль 2023 года ;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 ;** фактически, месяц: **3 ;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 98,93% и фактически применено 98,93% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Карасайский РЭС_АО АЖК
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

ГУ «Аппарат акима Междуреченского сельского округа»
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Кернеу-К»*** считает объект: ***«Реконструкция системы электроснабжения с устройством наружного освещения в селе Екпинды, Междуреченского сельского округа»***
(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор *Молдахметов Рыскали Турсумбаевич*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)