Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии «27» 08 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Гренада», г.Костанай, пр.Абая, 2/1***
(наименование организации, юридический адрес)

в лице ***Директора Громченко Ольга Леонидовна***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту***: «Капитальный ремонт зданий КГУ«Забеловская общеобразовательная школа отдела обрразования Житикаринского района» Управления образования акимата Костанайской области***
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является:***ГУ «Отдел образования Житикаринского района»Управления образования акимата Костанайской области, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает руководитель Бимагамбетова М.И. БИН 921240000605***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

_____
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Казахстанский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта» № К-20-5***

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным (ой) ***ГУ «Отдел образования Житикаринского района» Управления образования акимата Костанайской области № 46 от 17.03.2021 г .***

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Здание школы

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	Фактически
I. Основные показатели административного корпуса			
Общая площадь здания	м2	3359,2	3359,2
Площадь застройки	м2	2257,7	2257,7
Строительный объем	м3	20020,0	20020,0
Этажность	этажей	2	2

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
По результатам обследования зданий проектом предусмотрены следующие виды работ:

Основное здание:

- наружная отделка стен – утепление стен минераловатными плитами, с последующей отделкой металлосайдингом;
- цоколь – отбивка штукатурки, улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором с последующим утеплением минераловатными плитами и отделкой металлом;
- отмостка – устройство асфальтобетонной отмостки;
- замена оконных блоков, подоконных сливов из оцинкованной стали;
- замена козырьков;
- облицовка крылец тротуарной плиткой;
- замена металлического ограждения на крыльцах;
- демонтаж устройство кровли с покрытием из металлочерепицы по деревянному каркасу с заменой утеплителя;
- внутренняя отделка стен – зачистка от водоэмульсионной окраски, выравниваниешпатлевкой «Алинекс» с последующей водоэмульсионной и акриловыми красками (на водной основе), облицовка керамической плиткой;
- отделку стен в санузлах выполнить из плитки керамической;
- заменить покрытие полов из линолеума на плитку керамическую;
- в коридорах покрытие полов заменить с линолеума на плитку керамическую;
-отделка подвесными потолками из декоративно- акустических плит;
- замена наружных дверных блоков;
-замена внутренних дверных блоков;
- замена полов из керамической плитки, линолеума, бетонных полов;
- замена лестничного ограждения.

Котельная.

- замена системы отопления, установка насосов подпиточных, мембранника;
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены согласно проекта;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ __август **2021 года**;
месяц, год

окончание работ __август **2022 года** ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства __**4**__ месяца;

фактически __**4**__ месяца.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __98,44__ % и фактически применено 98,44 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП. житикарокоммунэнерго", Еренков А.Т.
31.08.2022г

Наименование организации, ФИО (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Наименование организации, ФИО (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами);

Наименование организации, ФИО (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Проектом предусмотрено установка пандуса. Другие работы по адаптации не предусмотрены. 31.08.22.

Фамилия,имя,отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Капитальный ремонт зданий КГУ«Забеловская общеобразовательная школа отдела обрразования Житикаринского района» Управления образования акимата Костанайской области»,***

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор

ТОО «ПКФ «Гренада» _____**Громченко О.Л.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.