Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский завод "ТЕМІРМАШ"
Наименование стройки - Строительство моста на 142 км автомобильной дороги областного значения КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль" км 17-209
Наименование объекта - Строительство моста на 142 км

Акт №21
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2024 года

Основание: Договор №73 от 25.06.2021г
Составлен(а) в ценах на 1 кв. 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 1.02-04												
Проезжая часть мостового полотна												
3	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"/ первый слой/	м2 покрытия		10,2	98,19	49,66	1002	507	-	635	1768
		НР - 100%; СП - 8%				48,53	9,04	495	92	-	131	
4	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"/ второй слой/	м2 покрытия		10,2	98,19	49,66	1002	507	-	635	1768
		НР - 100%; СП - 8%				48,53	9,04	495	92	-	131	
5	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки 1 СТ РК 1225-2013	т		2	18660,90	-	37322	-	37322	-	40308
		СП - 8%				-	-	-	-	-	2986	
6	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т		0,1	156865,80	-	15687	-	15687	-	16943
		СП - 8%				-	-	-	-	-	1256	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					55011	1013	53008	1270,00	60785
								990	184	-	4504,00	
		Итого по смете										60785
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					990				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1013				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге						184			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге					53008				
		Накладные расходы	Тенге					1270				
		Сметная прибыль	Тенге					4504				
Локальная смета 1.02-06												
Отсыпка конусов, укрепительные работы												
Раздел 2. Укрепительные работы												
22	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 01 табл.11 п.3.174 Кзтр=0,9	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами , применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой поверхности		502	2212,47	173,16	1110660	86926	1002865	27079	1147849

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				1101,29	41,57	20868	20868	-	10110	
24	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=10	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины**	м2 укрепляемой поверхности		502	1079,64	17,39	541979	8730	149576	291406	898921
		НР - 72%; СП - 8%				764,29	2,71	383674	1360	-	65536	
26	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах.**	т арматуры		2	59480,80	-	118962	-	672	99363	235792
		НР - 84%; СП - 8%				59144,80	-	118290	-	-	17467	
28	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев. Установка асфальтовых планок**	м3 древесины в конструкции		0,1	91350,53	1047,90	9135	105	6567	2266	12313
		НР - 90%; СП - 8%				24637,50	487,44	2464	49	-	912	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					1780736	95761	1159680	420114,00	2294875
								525295	22277	-	94025,00	
		Итого по смете										2294875
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					525295				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					95761				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге						22277			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге					1159680				
		Накладные расходы	Тенге					420114				
		Сметная прибыль	Тенге					94025				
				Локальная смета 1.02-07								
				Сопряжение моста с насыпью								
24	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	м2 покрытия		63,94	98,19	49,66	6278	3175	-	3975	11074
		НР - 108%; СП - 8%				48,53	9,04	3103	578	-	820	
25	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=8	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201/корректировка до 8 см/**	м2 покрытия		63,94	14,92	14,14	954	904	-	177	1221
		НР - 108%; СП - 8%				0,77	1,78	49	114	-	90	
26	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки 1 СТ РК 1225-2013**	т		12,365996	18660,90	-	230761	-	230761	-	249221
		СП - 8%				-	-	-	-	-	18461	
27	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т		0,1975746	156865,80	-	30993	-	30993	-	33472
		СП - 8%				-	-	-	-	-	2479	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					268986	4079	261753	4152,00	294988
								3152	692	-	21850,00	
		Итого по смете										294988
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					3152				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4079				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге						692			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге					261753				
		Накладные расходы	Тенге					4152				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					21850				
				Локальная смета 2.02-02								
				Дорожная одежда								
5	1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие из горячих пористых крупнозернистых асфальтобетонных смесей М2, ширина укладки более 6м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	м2 покрытия		3627	81,45	42,78	295419	155163	-	178723	512058
		НР - 108%; СП - 8%				38,67	6,97	140256	25280	-	37916	
6	1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202/корректировка до 6 см/**	м2 покрытия		3627	6,36	5,98	23068	21689	-	3743	29004
		НР - 108%; СП - 8%				0,77	1,78	2793	6456	-	2193	
7	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т		2,3925	156865,80	-	375301	-	375301	-	405322
		СП - 8%				-	-	-	-	-	30021	
8	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки 11 СТ РК 1225-2013**	т		522,989	18600,72	-	9727972	-	9727972	-	10506210
		СП - 8%				-	-	-	-	-	778238	
9	1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей тип Б М2, ширина укладки более 6м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	м2 покрытия		3627	81,45	42,78	295419	155163	-	178723	512058
		НР - 108%; СП - 8%				38,67	6,97	140256	25280	-	37916	
10	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т		1,1979	156865,80	-	187910	-	187910	-	202943
		СП - 8%				-	-	-	-	-	15033	
11	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки 11 СТ РК 1225-2013**	т		349,894	17412,42	-	6092501	-	6092501	-	6579901
		СП - 8%				-	-	-	-	-	487400	
		Укрепление присыпных обочин										
16	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2.**	м2 спланированной площади		1709	47,82	22,12	81724	37803	-	37569	128833
		НР - 72%; СП - 8%				25,70	4,84	43921	8272	-	9540	
17	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	м2 покрытия обочин		1612	198,07	165,10	319289	266141	-	136217	491956
		НР - 72%; СП - 8%				32,97	45,27	53148	72975	-	36450	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					17398603	635960	16383684	534975,00	19368285
								380374	138263	-	1434707,00	
		Итого по смете										19368285
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					380374				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					635960				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					-	138263			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге					16383684				
		Накладные расходы	Тенге					534975				
		Сметная прибыль	Тенге					1434707				
				Локальная смета 2.02-03								
				Разметка								

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии		3,153	42736,06	9542,67	134747	30088	95425	19519	166607
		НР - 108%; СП - 8%				2928,78	2803,15	9234	8838	-	12341	
		в том числе:										
1.1	2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	42	132,426	469,00				62108		
2	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии		0,216	20402,56	9542,67	4407	2061	1713	1337	6204
		НР - 108%; СП - 8%				2928,78	2803,15	633	605	-	460	
		в том числе:										
2.1	2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	10,5	2,268	469,00				1064		
3	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии		0,265	35291,56	9542,67	9352	2529	6047	1640	11872
		НР - 108%; СП - 8%				2928,78	2803,15	776	743	-	879	
		в том числе:										
3.1	2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	31,5	8,3475	469,00				3915		
4	1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии		0,085	27847,06	9542,67	2367	811	1307	526	3125
		НР - 108%; СП - 8%				2928,78	2803,15	249	238	-	231	
		в том числе:										
4.1	2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	21	1,785	469,00				837		
5	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии		0,626	42736,06	9542,67	26753	5974	18946	3875	33078
		НР - 108%; СП - 8%				2928,78	2803,15	1833	1755	-	2450	
		в том числе:										
5.1	2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	42	26,292	469,00				12331		
6	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная/1.11/	км линии		0,06	42736,06	9542,67	2564	573	1815	371	3170
		НР - 108%; СП - 8%				2928,78	2803,15	176	168	-	235	
		в том числе:										
6.1	2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	42	2,52	469,00				1182		
7	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1/1.11/	км линии		0,06	35291,56	9542,67	2117	573	1368	371	2688
		НР - 108%; СП - 8%				2928,78	2803,15	176	168	-	199	
		в том числе:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7.1	2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	31,5	1,89	469,00				886		
8	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Фигурная	100м2 линии		0,6802	42736,06	9542,67	29069	6491	20586	4211	35942
		НР - 108%; СП - 8%				2928,78	2803,15	1992	1907	-	2662	
		в том числе:										
8.1	2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	42	28,5684	469,00				13399		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					211377	49099	242928	31850,00	262686
								15069	14423	-	19457,00	
		Итого по смете										262686
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					15069				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					49099				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					-	14423			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге					242928				
		Накладные расходы	Тенге					31850				
		Сметная прибыль	Тенге					19457				
		Локальная смета 2.02-06										
		Пересечения и примыкания										
		Пересечения и примыкания ПК 8+32,81 слева										
		Устройство обочин										
20	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		161	70,07	70,07	11281	11281	-	3208	15648
		НР - 72%; СП - 8%				-	19,35	-	3115	-	1159	
21	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2.	м2 спланированной площади		900	47,82	22,12	43038	19908	-	19786	67849
		НР - 72%; СП - 8%				25,70	4,84	23130	4356	-	5026	
22	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		161	69,14	69,14	11132	11132	-	3092	15362
		НР - 72%; СП - 8%				-	26,68	-	4295	-	1138	
23	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		161	47,01	47,01	7569	7569	-	1642	9947
		НР - 72%; СП - 8%				-	14,17	-	2281	-	737	
24	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		161	79,45	69,76	12791	11231	-	3038	17095
		НР - 72%; СП - 8%				9,69	16,52	1560	2660	-	1266	
25	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин		585	198,07	165,10	115871	96584	-	49432	178529
		НР - 108%; СП - 8%				32,97	45,27	19287	26483	-	13224	
		Пересечения и примыкания ПК 12 +23,52 слева										
		Устройство обочин										
42	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		29	207,39	197,88	6014	5739	5	1348	7951

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			9,34	55,21	271	1601	-	589	
43	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне курьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	54,52	42,00	-	2290	-	-	-	2473
		СП - 8%			-	-	-	-		183	
44	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	29	21,28	17,96	617	521	5	214	898
		НР - 72%; СП - 8%			3,15	7,09	91	206	-	66	
45	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	29	69,14	69,14	2005	2005	-	557	2767
		НР - 72%; СП - 8%			-	26,68	-	774	-	205	
46	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	29	47,01	47,01	1363	1363	-	296	1792
		НР - 72%; СП - 8%			-	14,17	-	411	-	133	
47	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	29	79,45	69,76	2304	2023	-	547	3079
		НР - 72%; СП - 8%			9,69	16,52	281	479	-	228	
48	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2.**	м2 спланированной площади	164	47,82	22,12	7842	3628	-	3605	12364
		НР - 72%; СП - 8%			25,70	4,84	4215	794	-	916	
49	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	м2 покрытия обочин	106	198,07	165,10	20995	17501	-	8957	32349
		НР - 108%; СП - 8%			32,97	45,27	3495	4799	-	2396	
50	2101-0201-0611 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	13,356	3866,62	-	51643	-	51643	-	55774
		СП - 8%			-	-	-	-		4131	
51	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля при толщине по оси дороги 15 см. Устройство**	м2 основания или покрытия	160	184,88	137,54	29581	22006	-	14715	47840
		НР - 108%; СП - 8%			47,34	37,81	7574	6050	-	3544	
52	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	14,48	4319,50	-	62546	-	62546	-	67550
		СП - 8%			-	-	-	-		5004	
53	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	14,48	4464,34	-	64644	-	64644	-	69815
		СП - 8%			-	-	-	-		5171	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				453527	212490	178843	110437,00	609082
							59905	58303	-	45116,00	
		Итого по смете									609082
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	**Тенге**				**59905**				
		Затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**				**212490**				
		в том числе зарплата машинистов	**Тенге**				-	**58303**			
		Материалов, изделий и конструкций	**Тенге**				**178843**				
		Накладные расходы	**Тенге**				**110437**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					45116				
		Локальная смета 2.08-01										
		Временная объездная дорога для пропуска общественного транспорта										
		Разборка объездной дороги										
16	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96кВт (130 лс) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		1932	63,08	63,08	121871	121871	-	26917	160690
		НР - 72%; СП - 8%				-	19,35	-	37384	-	11903	
17	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.3.70 Кэм=0,85	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96кВт (130 лс) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	м3 грунта		1932	45,04	45,04	87017	87017	-	19218	114733
		НР - 72%; СП - 8%				-	13,82	-	26700	-	8499	
18	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2.**	м2 спланированной площади		3864	6,96	6,96	26874	26874	-	5329	34780
		НР - 72%; СП - 8%				-	1,92	-	7419	-	2576	
19	1122-0301-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000мм. Демонтаж**	км трубопровода		0,0348	4150400,09	2546600,00	144434	88622	-	79582	241937
		НР - 99%; СП - 8%				1603800,00	706142,45	55812	24574	-	17921	
20	4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка**	т		10,376316	588,00	-	6101	-	-	-	6589
		СП - 8%				-	-	-	-	-	488	
21	4131-0103-0102 РСНБ РК 2015	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка**	т		10,376316	588,00	-	6101	-	-	-	6589
		СП - 8%				-	-	-	-	-	488	
22	4101-0304-1146 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 146 км**	т		10,376316	3238,00	-	33599	-	-	-	36286
		СП - 8%				-	-	-	-	-	2688	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					425997	324384	-	131046,00	601604
								55812	96077	-	44563,00	
		Итого по смете										601604
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					55812				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					324384				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					-	96077			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге					-				
		Накладные расходы	Тенге					131046				
		Сметная прибыль	Тенге					44563				
		Протокол замены №1 (на включение)										
		ОТДЕЛ 3. Укрепительные работы.										
		РАЗДЕЛ 10. Укрепление горизонтальных поверхностей монолитным бетоном В25 F300 W6 сульфатостойкий.										
75	1130-0507-0103 РСНБ РК 2015	**Бетон для искусственных сооружений в построечных условиях, класс бетона по прочности В25 F300 W6. Приготовление**	м3 бетона		200	7846,54	7846,54	1569308	1569308	-	637726	2383597

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			-	3795,99	-	759198	-	176563	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9.	Тенге				1569308	1569308	-	637726	2383597
							-	759198	-	176563	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2383597				
	Всего заработная плата		Тенге					759198			
		Накладные расходы	Тенге				637726				
		Сметная прибыль	Тенге				176563				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**			**25 875 902,87**					
		Стоимость строительства в текущих ценах, коэффициент перехода к договорной стоимости	**Тенге**	**1,0515252906**		**27 209 166,29**					
		НДС 12%		**12%**		**3 265 099,95**					
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**			**30 474 266,24**					

Расчет составил_____ **Расчет проверил**_____ **Работы принял**_____

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Павлодарский завод "ТЕМІРМАШ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Колбик Михаил Леонидович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор - Эксперт по экспертным работам и инжиниринговым услугам (аттестат №KZ49VJE0O060716 от 28.12.2020г. ИИН 721002300221

Ташенов Марат Джамбулатович

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о руководителя
Шортыбаев Ерден Ербулатович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор - ТОО "ИПК ДорТрансКома"

Жумабеков Азимхан Туганбаевич

Место печати (при наличии)