Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53а № 235

Декларация о соответствии

«14» декабря 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «"Кернеу-К"», Алматинская область, город Капшагай, ул. Индустриальная, 51, Гос. лицензия от 15.09.2006г. МКЛ №00443*
наименование организации, юридический адрес

в лице директора, *Молдахметова Рыскали Турсумбаевича*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту *«Строительство электроснабжения в с. Коянкус Илийского района Алматинской области», который находится – в селе Коянкус Илийского района, Алматинской области Республика Казахстан*
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"*

в лице *Руководителя Майшыбаева Ауелбека Батырбековича.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: *не привлекались*
3. Проект (проектно-сметная документация) от *ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.", ТДК №000074, 23.05.2017 г,*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Илийского района", № 46- н/қ от 17.06.2020 года*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	Метр в квадрате (далее-м^2)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	Метр в квадрате (далее-м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту	Фактически

	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	***	***	***	***	***	***

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Технические показатели:
Напряжение сети - 10/0,4 кВ.
Категория электроснабжения жилых домов - III.
улица Береговая
Протяженность трасы ВЛЗ-10кВ - 24,0 м.
Протяженность трассы ВЛИ-0,4кВ - 1091,0 м.
Протяженность КЛ-0,4кВ - 5,0 м.

улица Шиели
Протяженность трасы ВЛЗ-10кВ - 21,0 м.
Протяженность трассы ВЛЗ-10кВ/ВЛИ-0,4кВ - 8,0 м.
Протяженность трассы ВЛИ-0,4кВ - 848,0 м.
Протяженность КЛ-0,4кВ - 5,0 м.

улица Иманова
Протяженность трасы ВЛЗ-10кВ - 18,0 м.
Протяженность трассы ВЛЗ-10кВ/ВЛИ-0,4кВ - 12,0 м.
Протяженность трассы ВЛИ-0,4кВ - 927,0 м.
Протяженность КЛ-0,4кВ - 5,0 м.

улица Малая Абая
Протяженность трасы ВЛЗ-10кВ - 16,0 м.
Протяженность трассы ВЛЗ-10кВ/ВЛИ-0,4кВ - 16,0 м.
Протяженность трассы ВЛИ-0,4кВ - 1218,0 м.
Протяженность КЛ-0,4кВ - 10,0 м.

улица Наурыз и улица Жамбыла
Протяженность трасы ВЛЗ-10кВ - 30,0 м.
Протяженность трассы ВЛИ-0,4кВ - 920,0 м.
Протяженность КЛ-0,4кВ - 5,0 м.

улица Ш. Уалиханова
Протяженность трасы ВЛЗ-10кВ - 57,0 м.
Протяженность трасы ВЛЗ-10кВ/ВЛИ-0,4кВ - 1060,0 м.
Протяженность трассы ВЛИ-0,4кВ - 562,0 м.
Протяженность КЛ-0,4кВ - 20,0 м.

Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4кВ
улица Уалиханова, улица Шиели, улица Иманова:
КТПГ-400/10/0,4кВ с силовым трансформатором мощностью 400кВА – 1 комплект.
улица Наурыз,Джамбула:
КТПГ-400/10/0,4кВ с силовым трансформатором мощностью 400кВА – 1 комплект.

улица Береговая:
КТПГ-250/10/0,4кВ с силовым трансформатором мощностью 250кВА – 1 комплект.
улица Малая Абая:
КТПГ-160/10/0,4кВ с силовым трансформатором мощностью 160кВА – 1 комплект.
Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотрен-ные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – 20.*08.2021г.*;
месяц, год

окончание работ – 06.*12. 2021г.*;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 3,0 *месяцев*

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3,0 месяцев;

фактически, месяц: 3,0 *(три) месяцев*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Илийский РЭС АО АЖК Есенов К.
РУ „АППАРАТ Акима Илийского р-на
(подписи и место печати)

11. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Строительство электроснабжения в с. Коянкус Илийского района Алматинской области»* готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью «Кернеу-К»

Казакстан Респуб. Алматы обл. Капшағай қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
Кернеу-К
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Город Капшагай Казахстан Алматин. обл.

Директор ***Молдахметов Рыскали Турсумбаевич***