"SANA 2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района"
Восточно-Казахстанская область,Жарминский район, Калбатауский с.о.,с.Калбатау, ДОСТЫК, 98 БИН 050140008710
БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ59070103KSN1823000 ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Подрядчик: ТОО «Жарма Құрылыс-Газ»
070600, РК, ВКО, Жарминский район, с.Калбатау, ул.Промышленная зона, 1 БИН 040540007399 РНН 182300210860
БИК ALMNKZKA ИИК KZ10826F0KZTD2999602 в
Наименование объекта: Реконструкция канализационной очистной станции в селе Калбатау,Жарминского района ВКО.Корректировка Остаточные работы.
Договор № 83 от 25 декабря 2017 г.

Акт выполненных работ №8 от 20 декабря 2018 года
за период 2018 года согласно корректировке

Реконструкция канализационной очистной станции в селе Калбатау,Жарминского района ВКО.Корректировка Остаточные работы.

Объект : **Линия биологической очистки 2-1-1-1**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Фундаментные плиты					
1	1	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кзкс1=1,1; кзпм1=1,1; кмат1=1,1;	м3 грунта	1925,1	260,42	501338
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; ктрр2=1,15; ктрм2=1,15; кзпр2=1,15; кзкс2=1,15; кзпм2=1,15; кмат2=1,15;	м3 грунта	145	3864,88	560407
3	3	1101-0205-1202	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	324	2008,14	650637
4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кзкс1=1,15; кзпм1=1,15; кмат1=1,15;	м3 грунта	145	1679,83	243576
5	5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1925,1	43,4	83547
6	6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1925,1	238,43	459006

7	7 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	25,3	23248,14	588178
8	8 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	97	26051,05	2526952
9	9 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,85492	257376,96	220037
10	10 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,33218	221802,84	960890
11	11 1126-0201-0104	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,17	85829,41	14591
12	12 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские ФП-3. Устройство из бетона В15W8F100 К=2.000	м3	10,6	25642,36	271809
13	13 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,496	221802,84	110014
14	14 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0848	221275,8	18764
15	15 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	т	0,0196	217977,48	4272
16	16 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12	1168,42	14021
17	17 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В 7,5К=2,000	м3	2,2	21755,91	47863
18	18 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские ФП-4. Устройство из бетона В25W8F100 К=2.000	м3	7,7	28778,83	221597
19	19 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,3456	221802,84	76655

20	20 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0608	221275,8	13454
21	21 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	т	0,0196	217977,48	4272
22	22 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10	1168,3	11683
23	23 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В 7,5	м3	0,3	21750	6525
24	24 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские ФП-5. Устройство из бетона В25W8F100	м3	0,43	28776,74	12374
25	25 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0282	221802,84	6255
26	26 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0019	221275,8	420
27	27 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	т	0,0056	217977,48	1220
28	28 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,2	1168,33	1402
29	29 1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	0,15	83726,67	12559
	Всего					**7644318**

Объект : **Линия биологической очистки 2-1-3-1**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1338-0201-0103	Монтаж станции глубокой биологической очистки сточных вод К=2.000	т	41,2	13682,43	563716

2	2	5800-0000-0010(пл)(об)	Доставка оборудования	тенге	1	22910464	22910464
3	3	1126-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,20394	96317,54	19643
4	4	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	4,92	3859,76	18990
5	5	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-81	т	0,03184	338554,08	10779
6	6	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	44	83734,41	3684314
7	7	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	1700	28,08	47736
8	8	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	28	21969,93	615158
9	9	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,26	289766,16	75340
10	10	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,005	798800	3994
11	11	2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,05	4135,32	20883
			Всего				**27971017**

Объект : Линия биологической очистки 2-1-5-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1338-0201-0103	Монтаж блока обезвоживания	т	0,8	15898,75	12719

2	2 5800-0000-0006(пл)(об)	Блок обезвоживания с установкой мешкового обзвоживания, механизмом извлечения заполненных мешков, системой дозирования реагента, шкафом управления с опцией "теплый пакет", насосами подачи осадка на обезвоживание; 2 кВт; 380 В	к-т	1	9794803,17	9794803
3	3 1134-0208-0102	Тросы предохранительные. Установка	устройство	1	1944	1944
4	4 2404-0207-3922	Канат ПХВ ГОСТ Р 51177-98	кг	0,756	632,88	478
5	5 1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	3,5	83734,29	293070
6	6 2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	280	28,08	7862
	Всего					**10110876**

Объект : Благоустройство 7-2-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Автоподъезд и площадки КОС				
1	1 1101-0104-0102		Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	33	0	2043
2	2 1127-0801-0111		Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	274	0	1416613
			Раздел 2 Пешеходная дорожка				
3	3 1127-0401-0102		Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,4	0	12923

	4	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	44	0	63112
5	5	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	176	0	40171
6	6	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	73	0	199974
7	7	2104-0508-0100	Камни бетонные и железобетонные бортовые БР ГОСТ 6665-91	шт.	73	0	52866
		Раздел 3 Карты полей фильтрации					
8	8	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	567	0	1667844
		Всего					**3455546**

Объект : Озеленение 7-3-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1147-0102-0215	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0x1,0x0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 %	яма	6	0,00	71926
2	2	1147-0102-0415	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0x1,0x0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100 %	яма	26	0	413284

	3 1147-0103-0107	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0x1,0x0,6 м. Посадка	шт.	32	0	373858
4	4 2900-0001-2001(пл)	Саженцы березы, возраст 3-4 года, с комом kстм=1,07;	шт	24	0	198107
5	5 1147-0118-0107	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 1,0x1,0x0,6 м. Уход	шт.	32	0	315231
6	6 1147-0108-0105	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 %	м траншеи	4	0	3774
7	7 1147-0108-0115	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100 %	м траншеи	15	0	31620
8	8 1147-0109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	19	0	19370
9	9 2900-0001-2004(пл)	Саженцы вяза мелколистного для живой изгороди, возраст 2-3 года kстм=1,07;	шт	47	0	9695
10	10 1147-0118-0301	Саженцы кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди однорядной и с вьющимися растениями. Уход	м	19	0	19262
11	11 1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	110	0	54055
12	12 1147-0112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	440	0	322979
13	13 1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать	м2	550	0	53904
14	14 1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	440	0	133836
15	15 1147-0112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	0,011	0	82
16	16 2503-0201-0201	Семена многолетних трав	кг	27,5	0	63083

	17	2900-0001-2002(пл)	Саженцы рябины обыкновенной, возрас 3-4 года, с комом kстм=1,07;	шт	5	0	51592
18	18	2900-0001-2003(пл)	Саженцы яблони, возраст 3-4 года, с комом kстм=1,07;	шт	3	0	24763

Всего **2160421**

Итого по главам :	**51 342 178**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	432 376
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)	648 356
Командировочные расходы	1 702 329
Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения проживающего в зонах	1 043 446
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов на расстояние 180 км	0
Непредвиденные работы и затраты 2 %	394 353
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге	**55 563 038**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге с учетом скидки	**51 447 257**
НДС (12 %)	6 173 671
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**57 620 928,30**

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района"

_____ Баилов Р.Б.

Подрядчик:

ТОО "Жарма Құрылыс-Газ"

_____ Исабаев В.С.

Технический надзор: ТОО "УКТехЭкспертиза"

Эксперт_____ Щербатенко Р.С.