Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство трехэтажного жилого дома № 16 на территории микрорайона № 1 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		03-3/237	17.07.2017г	-			
		доп.согл.№ 1	16.10.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**161 243 685,86**									
За отчетный месяц		**75 715 584,69**							**9 085 870,16**	**84 801 454,86**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ Акмади А.А.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Форма 2В 26010

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство трехэтажного жилого дома № 16 на территории микрорайона № 1 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе.

А К Т

выполненных работ за декабрь 2017 г.

Составлена в ценах на 2 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1-1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОТДЕЛ 4. ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ

57	E11-070519-0102	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка**	м ограждения	39,0000	13076,15	509970	62,1 28368
		Итого оплата труда:			1171,33	45682	
		Итого эксплуатация машин:			58,00	2262	
		Итого материалов:			9682,10	377602	
		Итого прямые затраты:			10887,67	424619	
		Накладные расходы	%	--	1219,87	47575	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	968,60	37776	
58	E11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	**Откидной пандус в комплекте. Монтаж**	т конструкций	0,1400	75743,30	10604	60,9 2504
		Итого оплата труда:			29367,96	4112	
		Итого эксплуатация машин:			17544,38	2456	
		Итого материалов:			7673,67	1074	
		Итого прямые затраты:			49394,92	6915	
		Накладные расходы	%	--	20737,76	2903	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5610,61	785	
59	C121-060304-0701 в ценах II квартала 2017 года	**Откидной пандус**	т	0,1400	340200,44	47628	
		Итого прямые затраты:	т		302187,65	42306	
		Накладные расходы	%	--	12812,76	1794	

1	2	3	4		6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25200,03	3528	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**473840**	
		Накладные расходы -						
		Сметная прибыль -	Тенге				**52272**	
			Тенге				**42089**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						
			Тенге				**568201**	

ОТДЕЛ 6. ВХОД

87	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного**	**20,0000**		**196,28**	**3926**	**59,1**
		Итого оплата труда:						**1082**
		Итого эксплуатация машин:				**91,56**	**1831**	
		Итого прямые затраты:				**51,16**	**1023**	
		Накладные расходы	%	--		**120,24**	**2405**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,50	1230	
88	E11-110101-0201	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающе**	**0,9920**		14,54	291	
		Итого оплата труда:				**7023,16**	**6967**	**60,9**
		Итого эксплуатация машин:				**2429,33**	**2410**	**1468**
		Итого материалов:				**695,98**	**690**	
		Итого прямые затраты:				**1890,57**	**1875**	
		Накладные расходы	%	--		**4758,96**	**4721**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1743,97	1730	
89	E11-110101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающе**	**1,5000**		520,23	516	
		Итого оплата труда:				**24653,87**	**36981**	**60,9**
		Итого эксплуатация машин:				**2659,21**	**3989**	**2429**
		Итого материалов:				**5,36**	**8**	
		Итого прямые затраты:				**17615,10**	**26423**	
		Накладные расходы	%	--		**20279,67**	**30420**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2547,98	3822	
90	E11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0820**		1826,21	2739	
		Итого оплата труда:				**16531,79**	**1356**	**48,5**
		Итого эксплуатация машин:				**9512,53**	**780**	**378**
		Итого материалов:				**900,69**	**74**	
		Итого прямые затраты:				**29,99**	**2**	
		Накладные расходы	%	--		**10071,01**	**826**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5236,21	429	
91	E11-110101-2702	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,5600**		1224,58	100	
						2989,00	**31564**	**60,9**
								5454

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**848,00**	**8955**	
		Итого эксплуатация машин:				**49,46**	**522**	
		Итого материалов:				**1264,05**	**13348**	
		Итого прямые затраты:				**2138,58**	**22583**	
		Накладные расходы	%	--		629,00	6642	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		221,41	2338	
92	Е11-120101-1501	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой**	**10,5600**		**710,83**	**7506**	**56,4 788**
		Итого оплата труда:				**132,27**	**1397**	
		Итого эксплуатация машин:				**15,88**	**168**	
		Итого материалов:				**411,26**	**4343**	
		Итого прямые затраты:				**556,80**	**5880**	
		Накладные расходы	%	--		101,37	1070	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,65	556	
93	Е11-120101-1402	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**2,0500**		**11385,02**	**23339**	**56,4 2511**
		Итого оплата труда:				**2171,78**	**4452**	
		Итого эксплуатация машин:				**1176,94**	**2413**	
		Итого материалов:				**5830,47**	**11952**	
		Итого прямые затраты:				**8888,02**	**18220**	
		Накладные расходы	%	--		1653,67	3390	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		843,33	1729	
94	Е11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**10,5600**		**670,10**	**7076**	**56,4 1103**
		Итого оплата труда:				**185,24**	**1956**	
		Итого эксплуатация машин:				**70,51**	**745**	
		Итого материалов:				**251,61**	**2657**	
		Итого прямые затраты:				**490,75**	**5182**	
		Накладные расходы	%	--		129,72	1370	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,64	524	
95	Е11-120101-1702 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**10,5600**		**251,18**	**2652**	**56,4 79**
		Итого оплата труда:				**13,22**	**140**	
		Итого эксплуатация машин:				**15,56**	**164**	
		Итого материалов:				**190,72**	**2014**	
		Итого прямые затраты:				**215,65**	**2277**	
		Накладные расходы	%	--		16,92	179	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,61	196	
96	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0200**		**16531,79**	**331**	**48,5 92**
		Итого оплата труда:				**9512,53**	**190**	
		Итого эксплуатация машин:				**900,69**	**18**	

1	2	3	4		6	7	8	9
		Итого материалов:				**29,99**	**1**	
		Итого прямые затраты:				**10071,01**	**201**	
		Накладные расходы	%	--		5236,21	105	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1224,58	24	
97	Е11-120101-0713	**Кровли из наплавляемых рулонных материалов в два слоя**	**м2 кровли**	**10,5600**		**2865,70**	**30262**	**56,4 3231**
		Итого оплата труда:				**542,41**	**5728**	
		Итого эксплуатация машин:				**43,94**	**464**	
		Итого материалов:				**1664,60**	**17578**	
		Итого прямые затраты:				**2239,57**	**23650**	
		Накладные расходы	%	--		413,85	4370	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,27	2242	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**116365**	
Накладные расходы -			Тенге				**24337**	
Сметная прибыль -			Тенге				**11258**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**151960**	

ОТДЕЛ 7. ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ

105	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**9,0000**		**834,56**	**7511**	**60,9 1432**
		Итого оплата труда:				**261,23**	**2351**	
		Итого эксплуатация машин:				**18,78**	**169**	
		Итого материалов:				**311,84**	**2807**	
		Итого прямые затраты:				**582,22**	**5240**	
		Накладные расходы	%	--		190,52	1715	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,82	556	
106	Е11-110101-1102 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**9,0000**		**194,35**	**1749**	**60,9 52**
		Итого оплата труда:				**9,41**	**85**	
		Итого эксплуатация машин:				**6,39**	**58**	
		Итого материалов:				**154,29**	**1389**	
		Итого прямые затраты:				**166,90**	**1502**	
		Накладные расходы	%	--		13,05	117	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,40	130	
107	Е11-110101-1508	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2 покрытия**	**9,0000**		**168,83**	**1519**	**60,9 469**
		Итого оплата труда:				**85,50**	**769**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,60**	**23**	
		Итого материалов:				**10,62**	**96**	
		Итого прямые затраты:				**97,90**	**881**	

1	2	3	4		6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		58,43	526	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,51	113	
108	Е11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**15,6000**		**923,49**	**14406**	**50,8 1436**
		Итого оплата труда:				**181,24**	**2827**	
		Итого эксплуатация машин:				**12,16**	**190**	
		Итого материалов:				**536,55**	**8370**	
		Итого прямые затраты:				**728,23**	**11360**	
		Накладные расходы	%	--		126,85	1979	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,41	1067	
109	Е11-080201-0101 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены**	**м3 кладки**	**1,7000**		**23770,83**	**40410**	**50,8 3195**
		Итого оплата труда:				**3699,25**	**6289**	
		Итого эксплуатация машин:				**1427,48**	**2427**	
		Итого материалов:				**14451,36**	**24567**	
		Итого прямые затраты:				**19235,54**	**32700**	
		Накладные расходы	%	--		2774,49	4717	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1760,80	2993	
110	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0036**		**494485,77**	**1780**	**62,1 556**
		Итого оплата труда:				**248874,24**	**896**	
		Итого эксплуатация машин:				**42362,01**	**153**	
		Итого материалов:				**9145,85**	**33**	
		Итого прямые затраты:				**284682,78**	**1025**	
		Накладные расходы	%	--		173174,41	623	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36628,58	132	
111	С123-010201-0141 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,6000**		**706,02**	**2542**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**627,13**	**2258**	
		Накладные расходы	%	--		26,59	96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,30	188	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**54966**	
Накладные расходы -			Тенге				**9773**	
Сметная прибыль -			Тенге				**5181**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**69920**	

ОТДЕЛ 8. КРОВЛЯ

1	2	3	4	6	7	8	9
112	Е11-120101-1501	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой**	**589,8000**	**710,83**	**419247**	**56,4**
		Итого оплата труда:					**44000**
		Итого эксплуатация машин:			**132,27**	**78013**	
		Итого материалов:			**15,88**	**9365**	
		Итого прямые затраты:			**411,26**	**242559**	
		Накладные расходы	%	--	**556,80**	**328403**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	101,37	59789	
113	Е11-120101-1303	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого**	**589,8000**	52,65	31055	
		Итого оплата труда:			**919,73**	**542460**	**56,4**
		Итого эксплуатация машин:			**348,96**	**205815**	**116080**
		Итого материалов:			**31,92**	**18824**	
		Итого прямые затраты:			**246,98**	**145666**	
		Накладные расходы	%	--	**620,16**	**365768**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	231,45	136510	
114	С121-110103-0101 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**118,0000**	68,13	40182	
		Итого прямые затраты:			**8541,69**	**1007919**	
		Накладные расходы	%	--	**7587,27**	**895298**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	321,70	37961	
115	Е11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**589,8000**	632,72	74661	
		Итого оплата труда:			**670,10**	**395224**	**56,4**
		Итого эксплуатация машин:			**185,24**	**109257**	**61621**
		Итого материалов:			**70,51**	**41585**	
		Итого прямые затраты:			**251,61**	**148400**	
		Накладные расходы	%	--	**490,75**	**289442**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	129,72	76506	
116	Е11-120101-1702 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**589,8000**	49,64	29276	
		Итого оплата труда:			**83,73**	**49381**	**56,4**
		Итого эксплуатация машин:			**4,41**	**2599**	**1466**
		Итого материалов:			**5,19**	**3060**	
		Итого прямые затраты:			**63,57**	**37496**	
		Накладные расходы	%	--	**71,88**	**42397**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,64	3326	
117	Е11-100105-0101	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в**	**8,3190**	6,20	3658	
		Итого оплата труда:			**89744,43**	**746584**	**59,8**
		Итого эксплуатация машин:			**16700,57**	**138932**	**83081**
					907,13	**7546**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**52482,78**	**436604**	
		Итого прямые затраты:				**69729,77**	**580082**	
		Накладные расходы	%	--		13366,93	111199	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6647,74	55303	
118	Е11-100110-0101	**Стойки, подкосы и пр. Установка**	**м3**	**10,5210**		**117668,98**	**1237995**	**59,8** **215417**
		Итого оплата труда:				**34239,07**	**360229**	
		Итого эксплуатация машин:				**853,26**	**8977**	
		Итого материалов:				**49294,44**	**518627**	
		Итого прямые затраты:				**84046,11**	**884249**	
		Накладные расходы	%	--		24906,66	262043	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8716,22	91703	
119	Е11-100104-0301	**Доски ходовые. Укладка**	**м ходов**	**13,0000**		**101,33**	**1317**	**59,8** **212**
		Итого оплата труда:				**27,29**	**355**	
		Итого эксплуатация машин:				**3,24**	**42**	
		Итого материалов:				**44,42**	**577**	
		Итого прямые затраты:				**73,69**	**958**	
		Накладные расходы	%	--		20,13	262	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,51	98	
120	Е11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная по обрешетке. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой**	**786,0000**		**351,21**	**276053**	**56,4** **24809**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**43987**	
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**6030**	
		Итого материалов:				**218,71**	**171910**	
		Итого прямые затраты:				**280,41**	**220399**	
		Накладные расходы	%	--		44,79	35206	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,02	20448	
121	Е11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**786,0000**		**3878,12**	**3048203**	**56,4** **590067**
		Итого оплата труда:				**1331,07**	**1046219**	
		Итого эксплуатация машин:				**60,43**	**47496**	
		Итого материалов:				**1320,12**	**1037618**	
		Итого прямые затраты:				**2694,07**	**2117540**	
		Накладные расходы	%	--		896,78	704870	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		287,27	225793	
122	С121-100102-0101 в ценах II квартала 2017 года	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**65,1000**		**1742,75**	**113453**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1548,02**	**100776**	
		Накладные расходы	%	--		65,64	4273	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,09	8404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
123	С121-100102-0102 в ценах II квартала 2017 года	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**65,1000**		**873,40**	**56858**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**775,81**	**50505**	
		Накладные расходы	%	--		32,89	2141	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,70	4212	
124	С121-100102-0111 в ценах II квартала 2017 года	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**115,4000**		**1052,37**	**121443**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**934,78**	**107874**	
		Накладные расходы	%	--		39,63	4574	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,95	8996	
125	Е11-100104-0201	**Подшивка карниза досками**	**м2 потолков**	**101,7000**		**3339,15**	**339591**	**59,8** **24941**
		Итого оплата труда:				**410,11**	**41708**	
		Итого эксплуатация машин:				**14,30**	**1455**	
		Итого материалов:				**2302,45**	**234159**	
		Итого прямые затраты:				**2720,80**	**276705**	
		Накладные расходы	%	--		371,00	37731	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,34	25155	
126	Е11-100104-0206	**Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву**	**м2 потолков**	**101,7000**		**335,63**	**34133**	**59,8** **11060**
		Итого оплата труда:				**181,86**	**18495**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,98**	**201**	
		Итого материалов:				**6,49**	**660**	
		Итого прямые затраты:				**189,38**	**19260**	
		Накладные расходы	%	--		121,39	12345	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,86	2528	
127	С121-050108-0110 в ценах II квартала 2017 года	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**101,7000**		**1663,83**	**169212**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1477,92**	**150304**	
		Накладные расходы	%	--		62,66	6373	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,25	12534	
128	Е11-100106-0101	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**4,0000**		**14961,26**	**59845**	**59,8** **11559**
		Итого оплата труда:				**4832,48**	**19330**	
		Итого эксплуатация машин:				**547,45**	**2190**	
		Итого материалов:				**5240,35**	**20961**	
		Итого прямые затраты:				**10399,72**	**41599**	
		Накладные расходы	%	--		3453,30	13813	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1108,24	4433	
129	С121-090101-9901 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**14,2400**		**8191,66**	**116649**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**7276,35**	**103615**	
		Накладные расходы	%	--		308,52	4393	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		606,79	8641	
130	Е11-100115-0101	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в**	**18,8400**		**7191,25**	**135483**	**59,8 6931**
		Итого оплата труда:				**615,17**	**11590**	
		Итого эксплуатация машин:				**37,36**	**704**	
		Итого материалов:				**5383,34**	**101422**	
		Итого прямые затраты:				**6019,85**	**113414**	
		Накладные расходы	%	--		638,71	12033	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		532,69	10036	
131	Е11-100115-0201	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной**	**786,0000**		**251,67**	**197809**	**59,8 10959**
		Итого оплата труда:				**23,32**	**18327**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**1362**	
		Итого материалов:				**185,30**	**145643**	
		Итого прямые затраты:				**209,60**	**164747**	
		Накладные расходы	%	--		23,42	18409	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,64	14653	
132	Е11-100116-0103	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	**м2 покрытия по фермам**	**786,0000**		**77,55**	**60955**	**59,8 15013**
		Итого оплата труда:				**31,94**	**25105**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,35**	**1062**	
		Итого материалов:				**17,07**	**13414**	
		Итого прямые затраты:				**49,78**	**39131**	
		Накладные расходы	%	--		22,02	17309	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,74	4515	
133	Е11-120101-0801	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением**	**м2 фасада (без вычета**	**949,0000**		**377,97**	**358697**	**56,4 54541**
		Итого оплата труда:				**101,90**	**96704**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**512**	
		Итого материалов:				**176,08**	**167104**	
		Итого прямые затраты:				**278,27**	**264076**	
		Накладные расходы	%	--		71,71	68051	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,00	26570	
134	Е11-080201-0203	**Стены вентшахт армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок**	**144,0000**		**4716,14**	**679124**	**50,8 81993**
		Итого оплата труда:				**1120,85**	**161403**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**148,65**	**21406**	
		Итого материалов:				**2386,42**	**343644**	
		Итого прямые затраты:				**3619,78**	**521248**	
		Накладные расходы	%	--		747,01	107570	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,34	50305	
135	Е11-260201-0101	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**5,4100**		**48618,70**	**263027**	**55,3** **53113**
		Итого оплата труда:				**17753,17**	**96045**	
		Итого эксплуатация машин:				**1598,66**	**8649**	
		Итого материалов:				**14607,80**	**79028**	
		Итого прямые затраты:				**33368,72**	**180525**	
		Накладные расходы	%	--		11648,60	63019	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3601,39	19483	
136	Е11-260301-0801	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка**	**м2 поверхности**	**108,2000**		**2641,69**	**285830**	**55,3** **44811**
		Итого оплата труда:				**748,91**	**81032**	
		Итого эксплуатация машин:				**4,49**	**486**	
		Итого материалов:				**1181,10**	**127795**	
		Итого прямые затраты:				**1932,37**	**209082**	
		Накладные расходы	%	--		513,64	55576	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		195,68	21173	
137	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатурив**	**108,2000**		**598,57**	**64765**	**54,8** **10907**
		Итого оплата труда:				**183,95**	**19903**	
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**491**	
		Итого материалов:				**244,07**	**26408**	
		Итого прямые затраты:				**430,89**	**46622**	
		Накладные расходы	%	--		123,35	13346	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,34	4797	
138	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатурив**	**108,2000**		**3189,53**	**345107**	**54,8** **56391**
		Итого оплата труда:				**951,05**	**102903**	
		Итого эксплуатация машин:				**22,95**	**2483**	
		Итого материалов:				**1349,04**	**145966**	
		Итого прямые затраты:				**2311,97**	**250155**	
		Накладные расходы	%	--		641,30	69389	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,26	25564	
139	Е11-120101-0410	**Примыкания к стенам и парапетам из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м примыканий**	**45,5000**		**685,84**	**31206**	**56,4** **8385**
		Итого оплата труда:				**326,74**	**14867**	
		Итого эксплуатация машин:				**11,06**	**503**	
		Итого материалов:				**88,73**	**4037**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**424,93**	**19334**	
		Накладные расходы	%	--		210,11	9560	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,80	2312	
140	Е11-120101-1101	**Колпаки над шахтами. Устройство в два канала**	**колпак**	**10,0000**		**10629,88**	**106299**	**56,4**
		Итого оплата труда:						**8305**
		Итого эксплуатация машин:				**1472,55**	**14725**	
		Итого материалов:				**17,98**	**180**	
		Итого прямые затраты:				**7129,66**	**71297**	
		Накладные расходы	%	--		**8611,62**	**86116**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1230,86	12309	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			787,40	7874	
							8469624	
Накладные расходы -			Тенге				**1959886**	
Сметная прибыль -			Тенге				**834361**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**11263871**	

ОТДЕЛ 9. ПРОЕМЫ

141	Е11-100107-0102 Изм. и доп. вып. 7	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2 проемов	**7,2000**	Р ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ	**2134,81**	**15371**	**59,8**
		Итого оплата труда:						**3197**
		Итого эксплуатация машин:				**742,41**	**5345**	
		Итого материалов:				**254,48**	**1832**	
		Итого прямые затраты:				**527,73**	**3800**	
		Накладные расходы	%	--		**1452,31**	**10457**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		524,36	3775	
142	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 7	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2 проемов	**59,6700**		158,13	1139	
		Итого оплата труда:				**2609,46**	**155706**	**59,8**
		Итого эксплуатация машин:						**29431**
		Итого материалов:				**824,80**	**49216**	
		Итого прямые затраты:				**328,16**	**19581**	
		Накладные расходы	%	--		**761,67**	**45449**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		**1824,66**	**108877**	
143	С121-090102-0210 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15АП; ДН 24-15АП СТ РК 943-92**	м2	**7,2000**		591,51	35295	
		Итого прямые затраты:	м2			193,29	11534	
		Накладные расходы	%	--		**14690,59**	**105772**	
						13049,12	**93954**	
						553,28	3984	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1088,19	7835	
144	С121-090102-0212 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13БП; ДН 42-13БП СТ РК 943-92**	**м2**	**5,4600**		**17604,10**	**96118**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**15637,08**	**85378**	
		Накладные расходы	%	--		663,01	3620	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1304,01	7120	
145	С121-090102-0217 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**52,5000**		**16215,41**	**851309**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**14403,56**	**756187**	
		Накладные расходы	%	--		610,71	32062	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1201,14	63060	
146	С121-090102-0303 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92**	**м2**	**1,7000**		**32316,42**	**54938**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**28705,50**	**48799**	
		Накладные расходы	%	--		1217,11	2069	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2393,81	4069	
147	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 7	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**167,5800**		**1855,26**	**310904**	**59,8** **78286**
		Итого оплата труда:				**781,20**	**130914**	
		Итого эксплуатация машин:				**51,19**	**8578**	
		Итого материалов:				**370,47**	**62083**	
		Итого прямые затраты:				**1180,80**	**197878**	
		Накладные расходы	%	--		537,03	89996	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,43	23030	
148	С121-090102-0102 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**88,8300**		**8510,08**	**755950**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**7559,19**	**671483**	
		Накладные расходы	%	--		320,51	28471	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		630,38	55996	
149	С121-090102-0103 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**62,3700**		**7835,82**	**488720**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**6960,27**	**434112**	
		Накладные расходы	%	--		295,12	18406	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		580,43	36201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	С121-090102-0105 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**16,3800**		**6632,04**	**108633**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**5891,00**	**96495**	
		Накладные расходы	%	--		249,78	4091	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		491,26	8047	
151	С121-130814-2210	**Скобяные изделия**	**комплект**	**96,0000**		**2882,03**	**276675**	
		Итого прямые затраты:				**2560,00**	**245760**	
		Накладные расходы	%	--		108,54	10420	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		213,48	20494	
152	Е11-100111-0401	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**330,0000**		**429,78**	**141828**	**59,8** **11280**
		Итого оплата труда:				**57,16**	**18863**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,72**	**237**	
		Итого материалов:				**290,04**	**95714**	
		Итого прямые затраты:				**347,58**	**114701**	
		Накладные расходы	%	--		50,37	16621	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,84	10506	
		Р ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ						
153	Е11-100501-0108	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)**	**м2 проемов**	**38,7000**		**2942,59**	**113878**	**59,8** **19706**
		Итого оплата труда:				**851,51**	**32953**	
		Итого эксплуатация машин:				**114,39**	**4427**	
		Итого материалов:				**1193,62**	**46193**	
		Итого прямые затраты:				**2104,60**	**81448**	
		Накладные расходы	%	--		620,03	23995	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,97	8435	
154	Е11-100501-0106	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)**	**м2 проемов**	**92,4500**		**2610,85**	**241373**	**59,8** **38135**
		Итого оплата труда:				**689,78**	**63770**	
		Итого эксплуатация машин:				**112,84**	**10432**	
		Итого материалов:				**1158,26**	**107081**	
		Итого прямые затраты:				**1906,64**	**176269**	
		Накладные расходы	%	--		510,82	47225	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,40	17880	
155	Е11-100501-0103	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)**	**м2 проемов**	**19,9200**		**4106,93**	**81810**	**59,8** **12719**
		Итого оплата труда:				**1067,70**	**21269**	
		Итого эксплуатация машин:				**115,62**	**2303**	
		Итого материалов:				**1879,72**	**37444**	
		Итого прямые затраты:				**3009,56**	**59950**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		793,16	15800	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,22	6060	
156	С121-090201-0907 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным из стекла с твердым селективным покрытием, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**38,7000**		**31361,29**	**1213682**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**27857,09**	**1078069**	
		Накладные расходы	%	--		1181,14	45710	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2323,06	89902	
157	С121-090201-0806 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным из стекла с твердым селективным покрытием, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**92,4500**		**26978,20**	**2494134**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**23963,75**	**2215449**	
		Накладные расходы	%	--		1016,06	93935	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1998,39	184751	
158	С121-090201-0705 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным из стекла с твердым селективным покрытием, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**19,9200**		**29896,05**	**595529**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**26555,57**	**528987**	
		Накладные расходы	%	--		1125,96	22429	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2214,52	44113	
159	Е11-100501-0403 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных**	**п/м**	**116,1000**		**3067,15**	**356096**	**59,8 11336**
		Итого оплата труда:				**163,27**	**18956**	
		Итого эксплуатация машин:				**4,12**	**478**	
		Итого материалов:				**2461,42**	**285771**	
		Итого прямые затраты:				**2626,80**	**304972**	
		Накладные расходы	%	--		213,15	24747	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,20	26378	
160	Е11-100501-0301	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**39,1200**		**4109,78**	**160774**	**59,8 24757**
		Итого оплата труда:				**1058,29**	**41400**	
		Итого эксплуатация машин:				**119,58**	**4678**	
		Итого материалов:				**1895,89**	**74167**	
		Итого прямые затраты:				**3017,71**	**118053**	
		Накладные расходы	%	--		787,64	30813	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,43	11909	
161	С121-090203-0504 в ценах II квартала 2017 года	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	**м2**	**39,1200**		**29060,08**	**1136830**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**м2**			**25813,01**	**1009805**	
		Накладные расходы	%	--		1094,47	42816	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2152,60	84210	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**8437083**	
	Накладные расходы -		Тенге				**596280**	
	Сметная прибыль -		Тенге				**722669**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге				**9756032**	
		ОТДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
162	Е11-150206-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемо й**	**1824,8400**		**100,29**	**183021**	**54,8 47537**
		Итого оплата труда:				**47,54**	**86747**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,54**	**2808**	
		Итого материалов:				**14,80**	**27002**	
		Итого прямые затраты:				**63,04**	**115033**	
		Накладные расходы	%	--		29,83	54430	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,43	13557	
163	Е11-150206-0101	**Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемо й**	**4576,5500**		**149,09**	**682316**	**54,8 182528**
		Итого оплата труда:				**72,78**	**333081**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,96**	**8962**	
		Итого материалов:				**18,87**	**86365**	
		Итого прямые затраты:				**92,55**	**423548**	
		Накладные расходы	%	--		45,50	208226	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,04	50542	
164	Е11-150203-0501	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатурив**	**3739,3500**		**627,98**	**2348236**	**54,8 594039**
		Итого оплата труда:				**289,89**	**1084012**	
		Итого эксплуатация машин:				**3,50**	**13077**	
		Итого материалов:				**107,46**	**401816**	
		Итого прямые затраты:				**398,95**	**1491814**	
		Накладные расходы	%	--		182,51	682479	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,52	173943	
165	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатурив**	**1344,6400**		**765,20**	**1028923**	**54,8 262955**
		Итого оплата труда:				**356,86**	**479845**	
		Итого эксплуатация машин:				**4,20**	**5643**	
		Итого материалов:				**125,37**	**168571**	
		Итого прямые затраты:				**484,14**	**650999**	
		Накладные расходы	%	--		224,38	301707	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,68	76216	
166	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная**	**м2 окрашиваемо й**	**1824,8400**		**474,65**	**866162**	**54,8 208300**
		Итого оплата труда:				**208,30**	**380110**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**3536**	
		Итого материалов:				**98,16**	**179134**	
		Итого прямые затраты:				**307,47**	**561079**	
		Накладные расходы	%	--		132,02	240922	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,16	64160	
167	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная**	**м2 окрашиваемо й**	**4562,4500**		**424,87**	**1938456**	**54,8 462963**
		Итого оплата труда:				**185,17**	**844823**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**8841**	
		Итого материалов:				**89,75**	**409487**	
		Итого прямые затраты:				**275,93**	**1258897**	
		Накладные расходы	%	--		117,47	535970	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,47	143589	
168	Е11-150403-0310 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемо й**	**14,1000**		**596,63**	**8412**	**54,8 1938**
		Итого оплата труда:				**250,83**	**3537**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**12**	
		Итого материалов:				**141,23**	**1991**	
		Итого прямые затраты:				**392,51**	**5534**	
		Накладные расходы	%	--		159,93	2255	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,19	623	
169	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток**	**м2 поверхности**	**340,0000**		**3799,82**	**1291940**	**54,8 233834**
		Итого оплата труда:				**1255,01**	**426704**	
		Итого эксплуатация машин:				**17,03**	**5790**	
		Итого материалов:				**1428,05**	**485538**	
		Итого прямые затраты:				**2687,50**	**913750**	
		Накладные расходы	%	--		830,86	282491	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,47	95699	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**5420655**	
Накладные расходы -			Тенге				**2308480**	
Сметная прибыль -			Тенге				**618331**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**8347466**	

ОТДЕЛ 11. ПОЛЫ

1	2	3	4	6	7	8	9
170	Е11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**480,2000**	**303,17**	**145585**	**60,9 17056**
		Итого оплата труда:			**58,32**	**28006**	
		Итого эксплуатация машин:			**22,37**	**10743**	
		Итого материалов:			**160,62**	**77131**	
		Итого прямые затраты:			**233,78**	**112262**	
		Накладные расходы	%	--	46,94	22539	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22,46	10784	
171	Е11-110101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающе**	**28,8000**	**25525,47**	**735133**	**60,9 46640**
		Итого оплата труда:			**2659,21**	**76585**	
		Итого эксплуатация машин:			**5,36**	**154**	
		Итого материалов:			**18389,31**	**529612**	
		Итого прямые затраты:			**21053,88**	**606352**	
		Накладные расходы	%	--	2580,81	74327	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1890,78	54454	
172	Е11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой**	**480,2000**	**1453,06**	**697758**	**60,9 124269**
		Итого оплата труда:			**424,93**	**204054**	
		Итого эксплуатация машин:			**52,17**	**25052**	
		Итого материалов:			**562,82**	**270266**	
		Итого прямые затраты:			**1031,91**	**495525**	
		Накладные расходы	%	--	313,51	150548	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	107,63	51686	
173	Е11-110101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающе**	**38,4000**	**24653,87**	**946709**	**60,9 62187**
		Итого оплата труда:			**2659,21**	**102114**	
		Итого эксплуатация машин:			**5,36**	**206**	
		Итого материалов:			**17615,10**	**676420**	
		Итого прямые затраты:			**20279,67**	**778739**	
		Накладные расходы	%	--	2547,98	97843	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1826,21	70127	
174	Е11-110101-1103	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**480,2000**	**874,91**	**420134**	**60,9 77093**
		Итого оплата труда:			**263,62**	**126590**	
		Итого эксплуатация машин:			**18,29**	**8783**	
		Итого материалов:			**344,34**	**165350**	
		Итого прямые затраты:			**616,61**	**296097**	
		Накладные расходы	%	--	193,50	92917	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	64,81	31121	

Р ТИП 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
175	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**50,9600**		**834,56**	**42529**	**60,9 8107**
		Итого оплата труда:				**261,23**	**13312**	
		Итого эксплуатация машин:				**18,78**	**957**	
		Итого материалов:				**311,84**	**15891**	
		Итого прямые затраты:				**582,22**	**29670**	
		Накладные расходы	%	--		190,52	9709	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,82	3150	
176	Е11-110101-1102 К=2	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**50,9600**		**-194,35**	**-9904**	**60,9 -292**
		Итого оплата труда:				**-9,41**	**-479**	
		Итого эксплуатация машин:				**-6,39**	**-326**	
		Итого материалов:				**-154,29**	**-7863**	
		Итого прямые затраты:				**-166,90**	**-8505**	
		Накладные расходы	%	--		-13,05	-665	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-14,40	-734	
177	Е11-110101-2705	**Покрытия из плиток многоцветных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**50,9600**		**3008,82**	**153330**	**60,9 26926**
		Итого оплата труда:				**867,62**	**44214**	
		Итого эксплуатация машин:				**62,09**	**3164**	
		Итого материалов:				**1249,30**	**63664**	
		Итого прямые затраты:				**2144,25**	**109271**	
		Накладные расходы	%	--		641,70	32701	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,88	11358	
				Р ТИП-3				
178	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**86,0800**		**834,56**	**71839**	**60,9 13695**
		Итого оплата труда:				**261,23**	**22487**	
		Итого эксплуатация машин:				**18,78**	**1616**	
		Итого материалов:				**311,84**	**26843**	
		Итого прямые затраты:				**582,22**	**50117**	
		Накладные расходы	%	--		190,52	16400	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,82	5321	
179	Е11-110101-2705	**Покрытия из плиток многоцветных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**86,0800**		**3008,82**	**258999**	**60,9 45483**
		Итого оплата труда:				**867,62**	**74684**	
		Итого эксплуатация машин:				**62,09**	**5345**	
		Итого материалов:				**1249,30**	**107540**	
		Итого прямые затраты:				**2144,25**	**184577**	
		Накладные расходы	%	--		641,70	55237	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,88	19185	
				Р ТИП 4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
180	Е11-110101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой**	**110,8800**		**402,09**	**44584**	**60,9 14554**
		Итого оплата труда:				**215,53**	**23898**	
		Итого эксплуатация машин:				**20,14**	**2233**	
		Итого прямые затраты:				**225,91**	**25049**	
		Накладные расходы	%	--		146,40	16233	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,78	3303	
181	С121-110401-0102 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**3,3300**		**9146,40**	**30457**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**8124,41**	**27054**	
		Накладные расходы	%	--		344,47	1147	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		677,51	2256	
182	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**110,8800**		**834,56**	**92536**	**60,9 17640**
		Итого оплата труда:				**261,23**	**28966**	
		Итого эксплуатация машин:				**18,78**	**2082**	
		Итого материалов:				**311,84**	**34577**	
		Итого прямые затраты:				**582,22**	**64556**	
		Накладные расходы	%	--		190,52	21125	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,82	6855	
183	Е11-110101-0405	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой**	**110,8800**		**643,28**	**71327**	**60,9 16210**
		Итого оплата труда:				**240,05**	**26617**	
		Итого эксплуатация машин:				**26,39**	**2926**	
		Итого материалов:				**162,28**	**17993**	
		Итого прямые затраты:				**425,21**	**47147**	
		Накладные расходы	%	--		170,42	18896	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,65	5283	
184	Е11-110101-0406	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405**	**м2 изолируемой**	**110,8800**		**228,55**	**25342**	**60,9 5522**
		Итого оплата труда:				**81,78**	**9068**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,67**	**1516**	
		Итого материалов:				**59,72**	**6622**	
		Итого прямые затраты:				**153,21**	**16988**	
		Накладные расходы	%	--		58,41	6477	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,93	1877	
185	Е11-110101-2705	**Покрытия из плиток многоцветных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**102,6000**		**3008,82**	**308705**	**60,9 54212**
		Итого оплата труда:				**867,62**	**89017**	
		Итого эксплуатация машин:				**62,09**	**6371**	
		Итого материалов:				**1249,30**	**128178**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**2144,25**	**220000**	
		Накладные расходы	%	--		641,70	65838	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,88	22867	
186	Е11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**121,9000**		**642,47**	**78317**	**60,9 14874**
		Итого оплата труда:				**200,36**	**24424**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**131**	
		Итого материалов:				**247,74**	**30199**	
		Итого прямые затраты:				**448,66**	**54692**	
		Накладные расходы	%	--		146,22	17824	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,59	5801	
				Р ТИП 5				
187	Е11-110101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой**	**1137,9000**		**402,09**	**457541**	**60,9 149357**
		Итого оплата труда:				**215,53**	**245250**	
		Итого эксплуатация машин:				**20,14**	**22913**	
		Итого прямые затраты:				**225,91**	**257060**	
		Накладные расходы	%	--		146,40	166589	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,78	33892	
188	С121-110401-0102 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**34,2000**		**9146,40**	**312807**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**8124,41**	**277855**	
		Накладные расходы	%	--		344,47	11781	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		677,51	23171	
189	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1137,9000**		**834,56**	**949644**	**60,9 181029**
		Итого оплата труда:				**261,23**	**297257**	
		Итого эксплуатация машин:				**18,78**	**21367**	
		Итого материалов:				**311,84**	**354842**	
		Итого прямые затраты:				**582,22**	**662505**	
		Накладные расходы	%	--		190,52	216795	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,82	70344	
190	Е11-110101-0501	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки . Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой**	**1137,9000**		**2492,09**	**2835745**	**60,9 895818**
		Итого оплата труда:				**1292,70**	**1470965**	
		Итого эксплуатация машин:				**44,59**	**50740**	
		Итого материалов:				**128,47**	**146184**	
		Итого прямые затраты:				**1426,37**	**1623072**	
		Накладные расходы	%	--		881,11	1002618	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,60	210055	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
191	Е11-110101-3408 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом**	**м2 покрытия**	**1137,9000**		**2320,01**	**2639942**	**60,9** **112907**
		Итого оплата труда:				**162,93**	**185397**	
		Итого эксплуатация машин:				**7,93**	**9025**	
		Итого материалов:				**1794,68**	**2042165**	
		Итого прямые затраты:				**1961,56**	**2232057**	
		Накладные расходы	%	--		186,60	212333	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,85	195551	
192	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**1251,0000**		**343,83**	**430136**	**60,9** **59728**
		Итого оплата труда:				**78,40**	**98075**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**675**	
		Итого материалов:				**178,99**	**223918**	
		Итого прямые затраты:				**257,67**	**322346**	
		Накладные расходы	%	--		60,69	75927	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,47	31862	
				Р ТИП 6				
193	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**180,0000**		**834,56**	**150221**	**60,9** **28636**
		Итого оплата труда:				**261,23**	**47022**	
		Итого эксплуатация машин:				**18,78**	**3380**	
		Итого материалов:				**311,84**	**56131**	
		Итого прямые затраты:				**582,22**	**104799**	
		Накладные расходы	%	--		190,52	34294	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,82	11127	
194	Е11-110101-1102 К=2	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**180,0000**		**-194,35**	**-34983**	**60,9** **-1031**
		Итого оплата труда:				**-9,41**	**-1693**	
		Итого эксплуатация машин:				**-6,39**	**-1151**	
		Итого материалов:				**-154,29**	**-27773**	
		Итого прямые затраты:				**-166,90**	**-30043**	
		Накладные расходы	%	--		-13,05	-2349	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-14,40	-2591	
195	Е11-110101-2705	**Покрытия из плиток многоцветных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**180,0000**		**3008,82**	**541588**	**60,9** **95108**
		Итого оплата труда:				**867,62**	**156171**	
		Итого эксплуатация машин:				**62,09**	**11177**	
		Итого материалов:				**1249,30**	**224874**	
		Итого прямые затраты:				**2144,25**	**385965**	
		Накладные расходы	%	--		641,70	115506	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,88	40118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
196	Е11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**198,0000**		**642,47**	**127209**	**60,9** **24160**
		Итого оплата труда:				**200,36**	**39671**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**214**	
		Итого материалов:				**247,74**	**49052**	
		Итого прямые затраты:				**448,66**	**88835**	
		Накладные расходы	%	--		146,22	28951	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,59	9423	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**9034041**	
Накладные расходы -			Тенге				**2561541**	
Сметная прибыль -			Тенге				**927647**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**12523229**	
		ОТДЕЛ 12. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА						
197	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатурив**	**120,0000**		**1330,97**	**159716**	**54,8** **35607**
		Итого оплата труда:				**541,47**	**64976**	
		Итого эксплуатация машин:				**23,45**	**2814**	
		Итого материалов:				**338,81**	**40657**	
		Итого прямые затраты:				**885,53**	**106263**	
		Накладные расходы	%	--		346,85	41622	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,59	11831	
198	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемо**	**120,0000**		**216,71**	**26005**	**54,8** **4814**
		Итого оплата труда:				**73,20**	**8784**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,97**	**116**	
		Итого материалов:				**78,64**	**9437**	
		Итого прямые затраты:				**152,38**	**18286**	
		Накладные расходы	%	--		48,28	5793	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,05	1926	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**124549**	
Накладные расходы -			Тенге				**47415**	
Сметная прибыль -			Тенге				**13757**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**185721**	
		ОТДЕЛ 13. ОТМОСТКА						
199	Е11-110101-0204	**Устройство щебеночного основания под отмостку**	**м3 подстилающе**	**10,8000**		**10762,30**	**116233**	**60,9** **18581**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**2825,07**	**30511**	
		Итого эксплуатация машин:				**1192,36**	**12878**	
		Итого материалов:				**4292,87**	**46363**	
		Итого прямые затраты:				**7839,29**	**84664**	
		Накладные расходы	%	--		2125,80	22959	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		797,21	8610	
200	Е11-060101-0114	**Бетонная отмостка. Устройство**	**м3**	**2,1600**		**19958,08**	**43109**	**48,5 953**
		Итого оплата труда:				**909,78**	**1965**	
		Итого эксплуатация машин:				**706,10**	**1525**	
		Итого материалов:				**15844,91**	**34225**	
		Итого прямые затраты:				**17286,79**	**37339**	
		Накладные расходы	%	--		1192,91	2577	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1478,38	3193	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**122004**	
Накладные расходы -			Тенге				**25535**	
Сметная прибыль -			Тенге				**11803**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**159342**	
		ОТДЕЛ 14. РАЗНЫЕ РАБОТЫ						
201	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5	**Установка указателей**	**шт.**	**27,0000**		**1899,67**	**51291**	**62,1 7627**
		Итого оплата труда:				**454,91**	**12283**	
		Итого материалов:				**950,00**	**25650**	
		Итого прямые затраты:				**1404,91**	**37933**	
		Накладные расходы	%	--		354,04	9559	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,72	3799	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**37933**	
Накладные расходы -			Тенге				**9559**	
Сметная прибыль -			Тенге				**3799**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**51291**	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-2

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Р ОТОПЛЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,0000**		**1446,11**	**8677**	**60,4** **1776**
		Итого оплата труда:				**489,94**	**2940**	
		Итого эксплуатация машин:				**25,28**	**152**	
		Итого материалов:				**482,66**	**2896**	
		Итого прямые затраты:				**988,60**	**5932**	
		Накладные расходы	%	--		350,39	2102	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,12	643	
2	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 45 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**77,0000**		**1567,45**	**120694**	**60,4** **22786**
		Итого оплата труда:				**489,94**	**37726**	
		Итого эксплуатация машин:				**25,28**	**1946**	
		Итого материалов:				**590,44**	**45464**	
		Итого прямые затраты:				**1096,38**	**84421**	
		Накладные расходы	%	--		354,96	27332	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,11	8940	
3	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**43,0000**		**1959,00**	**84237**	**60,4** **12725**
		Итого оплата труда:				**489,94**	**21068**	
		Итого эксплуатация машин:				**25,28**	**1087**	
		Итого материалов:				**938,24**	**40344**	
		Итого прямые затраты:				**1444,18**	**62100**	
		Накладные расходы	%	--		369,71	15897	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,11	6240	
4	Е11-161301-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе**	**м трубопровода**	**55,0000**		**1657,32**	**91153**	**60,4** **29291**
		Итого оплата труда:				**881,74**	**48496**	
		Итого эксплуатация машин:				**9,48**	**521**	
		Итого материалов:				**52,21**	**2872**	
		Итого прямые затраты:				**939,57**	**51676**	
		Накладные расходы	%	--		594,99	32724	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,76	6752	
5	Е11-161301-0103 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе**	**м трубопровода**	**464,0000**		**1501,12**	**696520**	**60,4** **222753**
		Итого оплата труда:				**794,82**	**368796**	
		Итого эксплуатация машин:				**9,51**	**4413**	
		Итого материалов:				**52,85**	**24521**	
		Итого прямые затраты:				**853,32**	**395941**	
		Накладные расходы	%	--		536,61	248985	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,19	51594	