Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, Коммунальная, 12 тел.247-86-13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство надземного пешеходного перехода ул.Северное кольцо-южнее ул.Бурундайская (АЗС Карасу)**

(наименование, адрес)

Объект **Фундаменты, опоры моста и сходы**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 21.05.2020 г., №2 от 26.06.2020 г. к Договору о государственных закупках работ №93 от 26.04.2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Обратная засыпка котлована дренирующим грунтом**								
			152,1675	3352,94	844,64	510208	128527	50094	0,14	22
		м3		122,96	176,85	18711	26910	60,3	0,14	22
		Накладные расходы -		*329,20*		*50094*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*294,57*		*44824*				
		Сметная стоимость				*605126*				
		Устройство монолитных ж/б фундаментов								
2	Е11-150108-1001 11-150108-1001 РСНБ РК 2015	**Ступени. Облицовка гранитными плитами**								
			6	19644,27	2569,81	117866	15419	63072	13,00	78
		м2 облицовки		14943,89	2020,42	89663	12123	54,8	1,97	12
		Накладные расходы -		*10511,95*		*63072*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2412,50*		*14475*				
		Сметная стоимость				*195413*				
3	С122-010101-0721 22-010101-0721 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ступени из гранита цельные пиленые термообработанные, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-2012**								
			6	34239,89	--	205439	--	8628	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1438,08*		*8628*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2854,24*		*17125*				
		Сметная стоимость				*231193*				
		Монолитные железобетонные стойки								
4	**Е11-300104-0101 11-300104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство монолитных ж/б стоек из бетона В30 F300 W8**								
			26,5	**27101,87**	**2305,71**	**718199**	**61101**	**132439**	**4,88**	**129**
		м3		**5307,00**	**928,44**	**140636**	**24604**	**59,4**	**0,69**	**18**
		Накладные расходы -		*4997,69*		*132439*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2567,96*		*68051*				
		Сметная стоимость				*918689*				
5	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,386	**196207,40**	**--**	**75736**	**--**	**3181**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8240,71*		*3181*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16355,85*		*6313*				
		Сметная стоимость				*85230*				
6	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,206	**190878,34**	**--**	**39321**	**--**	**1651**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8016,89*		*1651*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15911,62*		*3278*				
		Сметная стоимость				*44250*				
7	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,65	**190878,34**	**--**	**124071**	**--**	**5211**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8016,89*		*5211*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15911,62*		*10343*				
		Сметная стоимость				*139625*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 32 мм СТ РК 2591-2014								
			4,33	190878,34	--	826503	--	34713	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8016,89*		*34713*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15911,62*		*68897*				
		Сметная стоимость				*930113*				
9	С121-050301-3002 21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014								
			0,18	190134,60	--	34224	--	1437	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7985,65*		*1437*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15849,62*		*2853*				
		Сметная стоимость				*38514*				
		Монолитные железобетонные насадки								
10	Е11-300104-0103 11-300104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Монолитные железобетонные насадки из бетона В30 F200 W6								
			18,2	37275,40	3116,82	678412	56726	148025	9,52	173
		м3		9317,70	1293,29	169582	23538	59,4	1,02	19
		Накладные расходы -		*8133,22*		*148025*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3632,69*		*66115*				
		Сметная стоимость				*892552*				
11	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
			0,02	194460,49	--	3889	--	163	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8167,34*		*163*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16210,23*		*324*				
		Сметная стоимость				*4377*				
12	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014								
			0,098	190878,34	--	18706	--	786	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*8016,89*		*786*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15911,62*		*1559*				
		Сметная стоимость				*21051*				
13	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,522	190878,34	--	99638	--	4185	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8016,89*		*4185*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15911,62*		*8306*				
		Сметная стоимость				*112129*				
14	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,36	190878,34	--	68716	--	2886	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8016,89*		*2886*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15911,62*		*5728*				
		Сметная стоимость				*77330*				
15	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,236	190878,34	--	45047	--	1892	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8016,89*		*1892*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15911,62*		*3755*				
		Сметная стоимость				*50694*				
16	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,112	196207,40	--	21975	--	923	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8240,71*		*923*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16355,85*		*1832*				
		Сметная стоимость				*24730*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
			0,518	196207,40	--	101635	--	4269	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8240,71*		*4269*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16355,85*		*8472*				
		Сметная стоимость				*114376*				
18	С121-060405-1406 21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Закладные детали ЗД								
			0,046	364939,24	--	16787	--	705	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15327,45*		*705*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30421,34*		*1399*				
		Сметная стоимость				*18891*				
		Гидроизоляция и окраска								
19	Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной								
			231	2525,38	96,04	583364	22186	114112	0,61	140
		м2		592,14	34,61	136785	7994	59,4	0,03	8
		Накладные расходы -		*493,99*		*114112*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,55*		*55798*				
		Сметная стоимость				*753274*				
20	Е11-300506-0101 11-300506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками								
			686	626,97	17,02	430104	11677	95053	0,16	109
		м2		172,91	8,41	118618	5768	59,4	0,01	6
		Накладные расходы -		*138,56*		*95053*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,24*		*42013*				
		Сметная стоимость				*567170*				
21	Е11-300506-0102 11-300506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Подмости для окраски. Устройство								
			686	427,09	93,47	292983	64121	118885	0,21	141
		м2 окрашиваемой поверхности		213,36	37,65	146365	25830	59,4	0,03	19
		Накладные расходы -		*173,30*		*118885*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,03*		*32949*				
		Сметная стоимость				*444817*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5012826	359758			792
			Тенге			820360	126767			103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5012826**				
	Материалы -		Тенге			**2151018**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**947127**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1681690**				
		Накладные расходы -	Тенге			**792310**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					558322		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					233988		
		Сметная прибыль -	Тенге			**464411**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6269547**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**895**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**947127**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**6269547**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**895**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**947127**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			6 269 547				
		Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге			257 051				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,87%	Тенге			252 579				
		ИТОГО в ценах 2017 г.	Тенге			6 779 178				
		ИТОГО в ценах 2018 г.	Тенге			7 185 510				
		Непредвиденные работы и затраты-2%				143 710				
		ИТОГО в ценах 2018 г.				7 329 220				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			879 506				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**8 208 727**				
		Конкурсная скидка				**0,99920507**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге			**8 202 201**				
		В том числе НДС 12%	Тенге			**878 807**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
БИН 071040016586

Авторский надзор: ТОО "КазНИиПИДТП "Дортранс"
БИН 930940000085

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**
БИН 050140013221

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, Коммунальная, 12 тел.247-86-13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство надземного пешеходного перехода ул.Северное кольцо-южнее ул.Бурундайская (АЗС Карасу)**

(наименование, адрес)

Объект **Лестничные сходы**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 21.05.2020 г., №2 от 26.06.2020 г. к Договору о государственных закупках работ №93 от 26.04.2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Лестницы										
		Металлические конструкции косоуров										
1	**Е11-090701-0105 11-090701-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление металлических конструкций косоуров**										
			14,466	**143256,33**	**16715,13**	**2072346**	**241801**	**1261936**	**120,00**	**1736**		
		т		**123055,20**	**4932,02**	**1780117**	**71347**	**60,9**	**4,40**	**64**		
		Накладные расходы -		*87234,64*		*1261936*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18439,28*		*266743*						
		Сметная стоимость				*3601025*						
2	**С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (с поправкой на сталь 09Г2С)**										
			0,08904	**214790,78**	**--**	**19125**	**--**	**803**	**--**	**--**		
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**		
		Накладные расходы -		*9021,21*		*803*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17904,96*		*1594*						
		Сметная стоимость				*21523*						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (с поправкой на сталь 09Г2С)**								
			10,12724	214790,78	--	2175238	--	91360	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9021,21*		*91360*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17904,96*		*181328*				
		Сметная стоимость				*2447926*				
4	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (с поправкой на сталь 09Г2С)**								
			4,72972	214790,78	--	1015900	--	42668	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9021,21*		*42668*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17904,96*		*84685*				
		Сметная стоимость				*1143253*				
5	С121-050101-0404 21-050101-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (с поправкой на сталь 09Г2С)**								
			0,35616	219701,39	--	78249	--	3286	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9227,46*		*3286*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18314,31*		*6523*				
		Сметная стоимость				*88058*				
6	С123-010201-0155 23-010201-0155 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**								
			8,7123288	786,90	--	6856	--	288	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,05*		*288*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,60*		*571*				
		Сметная стоимость				*7715*				
7	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж косоуров**								
			14,466	55597,49	18634,25	804273	269563	356593	28,90	418
		т		28949,71	6215,90	418786	89919	60,9	5,25	76
		Накладные расходы -		*24650,42*		*356593*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6419,83*		*92869*				
		Сметная стоимость				*1253735*				
8	Е11-300107-0201 11-300107-0201 РСНБ РК 2015	**Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта**								
		шт	24	1007,55	--	24181	--	9902	0,59	14
				598,25	--	14358	--	59,4	--	--
		Накладные расходы -		*412,60*		*9902*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,61*		*2727*				
		Сметная стоимость				*36810*				
9	С121-130816-2302 21-130816-2302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Опорные части РОЧ 150х200х40**								
		кг	120	797,64	--	95717	--	4020	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,50*		*4020*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,49*		*7979*				
		Сметная стоимость				*107716*				
10	Е11-300506-0201 11-300506-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Окраска металлических конструкций косоуров**								
		т	14,466	5072,93	--	73385	--	48504	4,80	69
				5072,93	--	73385	--	59,4	--	--
		Накладные расходы -		*3352,94*		*48504*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*674,07*		*9751*				
		Сметная стоимость				*131640*				
11	С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость краски "Политон-УР"**								
		кг	72,424337	1731,70	--	125417	--	5268	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,73*		*5268*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,35*		*10455*				
		Сметная стоимость				*141139*				
12	С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость краски "Политон-УР(УФ)"**								
		кг	72,424337	1731,70	--	125417	--	5268	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,73*		*5268*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,35*		*10455*				
		Сметная стоимость				*141139*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сборные железобетонные лестничные марши и площадки								
13	Е11-300502-0102 11-300502-0102 РСНБ РК 2015	Установка сборных ж/б маршей и площадок								
			26,6	27117,79	7992,90	721333	212611	271823	11,60	309
		м3		11619,95	3050,02	309091	81131	59,4	2,22	59
		Накладные расходы -		*10218,90*		*271823*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2986,94*		*79452*				
		Сметная стоимость				*1072608*				
14	С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Марши лестничные и площадки с бетонными ступенями ГОСТ 9818-85 из бетона В30 F300 W8								
			159,333333	13842,87	--	2205631	--	92637	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*581,40*		*92637*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1153,94*		*183861*				
		Сметная стоимость				*2482129*				
15	СССЦ ТССЦ РК 8.04-08-2017таб.9а	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25								
			26,6	635,00	--	16891	--	709	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,67*		*709*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,93*		*1408*				
		Сметная стоимость				*19008*				
16	СССЦ ТССЦ РК 8.04-08-2017таб.9а	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5								
			26,6	568,00	--	15109	--	635	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,86*		*635*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,35*		*1259*				
		Сметная стоимость				*17003*				
17	СССЦ ТССЦ РК 8.04-08-2017таб.9а	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30								
			26,6	736,00	--	19578	--	822	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,91*		*822*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,35*		*1632*				
		Сметная стоимость				*22032*				
18	Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015	Установка направляющих для колясок								
			0,3952	410202,27	5200,28	162112	2055	15809	31,40	12
		т		34147,50	1045,97	13495	413	62,1	1,02	--
		Накладные расходы -		*40001,56*		*15809*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36016,31*		*14234*				
		Сметная стоимость				*192154*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**9756758**	**726031**			**2559**
			Тенге			**2609232**	**242810**			**199**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6880139**				
	Материалы -		Тенге			**356016**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**491873**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5899128**				
		Накладные расходы -	Тенге			**593801**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					292548		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					301253		
		Сметная прибыль -	Тенге			**597915**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8071855**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**464**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**491873**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2876619**				
	Материалы -		Тенге			**166352**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2360169**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1618529**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1437343		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					181186		
		Сметная прибыль -	Тенге			**359612**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**4854761**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2294**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2360169**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**12926616**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2758**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2852042**			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство кровли над лестничными сходами								
19	**Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление металлических конструкций светопрозрачной кровли. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**								
			2,8	**126339,54**	**28182,12**	**353751**	**78910**	**197770**	**91,00**	**255**
		т		**93316,86**	**9626,88**	**261287**	**26955**	**60,9**	**7,34**	**21**
		Накладные расходы -		*70632,09*		*197770*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*15757,73*		*44122*				
		Сметная стоимость				*595643*				
20	**С121-050206-0802 21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 80 х 80 х 4 мм ГОСТ 13663-86**								
			1,287936	**195404,60**	**--**	**251669**	**--**	**10570**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8206,99*		*10570*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*16288,93*		*20979*				
		Сметная стоимость				*283218*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С121-050106-2403 21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 (с поправкой на сталь Ст3сп)**								
		т	0,099072	204807,76	--	20291	--	852	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8601,93*		*852*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17072,77*		*1691*				
		Сметная стоимость				*22835*				
22	С121-050206-0903 21-050206-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 х 3 мм и более ГОСТ 13663-86**								
		т	1,287936	191551,26	--	246706	--	10362	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8045,15*		*10362*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15967,71*		*20565*				
		Сметная стоимость				*277633*				
23	С121-050106-2402 21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, толщиной от 5 мм ГОСТ 535-2005 (с поправкой на сталь Ст3сп)**								
		т	0,107328	204802,90	--	21981	--	923	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8601,72*		*923*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17072,37*		*1832*				
		Сметная стоимость				*24737*				
24	С121-050106-2403 21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 (с поправкой на сталь Ст3сп)**								
		т	0,107328	204807,76	--	21982	--	923	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8601,93*		*923*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17072,77*		*1832*				
		Сметная стоимость				*24738*				
25	Е11-090305-0101 11-090305-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлоконструкций светопрозрачной кровли**								
		т	5,6036	48297,25	19175,14	270638	107450	97179	17,10	96
				16736,63	7395,65	93785	41442	60,9	7,02	39
		Накладные расходы -		*17342,29*		*97179*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5251,16*		*29425*				
		Сметная стоимость				*397243*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С121-050206-0902 21-050206-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 60 х 3 мм ГОСТ 13663-86**								
			1,4362	192932,97	--	277090	--	11638	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8103,18*		*11638*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16082,89*		*23098*				
		Сметная стоимость				*311826*				
27	С121-050106-2402 21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (с поправкой на сталь Ст3сп)**								
			0,352	204802,90	--	72091	--	3028	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8601,72*		*3028*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17072,37*		*6009*				
		Сметная стоимость				*81128*				
28	С121-050206-0802 21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 80 х 80 х 4 мм ГОСТ 13663-86**								
			0,996	195404,60	--	194623	--	8174	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8206,99*		*8174*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16288,93*		*16224*				
		Сметная стоимость				*219021*				
29	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка при монтаже**								
			2,7842	10319,05	1470,59	28730	4094	13793	5,25	15
		т		7120,63	3,08	19825	9	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*4953,95*		*13793*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1221,84*		*3402*				
		Сметная стоимость				*45925*				
30	Е11-090501-0302 11-090501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Постановка болтов высокопрочных**								
			210	215,67	2,18	45291	457	23972	0,16	34
		болт		165,10	0,51	34671	108	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*114,15*		*23972*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,39*		*5541*				
		Сметная стоимость				*74804*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С121-130201-0304 21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Болты с гайками и шайбами М12х60 ГОСТ 1759.0-87**								
			19,4	593,64	--	11517	--	484	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,93*		*484*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,49*		*960*				
		Сметная стоимость				*12961*				
32	Е11-300506-0201 11-300506-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Окраска металлоконструкций светопрозрачной кровли**								
			5,5842	5072,93	--	28328	--	18723	4,80	27
		т		5072,93	--	28328	--	59,4	--	--
		Накладные расходы -		*3352,94*		*18723*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*674,07*		*3764*				
		Сметная стоимость				*50816*				
33	С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость краски "Политон-УР"**								
			45,0838244	1731,70	--	78072	--	3279	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,73*		*3279*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,35*		*6508*				
		Сметная стоимость				*87859*				
34	С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость краски "Политон-УР(УФ)"**								
			45,0838244	1731,70	--	78072	--	3279	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,73*		*3279*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,35*		*6508*				
		Сметная стоимость				*87859*				
35	Е11-120101-0703 11-120101-0703 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия кровли из сотового поликарбоната толщ.10мм**								
			224,4	573,94	36,54	128793	8200	57855	0,42	94
		м2		384,47	13,22	86275	2966	56,4	0,01	3
		Накладные расходы -		*257,82*		*57855*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,54*		*14932*				
		Сметная стоимость				*201580*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С121-130502-0404 21-130502-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм**								
			246,84	1555,31	--	383913	--	16124	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*65,32*		*16124*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,65*		*32003*				
		Сметная стоимость				*432040*				
37	С121-130211-0602 21-130211-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Шуруп М5х30 мм**								
			658	2,06	--	1355	--	57	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,09*		*57*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,17*		*113*				
		Сметная стоимость				*1525*				
38	С121-130203-9901 21-130203-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Термошайбы**								
			0,658	81355,20	--	53532	--	2248	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3416,92*		*2248*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6781,77*		*4462*				
		Сметная стоимость				*60243*				
39	С121-130203-0802 21-130203-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Шайбы резиновые**								
			0,658	68026,86	--	44762	--	1880	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2857,13*		*1880*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5670,72*		*3731*				
		Сметная стоимость				*50373*				
40	С121-130502-0804 21-130502-0804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Профиль торцевой для поликарбонатных листов**								
			144	149,70	--	21557	--	905	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,29*		*905*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,48*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24259*				
41	С121-130502-0806 21-130502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Профиль соединительный U-образный для поликарбонатных листов**								
			104	**911,58**	**--**	**94804**	**--**	**3982**	**--**	**--**
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,29*		*3982*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,99*		*7903*				
		Сметная стоимость				*106689*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2729546**	**199111**			**520**
			Тенге			**524171**	**71480**			**63**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2031136**				
	Материалы -		Тенге			**34319**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**117569**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1874014**				
		Накладные расходы -	Тенге			**155287**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					67159		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					88128		
		Сметная прибыль -	Тенге			**174914**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2361337**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**123**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**117569**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**698410**				
	Материалы -		Тенге			**97930**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**478082**			
		Накладные расходы -	Тенге			**332714**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					291152		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					41562		
		Сметная прибыль -	Тенге			**82490**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1113614**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**459**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**478082**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**3474950**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**582**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**595651**			
		РАЗДЕЛ 3.Перильное ограждение								
42	Е11-090701-0129 11-090701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление деталей перильного ограждения								
			2,146	161595,85	14750,05	346785	31654	215664	140,00	300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		143564,40	4106,75	308089	8813	60,9	3,80	8
		Накладные расходы -		*100495,89*		*215664*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20967,34*		*44996*				
		Сметная стоимость				*607445*				
43	С121-050206-0802 21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 80 х 80 х 5 мм ГОСТ 13663-86**								
			0,26712	195404,60	--	52196	--	2192	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8206,99*		*2192*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16288,93*		*4351*				
		Сметная стоимость				*58739*				
44	С121-050106-2403 21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (с поправкой на сталь Ст3сп)**								
			0,014	204807,76	--	2867	--	120	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8601,93*		*120*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17072,77*		*239*				
		Сметная стоимость				*3226*				
45	С124-010202-0601 24-010202-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Держатель поручня**								
			0,004	503866,84	--	2015	--	85	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21162,41*		*85*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42002,34*		*168*				
		Сметная стоимость				*2268*				
46	С121-050206-0901 21-050206-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 20 х 40 х 2,5 мм ГОСТ 13663-86**								
			0,954	202304,02	--	192998	--	8106	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8496,77*		*8106*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16864,06*		*16088*				
		Сметная стоимость				*217192*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С121-050206-0902 21-050206-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 60 х 3 мм ГОСТ 13663-86**								
			1,0388	192932,97	--	200419	--	8418	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8103,18*		*8418*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16082,89*		*16707*				
		Сметная стоимость				*225543*				
48	Е11-300501-0101 11-300501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка перильного ограждения**								
			2,677	68090,02	160,62	182277	430	110158	61,00	163
		т		61852,78	10,25	165580	27	59,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*41149,78*		*110158*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8739,18*		*23395*				
		Сметная стоимость				*315830*				
49	С121-050206-0802 21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 60 х 60 х 3 мм ГОСТ 13663-86**								
			0,25	195404,60	--	48851	--	2052	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8206,99*		*2052*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16288,93*		*4072*				
		Сметная стоимость				*54975*				
50	С123-010201-0131 23-010201-0131 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**								
			104,098361	528,54	--	55020	--	2311	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,20*		*2311*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,06*		*4586*				
		Сметная стоимость				*61917*				
51	С124-010202-0601 24-010202-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Держатель поручня**								
			0,004	503866,84	--	2015	--	85	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21162,41*		*85*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42092,34*		*168*				
		Сметная стоимость				*2268*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е11-090501-0301 11-090501-0301 РСНБ РК 2015	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**								
			162	115,70	0,59	18743	96	12652	0,12	19
		болт		115,10	0,31	18647	50	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*78,10*		*12652*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,50*		*2512*				
		Сметная стоимость				*33906*				
53	С121-130201-0304 21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Болты с гайками и шайбами М10х180 ГОСТ 1759.0-87**								
			22,68	593,64	--	13464	--	565	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,93*		*565*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,49*		*1122*				
		Сметная стоимость				*15152*				
54	Е11-300506-0201 11-300506-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Окраска металлоконструкций перильного ограждения**								
			2,65	5072,93	--	13443	--	8885	4,80	13
		т		5072,93	--	13443	--	59,4	--	--
		Накладные расходы -		*3352,94*		*8885*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*674,07*		*1786*				
		Сметная стоимость				*24115*				
55	С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость краски "Политон-УР"**								
			24,8941843	1731,70	--	43109	--	1811	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,73*		*1811*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,35*		*3594*				
		Сметная стоимость				*48513*				
56	С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость краски "Политон-УР(УФ)"**								
			24,8941843	1731,70	--	43109	--	1811	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,73*		*1811*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,35*		*3594*				
		Сметная стоимость				*48513*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1217313	32180			496
			Тенге			505759	8890			8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			851785				
		Материалы -	Тенге			16267				
		Всего заработная плата -	Тенге				179051			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			656065				
		Накладные расходы -	Тенге			146598				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					106356		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					40242		
		Сметная прибыль -	Тенге			79871				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1078254				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							176
		Сметная заработная плата -	Тенге				179051			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			365528				
		Материалы -	Тенге			7042				
		Всего заработная плата -	Тенге				335599			
		Накладные расходы -	Тенге			228316				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					204380		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					23936		
		Сметная прибыль -	Тенге			47507				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			641351				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							328
		Сметная заработная плата -	Тенге				335599			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1719605				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							504
		Сметная заработная плата -	Тенге				514650			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**13703617**	**957321**			**3574**
			Тенге			**3639162**	**323180**			**270**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9763060				
		Материалы -	Тенге			406602				
		Всего заработная плата -	Тенге				788492			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8429207				
		Накладные расходы -	Тенге			895686				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					466063		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					429623		
		Сметная прибыль -	Тенге			852700				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11511446				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							763
		Сметная заработная плата -	Тенге				788492			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3940557				
		Материалы -	Тенге			271324				
		Всего заработная плата -	Тенге				3173850			
		Накладные расходы -	Тенге			2179559				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1932875		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					246684		
		Сметная прибыль -	Тенге			489609				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6609726				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3081

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3173850**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**18121171**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3844**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3962343**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			18 121 171				
		Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге			742 968				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,87%	Тенге			730 042				
		ИТОГО в ценах 2017 г.	Тенге			19 594 181				
		ИТОГО в ценах 2018 г.	Тенге			20 768 623				
		Непредвиденные работы и затраты-2%				415 372				
		ИТОГО в ценах 2018 г.				21 183 996				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			2 542 079				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**23 726 075**				
		Конкурсная скидка				**0,99920507**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге			**23 707 214**				
		В том числе НДС 12%	Тенге			**2 540 059**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
БИН 071040016586

Авторский надзор: ТОО "КазНИиПИДТП "Дортранс"
БИН 930940000085

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**
БИН 050140013221

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, Коммунальная, 12 тел.247-86-13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство надземного пешеходного перехода ул.Северное кольцо-южнее ул.Бурундайская (АЗС Карасу)**

(наименование, адрес)

Объект **Пролетное строение**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 21.05.2020 г., №2 от 26.06.2020 г. к Договору о государственных закупках работ №93 от 26.04.2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е11-300107-0201 11-300107-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта**								
			8	1007,55	--	8060	--	3301	0,59	5
		шт		598,25	--	4786	--	59,4	--	--
		Накладные расходы -		*412,60*		*3301*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,61*		*909*				
		Сметная стоимость				*12270*				
2	**С121-130816-2302 21-130816-2302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Опорные части РОЧ 200х400х52, 150х200х40**								
			64,8	797,64	--	51687	--	2171	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,50*		*2171*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,49*		*4309*				
		Сметная стоимость				*58166*				
3	**Е11-300109-0217 11-300109-0217 РСНБ РК 2015**	**Установка на опоры автодорожных мостов козловыми кранами железобетонных балочных пролетных строений длиной до 33 м**								
			2	108326,95	42578,51	216654	85157	54714	24,20	48
		шт		25186,88	11661,51	50374	23323	59,4	9,95	20
		Накладные расходы -		*27356,97*		*54714*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10854,71*		*21709*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*293077*				
4	С121-040506-0112 21-040506-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Балка ВТК-33У /ТП заказ № 02-08 вып.2/**								
			2	2762828,56	--	5525657	--	232078	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*116038,80*		*232078*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230309,39*		*460619*				
		Сметная стоимость				*6218353*				
5	Е11-300601-0301 11-300601-0301 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлической траверсы для монтажа блоков пролетного строения**								
			11,6	49310,12	5345,23	571997	62005	255969	31,70	368
		т		31026,38	1278,93	359906	14836	59,4	0,94	11
		Накладные расходы -		*22066,33*		*255969*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5710,12*		*66237*				
		Сметная стоимость				*894204*				
6	С121-050203-0802 21-050203-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость двутавров из углеродистой стали спокойной, N55 (с учетом оборачиваемости)**								
			1,74	306098,88	--	532612	--	22370	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12856,15*		*22370*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25516,40*		*44399*				
		Сметная стоимость				*599380*				
7	Е11-300601-0303 11-300601-0303 РСНБ РК 2015	**Разборка металлической траверсы**								
			11,6	15876,10	7101,37	184163	82376	82981	9,30	108
		т		8774,74	1705,57	101787	19785	59,4	1,24	14
		Накладные расходы -		*7153,56*		*82981*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1842,37*		*21372*				
		Сметная стоимость				*288516*				
8	Е11-300104-0101 11-300104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Омоноличивание балок пролетных строений (Бетон В35 F300 W8)**								
			9,9	29229,01	2305,71	289367	22827	50362	4,88	48
		м3		5307,00	928,44	52539	9192	59,4	0,69	7
		Накладные расходы -		*5087,03*		*50362*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2745,28*		*27178*				
		Сметная стоимость				*366907*				
9	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89**								
			0,006	201377,78	--	1208	--	51	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*8457,87*		*51*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16786,85*		*101*				
		Сметная стоимость				*1359*				
10	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 28 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,016	**190878,34**	--	**3054**	--	**128**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8016,89*		*128*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15911,62*		*255*				
		Сметная стоимость				*3437*				
11	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**								
			0,962	**196207,40**	--	**188752**	--	**7928**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8240,71*		*7928*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16355,85*		*15734*				
		Сметная стоимость				*212414*				
12	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**								
			0,027	**194460,49**	--	**5250**	--	**221**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8167,34*		*221*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16210,23*		*438*				
		Сметная стоимость				*5908*				
13	С121-130206-0201 21-130206-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 100 мм ГОСТ 1759.0-87**								
			0,042	**243447,48**	--	**10225**	--	**429**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10224,79*		*429*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20293,78*		*852*				
		Сметная стоимость				*11507*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7588687**	**252364**			**577**
			Тенге			**569392**	**67135**			**52**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7588687**				
	Материалы -		Тенге			**448486**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**636527**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6318445**				
		Накладные расходы -	Тенге			**712702**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**664111**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8965500**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**629**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**636527**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**8965500**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**629**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**636527**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8 965 500				
		Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге			367 586				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,87%	Тенге			361 190				
		ИТОГО в ценах 2017 г.	Тенге			9 694 276				
		ИТОГО в ценах 2018 г.	Тенге			10 275 334				
		Непредвиденные работы и затраты-2%				205 507				
		ИТОГО в ценах 2018 г.				10 480 841				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			1 257 701				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**11 738 542**				
		Конкурсная скидка				**0,99920507**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге			**11 729 211**				
		В том числе НДС 12%	Тенге			**1 256 701**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
БИН 071040016586

Авторский надзор: ТОО "КазНИиПИДТП "Дортранс"
БИН 930940000085

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**
БИН 050140013221

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, Коммунальная, 12 тел.247-86-13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство надземного пешеходного перехода ул.Северное кольцо-южнее ул.Бурундайская (АЗС Карасу)**

(наименование, адрес)

Объект **Пешеходная часть моста**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 21.05.2020 г., №2 от 26.06.2020 г. к Договору о государственных закупках работ №93 от 26.04.2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ								
1	E11-060301-0301 11-060301-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных покрытий толщиной 100 мм из бетона В30 F300 W8**								
			83	1984,30	43,81	164697	3637	15153	0,20	17
		м2		178,83	17,50	14843	1452	48,5	0,02	1
		Накладные расходы -		*182,56*		*15153*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,35*		*14388*				
		Сметная стоимость				*194238*				
2	E11-060301-0302 11-060301-0302 РСНБ РК 2015	**Исключать на каждые 10 мм изменения толщины (исключается 20 мм)**								
			83	-383,60	-8,61	-31839	-714	-2440	-0,03	-2
		м2		-22,84	-3,45	-1896	-286	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*29,40*		*2440*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,04*		*2742*				
		Сметная стоимость				*-26657*				
3	E11-130501-0101 11-130501-0101 РСНБ РК 2015	**Нагрев перед наклейкой рулонного материала Техноэласт МОСТ С**								
			86	1073,71	65,87	92339	5664	54266	0,94	81
		м2		1007,85	29,59	86675	2545	54,2	0,03	3
		Накладные расходы -		*631,91*		*54266*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,38*		*11728*				
		Сметная стоимость				*158334*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е11-300504-0101 11-300504-0101 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов из материала Техноэласт МОСТ С								
			86	11037,57	975,85	949231	83923	209172	2,91	250
		м2		2779,08	401,58	239001	34536	59,4	0,39	34
		Накладные расходы -		*2432,24*		*209172*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1077,58*		*92672*				
		Сметная стоимость				*1251076*				
5	С121-100403-2210 21-100403-2210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость материала Техноэласт МОСТ С								
			100,62	1197,00	--	120442	--	5059	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,27*		*5059*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,78*		*10040*				
		Сметная стоимость				*135541*				
6	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов								
			0,0249	125556,85	1334,55	3126	33	142	--	--
		т		--	684,94	--	17	60,3	0,58	--
		Накладные расходы -		*5703,75*		*142*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10500,85*		*261*				
		Сметная стоимость				*3529*				
7	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство								
			83	1233,31	70,44	102364	5846	7260	0,03	3
		м2		34,46	22,32	2860	1853	60,3	0,02	1
		Накладные расходы -		*87,47*		*7260*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,66*		*8770*				
		Сметная стоимость				*118394*				
		Деформационный шов								
8	Е11-270601-0201 11-270601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Нарезка деформационного шва в затвердевшем бетоне с заполнением мастикой								
			8	1360,37	1149,24	10883	9194	2430	0,07	1
		м шва		62,56	329,95	500	2640	60,3	0,30	2
		Накладные расходы -		*303,76*		*2430*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,13*		*1065*				
		Сметная стоимость				*14378*				
9	С121-130804-1401 21-130804-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Шнур полиэтиленовый								
			8	15,30	--	122	--	5	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*0,64*		*5*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,28*		*10*				
		Сметная стоимость				*137*				
10	С121-100501-0303 21-100501-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Мастика битумно-полимерная**								
			20	**508,23**	**--**	**10165**	**--**	**427**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*21,35*		*427*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,37*		*847*				
		Сметная стоимость				*11439*				
		Водосливные устройства								
11	Е11-220301-0104 11-220301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка**								
			0,029	**5867003,55**	**86030,90**	**170143**	**2495**	**14631**	**328,00**	**10**
		км		**361974,24**	**36893,96**	**10497**	**1070**	**62,1**	**32,85**	**1**
		Накладные расходы -		*504514,58*		*14631*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*509721,45*		*14782*				
		Сметная стоимость				*199556*				
12	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Воронки и колена стальные сварные диаметром 125 мм из оцинкованной стали. Установка**								
			0,009	**1024134,47**	**313089,51**	**9217**	**2818**	**3184**	**312,70**	**3**
		т		**369276,81**	**111021,22**	**3323**	**999**	**62,1**	**94,30**	**1**
		Накладные расходы -		*353805,86*		*3184*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110235,23*		*992*				
		Сметная стоимость				*13393*				
13	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Держатель трубы d 125 мм /хомут с дюбелем/**								
			5,6	**511,02**	**--**	**2862**	**--**	**120**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*21,46*		*120*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,60*		*239*				
		Сметная стоимость				*3221*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1603754**	**112896**			**361**
			Тенге			**355804**	**44825**			**43**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1603754				
	Материалы -		Тенге			1001462				
	Всего заработная плата -		Тенге				400629			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			133591				
		Накладные расходы -	Тенге			309410				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			153053				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2066217				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							404
		Сметная заработная плата -	Тенге				400629			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2066217				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							404
		Сметная заработная плата -	Тенге				400629			
		РАЗДЕЛ 2.Перильное ограждение								
14	Е11-090701-0129 11-090701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление деталей перильного ограждения**								
			2,402	161595,85	14750,05	388153	35430	241391	140,00	336
		т		143564,40	4106,75	344842	9864	60,9	3,80	9
		Накладные расходы -		*100495,89*		*241391*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20967,34*		*50364*				
		Сметная стоимость				*679908*				
15	С121-050206-0902 21-050206-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 60 мм х 40 мм х 3 мм ГОСТ 13663-86**								
			0,58512	192932,97	--	112889	--	4741	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8103,18*		*4741*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16082,89*		*9410*				
		Сметная стоимость				*127041*				
16	С121-050206-0901 21-050206-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 20 мм х 2,5 мм ГОСТ 13663-86**								
			0,52152	202304,02	--	105506	--	4431	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8496,77*		*4431*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16864,06*		*8795*				
		Сметная стоимость				*118732*				
17	С121-050206-0803 21-050206-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 х 8 мм ГОСТ 13663-86**								
			1,1183	193407,10	--	216287	--	9084	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8123,10*		*9084*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16122,42*		*18030*				
		Сметная стоимость				*243401*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С121-050206-0902 21-050206-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 50 х 30 х 3 мм ГОСТ 13663-86								
			0,03816	192932,97	--	7362	--	309	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8103,18*		*309*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16082,89*		*614*				
		Сметная стоимость				*8285*				
19	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89								
			0,2014	201377,78	--	40557	--	1703	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8457,87*		*1703*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16786,85*		*3381*				
		Сметная стоимость				*45641*				
20	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89								
			0,08162	201377,78	--	16436	--	690	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8457,87*		*690*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16786,85*		*1370*				
		Сметная стоимость				*18496*				
21	С124-010202-0601 24-010202-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Держатель поручня								
			0,00424	503866,84	--	2136	--	90	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21162,41*		*90*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42002,34*		*178*				
		Сметная стоимость				*2404*				
22	Е11-300501-0101 11-300501-0101 РСНБ РК 2015	Установка перильного ограждения								
			3,1546	68090,02	160,62	214797	507	129811	61,00	192
		т		61852,78	10,25	195121	32	59,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*41149,78*		*129811*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8739,18*		*27569*				
		Сметная стоимость				*372177*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С121-050205-0201 21-050205-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Поручень профиль гнутый С-образный равнополочный 160х60х32х4**								
			0,652	195238,15	--	127295	--	5346	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8200,00*		*5346*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16275,05*		*10611*				
		Сметная стоимость				*143253*				
24	С123-010201-0131 23-010201-0131 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**								
			32,7868852	528,54	--	17329	--	728	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,20*		*728*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,06*		*1445*				
		Сметная стоимость				*19501*				
25	С124-010202-0601 24-010202-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Держатель поручня**								
			0,016	503866,84	--	8062	--	339	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21162,41*		*339*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42002,34*		*672*				
		Сметная стоимость				*9073*				
26	Е11-090501-0301 11-090501-0301 РСНБ РК 2015	**Постановка винтов, болтов, болткомплектов с гайками и шайбами**								
			128	115,70	0,59	14809	76	9996	0,12	15
		шт		115,10	0,31	14733	39	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*78,10*		*9996*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,50*		*1984*				
		Сметная стоимость				*26790*				
27	С121-130211-0301 21-130211-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Винты самонарезающие оцинкованные 2-5 х 1.50**								
			0,0046	1215531,96	--	5591	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51052,34*		*235*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101326,74*		*466*				
		Сметная стоимость				*6292*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е11-300506-0201 11-300506-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Окраска металлоконструкций перильного ограждения**								
			3,154	5072,93	--	16000	--	10575	4,80	15
		т		5072,93	--	16000	--	59,4	--	--
		Накладные расходы -		*3352,94*		*10575*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*674,07*		*2126*				
		Сметная стоимость				*28701*				
29	С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость краски "Политон-УР"**								
			21,2662328	1731,70	--	36827	--	1547	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,73*		*1547*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,35*		*3070*				
		Сметная стоимость				*41444*				
30	С122-041002-0201 22-041002-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость краски "Политон-УР(УФ)"**								
			21,2662328	1731,70	--	36827	--	1547	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,73*		*1547*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,35*		*3070*				
		Сметная стоимость				*41444*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1366865**	**36012**			**559**
			Тенге			**570696**	**9936**			**9**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**963902**				
	Материалы -		Тенге			**19169**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**211153**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**733106**				
		Накладные расходы -	Тенге			**171177**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**90806**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1225885**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**208**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**211153**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**402963**				
	Материалы -		Тенге			**7882**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**369479**			
		Накладные расходы -	Тенге			**251388**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**52348**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**706698**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**361**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**369479**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1932584				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							568
		Сметная заработная плата -	Тенге				580632			
		РАЗДЕЛ 3.Подъемные платформы в шахте								
31	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных ж/б фундаментов из бетона В25 F200 W6**								
			13,6	22871,78	1799,68	311056	24476	39353	2,55	35
		м3		2525,11	597,88	34342	8131	59,4	0,43	6
		Накладные расходы -		*2893,58*		*39353*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2061,23*		*28033*				
		Сметная стоимость				*378441*				
32	Е11-300102-0301 11-300102-0301 РСНБ РК 2015	**Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах**								
			0,281	46543,78	--	13079	--	8589	48,40	14
		т		46222,48	--	12989	--	59,4	--	--
		Накладные расходы -		*30564,15*		*8589*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6168,63*		*1733*				
		Сметная стоимость				*23401*				
33	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,281	196207,40	--	55134	--	2316	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8240,71*		*2316*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16355,85*		*4596*				
		Сметная стоимость				*62046*				
34	Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**								
			0,10224	410202,27	5200,28	41939	532	4090	31,40	3
		т		34147,50	1045,97	3491	107	62,1	1,02	--
		Накладные расходы -		*40001,56*		*4090*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36016,31*		*3682*				
		Сметная стоимость				*49711*				
35	Е11-090701-0127 11-090701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление и монтаж металлоконструкций шахты подъемника**								
			0,8	344693,58	8975,94	275755	7181	75099	120,00	96
		т		123055,20	2061,85	98444	1649	60,9	1,84	1
		Накладные расходы -		*93873,66*		*75099*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35085,38*		*28068*				
		Сметная стоимость				*378922*				
36	Ц13-030501-0502 13-030501-0502 РСНБ РК 2015	**Монтаж оборудования подъемника STEP 2 ПИШ 250-410**								
			2	683791,61	30656,23	1367583	61312	611755	693,00	1386
		шт		645896,79	9243,54	1291794	18487	40,6	7,70	15
		Накладные расходы -		*305877,68*		*611755*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79173,54*		*158347*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2137685*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2064546**	**93501**			**1533**
			Тенге			**1441059**	**28375**			**23**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1367583**				
	Материалы -		Тенге			**14477**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1310281**			
		Накладные расходы -	Тенге			**611755**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**158347**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2137686**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1401**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1310281**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**421208**				
	Материалы -		Тенге			**290245**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**59059**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**55134**				
		Накладные расходы -	Тенге			**54347**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**38044**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**513599**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**59059**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**275755**				
	Материалы -		Тенге			**170130**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**100094**			
		Накладные расходы -	Тенге			**75099**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**28068**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**378922**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**100094**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**3030207**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1556**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1469434**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5035165**	**242409**			**2454**
			Тенге			**2367559**	**83136**			**75**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1367583**				
	Материалы -		Тенге			**14477**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1310281**			
		Накладные расходы -	Тенге			**611755**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**158347**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2137686**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1401**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1310281**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2988864**				
	Материалы -		Тенге			**1310877**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**670842**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**921831**				
		Накладные расходы -	Тенге			**534933**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**281904**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3805701**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**669**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**670842**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**678717**				
	Материалы -		Тенге			**178012**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**469572**			
		Накладные расходы -	Тенге			**326486**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**80416**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1085620**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**458**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**469572**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**7029007**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2529**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2450695**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7 029 007				
		Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге			288 189				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,87%	Тенге			283 175				
		ИТОГО в ценах 2017 г.	Тенге			7 600 372				
		ИТОГО в ценах 2018 г.	Тенге			8 055 925				
		Непредвиденные работы и затраты-2%				161 119				
		ИТОГО в ценах 2018 г.				8 217 044				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			986 045				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**9 203 089**				
		Конкурсная скидка				**0,99920507**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге			**9 195 773**				
		В том числе НДС 12%	Тенге			**985 261**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
БИН 071040016586

Авторский надзор: ТОО "КазНИиПИ ДТП "Дортранс"
БИН 930940000085

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**
БИН 050140013221

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, Коммунальная, 12 тел.247-86-13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство надземного пешеходного перехода ул.Северное кольцо-южнее ул.Бурундайская (АЗС Карасу)**

(наименование, адрес)

Объект **Электроснабжение**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 21.05.2020 г., №2 от 26.06.2020 г. к Договору о государственных закупках работ №93 от 26.04.2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Покрытие разборка								
1	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	0,595	2251,30	879,06	1340	523	716	1,55	1
		м3 конструкции		1372,25	403,25	816	240	60,3	0,39	--
		Накладные расходы -		*1203,50*		*716*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*276,38*		*164*				
		Сметная стоимость				*2221*				
2	Е11-270302-0102 11-270302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	2,125	258,47	161,25	549	343	206	0,12	--
		м3 конструкции		97,22	41,02	207	87	60,3	0,03	--
		Накладные расходы -		*97,03*		*206*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,44*		*60*				
		Сметная стоимость				*816*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Мусор строительный. Погрузка**								
			4,046	**79,00**	--	**320**	--	**13**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,16*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,57*		*27*				
		Сметная стоимость				*359*				
4	С341-020101-1030 41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**								
			4,046	**1067,66**	--	**4320**	--	**173**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42,71*		*173*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,83*		*359*				
		Сметная стоимость				*4852*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**6528**	**866**			**1**
			Тенге			**1023**	**327**			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6528**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1350**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**4639**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1108**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**611**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8247**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1350**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**8247**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1350**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы								
5	Ц13-080303-0301 13-080303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Предохранитель на ток до 100 А. Установка плавкого предохранителя в КТПН №8358**								
			3	**1226,11**	**2,75**	**3678**	**8**	**1682**	**1,00**	**3**
		шт.		**1149,53**	--	**3449**	--	**42,8**	--	--
		Накладные расходы -		*560,72*		*1682*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,95*		*429*				
		Сметная стоимость				*5789*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С123-070207-0211 23-070207-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3**								
			3	765,41	--	2296	--	92	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,62*		*92*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,68*		*191*				
		Сметная стоимость				*2579*				
		Монтаж шкафа								
7	Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**								
			1	4979,88	728,74	4980	729	1247	2,00	2
		шт.		2113,72	240,09	2114	240	42,8	0,20	--
		Накладные расходы -		*1246,92*		*1247*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*498,14*		*498*				
		Сметная стоимость				*6725*				
8	С123-070201-0501 23-070201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Щиты вводно-учетные/распределительные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК**								
			1	5695,72	--	5696	--	228	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*227,83*		*228*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*473,88*		*474*				
		Сметная стоимость				*6398*				
9	Ц13-080303-0501 13-080303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**								
			1	2847,22	20,74	2847	21	1027	2,00	2
		шт.		2050,92	--	2051	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*1026,79*		*1027*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*309,92*		*310*				
		Сметная стоимость				*4184*				
10	С123-070204-0746 23-070204-0746 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**								
			1	1094,12	--	1094	--	44	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,76*		*44*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,03*		*91*				
		Сметная стоимость				*1229*				
11	Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**								
			1	985,78	60,83	986	61	459	0,87	1
		шт.		919,47	24,01	919	24	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*459,39*		*459*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,61*		*116*				
		Сметная стоимость				*1561*				
12	С123-070501-0315 23-070501-0315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-01 PO, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**								
			1	27323,02	--	27323	--	1093	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1092,92*		*1093*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2273,28*		*2273*				
		Сметная стоимость				*30689*				
		Прокладка кабеля								
13	Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**								
			35,82	96,51	90,50	3457	3242	1090	0,01	--
		м3 грунта		6,02	37,20	215	1332	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*30,42*		*1090*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,15*		*364*				
		Сметная стоимость				*4910*				
14	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**								
			26,54	789,06	--	20942	--	13709	0,97	26
		м3 грунта		789,06	--	20942	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*516,55*		*13709*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,45*		*2772*				
		Сметная стоимость				*37423*				
15	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**								
			99,5	365,05	303,52	36323	30201	9484	0,06	6
		м кабеля		61,53	119,81	6122	11921	42,8	0,10	10
		Накладные расходы -		*95,32*		*9484*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,83*		*3665*				
		Сметная стоимость				*49472*				
16	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**								
			7,96	1672,39	--	13312	--	532	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*66,90*		*532*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,14*		*1108*				
		Сметная стоимость				*14952*				
17	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание щебеночное. Устройство**								
			1,32	5490,92	1255,07	7248	1657	1200	0,85	1
		м3 основания		739,50	566,19	976	747	50,8	0,54	1
		Накладные расходы -		*909,46*		*1200*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*512,03*		*676*				
		Сметная стоимость				*9124*				
18	Ц13-080201-0401 13-080201-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом.Один кабель**								
			99,5	319,43	257,90	31783	25661	8505	0,06	6
		м кабеля		61,53	101,80	6122	10129	42,8	0,08	8
		Накладные расходы -		*85,48*		*8505*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,39*		*3223*				
		Сметная стоимость				*43511*				
19	С121-030101-0104 21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**								
			0,644	27952,77	--	18002	--	720	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1118,11*		*720*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2325,67*		*1498*				
		Сметная стоимость				*20220*				
20	Е11-340201-0302 11-340201-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий**								
			0,0289	113085,12	--	3268	--	2215	124,00	4
		канало-километр трубопровода		111678,12	--	3227	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*76649,60*		*2215*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15178,78*		*439*				
		Сметная стоимость				*5922*				
21	С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 - 110x6,6**								
			28,9	1451,22	--	41940	--	1678	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,05*		*1678*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,74*		*3489*				
		Сметная стоимость				*47107*				
22	Ц13-080206-1703 13-080206-1703 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка**								
			1,5	560,38	65,40	841	98	316	0,40	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		400,69	21,85	601	33	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*210,49*		*316*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,67*		*93*				
		Сметная стоимость				*1249*				
23	С123-010103-0206 23-010103-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5мм ГОСТ 3262-75**								
			1,5	1763,38	--	2645	--	106	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*70,54*		*106*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,71*		*220*				
		Сметная стоимость				*2971*				
24	Ц13-080201-0603 13-080201-0603 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по дну канала**								
			99,5	226,76	120,01	22563	11941	6598	0,08	8
		м кабеля		82,04	46,56	8163	4633	42,8	0,04	4
		Накладные расходы -		*66,31*		*6598*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,45*		*2333*				
		Сметная стоимость				*31494*				
25	Ц13-080206-2203 13-080206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные защитные ПНД трубы и стальные трубы д=50мм**								
			20	93,36	2,43	1867	49	707	0,07	1
		м		70,12	0,96	1402	19	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*35,37*		*707*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,30*		*206*				
		Сметная стоимость				*2780*				
26	Ц13-080201-0803 13-080201-0803 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям КТПН**								
			10	330,40	141,03	3304	1410	1103	0,16	2
		м кабеля		164,07	53,95	1641	539	42,8	0,06	1
		Накладные расходы -		*110,26*		*1103*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,25*		*353*				
		Сметная стоимость				*4759*				
27	С123-060137-0303 23-060137-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			0,13	349826,31	--	45477	--	1819	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13993,05*		*1819*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29105,55*		*3784*				
		Сметная стоимость				*51080*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Ц13-080401-0501 13-080401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Устройство кабельного ввода в здание ТП**								
			1	32570,50	10305,32	32571	10305	11187	18,00	18
		шт.		18458,28	3747,42	18458	3747	42,8	4,01	4
		Накладные расходы -		*11187,02*		*11187*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3500,60*		*3501*				
		Сметная стоимость				*47259*				
29	Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка**								
			1,5	242,79	8,66	364	13	124	0,16	--
		м		160,28	3,36	240	5	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*82,55*		*124*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,03*		*39*				
		Сметная стоимость				*527*				
30	С123-010501-1504 23-010501-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая д 32х3,0**								
			1,5	187,15	--	281	--	11	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,49*		*11*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,57*		*23*				
		Сметная стоимость				*316*				
		Покрытие восстановление								
31	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3**								
			0,45	2782,48	818,48	1252	368	133	0,14	--
		м3 материала основания в плотном теле		122,96	169,36	55	76	60,3	0,14	--
		Накладные расходы -		*294,62*		*133*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*246,17*		*111*				
		Сметная стоимость				*1495*				
32	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**								
			0,45	3352,94	844,64	1509	380	145	0,14	--
		м3 материала основания в плотном теле		122,96	176,85	55	80	60,3	0,14	--
		Накладные расходы -		*322,13*		*145*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*294,01*		*132*				
		Сметная стоимость				*1786*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е11-270403-0103 11-270403-0103 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**								
			4,5	671,76	116,75	3023	525	301	0,03	--
		м2 основания		24,88	38,76	112	174	60,3	0,03	--
		Накладные расходы -		*66,78*		*301*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,08*		*266*				
		Сметная стоимость				*3589*				
34	Е11-270403-0102 11-270403-0102 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**								
			4,5	793,13	181,77	3569	818	391	0,03	--
		м2 основания		28,71	59,09	129	266	60,3	0,05	--
		Накладные расходы -		*86,79*		*391*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,39*		*317*				
		Сметная стоимость				*4276*				
35	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**								
			4,5	1087,97	70,28	4896	316	356	0,03	--
		м2 покрытия		34,46	22,25	155	100	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*79,08*		*356*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,36*		*420*				
		Сметная стоимость				*5672*				
36	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 к=6	**(+ до 7 см)**								
			4,5	739,54	0,10	3328	--	135	--	--
		м2 покрытия		0,55	--	2	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*135*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,56*		*277*				
		Сметная стоимость				*3740*				
37	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**								
			4,5	1233,31	70,44	5550	317	382	0,03	--
		м2 покрытия		34,46	22,32	155	100	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*84,94*		*382*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,46*		*475*				
		Сметная стоимость				*6407*				
38	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 к=6	(+ до 7 см)								
			4,5	845,03	0,10	3803	--	154	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покрытия		**0,55**	**--**	**2**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*34,15*		*154*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,33*		*317*				
		Сметная стоимость				*4273*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**362017**	**88121**			**81**
			Тенге			**77310**	**34167**			**30**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**142107**				
	Материалы -		Тенге			**10328**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**82573**			
		Накладные расходы -	Тенге			**42439**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**14764**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**199310**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**77**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**82573**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**219911**				
	Материалы -		Тенге			**26292**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**28904**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**158066**				
	Местные материалы -		Тенге			**1900**				
		Накладные расходы -	Тенге			**26532**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**19715**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**266158**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28904**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**465468**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**111**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**111477**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**368546**	**88987**			**82**
			Тенге			**78333**	**34494**			**30**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**142107**				
	Материалы -		Тенге			**10328**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**82573**			
		Накладные расходы -	Тенге			**42439**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**14764**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**199310**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**77**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**82573**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**226439**				
	Материалы -		Тенге			**26292**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**30254**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**158066**				
	Местные материалы -		Тенге			**1900**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**4639**				
		Накладные расходы -	Тенге			**27640**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**20326**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**274405**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**35**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30254**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**473715**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**113**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**112827**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			473 715				
		Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге			19 422				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,87%	Тенге			19 084				
		ИТОГО в ценах 2017 г.	Тенге			512 222				
		ИТОГО в ценах 2018 г.	Тенге			542 923				
		Непредвиденные работы и затраты-2%				10 858				
		ИТОГО в ценах 2018 г.				553 782				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			66 454				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**620 236**				
		Конкурсная скидка				**0,99920507**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге			**619 743**				
		В том числе НДС 12%	Тенге			**66 401**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
БИН 071040016586

Авторский надзор: ТОО "КазНИиПИДТП "Дортранс"
БИН 930940000085

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**
БИН 050140013221

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, Коммунальная, 12 тел.247-86-13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство надземного пешеходного перехода ул.Северное кольцо-южнее ул.Бурундайская (АЗС Карасу)**

(наименование, адрес)

Объект **Вынос сетей освещения**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 21.05.2020 г., №2 от 26.06.2020 г. к Договору о государственных закупках работ №93 от 26.04.2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	Е11-330204-0101 11-330204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода . Демонтаж СИП 4х25мм**								
			0,7	7881,95	3154,58	5517	2208	2958	16,10	11
		км линии		4727,36	1365,91	3309	956	61,7	1,33	1
		Накладные расходы -		*4225,21*		*2958*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*968,57*		*678*				
		Сметная стоимость				*9153*				
2	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные В.I 0,4-10 кВ (с траверсами) . Демонтаж**								
			1	4854,03	2572,43	4854	2572	2238	3,06	3
		опора		2281,61	904,12	2282	904	61,7	0,70	1
		Накладные расходы -		*2238,38*		*2238*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*567,39*		*567*				
		Сметная стоимость				*7660*				
3	Ц13-080201-2501 13-080201-2501 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая и кабельный соединительный зажим. Демонтаж оборудования**								
			5	5362,64	4132,09	26813	20660	6737	4,00	20
		шт.		1230,55	1314,38	6153	6572	42,8	1,11	6
		Накладные расходы -		*1347,30*		*6737*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*536,80*		*2684*				
		Сметная стоимость				*36233*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Ц13-080202-0501 13-080202-0501 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной ,бандаж,дистационный бандаж. Демонтаж								
			6	437,83	367,36	2627	2204	668	0,24	1
		шт.		70,47	140,30	423	842	42,8	0,10	1
		Накладные расходы -		*111,33*		*668*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,93*		*264*				
		Сметная стоимость				*3559*				
5	Ц13-080202-0502 13-080202-0502 РСНБ РК 2015	Крюк и скрепа. Демонтаж								
			3	920,31	626,68	2761	1880	822	1,00	3
		шт.		293,63	239,33	881	718	42,8	0,17	1
		Накладные расходы -		*274,04*		*822*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,55*		*287*				
		Сметная стоимость				*3870*				
6	Ц13-080206-1702 13-080206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Демонтаж								
			8	123,15	17,97	985	144	434	0,35	3
		м		105,18	5,76	841	46	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*54,31*		*434*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,20*		*114*				
		Сметная стоимость				*1533*				
		Для повторного монтажа								
7	Ц13-080201-2501 13-080201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая и кабельный соединительный зажим. Демонтаж оборудования1шт								
			10	7150,19	5509,45	71502	55095	17964	4,00	40
		шт.		1640,74	1752,50	16407	17525	42,8	1,48	15
		Накладные расходы -		*1796,40*		*17964*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*715,73*		*7157*				
		Сметная стоимость				*96623*				
8	Ц13-080202-0501 13-080202-0501 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной, бандаж, дистанционный юандаж. Демонтаж								
			12	583,78	489,82	7005	5878	1781	0,24	3
		шт		93,96	187,06	1128	2245	42,8	0,14	2
		Накладные расходы -		*148,44*		*1781*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,58*		*703*				
		Сметная стоимость				*9489*				
9	Ц13-080202-0502 13-080202-0502 РСНБ РК 2015	Крюк и скрепа. Демонтаж								
			6	1227,07	835,57	7362	5013	2192	1,00	6
		шт		391,50	319,11	2349	1915	42,8	0,23	1
		Накладные расходы -		*365,39*		*2192*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,40*		*764*				
		Сметная стоимость				*10319*				
10	Ц13-080206-1702 13-080206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Демонтаж								
			16	164,20	23,96	2627	383	1159	0,35	6
		м		140,24	7,68	2244	123	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*72,41*		*1159*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,93*		*303*				
		Сметная стоимость				*4088*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Демонтаж оборудования	1	247,83	37,47	248	37	108	0,70	1
		шт.		210,36	10,08	210	10	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*108,04*		*108*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,47*		*28*				
		Сметная стоимость				*385*				
		Прокладка кабеля								
12	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	20,16	1687,71	--	34024	--	22274	1,89	38
		м3 грунта		1687,71	--	34024	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1104,84*		*22274*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,40*		*4504*				
		Сметная стоимость				*60802*				
13	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	13,56	789,06	--	10700	--	7004	0,97	13
		м3 грунта		789,06	--	10700	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*516,55*		*7004*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,45*		*1416*				
		Сметная стоимость				*19121*				
14	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	72	365,05	303,52	26284	21854	6863	0,06	4
		м кабеля		61,53	119,81	4430	8626	42,8	0,10	7
		Накладные расходы -		*95,32*		*6863*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,83*		*2652*				
		Сметная стоимость				*35799*				
15	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	6,72	1672,39	--	11238	--	450	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*66,90*		*450*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,14*		*935*				
		Сметная стоимость				*12623*				
16	Е11-340201-0302 11-340201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий	0,072	113085,12	--	8142	--	5519	124,00	9
		канало-километр трубопровода		111678,12	--	8041	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*76649,60*		*5519*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15178,78*		*1093*				
		Сметная стоимость				*14754*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 - 110x6,6**								
			72	1451,22	--	104488	--	4180	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,05*		*4180*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,74*		*8693*				
		Сметная стоимость				*117361*				
18	Ц13-080201-0603 13-080201-0603 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в траншее**								
			112	226,76	120,01	25398	13441	7427	0,08	9
		м кабеля		82,04	46,56	9188	5215	42,8	0,04	5
		Накладные расходы -		*66,31*		*7427*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,45*		*2626*				
		Сметная стоимость				*35451*				
19	Ц13-080201-0903 13-080201-0903 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**								
			22	415,90	198,75	9150	4372	3022	0,19	4
		м кабеля		194,84	76,35	4286	1680	42,8	0,08	2
		Накладные расходы -		*137,35*		*3022*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,26*		*974*				
		Сметная стоимость				*13145*				
20	С123-060137-0306 23-060137-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 4x25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			0,112	352291,87	--	95457	--	3818	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34091,67*		*3818*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70910,68*		*7942*				
		Сметная стоимость				*107217*				
21	С123-060144-0602 23-060144-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**								
			0,022	229383,47	--	5046	--	202	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9175,34*		*202*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19084,70*		*420*				
		Сметная стоимость				*5668*				
		Монтаж опор								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е11-330303-0109 11-330303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети массой до 1 т. Установка стальных опор с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т. Группа грунта 1, глубина бкрения 2 м**								
			1	6099,59	4069,18	6100	4069	2533	1,98	2
		опора		2030,41	1536,52	2030	1537	61,7	1,14	1
		Накладные расходы -		*2532,81*		*2533*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*690,59*		*691*				
		Сметная стоимость				*9323*				
23	Е11-330304-0101 11-330304-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**								
			1	9669,06	--	9669	--	1675	2,21	2
		опора		2007,32	--	2007	--	61,7	--	--
		Накладные расходы -		*1674,82*		*1675*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*907,51*		*908*				
		Сметная стоимость				*12251*				
24	С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**								
			0,273	13303,60	--	3632	--	145	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*532,14*		*145*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1106,86*		*302*				
		Сметная стоимость				*4079*				
25	С121-050206-0802 21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**								
			0,257	195404,60	--	50219	--	2009	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7816,18*		*2009*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16257,66*		*4178*				
		Сметная стоимость				*56406*				
26	Ц13-080205-0302 13-080205-0302 РСНБ РК 2015	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**								
			1	10972,28	5974,09	10972	5974	3399	4,55	5
		шт.		4735,55	1914,28	4736	1914	42,8	1,62	2
		Накладные расходы -		*3398,86*		*3399*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1149,69*		*1150*				
		Сметная стоимость				*15521*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С124-040207-1207 24-040207-1207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Консоли/кронштейны/ трубчатые оцинкованные на 1 рожковые ГОСТ Р 51177-98**								
			1	14832,84	--	14833	--	593	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*593,31*		*593*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1234,09*		*1234*				
		Сметная стоимость				*16660*				
28	Ц13-080305-0501 13-080305-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА**								
			1	3896,57	1271,26	3897	1271	1647	2,30	2
		шт.		2430,78	918,55	2431	919	42,8	1,00	1
		Накладные расходы -		*1646,71*		*1647*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*443,46*		*443*				
		Сметная стоимость				*5987*				
29	С123-070106-0309 23-070106-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Светильники уличные светодиодные модели "Керемет" С 200W, 200 Вт, 24000 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013**								
			1	102391,35	--	102391	--	4096	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4095,65*		*4096*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8518,96*		*8519*				
		Сметная стоимость				*115006*				
		Монтаж оборудования на промежуточной опоре								
30	Ц13-080201-2501 13-080201-2501 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая и кабельный соединительный зажим. Монтаж оборудования**								
			10	17942,43	13773,63	179424	137736	44937	4,00	40
		шт.		4101,84	4381,25	41018	43813	42,8	3,71	37
		Накладные расходы -		*4493,69*		*44937*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1794,89*		*17949*				
		Сметная стоимость				*242310*				
31	Ц13-080202-0501 13-080202-0501 РСНБ РК 2015	**Зажим натяжной,бандаж,дистационный бандаж. Монтаж**								
			12	1459,45	1224,55	17513	14695	4453	0,24	3
		шт.		234,90	467,66	2819	5612	42,8	0,34	4
		Накладные расходы -		*371,10*		*4453*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,44*		*1757*				
		Сметная стоимость				*23724*				
32	Ц13-080202-0502 13-080202-0502 РСНБ РК 2015	**Крюк и скрепа. Монтаж**								
			6	3067,68	2088,93	18406	12534	5481	1,00	6
		шт.		978,75	797,77	5873	4787	42,8	0,58	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*913,47*		*5481*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*318,49*		*1911*				
		Сметная стоимость				*25798*				
33	Ц13-080206-1702 13-080206-1702 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка**								
			2	460,95	59,90	922	120	366	0,35	1
		м		350,60	19,21	701	38	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*183,05*		*366*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,52*		*103*				
		Сметная стоимость				*1391*				
34	С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**								
			2	459,66	--	919	--	37	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,39*		*37*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,24*		*76*				
		Сметная стоимость				*1032*				
35	Е11-330209-0101 11-330209-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**								
			0,6	204,68	40,17	123	24	71	0,18	--
		м		162,11	10,25	97	6	61,7	0,01	--
		Накладные расходы -		*118,79*		*71*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,88*		*16*				
		Сметная стоимость				*210*				
36	С121-130809-1301 21-130809-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Лента сигнальная**								
			112	1669,74	--	187011	--	7480	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*66,79*		*7480*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,92*		*15559*				
		Сметная стоимость				*210051*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1068260**	**312166**			**235**
			Тенге			**168608**	**106001**			**89**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			413897				
	Материалы -		Тенге			4487				
	Всего заработная плата -		Тенге				208716			
		Накладные расходы -	Тенге			109459				
		Сметная прибыль -	Тенге			41868				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			565225				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							242
		Сметная заработная плата -	Тенге				208716			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			654364				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			7764				
	Всего заработная плата -		Тенге				65893			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			575235				
		Накладные расходы -	Тенге			67281				
		Сметная прибыль -	Тенге			57732				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			779376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата -	Тенге				65893			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1344601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							324
		Сметная заработная плата -	Тенге				274609			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1 344 601				
		Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге			55 129				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,87%	Тенге			54 170				
		ИТОГО в ценах 2017 г.	Тенге			1 453 899				
		ИТОГО в ценах 2018 г.	Тенге			1 541 043				
		Непредвиденные работы и затраты-2%				30 821				
		ИТОГО в ценах 2018 г.				1 571 864				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			188 624				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**1 760 488**				
		Конкурсная скидка				**0,99920507**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге			**1 759 089**				
		В том числе НДС 12%	Тенге			**188 474**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "Инженерно-производственный центр «Альянс»
БИН 071040016586

Авторский надзор: ТОО "КазНИиПИДТП "Дортранс"
БИН 930940000085

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**
БИН 050140013221

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, Коммунальная, 12 тел.247-86-13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство надземного пешеходного перехода ул.Северное кольцо-южнее ул.Бурундайская (АЗС Карасу)**

(наименование, адрес)

Объект **Наружное освещение**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 21.05.2020 г., №2 от 26.06.2020 г. к Договору о государственных закупках работ №93 от 26.04.2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Освещение								
1	Ц13-080304-0304 13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	1	**3183,27**	**1009,14**	**3183**	**1009**	**1243**	**2,00**	**2**
		шт		**2113,72**	**393,67**	**2114**	**394**	**42,8**	**0,36**	--
		Накладные расходы -		*1243,42*		*1243*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*354,13*		*354*				
		Сметная стоимость				*4781*				
2	Прайс-лист	**Шкаф силовой распределительный ШУНО в комплекте с выключателями автоматическими,конткакторами, фотореле с датчиком и пост кнопочный**	1	**59386,88**	--	**59387**	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2375,48*		*2375*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*4940,99*		*4941*				
		Сметная стоимость				*66703*				
3	Ц13-080304-0304 13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	1	**3183,27**	**1009,14**	**3183**	**1009**	**1243**	**2,00**	**2**
		шт		**2113,72**	**393,67**	**2114**	**394**	**42,8**	**0,36**	--
		Накладные расходы -		*1243,42*		*1243*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*354,13*		*354*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*4781*				
4	Прайс-лист	**Шкаф силовой распределительный ШМП 3 размером 600х600х300**								
			1	18532,08	--	18532	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*741,28*		*741*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1541,87*		*1542*				
		Сметная стоимость				*20815*				
5	Ц13-080305-0501 13-080305-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА**								
			14	3896,57	1271,26	54552	17798	23054	2,30	32
		шт.		2430,78	918,55	34031	12860	42,8	1,00	14
		Накладные расходы -		*1646,71*		*23054*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*443,46*		*6208*				
		Сметная стоимость				*83814*				
6	Прайс-лист	**Светильники**								
			14	52226,76	--	731175	--	29247	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2089,07*		*29247*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4345,27*		*60834*				
		Сметная стоимость				*821256*				
7	Ц13-080305-0503 13-080305-0503 РСНБ РК 2015	**Светильник с ртутными лампами. Установка на подвесах, длиной до 2500 мм, включая установку ПРА**								
			12	5461,28	1430,01	65535	17160	19492	2,06	25
		шт.		2177,13	981,21	26126	11775	42,8	1,05	13
		Накладные расходы -		*1624,29*		*19492*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*566,85*		*6802*				
		Сметная стоимость				*91829*				
8	Прайс-лист	**Светильники**								
			12	40433,62	--	485203	--	19408	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1617,34*		*19408*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3364,08*		*40369*				
		Сметная стоимость				*544980*				
9	Ц13-080205-0301 13-080205-0301 РСНБ РК 2015	**Кронштейны специальные сварные металлические. Монтаж на опорах для светильников**								
			25	8871,07	5059,37	221777	126484	66377	3,41	85
		шт.		3549,06	1618,66	88726	40466	42,8	1,37	34
		Накладные расходы -		*2655,10*		*66377*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*922,09*		*23052*				
		Сметная стоимость				*311207*				
10	С124-040207-1207 24-040207-1207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Консоли/кронштейны/ трубчатые для светильников**								
			25	14832,84	--	370821	--	14833	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*593,31*		*14833*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1234,09*		*30852*				
		Сметная стоимость				*416506*				
11	Ц13-080303-2501 13-080303-2501 РСНБ РК 2015	**Коробка металлическая на конструкции. Установка**								
			23	4545,62	39,52	104549	909	34948	3,00	69
		шт.		3005,16	--	69119	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*1519,48*		*34948*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*485,21*		*11160*				
		Сметная стоимость				*150657*				
12	С123-070202-1103 23-070202-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Коробка распределительная У994**								
			23	8654,33	--	199050	--	7962	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*346,17*		*7962*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*720,04*		*16561*				
		Сметная стоимость				*223573*				
13	С124-040207-2501 24-040207-2501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98**								
			1,12	4010,64	--	4492	--	180	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*160,43*		*180*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*333,69*		*374*				
		Сметная стоимость				*5045*				
		Кабельные работы								
14	Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**								
			205	350,31	39,50	71813	8098	27668	0,26	53
		м		260,45	11,28	53392	2313	42,8	0,01	2
		Накладные расходы -		*134,97*		*27668*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,82*		*7958*				
		Сметная стоимость				*107439*				
15	Ц13-080206-2101 13-080206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**								
			20	627,08	42,01	12542	840	3135	0,29	6
		м		290,50	5,28	5810	106	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*156,74*		*3135*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,71*		*1254*				
		Сметная стоимость				*16931*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С123-010201-0111 23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**								
			205	249,13	--	51072	--	2043	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,97*		*2043*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,73*		*4249*				
		Сметная стоимость				*57364*				
17	С123-061705-0102 23-061705-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Металлорукав РЗ-ЦХ 15**								
			20	66,68	--	1334	--	53	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,67*		*53*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,55*		*111*				
		Сметная стоимость				*1498*				
18	Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015	**Затягивание силового кабеля в проложенные трубы и металлические рукава**								
			374	79,65	1,22	29791	455	11277	0,06	22
		м		60,10	0,48	22479	180	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*30,15*		*11277*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,78*		*3285*				
		Сметная стоимость				*44354*				
19	Ц13-080201-0803 13-080201-0803 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям**								
			68,1	330,40	141,03	22500	9604	7509	0,16	11
		м кабеля		164,07	53,95	11173	3674	42,8	0,06	4
		Накладные расходы -		*110,26*		*7509*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,25*		*2401*				
		Сметная стоимость				*32410*				
20	С123-060128-0502 23-060128-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			0,21	330615,81	--	69429	--	2777	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13224,63*		*2777*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27507,24*		*5777*				
		Сметная стоимость				*77983*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С123-060128-0302 23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			0,164	**122531,20**	**--**	**20095**	**--**	**804**	**--**	**--**
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4901,25*		*804*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10194,60*		*1672*				
		Сметная стоимость				*22571*				
22	С123-060144-1003 23-060144-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**								
			0,099	**630633,16**	**--**	**62433**	**--**	**2497**	**--**	**--**
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25225,33*		*2497*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52468,68*		*5194*				
		Сметная стоимость				*70125*				
23	Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка**								
			33	**242,79**	**8,66**	**8012**	**286**	**2724**	**0,16**	**5**
		м		**160,28**	**3,36**	**5289**	**111**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*82,55*		*2724*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,03*		*859*				
		Сметная стоимость				*11595*				
24	С123-010501-1504 23-010501-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая д 32х3,0**								
			33	**187,15**	**--**	**6176**	**--**	**247**	**--**	**--**
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,49*		*247*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,57*		*514*				
		Сметная стоимость				*6937*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2676636**	**183653**			**313**
			Тенге			**320372**	**72271**			**68**
	Стоимость оборудования -		Тенге			77919				
	Накладные расходы -		Тенге			3117				
	Сметная прибыль -		Тенге			6483				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			87519				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1813816				
	Материалы -		Тенге			93414				
	Всего заработная плата -		Тенге				392643			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1216378				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			247326				
		Сметная прибыль -	Тенге			164891				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2226034				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							381
		Сметная заработная плата -	Тенге				392643			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			784901				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			784901				
		Накладные расходы -	Тенге			31396				
		Сметная прибыль -	Тенге			65304				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			881601				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3195153				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							381
		Сметная заработная плата -	Тенге				392643			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3 195 153				
		Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге			127 413				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,87%	Тенге			125 196				
		ИТОГО в ценах 2017 г.	Тенге			3 447 762				
		ИТОГО в ценах 2018 г.	Тенге			3 654 415				
		Непредвиденные работы и затраты-2%				73 088				
		ИТОГО в ценах 2018 г.				3 727 504				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			447 300				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**4 174 804**				
		Конкурсная скидка				**0,99920507**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге			**4 171 485**				
		В том числе НДС 12%	Тенге			**446 945**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
БИН 071040016586

Авторский надзор: ТОО "КазНИиПИ ДТП "Дорсервис"
БИН 930940000085

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**
БИН 050140013221

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, Коммунальная, 12 тел.247-86-13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство надземного пешеходного перехода ул.Северное кольцо-южнее ул.Бурундайская (АЗС Карасу)**

(наименование, адрес)

Объект **Наружное электроснабжение пешеходного моста**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 21.05.2020 г., №2 от 26.06.2020 г. к Договору о государственных закупках работ №93 от 26.04.2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Кабельная линия КЛ-0,4 кВ								
1	Ц13-080304-0205 13-080304-0205 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене**								
			1	10419,82	2540,47	10420	2540	2445	3,45	3
		шт.		3646,17	911,15	3646	911	42,8	0,66	1
		Накладные расходы -		*2445,35*		*2445*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*1029,21*		*1029*				
		Сметная стоимость				*13895*				
2	51-080401-1005 51-080401-1005 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	**Вводно-распределительное устройство ВРУ 1-17-70**								
			1	553758,00	--	553758	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22150,32*		*22150*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*46072,67*		*46073*				
		Сметная стоимость				*621981*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка оборудования в РУ-0,4кВ ТП-4383								
3	Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**								
			1	5548,37	874,49	5548	874	1479	2,40	2
		шт.		2536,46	288,11	2536	288	42,8	0,20	--
		Накладные расходы -		*1479,21*		*1479*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*562,21*		*562*				
		Сметная стоимость				*7589*				
4	51-080401-1203 51-080401-1203 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	**Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 19-1Н-КХ-08 с трехфазным электросчетчиком, колодкой соединительной, нагревателем, термостатом, модемом и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В**								
			1	217735,00	--	217735	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8709,40*		*8709*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18115,55*		*18116*				
		Сметная стоимость				*244560*				
5	Ц13-100905-0501 13-100905-0501 РСНБ РК 2015	**Компоненты сетевые (модем). Конфигурация и настройка**								
			1	87381,31	--	87381	--	42390	38,40	38
		шт.		87381,31	--	87381	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*42390,42*		*42390*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10381,74*		*10382*				
		Сметная стоимость				*140153*				
6	Ц13-080303-0115 13-080303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**								
			1	3084,04	12,97	3084	13	1335	2,40	2
		шт.		2722,10	--	2722	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*1335,02*		*1335*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353,53*		*354*				
		Сметная стоимость				*4773*				
7	С123-070203-0807 23-070203-0807 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	**Рубильник РПС-1 (100А)**								
			1	16948,22	--	16948	--	678	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*677,93*		*678*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1410,09*		*1410*				
		Сметная стоимость				*19036*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц13-080201-0702 13-080201-0702 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами (в помещении ТП-4383)**								
			15	732,91	375,85	10994	5638	2449	0,17	3
		м кабеля		172,28	128,69	2584	1930	42,8	0,10	1
		Накладные расходы -		*163,28*		*2449*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,70*		*1075*				
		Сметная стоимость				*14519*				
9	С123-060131-1005 23-060131-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**								
			0,0153	320616,80	--	4905	--	196	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12824,67*		*196*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26675,32*		*408*				
		Сметная стоимость				*5509*				
10	Ц13-080103-2302 13-080103-2302 РСНБ РК 2015	**Шина ответвительная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечение до 1000 мм2. Монтаж оборудования**								
			6	3557,62	844,96	21346	5070	9307	2,48	15
		м		2547,24	617,97	15283	3708	42,8	0,50	3
		Накладные расходы -		*1551,20*		*9307*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*408,71*		*2452*				
		Сметная стоимость				*33105*				
11	С123-070222-0104 23-070222-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176**								
			1,545	965,68	--	1492	--	60	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,63*		*60*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,34*		*124*				
		Сметная стоимость				*1676*				
12	Ц13-100905-0601 13-100905-0601 РСНБ РК 2015	**Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные**								
			1	794981,64	137346,24	794982	137346	346436	289,00	289
		объект		657635,40	49222,08	657635	49222	42,8	48,00	48
		Накладные расходы -		*346435,66*		*346436*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91313,38*		*91313*				
		Сметная стоимость				*1232731*				
		Заземление ШУЭ и ВРУ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Ц13-080208-0207 13-080208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**								
			10	541,02	23,53	5410	235	1170	0,21	2
		м		207,36	6,90	2074	69	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*117,01*		*1170*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,64*		*526*				
		Сметная стоимость				*7107*				
		Земляные работы для прокладки КЛ								
14	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**								
			10,8	1581,45	--	17080	--	11181	1,77	19
		м3 грунта		1581,45	--	17080	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1035,28*		*11181*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209,34*		*2261*				
		Сметная стоимость				*30522*				
15	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**								
			7,2	907,42	--	6533	--	4277	1,12	8
		м3 грунта		907,42	--	6533	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*594,03*		*4277*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,12*		*865*				
		Сметная стоимость				*11675*				
		Прокладка КЛ-0,4 кВ								
16	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**								
			40	270,81	116,17	10833	4647	3534	0,13	5
		м кабеля		129,72	44,40	5189	1776	42,8	0,04	2
		Накладные расходы -		*88,34*		*3534*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,73*		*1149*				
		Сметная стоимость				*15516*				
17	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**								
			40	419,81	349,05	16792	13962	4385	0,07	3
		м кабеля		70,76	137,78	2830	5511	42,8	0,10	4
		Накладные расходы -		*109,61*		*4385*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,35*		*1694*				
		Сметная стоимость				*22871*				
18	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**								
			3,6	1672,39	--	6021	--	241	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*66,90*		*241*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,14*		*501*				
		Сметная стоимость				*6763*				
19	Ц13-080201-0401 13-080201-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**								
			40	367,35	296,59	14694	11864	3932	0,07	3
		м кабеля		70,76	117,07	2830	4683	42,8	0,08	3
		Накладные расходы -		*98,30*		*3932*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,25*		*1490*				
		Сметная стоимость				*20116*				
20	С121-030101-0104 21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**								
			0,33	27952,77	--	9224	--	369	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1118,11*		*369*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2325,67*		*767*				
		Сметная стоимость				*10360*				
21	Ц13-080206-1702 13-080206-1702 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям (опоре)**								
			5	522,53	68,88	2613	344	1051	0,40	2
		м		403,19	22,09	2016	110	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*210,20*		*1051*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,62*		*293*				
		Сметная стоимость				*3957*				
22	С123-010201-0126 23-010201-0126 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**								
			5,15	549,27	--	2829	--	113	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,97*		*113*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,70*		*235*				
		Сметная стоимость				*3178*				
23	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**								
			0,628	143,06	1,98	90	1	21	0,05	--
		м2		47,39	0,47	30	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,70*		*21*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,06*		*9*				
		Сметная стоимость				*119*				
24	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах**								
			5	250,34	110,10	1252	551	406	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м кабеля		117,93	42,10	590	211	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*81,25*		*406*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,53*		*133*				
		Сметная стоимость				*1791*				
25	Ц13-080201-0810 13-080201-0810 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям с креплением по всей длине**								
			15	353,97	132,88	5309	1993	1731	0,17	3
		м кабеля		176,89	50,56	2653	758	42,8	0,05	1
		Накладные расходы -		*115,40*		*1731*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,55*		*563*				
		Сметная стоимость				*7603*				
26	С123-060137-0652 23-060137-0652 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**								
			0,0816	607826,73	--	49599	--	1984	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24313,07*		*1984*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50571,18*		*4127*				
		Сметная стоимость				*55710*				
27	Ц13-080201-2501 13-080201-2501 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**								
			4	20623,75	15839,68	82495	63359	20669	4,60	18
		шт.		4717,12	5038,44	18868	20154	42,8	3,71	15
		Накладные расходы -		*5167,34*		*20669*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2063,29*		*8253*				
		Сметная стоимость				*111418*				
28	С123-061703-1601 23-061703-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, сеч. 16 мм2**								
			4	7152,69	--	28611	--	1144	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*286,11*		*1144*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*595,10*		*2380*				
		Сметная стоимость				*32136*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1987977**	**248438**			**417**
			Тенге			**832482**	**89332**			**78**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**771493**				
	Накладные расходы -		Тенге			**30860**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**64188**				
	ВСЕГО. Стоимость оборудования -		Тенге			**866541**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1073152				
	Материалы -		Тенге			15877				
	Всего заработная плата -		Тенге				898171			
		Накладные расходы -	Тенге			442720				
		Сметная прибыль -	Тенге			121270				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1637142				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							467
		Сметная заработная плата -	Тенге				898171			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			143332				
	Материалы -		Тенге			59				
	Всего заработная плата -		Тенге				23643			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			119629				
		Накладные расходы -	Тенге			20264				
		Сметная прибыль -	Тенге			13088				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			176683				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				23643			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2680366				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							495
		Сметная заработная плата -	Тенге				921814			
		РАЗДЕЛ 2.Электроснабжение лифтов								
29	Ц13-080206-1702 13-080206-1702 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям (пешеходный мост). Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	78	533,82	68,88	41638	5373	17131	0,42	33
		м		423,35	22,09	33021	1723	42,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*219,63*		*17131*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,28*		*4702*				
		Сметная стоимость				*63470*				
30	С123-010201-0119 23-010201-0119 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	80,34	431,72	--	34684	--	1387	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,27*		*1387*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,92*		*2886*				
		Сметная стоимость				*38957*				
31	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	7,841	143,06	1,98	1122	15	256	0,05	--
		м2		47,39	0,47	372	4	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,70*		*256*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,06*		*110*				
		Сметная стоимость				*1489*				
32	Ц13-080206-1601 13-080206-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Хомут из полосовой стали. Монтаж оборудования**								
			0,07	352516,65	39570,71	24676	2770	9135	256,45	18
		т		256891,09	4610,97	17982	323	42,8	3,34	--
		Накладные расходы -		*130500,46*		*9135*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38641,37*		*2705*				
		Сметная стоимость				*36516*				
33	С121-130816-3301 21-130816-3301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Хомут для крепления труб**								
			70	818,04	--	57263	--	2291	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,72*		*2291*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,06*		*4764*				
		Сметная стоимость				*64318*				
34	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**								
			78	256,24	110,10	19987	8588	6560	0,12	9
		м кабеля		123,82	42,10	9658	3284	42,8	0,04	3
		Накладные расходы -		*84,11*		*6560*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,23*		*2124*				
		Сметная стоимость				*28671*				
35	Ц13-080201-0810 13-080201-0810 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям с креплением по всей длине**								
			2	353,97	132,88	708	266	231	0,17	--
		м кабеля		176,89	50,56	354	101	42,8	0,05	--
		Накладные расходы -		*115,40*		*231*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,55*		*75*				
		Сметная стоимость				*1014*				
36	С123-060131-1004 23-060131-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые АВВГ 4х 10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**								
			0,0816	227332,11	--	18550	--	742	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9093,28*		*742*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18914,03*		*1543*				
		Сметная стоимость				*20835*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С121-130201-0904 21-130201-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Метизы**								
			0,02	**395629,44**	**--**	**7913**	**--**	**317**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15825,18*		*317*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32916,37*		*658*				
		Сметная стоимость				*8888*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**206541**	**17012**			**61**
			Тенге			**61387**	**5435**			**5**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**87009**				
	Материалы -		Тенге			**8997**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**66447**			
		Накладные расходы -	Тенге			**33057**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**9605**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**129671**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**66447**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**119532**				
	Материалы -		Тенге			**735**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**375**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**118410**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4993**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**9962**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**134487**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**375**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**264158**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**66822**			
		РАЗДЕЛ 3.Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ								
38	Ц13-080206-0402 13-080206-0402 РСНБ РК 2015	**Провод СИП, сечение жил до 16 мм2. Прокладка**								
			650	**563,57**	**37,54**	**366319**	**24399**	**121730**	**0,36**	**232**
		м линии		**357,11**	**12,98**	**232124**	**8435**	**42,8**	**0,01**	**6**
		Накладные расходы -		*187,28*		*121730*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,07*		*39044*				
		Сметная стоимость				*527093*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С123-061201-0916 23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**								
		км	0,67925	274038,37 --	-- --	186141 --	-- --	7446 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*10961,53*		*7446*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22799,99*		*15487*				
		Сметная стоимость				*209074*				
		Анкерная опора (концевая, ответвительная) - 2 шт. Узел 1								
40	Ц13-080202-0502 13-080202-0502 РСНБ РК 2015	**Крюк. Монтаж**								
		шт.	2	3527,84 1125,56	2402,27 917,43	7056 2251	4805 1835	2101 42,8	1,15 0,58	2 1
		Накладные расходы -		*1050,49*		*2101*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*366,27*		*733*				
		Сметная стоимость				*9890*				
41	С124-040207-4914 24-040207-4914 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98**								
		шт.	2	2592,07 --	-- --	5184 --	-- --	207 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*103,68*		*207*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,66*		*431*				
		Сметная стоимость				*5823*				
42	С124-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98**								
		шт.	2	1679,60 --	-- --	3359 --	-- --	134 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*67,18*		*134*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,74*		*279*				
		Сметная стоимость				*3773*				
43	С124-040207-4938 24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**								
			2	4183,44	--	8367	--	335	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*167,34*		*335*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*348,06*		*696*				
		Сметная стоимость				*9398*				
44	С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**								
			5,2	**545,63**	--	**2837**	--	**113**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,83*		*113*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,40*		*236*				
		Сметная стоимость				*3187*				
45	С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**								
			4	**168,50**	--	**674**	--	**27**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,74*		*27*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,02*		*56*				
		Сметная стоимость				*757*				
46	С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**								
			2	**3326,50**	--	**6653**	--	**266**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,06*		*266*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*276,76*		*554*				
		Сметная стоимость				*7473*				
47	С124-040207-3213 24-040207-3213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**								
			4	**1107,82**	--	**4431**	--	**177**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,31*		*177*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,17*		*369*				
		Сметная стоимость				*4977*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**								
			2	2169,44	--	4339	--	174	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*86,78*		*174*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,50*		*361*				
		Сметная стоимость				*4874*				
49	С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**								
			2	2169,44	--	4339	--	174	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*86,78*		*174*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,50*		*361*				
		Сметная стоимость				*4874*				
50	С124-040207-3124 24-040207-3124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-98**								
			2	2583,87	--	5168	--	207	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*103,35*		*207*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,98*		*430*				
		Сметная стоимость				*5805*				
51	Ц13-080208-0210 13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**								
			1	505,70	3,58	506	4	221	0,45	--
		м		449,27	0,83	449	1	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*220,58*		*221*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,10*		*58*				
		Сметная стоимость				*785*				
52	С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**								
			0,00102	447611,81	--	457	--	18	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*17904,47*		*18*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37241,30*		*38*				
		Сметная стоимость				*513*				
53	С124-040204-1201 24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**								
			2	510,12	--	1020	--	41	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,40*		*41*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,44*		*85*				
		Сметная стоимость				*1146*				
54	Ц13-080208-0208 13-080208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм (ЗП 6). Монтаж по строительным основаниям**								
			2	327,79	13,74	656	27	203	0,20	--
		м		195,84	3,04	392	6	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*101,63*		*203*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,35*		*69*				
		Сметная стоимость				*928*				
		Арматура для подводки к вводу к зданию ТП-4383								
55	Е11-330206-0101 11-330206-0101 РСНБ РК 2015	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1**								
			1	1811,76	399,08	1812	399	1092	1,46	1
		ответвление		1412,68	176,89	1413	177	61,7	0,15	--
		Накладные расходы -		*1092,47*		*1092*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*232,34*		*232*				
		Сметная стоимость				*3137*				
56	С124-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98**								
			1	1679,60	--	1680	--	67	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67,18*		*67*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,74*		*140*				
		Сметная стоимость				*1887*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С124-040207-3213 24-040207-3213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**								
			1	1107,82	--	1108	--	44	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,31*		*44*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,17*		*92*				
		Сметная стоимость				*1244*				
		Угловая анкерная опора УА - 8 шт. Узел 2								
58	Ц13-080202-0502 13-080202-0502 РСНБ РК 2015	**Крюк. Монтаж**								
			16	3527,84	2402,27	56445	38436	16808	1,15	18
		шт.		1125,56	917,43	18009	14679	42,8	0,58	9
		Накладные расходы -		*1050,49*		*16808*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*366,27*		*5860*				
		Сметная стоимость				*79113*				
59	С124-040207-4914 24-040207-4914 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98**								
			16	2592,07	--	41473	--	1659	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*103,68*		*1659*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,66*		*3451*				
		Сметная стоимость				*46582*				
60	С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**								
			30	545,63	--	16369	--	655	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,83*		*655*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,40*		*1362*				
		Сметная стоимость				*18386*				
61	С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**								
			32	168,50	--	5392	--	216	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,74*		*216*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,02*		*449*				
		Сметная стоимость				*6056*				
62	С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**								
			8	3326,50	--	26612	--	1064	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,06*		*1064*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*276,76*		*2214*				
		Сметная стоимость				*29891*				
63	С124-040207-3213 24-040207-3213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**								
			16	1107,82	--	17725	--	709	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,31*		*709*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,17*		*1475*				
		Сметная стоимость				*19909*				
64	С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**								
			8	2169,44	--	17356	--	694	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*86,78*		*694*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,50*		*1444*				
		Сметная стоимость				*19494*				
65	С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**								
			8	2169,44	--	17356	--	694	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*86,78*		*694*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,50*		*1444*				
		Сметная стоимость				*19494*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С124-040207-3124 24-040207-3124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-98**								
			8	2583,87	--	20671	--	827	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*103,35*		*827*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*214,98*		*1720*				
		Сметная стоимость				*23218*				
67	Ц13-080208-0210 13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**								
			4	505,70	3,58	2023	14	882	0,45	2
		м		449,27	0,83	1797	3	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*220.58*		*882*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*58,10*		*232*				
		Сметная стоимость				*3138*				
68	С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**								
			0,00408	447611,81	--	1826	--	73	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17904,47*		*73*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*37241,30*		*152*				
		Сметная стоимость				*2051*				
69	С124-040204-1201 24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**								
			8	510,12	--	4081	--	163	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,40*		*163*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*42,44*		*340*				
		Сметная стоимость				*4584*				
70	Ц13-080208-0208 13-080208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм (ЗП 6). Монтаж по строительным основаниям**								
			8	327,79	13,74	2622	110	813	0,20	2
		м		195,84	3,04	1567	24	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*101,63*		*813*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*34,35*		*275*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*3710*				
		УПромежуточная опора П1 - 10 шт. Узел 3								
71	Ц13-080202-0502 13-080202-0502 РСНБ РК 2015	**Крюк. Монтаж**								
			10	3527,84	2402,27	35278	24023	10505	1,15	12
		шт.		1125,56	917,43	11256	9174	42,8	0,58	6
		Накладные расходы -		*1050,49*		*10505*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*366,27*		*3663*				
		Сметная стоимость				*49446*				
72	С124-040207-4914 24-040207-4914 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98**								
			10	2592,07	--	25921	--	1037	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*103,68*		*1037*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,66*		*2157*				
		Сметная стоимость				*29114*				
73	С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**								
			10	3326,50	--	33265	--	1331	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,06*		*1331*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*276,76*		*2768*				
		Сметная стоимость				*37363*				
74	С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**								
			10	2169,44	--	21694	--	868	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*86,78*		*868*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,50*		*1805*				
		Сметная стоимость				*24367*				
75	Е11-330209-0101 11-330209-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**								
			100	235,03	46,19	23503	4619	13660	0,21	21
		м шин заземления		186,43	11,79	18643	1179	61,7	0,01	1
		Накладные расходы -		*136,60*		*13660*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,73*		*2973*				
		Сметная стоимость				*40136*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	С121-050303-0105 21-050303-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95**								
			0,022	**196500,49**	**--**	**4323**	**--**	**173**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7860,02*		*173*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16348,84*		*360*				
		Сметная стоимость				*4856*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**986038**	**96836**			**290**
			Тенге			**287900**	**35514**			**24**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**470905**				
	Материалы -		Тенге			**111243**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**302002**			
		Накладные расходы -	Тенге			**153263**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**49933**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**674101**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**290**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**302002**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**515134**				
	Материалы -		Тенге			**240**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**21412**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**489820**				
		Накладные расходы -	Тенге			**34345**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**43958**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**593437**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21412**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1267538**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**314**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**323414**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3180556**	**362286**			**768**
			Тенге			**1181769**	**130280**			**106**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**771493**				
	Накладные расходы -		Тенге			**30860**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**64188**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**866541**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1631066**				
	Материалы -		Тенге			**136116**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1266620**			
		Накладные расходы -	Тенге			**629040**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**180808**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2440915**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							823
		Сметная заработная плата -	Тенге				1266620			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			777997				
	Материалы -		Тенге			1034				
	Всего заработная плата -		Тенге				45430			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			727858				
		Накладные расходы -	Тенге			59601				
		Сметная прибыль -	Тенге			67008				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			904607				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				45430			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4212062				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							874
		Сметная заработная плата -	Тенге				1312050			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4 212 062				
		Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге			137 166				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,87%	Тенге			134 780				
		ИТОГО в ценах 2017 г.	Тенге			4 484 008				
		ИТОГО в ценах 2018 г.	Тенге			4 752 772				
		Непредвиденные работы и затраты-2%				95 055				
		ИТОГО в ценах 2018 г.				4 847 828				
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			581 739				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**5 429 567**				
		Конкурсная скидка				0,99920507				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге			**5 425 251**				
		В том числе НДС 12%	Тенге			**581 277**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
БИН 071040016586

Авторский надзор: ТОО "КазНИиПИ ДТП "Дортранс"
БИН 930940000085

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**
БИН 050140013221

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, Коммунальная, 12 тел.247-86-13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство надземного пешеходного перехода ул.Северное кольцо-южнее ул.Бурундайская (АЗС Карасу)**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство и озеленение**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 21.05.2020 г., №2 от 26.06.2020 г. к Договору о государственных закупках работ №93 от 26.04.2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1.ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ									
		Устройство тротуаров									
1	Е11-270701-0201 11-270701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство**	419	659,43	100,09	276300	41938	77637	0,24	102	
		м2		218,85	31,96	91699	13393	60,3	0,03	12	
		Накладные расходы -		*185,29*		*77637*					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,58*		*28315*					
		Сметная стоимость				*382252*					
2	Е11-270701-0202 11-270701-0202 РСНБ РК 2015	**Исключать на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(исключается 2 см)**	419	-75,55	-7,22	-31655	-3023	-4430	-0,01	-5	
		м2		-9,73	-2,05	-4076	-859	60,3	--	-1	
		Накладные расходы -		*10,57*		*4430*					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,89*		*2887*					
		Сметная стоимость				*-24338*					
3	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 1 толщиной 3 см. Устройство**	388	982,54	2,16	381226	839	50967	0,14	56	
		м2		142,59	0,79	55327	306	60,3	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*131,36*		*50967*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,11*		*34575*				
		Сметная стоимость				*466768*				
4	Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)**								
			388	654,14	--	253805	--	33063	0,09	36
		м2		91,89	--	35655	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*85,21*		*33063*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,15*		*22949*				
		Сметная стоимость				*309817*				
5	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Установка тротуарных бетонных камней сечением 200х80 мм (на бетоне В20)**								
			366	2052,73	21,63	751301	7918	178145	0,70	255
		м		628,64	8,80	230082	3221	60,3	0,01	2
		Накладные расходы -		*486,74*		*178145*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,16*		*74356*				
		Сметная стоимость				*1003802*				
6	Е11-270701-0301 11-270701-0301 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором (тактильная плитка)**								
			36,58	434,71	30,61	15902	1120	10088	0,46	17
		м2		398,46	11,38	14576	416	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*275,77*		*10088*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,84*		*2079*				
		Сметная стоимость				*28069*				
7	С121-040509-0414 21-040509-0414 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91 (тактильная плитка)**								
			36,58	2594,49	--	94906	--	3986	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,97*		*3986*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216,28*		*7911*				
		Сметная стоимость				*106803*				
8	84-020303-0101	**Урна, тип 1**	2	8868,00	1448,00	17736	2896	6789	--	--
		шт.		4043,00	483,00	8086	966	--	--	--
		Перильное ограждение								
9	Е11-300501-0101 11-300501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка металлического перильного ограждения**								
			2,983241	68090,02	160,62	203129	479	122760	61,00	182
		т		61852,78	10,25	184522	31	59,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*41149,78*		*122760*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8739,18*		*26071*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*351960*				
10	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость металлического перильного ограждения ст3**								
			2,983241	387553,58	--	1156166	--	48559	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16277,25*		*48559*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32306,47*		*96378*				
		Сметная стоимость				*1301103*				
11	Е11-130301-1704 11-130301-1704 РСНБ РК 2015	**Окраска перильного ограждения**								
			74,581025	197,64	1,47	14741	110	1211	0,01	1
		м2		13,64	0,41	1017	31	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*16,24*		*1211*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,11*		*1276*				
		Сметная стоимость				*17228*				
		Устройство металлического барьерного ограждения								
12	Е11-270901-0502 11-270901-0502 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические барьерные типа 11ДО-ММ 1,5. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м**								
			66	415,92	168,04	27451	11091	12798	0,27	18
		м		247,88	32,94	16360	2174	60,3	0,03	2
		Накладные расходы -		*193,91*		*12798*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,79*		*3220*				
		Сметная стоимость				*43469*				
13	С124-010202-0103 24-010202-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012**								
			35	7157,98	--	250529	--	10522	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*300,64*		*10522*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*596,69*		*20884*				
		Сметная стоимость				*281935*				
14	С124-010202-0207 24-010202-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012**								
			16	22069,61	--	353114	--	14831	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*926,92*		*14831*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1839,72*		*29436*				
		Сметная стоимость				*397380*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	СССЦ ТССЦ РК 8.04-08-2017таб.12	**Оцинкование**	1,5	77806,00	--	116709	--	4902	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3267,85*		*4902*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6485,91*		*9729*				
		Сметная стоимость				*131340*				
16	С124-010202-0401 24-010202-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012**	16	325,55	--	5209	--	219	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,67*		*219*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,14*		*434*				
		Сметная стоимость				*5862*				
17	С121-130201-0304 21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12, М16 ГОСТ 1759.0-87**	6,5	593,64	--	3859	--	162	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,93*		*162*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,49*		*322*				
		Сметная стоимость				*4343*				
		Дорожные знаки								
18	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка.**	6	4741,40	904,64	28448	5428	15216	3,84	23
		шт.		3487,83	231,38	20927	1388	60,3	0,15	1
		Накладные расходы -		*2536,02*		*15216*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*582,19*		*3493*				
		Сметная стоимость				*47157*				
19	С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стоимость металлических стоек СКМ 1.20, СКМ 1.30, СКМ 2.30, СКМ 3.30**	0,063	329942,85	--	20786	--	873	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13857,60*		*873*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27504,04*		*1733*				
		Сметная стоимость				*23392*				
20	С124-010201-0211 24-010201-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Знаки дорожные односторонние круглые 3.11-3.16, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**								
			2	8732,95	--	17466	--	734	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*366,78*		*734*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*727,98*		*1456*				
		Сметная стоимость				*19656*				
21	С124-010201-0212 24-010201-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Знаки дорожные односторонние круглые 3.25-4.4, D 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**								
			2	11843,68	--	23687	--	995	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*497,43*		*995*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*987,29*		*1975*				
		Сметная стоимость				*26656*				
22	С124-010201-0216 24-010201-0216 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Знаки дорожные односторонние квадратные 5.17.1-5.17.4, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**								
			2	11389,56	--	22779	--	957	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*478,36*		*957*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*949,43*		*1899*				
		Сметная стоимость				*25635*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4003593**	**68794**			**685**
			Тенге			**654175**	**21066**			**17**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4003593**				
	Материалы -		Тенге			**1215413**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**675242**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2065210**				
		Накладные расходы -	Тенге			**590982**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**367566**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4962141**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**702**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**675242**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4962141**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**702**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**675242**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4 962 141				
		Временные здания и сооружения 4,1%	Тенге			203 448				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,87%	Тенге			199 908				
		ИТОГО в ценах 2017 г.	Тенге			5 365 497				
		ИТОГО в ценах 2018 г.	Тенге			5 687 096				
		Непредвиденные работы и затраты-2%				396 360				
		ИТОГО в ценах 2018 г.				6 083 456				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			730 015				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**6 813 470**				
		Конкурсная скидка				**0,99920507**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге			**6 808 054**				
		В том числе НДС 12%				**729 434**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"
БИН 071040016586

Авторский надзор: ТОО "КазНИиПИДТП "Дортранс"
БИН 930940000085

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**
БИН 050140013221

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы", БИН 161040019460, г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 4, тел.271-65-47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, Коммунальная, 12 тел.247-86-13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство надземного пешеходного перехода ул.Северное кольцо-южнее ул.Бурундайская (АЗС Карасу)**

(наименование, адрес)

Объект **Компенсационная посадка деревьев**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 21.05.2020 г., №2 от 26.06.2020 г. к Договору о государственных закупках работ №93 от 26.04.2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е11-470116-0104 11-470116-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Заготовка**								
			135	6156,91	228,91	831182	30903	345116	3,72	503
		шт.		3817,79	92,16	515401	12441	56,4	0,07	9
		Накладные расходы -		*2556,42*		*345116*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*697,07*		*94104*				
		Сметная стоимость				*1270402*				
2	Е11-470102-0115 11-470102-0115 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%**								
			135	1499,45	55,10	202426	7439	99291	1,35	182
		яма		1121,77	22,56	151439	3046	56,4	0,02	3
		Накладные расходы -		*735,49*		*99291*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,80*		*24137*				
		Сметная стоимость				*325854*				
3	Е11-470103-0103 11-470103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка**								
			135	1975,04	577,14	266631	77915	129974	1,25	169
		шт		1285,93	211,15	173600	28505	56,4	0,17	23
		Накладные расходы -		*962,77*		*129974*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,02*		*31728*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*428333*				
4	С125-010202-0301 25-010202-0301 РСНБ РК 2015	**Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз широколистный, вяз мелколистный) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, возраст 3 года ГОСТ 24909-81**								
			135	**6732,84**	--	**908933**	--	**38175**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*282,78*		*38175*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*561,25*		*75769*				
		Сметная стоимость				*1022877*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2209172**	**116256**			**854**
			Тенге			**840440**	**43992**			**35**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2209172**				
	Материалы -		Тенге			**343542**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**884432**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**908933**				
		Накладные расходы -	Тенге			**612556**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**225738**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3047466**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**889**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**884432**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3047466**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**889**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**884432**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3 047 466				
		ИТОГО в ценах 2018 г.	Тенге			3 047 466				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			365 696				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**3 413 162**				
		Конкурсная скидка				**0,99920507**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге			**3 410 449**				
		В том числе НДС 12%	Тенге			**365 405**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
БИН 161040019460

Технический надзор: ТОО "Инженерно-производственный центр" "Альянс"
БИН 071040016586

Авторский надзор: ТОО "КазНИиПИДТИ "Дортранс"
БИН 930940000085

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**
БИН 050140013221