1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**43 340**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**867**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**44 207**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								**48 511**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**5 821**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**54 332**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Заместитель Председателя Серіков Р.С.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Пистаев А.К.**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Существующий легкоатлетический манеж с крытым плавательным бассейном(А02)

АКТ выполненных работ № 324
за октябрь месяц 2024 года

на СКС

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. Оборудование и монтажные работы (Часть №2)												
					Источник безперебойного питания							
1	103	Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2267	CF54/200EZ проволочный лоток 54х200 мм	шт	112	3770,71	--	422320	--	422320	--	456106
						--	--	--	--		33786	
2	104	Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2268	TF8/1000EZ шпилька 8 мм	шт	336	1182,45	--	397303	--	397303	--	429087
						--	--	--	--		31784	
3	105	Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2269	ASPGS элемент двойного потолочного крепежа для подвеса на шпильке лотков 200 - 300 мм	шт	672	825,99	--	555065	--	555065	--	599470
						--	--	--	--		44405	
4	106	Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2270	EEC8EZ гайка 8 мм (уп.100 шт)	шт	2	4399,01	--	8798	--	8798	--	9502
						--	--	--	--		704	
5	107	Прайс-лист-СТПРАЙС-ЛИСТ-п.2271	EDRN EZ соединитель безвинтовой	шт	224	1435,28	--	321503	--	321503	--	347223
						--	--	--	--		25720	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1704989	--	1704989	--	1841388
								--	--	--	136399	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1704989				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1704989				
			Сметная прибыль	Тенге				136399				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1841388				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1841388**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1841388**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1704989**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**136399**	
			Итого по АКТУ:									**1 841 388**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**22 097**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**1 863 485**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								**40 997**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**1 904 481**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**38 090**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 942 571**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								**2 131 700**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**255 804**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**2 387 504**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Заместитель Председателя Серіков Р.С.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Пистаев А.К.**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Существующий легкоатлетический манеж с крытым плавательным бассейном(А02)

АКТ выполненных работ №325
за октябрь месяц 2024 года

на СО

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.А02-Атлетический манеж с бассейном												
1	65	Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м кабеля	14611,8	457,70	187,52	6687835	2740005	369678	3471038	10971583
						244,88	85,05	3578152	1242734		812710	
2	79	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	13550	489,69	16,60	6635354	224930	795114	4091315	11584803
						414,41	4,95	5615310	67072		858134	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13323189	2964935	1164792	7562353	22556386
								9193462	1309806	--	1670844	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				13323189				
		Материалы		Тенге				1164793				
		Всего заработная плата		Тенге					10503268			
			Накладные расходы	Тенге				7562353				
			Сметная прибыль	Тенге				1670844				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				22556386				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5707
			Сметная заработная плата	Тенге					10503268			

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22556386				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5707
			Сметная заработная плата	Тенге					10503268			
			РАЗДЕЛ 2. Аварийное освещение									
3	116	Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	м кабеля	11828,6	457,70	187,52	5413962	2218099	299264	2809888	8881758
						244,88	85,05	2896599	1006022		657908	
4	119	Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	м кабеля	1754,2	457,70	187,52	802899	328948	44381	416711	1317179
						244,88	85,05	429570	149195		97569	
5	122	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	м	10440	489,69	16,60	5112405	173304	612619	3152275	8925855
						414,41	4,95	4326482	51678		661174	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				11329266	2720351	956264	6378874	19124792
								7652651	1206895	--	1416651	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				11329266				
		Материалы		Тенге				956264				
		Всего заработная плата		Тенге					8859546			
			Накладные расходы	Тенге				6378874				
			Сметная прибыль	Тенге				1416651				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				19124791				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4802
			Сметная заработная плата	Тенге					8859546			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19124791				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4802
			Сметная заработная плата	Тенге					8859546			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								41681177
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16846113				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5685286			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2516701			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2121057		
			- Накладные расходы	Тенге							13941227	
			- Сметная прибыль	Тенге							3087495	
			Итого по АКТУ:									41 681 177
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								500 174
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									42 181 351

			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								927 990
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**43 109 341**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**862 187**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**43 971 528**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								**48 252 609**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**5 790 313**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**54 042 922**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Заместитель Председателя Серіков Р.С.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Пистаев А.К.**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Существующий легкоатлетический манеж с крытым плавательным бассейном(А02)

АКТ выполненных работ № 326
за октябрь месяц 2024 года

на ТХ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			А02.03.91, А02.03.83, Раздевалки, S=68,4+52,3=120,7 м кв									
1	323	**Прайс-лист-п.1513**	**Сушилка для волос настенная, эл. питание 220В, подвижный фен (регулировка высоты) на настенной крепежной панели с зеркалом**	**шт.**	**8**	**1028117,35**	**--**	**8224939**	**--**		**--**	**8224939**
						--	**--**	**--**	**--**	**8224939**	**--**	
			А02.03.76, А02.03.75 Раздевалки, S=36,94+31,71=68,65 м кв									
2	324	**Прайс-лист-п.1514**	**Сушилка для волос настенная, эл. питание 220В, подвижный фен (регулировка высоты) на настенной крепежной панели с зеркалом**	**шт.**	**4**	**1028117,35**	**--**	**4112469**	**--**		**--**	**4112469**
						--	**--**	**--**	**--**	**4112469**	**--**	
			А02.03.64, А02.03.57 Раздевалки S=64,87+63,46=128,33 м кв									
3	325	**Прайс-лист-п.1515**	**Сушилка для волос настенная, эл. питание 220В, подвижный фен (регулировка высоты) на настенной крепежной панели с зеркалом**	**шт.**	**8**	**1028117,35**	**--**	**8224939**	**--**		**--**	**8224939**
						--	**--**	**--**	**--**	**8224939**	**--**	
			РАЗДЕЛ 1.Спортивное оборудование Отм. +4.200									
			Чаша бассейна для прыжков									

4	332	Прайс-лист-п.1522	Лестница для выхода из бассейна, с 2-мя поручнями, круглая труба из нерж. стали, для переливного типа борта, с 4-мя ступенями, ширина 500мм.. Нержавеющая сталь EN 1.4404.	шт	2	1017949,69	--	2035899	--		--	2035899
						--	--	--	--	2035899	--	
5	333	Прайс-лист-п.1523	Доска трамплинная. Ширина 49,5 см. Длина 488см. Тип "Maxi B". Вес 63кг. Покрытие доски перфорировано. Рекомендована FINA.	шт	5	7316258,76	--	36581294	--		--	36581294
						--	--	--	--	36581294	--	
6	334	Прайс-лист-п.1524	Основание-подставка для доски 3-х и1-метровых трамплинов устанавливаемых на бетонную платформу. Вкл. в себя: заднее крепление-подставку трамплина, переднюю подставку-базу для валика уменьшения/увеличения рабочей части трамплина, валик-колесо. Алюминий/пластик. Вес 57кг.	комп.	5	6168722,18	--	30843611	--		--	30843611
						--	--	--	--	30843611	--	
7	335	Прайс-лист-п.1525	Анкер нержавеющий, для установки базы трамплина.	шт	40	44880,45	--	1795218	--		--	1795218
						--	--	--	--	1795218	--	
8	336	Прайс-лист-п.1526	Шайба из нерж. Стали, для регулировкви положения базы трамплина.	шт	20	17778,72	--	355574	--		--	355574
						--	--	--	--	355574	--	
				A02.03.29 Раздевалка S=54,46 м кв								
9	342	Прайс-лист-п.1532	Сушилка для волос настенная, эл. питание 220В, подвижный фен (регулировка высоты) на настенной крепежной панели с зеркалом	шт	3	1028117,35	--	3084352	--		--	3084352
						--	--	--	--	3084352	--	
				A02.03.28 Раздевалка S=124,92 м кв								
10	343	Прайс-лист-п.1533	Сушилка для волос настенная, эл. питание 220В, подвижный фен (регулировка высоты) на настенной крепежной панели с зеркалом	шт	6	1028117,35	--	6168704	--		--	6168704
						--	--	--	--	6168704	--	
				Чаша плавательного бассейна								
11	383	Прайс-лист-п.1573	Дорожка разделительная соревновательная демонстрационная модель с максимальным волногашением, диаметр 150мм, длина 50м, на стальном нержавеющем тросе, с устройством натяжения на одном конце и пружиной с крюком на другом.	шт	11	1063683,84	--	11700522	--		--	11700522
						--	--	--	--	11700522	--	

12	384	Прайс-лист-п.1574	Дорожка разделительная тренировочная, с волногашением, диаметр 100мм, длина 50м, на стальном нержавеющем тросе, с устройством натяжения на одном конце и пружиной с крюком на другом.	шт	10	783366,23	--	7833662	--		--	7833662
						--	--	--	--	7833662	--	
13	385	Прайс-лист-п.1575	Лестница для выхода из бассейна, с 2-мя поручнями, круглая труба из нерж. стали, для переливного типа борта, с 4-мя ступенями, ширина 500мм.. Нержавеющая сталь EN 1.4404.	шт	6	1017949,69	--	6107698	--		--	6107698
						--	--	--	--	6107698	--	
14	386	Прайс-лист-п.1576	Анкерный "стакан" с горизонтальной крышкой-фланцем для установки стоек поворота на спине и фальстарта (бетонируется в горизонтальную поверхность обходной дорожки). Глубина 100мм. Габариты вернего фланца-крышки: 95х95мм. Диаметр внутренний 40мм. С самофискирующим упором. Нержавеющая сталь EN 1.4404.	шт	24	83834,66	--	2012032	--		--	2012032
						--	--	--	--	2012032	--	
15	387	Прайс-лист-п.1577	Вставка-держатель в закладной стакан, для крепления спортивно-технологического оборудования чаши бассейна. Круглая труба диам.40мм с крепежной скобой, высота 165мм. Нержавеющая сталь EN 1.4404.	шт	8	22860,30	--	182882	--		--	182882
						--	--	--	--	182882	--	
16	388	Прайс-лист-п.1578	Стойка для шнуров окончания дорожки (плавание на спине) и фальстарта, нержавеющая сталь EN 1.4404, труба О40 х 2 mm, высота 2100 mm. Установка в анкерный стакан.	пара	3	297251,68	--	891755	--		--	891755
						--	--	--	--	891755	--	
17	389	Прайс-лист-п.1579	Механизм сбрасывания шнура фальстарта, устанавливается на стойку для шнура фальстарта. Нерж. сталь.	шт	1	182923,07	--	182923	--		--	182923
						--	--	--	--	182923	--	
18	390	Прайс-лист-п.1580	Шнур окончания дорожки с флажками, на нейлоновом шнуре	пог.м.	52	5077,05	--	264007	--		--	264007
						--	--	--	--	264007	--	
19	396	Прайс-лист-п.1586	Катушка для хранения разделительных дорожек, на тележке, с поворотными колесами, нержавеющаця сталь. Вместимость: 100 пог. метров дорожки диам.150мм или 200 пог.м. дорожки диам.100мм. Максимальная загрука: 267 кг.Сделана из нержавеющаей стали EN 1.4404 и окрашена голубой краской. На 4-х колесах (два с фиксатором). Габариты: 2460Д х 1250Ш х 1410В мм. Вес катушки: 55кг.	шт	5	1257623,76	--	6288119	--		--	6288119

20	398	Прайс-лист-п.1588	Ворота для соревнований по водному поло. Сертифицированы и рекомендованы FINA и L.E.N., 300х90см., алюминиевый профиль створа,свободноплавающие, с увеличенными размерами задней части, в комплекте с сетками.	пара	1	3315561,37	--	3315561	--	6288119	--	3315561
21	399	Прайс-лист-п.1589	Сетка для ворот арт.1511003, водное поло, нейлон	пара	2	200706,32	--	401413	--	3315561	--	401413
22	400	Прайс-лист-п.1590	Разметка поля для мужского/женского водного поло (сертифицировано и рекомендовано FINA) в чашу 50х25м.	к-т	1	5748668,09	--	5748668	--	401413	--	5748668
23	401	Прайс-лист-п.1591	Помост судейский для водного поло: комплект на 2 стороны бассейна, размер каждой 32,0 х1,0 х0,7м. В к-те с 2 лестницы. Сборно-разборные столы-секции из нержавеющей стали с размером "столешницы" 100х100см (цвет поверхности столов - в цвет поля водное поло).	к-т	1	32781329,81	--	32781330	--	5748668	--	32781330
24	402	Прайс-лист-п.1592	Кейсы транспортировочные для перевозки и хранения судейского помоста. К-т из 4 шт для 2 помостов	к-т	1	4573189,65	--	4573190	--	32781330	--	4573190
25	403	Прайс-лист-п.1593	Стол (модуль) для сборно-разборного судейского помоста, габариты модуля: 100х100см, высота 0,8метра, на 4 ножках. Каркас из нержавеющей стали, пропиленовый пол-решека.	шт	10	264223,72	--	2642237	--	4573190	--	2642237
26	404	Прайс-лист-п.1594	Конусы маркировочные для обозначения границ игрового поля в водном поло, высота 40 см, пластик, желтого(4шт), красного(4шт) и белого (6шт) цветов.	шт	14	5926,24	--	82967	--	2642237	--	82967
27	405	Прайс-лист-п.1595	Плавающий поплавок/кольцо для удержания и розыгрыша мяча в водном поло. Изготовлен из: EVA пены высокой плотности, пластика и нержавеющей стали. Для крепления нужны две точки крепления (кольца, карабины или рым-болты) на дне бассейна.	к-т	1	267611,43	--	267611	--	82967	--	267611
28	406	Прайс-лист-п.1596	Донное крепление поплавка-кольца системы удержания мяча в водном поло.	к-т	2	216800,22	--	433600	--	267611	--	433600
						--	--	--	--	433600	--	

29	407	Прайс-лист-п.1597	Тележка с платформой и вертикальной штангой для временной установки заградительных сеток поля для водного поло.	шт	2	3539137,01	--	7078274	--		--	7078274
						--	--	--	--	7078274	--	
30	409	Прайс-лист-п.1599	Шест тренерский, алюминий/эпоксидная краска, длина 245см, с крюком на конце.	шт	3	165984,50	--	497953	--		--	497953
						--	--	--	--	497953	--	
31	411	Прайс-лист-п.1601	Часы электронные светодиодные, с отображением текущего астрономического времени (высота 4-х красных цифр 12см) и температуры воздуха. Габариты: 1230х400х90мм, управление и настройка с помощью ИК -пульта.	шт	1	1321222,47	--	1321222	--		--	1321222
						--	--	--	--	1321222	--	
					A02.03.42, A02.03.37 Раздевалки S=106,6+139,9=246,5 м кв							
32	412	Прайс-лист-п.1602	Сушилка для волос настенная, эл. питание 220В, подвижный фен (регулировка высоты) на настенной крепежной панели с зеркалом	шт	10	1028117,35	--	10281174	--		--	10281174
						--	--	--	--	10281174	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				185997277	--	--	--	206315802
		Стоимость оборудования		Тенге				--	--	206315802	--	
		Заготов.складские расходы		Тенге				183550844				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2202611				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				185753455				
								185753455				

РАЗДЕЛ 2. Система синхронизации

			Система для легкой атлетикой - Система электропроводки - Система постоянной электропроводки									
33	472	Прайс-лист-п.1924	Соединительная коробка для постоянного подключения с гнездомRJ45-синхронизациявремениTB2F	шт.	2	410338,13	--	820676	--		--	820676
						--	--	--	--	820676	--	
34	475	Прайс-лист-п.1927	"Вариант: Ноутбук для OPTI с 3 Процессор Intel Corei5, 8ГБ оперативной памяти,мин. 256ГБ жесткого диска, 15,6 дисплей с 1920х1080 пикселей, Gigabit Ethernet, Microsoft Windows10 ;техническиеданныекакописаноилилучше"Notebook-OPTIc3	шт.	2	1262578,86	--	2525158	--		--	2525158
						--	--	--	--	2525158	--	

35	476	Прайс-лист-п.1928	"Система фотофиниша с современным 2DCMOS сенсором для небольшого бюджета.-вертикальноеразрешение:2016пикселей-Скоростьсканирования(fps):до30,000строквсекунду.-времязаписи:неограниченное,взависимостиотПК-аппаратногообеспечения-2-Dпросмотризображенийдлянастройкикамеры-синхронизация:термокомпенсированныйкварцТСХО-временноеразрешение:1/100000секунд-записьприобнаруженииидвижения-светотехническаяобработка(экстремальнаялюкс)-удвоениелинии-интегрированнаярадиосистемаWTN-VoIP(VoiceoverEthernet)связьсостартером-высокоскоростнойкадровыйрежимсоскоростью100кадроввсекунду-втомчислекабельCAT5длиной10и3м-БлокпитанияPoE(PoweroverEthernet)-температурныйдиапазон:от-20°Сдо+50°С-ПрограммноеобеспечениедляфотофинишадляWindows7,8или10-кейсKL-OPTIc3длявсейсистемы"OPTIc3-PRO	шт.	2	9406226,08	--	18812452	--		--	18812452
						--	--	--	--	18812452	--	
36	477	Прайс-лист-п.1929	"Моторизованныйзум-объективдлясистемыобработкифотоОченьсветочувствительныймоторизованныйзум-объектив.•ОбъективC-Mountc2/3дюйма•увеличениеот12,5до75мм•оченьсветочувствительныйсF1.2втомчислеобновлениеO3-MZ"MZ75C	шт.	2	789111,79	--	1578224	--		--	1578224
						--	--	--	--	1578224	--	
37	479	Прайс-лист-п.1931	"Штативдлякамерыпрофессиональныйштативвысотойдо2,27м"TRIMAN	шт.	2	251987,29	--	503975	--		--	503975
						--	--	--	--	503975	--	
38	480	Прайс-лист-п.1932	КейссовставкойизпенопластадлялегкойибезопасногтранспортировкиоборудованияKL-OPTIc3	шт.	2	87850,23	--	175700	--		--	175700
						--	--	--	--	175700	--	
39	482	Прайс-лист-п.1934	"PoE+коммутатор1Gдляпитаниядо8устройствPOE+""POE-SWITCH8"	шт.	1	188858,35	--	188858	--		--	188858
						--	--	--	--	188858	--	
40	483	Прайс-лист-п.1935	"Вариант: Ноутбук для OPTI с 3 Процессор Intel Corei 5,8ГБ оперативной памяти,мин. 256ГБ жесткого диска, 15,6 дисплей с 1920x1080 пикселей, Gigabit Ethernet, Microsoft Windows10 ;технические данные как описано или лучше "Notebook-OPTIc3	шт.	2	1262578,86	--	2525158	--		--	2525158
						--	--	--	--	2525158	--	

41	484	Прайс-лист-п.1936	"Системафотофинишассовременным2DCMOSсенсоромдлянебольшогобюджета.-вертикальноеразрешение:2016пикселей-Скоростьсканирования(fps):до30,000строквсекунду.-времязаписи:неограниченное,взависимостиотПК-аппаратногообеспечения-2-Dпросмотризображенийдлянастройкикамеры-синхронизация:термокомпенсированныйкварцTCXO-временноеразрешение:1/100000секунд-записьприобнаруженииндвижения-светотехническаяобработка(экстремальнаялюкс)-удвоениелинии-интегрированнаярадиосистемаWTN-VoIP(VoiceoverEthernet)связьсостартером-высокоскоростнойкадровыйрежимсоскоростью100кадроввсекунду-втомчислекабельCAT5длиной10из-БлокпитанияPoE(PoweroverEthernet)-температурныйдиапазон:от-20°Сдо+50°С-ПрограммноеобеспечениедляфотофинишадляWindows7,8или10•-кейсKL-OPTIc3длявсейсистемы"OPTIc3-PRO	шт.	2	9406226,08	--	18812452	--		--	18812452
						--	--	--	--	18812452	--	
42	485	Прайс-лист-п.1937	"Моторизованныйзум-объективдлясистемыобработкифотоОченьсветочувствительныймоторизованныйзум-объектив.•ОбъективC-Mountc2/3дюйма•увеличениеот12,5до75мм•оченьсветочувствительныйcF1.2втомчислеобновлениеO3-MZ"MZ75C	шт.	2	789111,79	--	1578224	--		--	1578224
						--	--	--	--	1578224	--	
43	487	Прайс-лист-п.1939	"Штативдлякамерыпрофессиональныйштативвысотойдо2,27м"TRIMAN	шт.	2	251987,29	--	503975	--		--	503975
						--	--	--	--	503975	--	
44	488	Прайс-лист-п.1940	Кейссовставкойизпенопластадлялегкойнебезопаснойтранспортировкиоборудования"KL-OPTIc3"	шт.	2	87850,23	--	175700	--		--	175700
						--	--	--	--	175700	--	
45	490	Прайс-лист-п.1942	"Cablereelwith90mnetworkcableforOPTIc3orIDCam(CAT6)""KT-RJ45G90"	шт.	2	372458,96	--	744918	--		--	744918
						--	--	--	--	744918	--	
46	491	Прайс-лист-п.1943	"PoE+коммутатор1Gдляпитаниядо8устройствPOE+""POE-SWITCH8"	шт.	1	188858,35	--	188858	--		--	188858
						--	--	--	--	188858	--	
47	492	Прайс-лист-п.1944	"Ноутбук для стартового судьи Процессор Intel Corei3,4ГБ оперативной памяти,мин.256ГБ жесткого диска, разрешение Full HD1920x1080пикселей, внутренняя видеокарта, Microsoft Windows10; технические данные как описано или лучше "Notebook-SJ2	шт.	2	789111,79	--	1578224	--		--	1578224

48	493	Прайс-лист-п.1945	"СтартовыйсудьяSJ2скабельнойпроводкойвкл.SJT2,e-Start,SU3,HS3-2,BANG2,WTN-PB,199-20,KT150H,KT139-30,000-01"SJ2-C	шт.	2	4605260,02	--	9210520	--	1578224	--	9210520
						--	--	--	--	9210520	--	
49	494	Прайс-лист-п.1946	"Датчикстартовогосудьисовстроеннымдинамикомидатчикомдляустановкинабольшинствепусковыхблоков Внимание:длябольшеебыстрогопереключениястартовыхпозиций!"SJS2	шт.	16	624974,73	--	9999596	--		--	9999596
						--	--	--	--	9999596	--	
50	495	Прайс-лист-п.1947	"ОлимпийскийстартовыйблокдлялегкойатлетикиУтвержденныйИААФпрофессиональныйстартовыйблок"STAMA	шт.	16	125729,40	--	2011670	--		--	2011670
						--	--	--	--	2011670	--	
51	498	Прайс-лист-п.1950	"3-кратный фотоэлемент фотоэлемент, специально разработанный для легкой атлетики, три независимых фотоэлемента размещены в одном корпусе, чтобы предотвратить любое срабатывание, например, рукой; включая рефлектор и 2хштатива"RLS3c	шт.	2	1041627,56	--	2083255	--		--	2083255
						--	--	--	--	2083255	--	
52	499	Прайс-лист-п.1951	Кейссовставкойизпенопластадлялегкойибезопаснойтранспортировкиоборудования"KL-RLS3c"	шт.	2	87850,23	--	175700	--		--	175700
						--	--	--	--	175700	--	
53	500	Прайс-лист-п.1952	"НоутбукдляполяПроцессорIntelCorei3,4ГБоперативнойпамяти,мин.256ГБжесткогодиска,мин.14-дюймовыйдисплей,GigabitEthernet,MicrosoftWindows10;техническиеданные,какописаноилилучше"Notebook-Infield	шт.	1	894325,19	--	894325	--		--	894325
						--	--	--	--	894325	--	
54	501	Прайс-лист-п.1953	Видеостена,3модуля,включаяконтроллерCH-LD3100икейс,активнаяобласть768x2304мм,120x360пикселей"CHS-VFO6.4E3-120x360"	шт.	1	7891126,92	--	7891127	--		--	7891127
						--	--	--	--	7891127	--	
55	506	Прайс-лист-п.1958	"Лицензия на программное обеспечение Meet Management для стадиона легкой атлетики на 3года, включая соревнования в режиме реального времени в Интернете, управление информационными табло и видеоэкранами "TAF3-Stadium"	шт.	1	473467,07	--	473467	--		--	473467
						--	--	--	--	473467	--	
56	507	Прайс-лист-п.1959	"Ноутбук для хронометража или результатов Процессор IntelCorei3, 4ГБ оперативной памяти,мин.128ГБ жесткого диска, 15,6дисплей, Gigabit Ethernet, Microsoft Windows10; технические данные как описано или лучше"NotebookResults	шт.	1	894325,19	--	894325	--		--	894325

57	509	Прайс-лист-п.1961	Управлениевидеоэкраномдлялегкойатлетики,лицензияна1год "TAF3-Liveboard"			--	--	--	--	894325	--	
				шт.	1	946934,15	--	946934	--		--	946934
58	510	Прайс-лист-п.1962	"НоутбукдляВидеоэкранаПроцессорIntelCorei5,8ГБоперативнойпамяти,минимум256ГБжесткогодиска15,6-дюймовыйдисплейсразрешением1920x1080пикселей,гигабитныйEthernetMicrosoftWindows10;техническиеданныекакописаноилилучше"Notebook-Video			--	--	--	--	946934	--	
				шт.	1	1262578,86	--	1262579	--		--	1262579
59	511	Прайс-лист-п.1963	"НоутбукдляполяПроцессорIntelCorei3,4ГБоперативнойпамяти,мин.256ГБжесткогодиска,мин.14-дюймовыйдисплей,GigabitEthernet,MicrosoftWindows10;техническиеданные,какописаноилилучше"Notebook-Infield			--	--	--	--	1262579	--	
				шт.	5	894325,19	--	4471626	--		--	4471626
60	512	Прайс-лист-п.1964	Защитадляноутбуковипланшетовот14до16дюймов"iCap-MID"			--	--	--	--	4471626	--	
				шт.	5	54180,86	--	270904	--		--	270904
61	513	Прайс-лист-п.1965	Электронный тахеометр для измерения расстояния в легкой атлетике,точное измерение угла и расстояния,удобный, большой графический дисплей и клавиатура с цветовой кодировкой, модульная батарея; включая призму, штатив, кабель для подключения к ПК, две аккумуляторные батареи, транспортировочный чемодан и программу расчета легкой атлетики TDM для ПК"DMD-Arc5"			--	--	--	--	270904	--	
				шт.	3	3150136,97	--	9450411	--		--	9450411
62	514	Прайс-лист-п.1966	Видеостена,3модуля,включаяконтроллерCH-LD3100икейс,активнаяобласть768x2304мм,120x360пикселей" CHS-VFO6.4E3-120x360"			--	--	--	--	9450411	--	
				шт.	1	7899546,52	--	7899547	--		--	7899547
63	519	Прайс-лист-п.1971	"НоутбукдляполяПроцессорIntelCorei3,4ГБоперативнойпамяти,мин.256ГБжесткогодиска,мин.14-дюймовыйдисплей,GigabitEthernet,MicrosoftWindows10;техническиеданные,какописаноилилучше"Notebook-Infield			--	--	--	--	7899547	--	
				шт.	1	894325,19	--	894325	--		--	894325
						--	--	--	--	894325	--	

64	556	Прайс-лист-п.2008	"Системафотофинишассовременным2DCMOSсенсоромдлянебольшогобюджета.-вертикальноеразрешение:1360пикселей-скоростьсканирования(fps):до3000строквсекунду.-времязаписи:неограниченное,взависимостиотПК-аппаратногообеспечения-2-Dпросмотризображенийдлянастройкикамеры-синхронизация:термокомпенсированныйкварцТСХО-временноеразрешение:1/100000секунд-втомчислекабельCAT5длиной10и3м-БлокпитанияPoE(PoweroverEthernet)-температурныйдиапазон:от-20°Сдо+50°С-ПрограммноеобеспечениеPhotofinishдляWindows7,8или10-возможнамодернизациясовсемифункциямиOPTIc3-PRO"OPTIc3	шт.	4	5618484,97	--	22473940	--		--	22473940
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			--	--	--	--	22473940	--	
									132016803	--	--	--	132016803
		Стоимость оборудования		Тенге					--	--	132016803	--	
		Заготов.складские расходы		Тенге					130451388				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					1565416				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					132016804				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					132016804				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										338332606
			- Оборудование, инвентарь	Тенге									
			Итого по АКТУ:								338332606		
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									338 332 606
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%									338 332 606
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										338 332 606
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									
			Итого с непредвиденными работами и затратами										338 332 606
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603									371 272 770
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%									44 552 732
			Всего по акту, в текущих ценах на 2023 год с НДС										415 825 502

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Заместитель Председателя Серіков Р.С.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Пистаев А.К.**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил, и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Существующий легкоатлетический манеж с крытым плавательным бассейном(А02)

АКТ выполненных работ № 327
за октябрь месяц 2024 года

на ЭМ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Щитовое Электрооборудование												
1	14	Прайс-лист-п.4099 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4099	Щитраспределительный комплектно-1ЩР.2.ЭМ	компл.	1	2428831,10	--	2428831	--	2428831	--	2623137
						--	--	--	--		194306	
2	41	Прайс-лист-п.4126 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4126	Щитраспределительный комплектно-1ЩР.ЕМСС1	компл.	1	5369997,21	--	5369997	--	5369997	--	5799597
						--	--	--	--		429600	
3	43	Прайс-лист-п.4128 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4128	Щитраспределительный комплектно0ЩР.ЕМСС1	компл.	1	4255202,36	--	4255202	--	4255202	--	4595618
						--	--	--	--		340416	
			Безгалогенныйсиловойкабель0,6/1кВ,N2XH безгалогенов с низкой эмиссией дыма,токсических и коррозийных газов		Кабельно-проводниковая продукция							
4	51	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава.	м	9187,5	151,87	3,85	1395306	35372	206168	842619	2416959
						125,58	1,80	1153766	16538		179034	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	55	Ц13-080206-2204 1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава.	м	1092,7	214,46	7,69	234340	8403	29907	143974	408579
						179,40	3,60	196030	3934		30265	
6	61	Прайс-лист-п.4142 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4142	сечение5х16мм2	м	340	5061,49	--	1720907	--	1720907	--	1858580
						--	--	--	--		137673	
7	64	Прайс-лист-п.4144 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4144	сечение5х35мм2	м	168	10747,85	--	1805639	--	1805639	--	1950090
						--	--	--	--		144451	
			Безгалогенный силовой кабель0,6/1кВ,(МСС)N2XH безгалогенов с низкой эмиссией дыма,токсических и коррозийныхгазов									
8	71	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава.	м	9354,1	151,87	3,85	1420607	36013	209906	857898	2460786
						125,58	1,80	1174688	16837		182280	
9	76	Ц13-080206-2204 1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава.	м	274,4	214,46	7,69	58848	2110	7511	36155	102603
						179,40	3,60	49227	988		7600	
10	82	Прайс-лист-п.4157 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4157	сечение5х16мм2	м	290	5061,49	--	1467832	--	1467832	--	1585259
						--	--	--	--		117427	
			Безгалогенный кабель 0,6/1кВ									
11	88	Прайс-лист-п.4162 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4162	H07Z-K4мм2	м	2000	183,00	--	366000	--	366000	--	395280
						--	--	--	--		29280	
12	89	Прайс-лист-п.4163 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4163	H07Z-K6мм2	м	360	267,80	--	96408	--	96408	--	104121
						--	--	--	--		7713	
13	90	Прайс-лист-п.4164 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4164	H07Z-K16мм2	м	235	714,14	--	167823	--	167823	--	181249
						--	--	--	--		13426	
			Безгалогенный силовой кабель0,6/1кВ,с классом огнестойкости E90,(N)HXHFE180/E90 оболочка-безналогеновый компаунд									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	91	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава.	м	1078	151,87	3,85	163716	4150	24191	98867	283590
						125,58	1,80	135375	1940		21007	
15	98	Прайс-лист-п.4168 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4168	сечение5х16мм2	м	80	7025,38	--	562030	--	562030	--	606992
						--	--	--	--		44962	
16	100	Прайс-лист-п.4170 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4170	сечение5х35мм2	м	40	14943,44	--	597738	--	597738	--	645557
						--	--	--	--		47819	
17	102	Прайс-лист-п.4172 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4172	сечение5х95мм2	м	80	38844,91	--	3107593	--	3107593	--	3356200
						--	--	--	--		248607	
			Кабельные лотки									
18	104	Ц13-080206-0602 1308-0206-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	3115	666,31	156,43	2075556	487279	79433	1243812	3584917
						484,38	70,20	1508844	218673		265549	
19	105	С1243-907-1029 243-907-1029 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 500 мм	м	230	8174,00	--	1880020	--	1880020	--	2030422
						--	--	--	--		150402	
20	106	С1243-907-1028 243-907-1028 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 400 мм	м	1160	5864,00	--	6802240	--	6802240	--	7346419
						--	--	--	--		544179	
21	107	С1243-907-1027 243-907-1027 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 300 мм	м	300	4915,00	--	1474500	--	1474500	--	1592460
						--	--	--	--		117960	
22	108	С1243-907-1026 243-907-1026 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 200 мм	м	1240	3967,00	--	4919080	--	4919080	--	5312606
						--	--	--	--		393526	
23	109	С1243-907-1025 243-907-1025 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 100 мм	м	180	3490,00	--	628200	--	628200	--	678456
						--	--	--	--		50256	
24	110	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	55	1712,00	--	94160	--	94160	--	101693
						--	--	--	--		7533	
25	111	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	440	985,00	--	433400	--	433400	--	468072

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		34672	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				43525973	573327	38734716	3223325	50489242
								4217930	258910	--	3739943	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				27294373				
		Материалы		Тенге				557113				
		Всего заработная плата		Тенге					4476840			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21946000				
			Накладные расходы	Тенге				3223325				
			Сметная прибыль	Тенге				2441415				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				32959113				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2464
			Сметная заработная плата	Тенге					4476840			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				16231600				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16231600				
			Сметная прибыль	Тенге				1298528				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17530128				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				50489241				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2464
			Сметная заработная плата	Тенге					4476840			
			РАЗДЕЛ 2. Электроустановочные изделия									
			Материалы									
26	**119**	**Ц13-080206-0103 1308-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**м**	**1695**	**401,42**	**2,88**	**680407**	**4881**	**46986**	**452744**	**1223803**
						370,82	0,16	628540	271		90652	
27	**120**	**С1247-202-0104 247-202-0104 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**	**шт.**	**237,35**	**829,00**	**--**	**196763**	**--**	**196763**	**--**	**212504**
						--	--	--	--		15741	
28	**121**	**С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2015**	**Разветвительная коробка типа УК-2П**	**шт.**	**1474,6**	**154,00**	**--**	**227088**	**--**	**227088**	**--**	**245255**
						--	--	--	--		18167	
29	**122**	**Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**12420**	**469,96**	**16,60**	**5836903**	**206172**	**728805**	**3573651**	**10163399**
						394,68	4,95	4901926	61479		752844	
30	**123**	**С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**5681,4**	**90,00**	**--**	**511326**	**--**	**511326**	**--**	**552232**
						--	--	--	--		40906	
31	**124**	**С1241-207-0103 241-207-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм**	**м**	**6854,4**	**237,00**	**--**	**1624493**	**--**	**1624493**	**--**	**1754452**
						--	--	--	--		129959	
32	**125**	**С1241-207-0101 241-207-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм**	**м**	**132,6**	**127,00**	**--**	**16840**	**--**	**16840**	**--**	**18187**