Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу", ул.Пушкина 72/1 БИН041240004198

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" БИН030640007340, г.Павлодар, ул.Камзина, 41 140011

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт автомобильных дорог районного значения города Аксу Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт автомобильных дорог районного значения города Аксу Павлодарской области. Корректировка. Подъезд к селу Береке Подъезд к селу Достык. Подъезд к селу Пограничник.

(наименование)

Договор: №123 от 04.07.2022 г. Допсоглашение № 123-1 от 10.02.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1

от 22 августа 2023 года

за август 2023 года

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.- ОТП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС № 2-1-2 Подъезд к селу Береке									
		Раздел 1 Восстановление оси трассы									
1	1127-0903-0105	**Восстановление оси трассы, 1 категория сложности НР=72 %**	**км линии**	**1,42**	19936,01	10475,25	28 309	14 875	9 040	6 193	37 262
					3094,14	2963,53	4 394	4 208	-	2 760	
		Раздел 2 Покрытие									

2	1218-0101-1212	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 50 мм НР=72 %	м2 покрытия	9200	42,24	39,91	388 608	367 172	-	98 234	525 789
					2,33	12,5	21 436	115 000	-	38 947	
3	1127-0301-0101	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала НР=72 %	м2 площади основания	9372	325,11	264,31	3 046 931	2 477 113	7 029	907 720	4 271 023
					60,05	74,47	562 789	697 933	-	316 372	
4	291-001-0001 (пл)	Щебень фракции 20-40 М-1000	м3	420	3245,64		1 363 169	-	1 363 169	-	1 472 223
					0		-	-	-	109 054	
5	291-001-0002 (пл)	Щебень фракции 10-20 М-1000	м3	140	3480,24		487 234	-	487 234	-	526 213
					0		-	-	-	38 979	
6	2101-0201-0604	Щебень фракции 40-70 М-1000	м3	710	3121,2		2 216 052	-	2 216 052	-	2 393 336
					0		-	-	-	177 284	
7	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=72 %	т	4,26	2069,73	2069,73	8 817	8 817	-	3 044	12 810
					0	992,38	-	4 228	-	949	
8	291-001-0003 (пл)	Битум жидкий МГ 70/130	тн	4,3878	155134,86		680 701	-	680 701	-	735 157
					0		-	-	-	54 456	

9	1127-0602-0201	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (5 см) Устройство НР=72 %	м2 покрытия	8520	131,54	52,73	1 120 721	449 260	219 560	389 658	1 631 209
					53,04	10,48	451 901	89 290	-	120 830	
10	291-001-0004 (пл)	Смесь холодная плотная мелкозернистая тип Бх, марка 2	тн	606,624	18072,36		10 963 127	-	10 963 127	-	11 840 177
					0		-	-	-	877 050	
11	1127-0602-0204	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0201 НР=72 % К=4,000;	м2 покрытия	34080	3,15	0	107 352	-	52 824	39 260	158 341
					1,6	0	54 528	-	-	11 729	
12	291-001-0004 (пл)	Смесь холодная плотная мелкозернистая тип Бх, марка 2	тн	405,552	18072,36		7 329 282	-	7 329 282	-	7 915 625
					0		-	-	-	586 343	
13	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление прикромочной полосы щебнем НР=72 %	м2 покрытия обочин	1420	205,91	170,86	292 392	242 621	298	84 542	407 089
					34,84	47,85	49 473	67 947	-	30 155	
14	291-001-0001 (пл)	Щебень фракции 20-40 М-1000	м3	81,65	3245,64		265 007	-	265 007	-	286 208
					0		-	-	-	21 201	
		Итого по смете					28 297 702	3 559 858	23 593 323	1 528 651	32 212 462
							1 144 521	978 606	-	2 386 109	-

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 144 521
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 559 858
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 978 606
- материалы, изделия и конструкции, тенге 23 593 323
- перевозка грузов
- накладные расходы, тенге 1 528 651
  в т.ч. зарплата, тенге 137 579
- сметная прибыль (8 %), тенге 2 386 109

ЛС № 2-1-3 Подъезд к селу Достык

Раздел 1 Восстановление оси трассы

1	1127-0903-0105	**Восстановление оси трассы, 1 категория сложности НР=72 %**	**км линии**	**2,945**	19936,01	10475,25	58 712	30 850	18 750	12 845	77 282
					3094,14	2963,53	9 112	8 728	-	5 725	

Раздел 2 Покрытие

2.1 Тип 1

2	1218-0101-1212	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 50 мм НР=72 %**	**м2 покрытия**	**5293**	42,24	39,91	223 576	211 243	-	56 516	302 499
					2,33	12,5	12 333	66 163	-	22 407	
3	1127-0301-0101	**Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала НР=72 %**	**м2 площади основания**	**7227**	325,11	264,31	2 349 570	1 910 168	5 421	699 967	3 293 500
					60,05	74,47	433 981	538 195	-	243 963	
4	291-001-0001 (пл)	**Щебень фракции 20-40 М-1000**	**м3**	**300**	3409,86		1 022 958	-	1 022 958	-	1 104 795
					0		-	-	-	81 837	
5	291-001-0002	**Щебень фракции 10-20 М-1000**									

				0		-	-	-	31 488	
6	2101-0201-0604	Щебень фракции 40-70 М-1000	м3	501	3285,42		1 645 995	-	1 645 995	-	1 777 675
					0		-	-	-	131 680	
7	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=72 %	т	3,285	2069,73	2069,73	6 799	6 799	-	2 347	9 878
					0	992,38	-	3 260	-	732	
8	291-001-0003 (пл)	Битум жидкий МГ 70/130	тн	3,38355	153259,08		518 560	-	518 560	-	560 045
					0		-	-	-	41 485	
9	1127-0602-0201	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (5 см). Устройство НР=72 %	м2 покрытия	6570	131,42	52,73	863 429	346 436	168 520	300 475	1 257 016
					53,04	10,48	348 473	68 854	-	93 112	
10	291-001-0004 (пл)	Смесь холодная плотная мелкозернистая тип Бх, марка 2	тн	467,784	18005		8 422 451	-	8 422 451	-	9 096 247
					0		-	-	-	673 796	
11	1127-0602-0204	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0201 НР=72 % К=4,000;	м2 покрытия	26280	3,13	0	82 256	-	40 208	30 275	121 533
					1,6	0	42 048	-	-	9 002	
12	291-001-0004 (пл)	Смесь холодная плотная мелкозернистая тип Бх, марка 2	тн	312,732	18005		5 630 740	-	5 630 740	-	6 081 199
					0		-	-	-	450 459	

13	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление прикромочной полосы щебнем НР=72 %	м2 покрытия обочин	1095	205,91	170,86	225 471	187 092	229	65 193	313 917
					34,84	47,85	38 150	52 396	-	23 253	
14	291-001-0001 (пл)	Щебень фракции 20-40 М-1000	м3	63	3409,86		214 821	-	214 821	-	232 007
					0		-	-	-	17 186	
2.2 Тип 2											
15	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя из расчета 0,3 л/м2 НР=72 %	т	3,33	2069,73	2069,73	6 892	6 892	-	2 380	10 014
					0	992,38	-	3 305	-	742	
16	291-001-0003 (пл)	Битум жидкий МГ 70/130	тн	3,4299	153259,08		525 663	-	525 663	-	567 716
					0		-	-	-	42 053	
17	1127-0301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР=72 %	т смеси	1178	1821,45	1427,2	2 145 668	1 681 242	136 153	546 995	2 908 076
					278,67	366,25	328 273	431 442	-	215 413	
18	291-001-0004 (пл)	Смесь холодная плотная мелкозернистая тип Бх, марка 2	тн	1189,78	18005		21 421 989	-	21 421 989	-	23 135 748
					0		-	-	-	1 713 759	
19	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление прикромочной полосы щебнем НР=72 %	м2 покрытия обочин	1850	205,91	170,86	380 934	316 091	389	110 143	530 363
					34,84	47,85	64 454	88 522	-	39 286	

20	291-001-0001 (пл)	Щебень фракции 20-40 М-1000	м3	106	3409,86		361 445	-	361 445	-	390 361
					0		-	-	-	28 916	

Раздел 3 Съезды

21	1127-0301-0101	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала НР=72 %	м2 площади основания	374	325,11	264,31	121 591	98 852	280	36 224	170 440
					60,05	74,47	22 459	27 852	-	12 625	
22	291-001-0001 (пл)	Щебень фракции 20-40 М-1000	м3	21	3409,86		71 607	-	71 607	-	77 336
					0		-	-	-	5 729	
23	291-001-0002 (пл)	Щебень фракции 10-20 М-1000	м3	4	3644,46		14 578	-	14 578	-	15 744
					0		-	-	-	1 166	

Раздел 4 Обустройство дороги

4.1 Установка одностоечных знаков

24	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=72 %	шт.	5	5149,23	832,63	25 746	4 163	2 415	14 826	43 818
					3833,6	284,82	19 168	1 424	-	3 246	
25	251-102-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	5	4022		20 110	-	20 110	-	21 719
					0		-	-	-	1 609	

	7106-0101-0101	Омоноличивание стоек бетоном В15 НР=72 %	м3	0,315	25481,63	1118,59	8 027	352	7 248	366	9 064
					1354,05	259,62	427	82	-	671	
27	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР=72 %	шт.	5	930,4	0	4 652	-	519	2 976	8 238
					826,62	0	4 133	-	-	610	
28	251-101-0204	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	5	10382		51 910	-	51 910	-	56 063
					0		-	-	-	4 153	
29	414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,053	707		37	-	37	-	40
					0		-	-	-	3	
30	414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,053	707		37	-	37	-	40
					0		-	-	-	3	
31	412-102-0219	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км (74 км) К=74,000;	т·км	3,922	23		90	-	90	-	97
					0		-	-	-	7	
		Итого по смете					46 819 916	4 800 180	40 696 725	1 881 528	52 597 560
							1 323 011	1 290 223	-	3 896 116	-

Итого по смете	52 597 560
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 323 011

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 800 180				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 290 223				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				40 696 725				
	- перевозка грузов, тенге				164				
	- накладные расходы, тенге				1 881 528				
	в т.ч. зарплата, тенге				169 338				
	- сметная прибыль (8 %), тенге				3 896 116				
	ЛС № 2-1-4 Подъезд к селу Пограничник								
	Раздел 4 Обустройство дороги								
1	1127-0902-0101 **Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=72 %**	шт.	2	5149,23	832,63	10 298	1 665	966	5 931	17 527
				3833,6	284,82	7 667	570	-	1 298	
2	251-102-0703 **Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30**	шт.	2	4022		8 044	-	8 044	-	8 688
				0		-	-	-	644	
3	1106-0101-0101 **Омоноличивание стоек бетоном В15 НР=72 %**	м3	0,126	25481,63	1118,59	3 211	141	2 899	147	3 627
				1354,05	259,62	171	33	-	269	
4	1127-0902-0201 **Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР=72 %**	шт.	2	930,4	0	1 861	-	208	1 190	3 295
				826,62	0	1 653	-	-	244	
5	251-101-0204 **Знаки дорожные односторонние треугольные 2.4, А=900 мм со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	2	10382		20 764	-	20 764	-	22 425
				0		-	-	-	1 661	
6	414-103-0501 **Конструкции металлические. Погрузка**	т	0,0212	707		15	-	15	-	16

7	414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,0212	0 707		- 15	- -	- 15	1 -	16
8	412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км (42 км) К=42,000;	т·км	0,8904	0 33		- 29	- -	- 29	1 -	31
		4.2 Маркировка проезжей части			0		-	-	-	2	
9	1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка 1.5 краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 НР=72 %	км линии	0,36	19936,01 3094,14	10475,25 2963,53	7 177 1 114	3 771 1 067	2 292 -	1 570 700	9 447
10	1127-0903-0106	Проезжая часть. Разметка 1.6 краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 НР=72 %	км линии	0,1	31696,01 3094,14	10475,25 2963,53	3 170 309	1 048 296	1 813 -	436 288	3 894
		Итого по смете					54 584 10 914	6 624 1 966	37 046 -	9 274 5 108	68 966 -

Итого по смете	**68 966**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 914
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 624
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 966
- материалы, изделия и конструкции, тенге	37 046
- перевозка грузов, тенге	59
- накладные расходы, тенге	9 274
в т.ч. зарплата, тенге	835
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 108
Итого по акту	**84 878 988**
в том числе	

- зарплата рабочих-строителей, тенге	**2 478 446**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**8 366 662**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**2 270 794**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**64 327 094**
- перевозка грузов, тенге	**485**
- накладные расходы, тенге	**3 419 452**
в т.ч. зарплата, тенге	**307 751**
- сметная прибыль (8 %), тенге	**6 287 333**
Временные здания и сооружения 3,9%, Крем=0,8	2 648 225
Всего	87 527 213
Допзатраты при производстве СМР в зимнее время 1,8%, Ктзона	1 733 039
Всего	89 260 252
Непредвиденные работы и затраты 2%	1 785 205
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100%, К=1,05	95 597 731,00
НДС-12%	11 471 727,72
Итого по акту с НДС-12%	107 069 458,72

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу" БИН041240004198

Азаматов Б.К._____

Заведующий сектором ПТ и АД

Касенов А.А._____

Технадзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Бестау-С"
Аттестат №KZ19VJE00051071 от 29.11.2019 г.

Ныгматов А.Н._____

Авторский надзор:
ТОО "Стимул-ПВ" Лицензия № 20014050
Главный инженер Аттестат №04325

Гайдаренко А.С._____

Подрядчик:
Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
БИН030640007340

Моисеев Ю.И._____