"SANA-2015". Версия 21.4.1Д от 04.11.21 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу", ул.Пушкина 72/1 БИН041240004198

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" БИН030640007340, г.Павлодар, ул.Камзина, 41 140011

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт автомобильных дорог районного значения города Аксу Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт автомобильных дорог районного значения города Аксу Павлодарской области. Подъезд к селу Сынтас

(наименование)

Договор: №123 от 04.07.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №2
от 22 августа 2022 года
за август 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Восстановление оси трассы									
1	1127-0903-0105	**Восстановлене оси трассы, 1 категория сложности НР=72 %**	**км линии**	**1**	19936,01	10475,25	19 936	10 475	6 367	4 362	26 242
					3094,14	2963,53	3 094	2 964	-	1 944	

Раздел 2 Покрытие

2.1 Тип 1

2	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Нарезка корыта глубиной 10 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	770	63,24	63,24	48 695	48 695	-	11 337	64 835
					0	20,45	-	15 746	-	4 803	
3	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72 %	м3 материала основания в плотном теле	769,7	1232,67	1078,39	948 786	830 037	1 154	221 674	1 264 097
					152,78	247,22	117 595	190 285	-	93 637	
4	291-001-0006 (пл)	Песок природный	м3	847	2118,54		1 794 403	-	1 794 403	-	1 937 955
					0		-	-	-	143 552	
5	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72 %	м2 основания	7697	292,05	254,88	2 247 909	1 961 811	6 928	629 109	3 107 179
					36,27	77,25	279 170	594 593	-	230 161	
6	291-001-0005	Щебень фракции 40-70 М-1000	м3	1455	4896,2		7 123 971	-	7 123 971	-	7 693 889
					0		-	-	-	569 918	
7	291-001-0002 (пл)	Щебень фракции 10-20 М-1000	м3	115	5255,24		604 353	-	604 353	-	652 701
					0		-	-	-	48 348	

8	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов из расчета 2 л/м2 перед устройством расклинивающего материала НР=72 %	т	15,39	2069,73	2069,73	31 853	31 853	-	10 997	46 278
					0	992,38	-	15 273	-	3 428	
9	291-001-0003 (пл)	Битум жидкий МГ 70/130	тн	15,85	152402,28		2 415 576	-	2 415 576	-	2 608 822
					0		-	-	-	193 246	
10	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов из расчета 0,5 л/м2 НР=72 %	т	3,55	2069,73	2069,73	7 348	7 348	-	2 537	10 676
					0	992,38	-	3 523	-	791	
11	291-001-0003 (пл)	Битум жидкий МГ 70/130	тн	3,66	152402,28		557 792	-	557 792	-	602 415
					0		-	-	-	44 623	
12	1127-0602-0201	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (4 см). Устройство НР=72 %	м2 покрытия	7097	131,37	52,73	932 333	374 225	181 683	324 577	1 357 463
					53,04	10,48	376 425	74 377	-	100 553	
13	291-001-0004 (пл)	Смесь холодная плотная мелкозернистая тип Бх, марка 2	тн	505,31	17052,36		8 616 728	-	8 616 728	-	9 306 066
					0		-	-	-	689 338	
14	1127-0602-0204	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0201 НР=72 % К=2,000	м2 покрытия	14194	3,12	0	44 285	-	21 575	16 351	65 487

				1,6	0	22 710	-	-	4 851	
15	291-001-0004 (пл)	Смесь холодная плотная мелкозернистая тип Бх, марка 2	тн	168,91	17052,36		2 880 314	-	2 880 314	-	3 110 739
					0		-	-	-	230 425	

Раздел 3 Обочины

16	1101-0203-0102	Площади. Планировка обочин механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной площади	3000	6,98	6,98	20 940	20 940	-	4 363	27 327
					0	2,02	-	6 060	-	2 024	
17	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	770	78,16	78,16	60 183	60 183	-	17 513	83 912
					0	31,59	-	24 324	-	6 216	
18	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 % К=2,000;	м3 уплотненного грунта	1540	7,43	7,43	11 442	11 442	-	2 595	15 160
					0	2,34	-	3 604	-	1 123	
19	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 %	м3 уплотненного грунта	770	93,21	79,97	71 772	61 577	2 310	15 363	94 106
					10,24	17,47	7 885	13 452	-	6 971	
20	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление прикромочной полосы щебнем НР=72 %	м2 покрытия обочин	1000	205,91	170,86	205 910	170 860	210	59 537	286 683

			34,84	47,85	34 840	47 850	-	21 236	
21	291-001-0001 (пл) **Щебень фракции 20-40 М-1000**	м3	58	5020,64		291 197	-	291 197	-	314 493
				0		-	-	-	23 296	

Раздел 4 Обустройство дороги

4.1 Установка одностоечных знаков

22	1127-0902-0101 **Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=72 %**	шт.	1	5149,23	832,63	5 149	833	482	2 966	8 764
				3833,6	284,82	3 834	285	-	649	
23	251-102-0703 **Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30**	шт.	1	4022		4 022	-	4 022	-	4 344
				0		-	-	-	322	
24	1106-0101-0101 **Омоноличивание стоек бетоном В15 НР=72 %**	м3	0,063	25481,63	1118,59	1 605	70	1 450	73	1 812
				1354,05	259,62	85	16	-	134	
25	1127-0902-0201 **Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР=72 %**	шт.	1	930,4	0	930	-	103	595	1 647
				826,62	0	827	-	-	122	
26	251-101-0204 **Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=900 мм**	шт.	1	10382		10 382	-	10 382	-	11 213
				0		-	-	-	831	

27	414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,0106	707		7	-	7	-	8
					0		-	-	-	1	
28	414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,0106	707		7	-	7	-	8
					0		-	-	-	1	
29	412-101-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (30 км) к=30 000·	т·км	0,318	34		11	-	11	-	12
					0		-	-	-	1	
	4.2 Маркировка проезжей части										
30	1127-0903-0101	Проезжая часть. Разметка 1.1 краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная НР=72 %	км линии	2,02	37576,01	10475,25	75 904	21 160	48 494	8 810	91 491
					3094,14	2963,53	6 250	5 986	-	6 777	
31	1127-0903-0104	Проезжая часть. Разметка 1.7 краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1 НР=72 %	км линии	0,037	25816,01	10475,25	955	388	453	161	1 205
					3094,14	2963,53	114	110	-	89	
32	1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка 1.5 краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 НР=72 %	км линии	0,88	19936,01	10475,25	17 544	9 218	5 603	3 838	23 093
					3094,14	2963,53	2 723	2 608	-	1 711	
33	1127-0903-0106	Проезжая часть. Разметка 1.6 краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 НР=72 %	км линии	0,1	31696,01	10475,25	3 170	1 048	1 813	436	3 894
					3094,14	2963,53	309	296	-	288	
	Итого по смете						29 055 412	3 622 163	24 577 388	1 337 194	32 824 016

	855 861	1 001 352	-	2 431 410	-

Итого по смете	**32 824 016**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	855 861
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 622 163
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 001 352
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 577 388
- перевозка грузов, тенге	25
- накладные расходы, тенге	1 337 194
в т.ч. зарплата, тенге	120 347
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 431 410
Временные здания и сооружения 3,9%, Крем=0,8	1 024 109
Всего	33 848 125
Допзатраты при производстве СМР в зимнее время 1,8%, Ктзона	670 193
Всего	34 518 318
Непредвиденные работы и затраты 2%	690 366
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100%, К=1,05	36 969 118,44
НДС-12%	4 436 294,21
Итого по смете с НДС-12%	41 405 412,65

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу" БИН041240004198

Азаматов Б.К._____

Главный специалист

Касенов А.А._____

Технадзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Бестау-С"
Аттестат №KZ17VJE00033162 от 13.12.2017 г.

Мукушев С.К._____

Авторский надзор:
ТОО "Стимул-ПВ"Лицензия № 20014050
Главный инженер Аттестат №04325

Гайдаренко А.С._____

Подрядчик:
Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
БИН030640007340

Моисеев Ю.И._____