Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу", ул.Пушкина 72/1 БИН041240004198

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" БИН030640007340, г.Павлодар, ул.Камзина, 41 140011

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт автомобильных дорог районного значения города Аксу Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт автомобильных дорог районного значения города Аксу Павлодарской области. Корректировка. Подъезд к селу Акжол. Подъезд к селу Сырлыкала. Подъезд к селу Карабай

(наименование)

Договор: №123 от 04.07.2022 г. Допсоглашение № 123-1 от 10.02.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №2

от 29 августа 2023 года

за август 2023 года

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.- ОТП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС № 2-1-1 Подъезд к селу Акжол									
		Раздел 1 Восстановление оси трассы									
1	1127-0903-0105	**Восстановление оси трассы, 1 категория сложности НР=72 %**	**км линии**	**1,1**	19936,01	10475,25	21 930	11 523	7 003	4 798	28 866
					3094,14	2963,53	3 404	3 260	-	2 138	
		Раздел 2 Покрытие									
2	1218-0101-1501	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2 НР=72 %**	**м2**	**57**	1523,85	275,84	86 859	15 723	6 205	50 944	148 827
					1139,14	102,19	64 931	5 825	-	11 024	

3	2901-0001-0004 (пл)	Смесь холодная плотная мелкозернистая асфальтобетонная тип Бх Марка II	т	6,783	18229,44		123 650	-	123 650	-	133 542
					0		-	-	-	9 892	
4	1218-0101-1502	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 25 м2 НР=72 %	м2	150	1093,68	275,829	164 052	41 374	16 332	87 605	271 790
					708,97	102,189	106 346	15 328	-	20 133	
5	2901-0001-0004 (пл)	Смесь холодная плотная мелкозернистая асфальтобетонная тип Бх Марка II	т	17,85	18229,44		325 396	-	325 396	-	351 428
					0		-	-	-	26 032	
6	1218-0101-1901	Покрытия асфальтобетонные. Заделка трещин вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением НР=72 %	м трещин	60	137,75	56,88	8 265	3 413	57	4 487	13 772
					79,92	23,95	4 795	1 437	-	1 020	
7	2901-0001-0003 (пл)	Битум жидкий МГ 70/130	т	0,054	155541,84		8 399	-	8 399	-	9 071
					0		-	-	-	672	
8	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов из расчета 0,5 л/м2 НР=72 %	т	3,3	2069,73	2069,73	6 830	6 830	-	2 358	9 923
					0	992,38	-	3 275	-	735	
9	2901-0001-0003 (пл)	Битум жидкий МГ 70/130	т	3,399	155541,84		528 687	-	528 687	-	570 982
					0		-	-	-	42 295	

7127-0301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР=72 %	т смеси	742,9592	20508,97	1700,78	15 237 328	1 263 610	13 766 678	339 991	16 823 504
				278,67	356,91	207 040	265 170	-	1 246 185	
14 1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной площади	3300	6,98	6,98	23 034	23 034	-	4 800	30 061
				0	2,02	-	6 666	-	2 227	
15 1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см НР=72 %	м2 покрытия обочин	1100	205,91	170,86	226 501	187 946	231	65 490	315 350
				34,84	47,85	38 324	52 635	-	23 359	
16 2901-0001-0001 (пл)	Щебень фракции 20-40 мм Марка 1000	м3	63	3015,73		189 991	-	189 991	-	205 190
				0		-	-	-	15 199	
17 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	18,63	891		16 599	-	16 599	-	17 927
				0		-	-	-	1 328	
18 412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	186,3	34		6 334	-	6 334	-	6 841
				0		-	-	-	507	
	Раздел 3 Обустройство дороги									
	3.1 установка одностоечных знаков									
19 1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=72 %	шт.	4	5149,23	832,63	20 597	3 331	1 932	11 861	35 055

				3833,6	284,81	15 334	1 139	-	2 597	
20	251-102-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	4	4022		16 088	-	16 088	-	17 375
					0		-	-	-	1 287	
21	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	0,252	25481,63	1118,59	6 421	282	5 798	292	7 250
					1354,05	259,62	341	65	-	537	
22	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР=72 %	шт.	4	930,4	0	3 722	-	416	2 380	6 590
					826,62	0	3 306	-	-	488	
23	251-101-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные 2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4	10382		41 528	-	41 528	-	44 850
					0		-	-	-	3 322	
24	414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,0424	707		30	-	30	-	32
					0		-	-	-	2	
25	414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,0424	707		30	-	30	-	32
					0		-	-	-	2	
26	412-101-0219	Перевозка дорожных знаков самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 51-100 км (84км)	т·км	3,5616	32		114	-	114	-	123
					0		-	-	-	9	
		Итого по смете					17 062 385	1 557 066	15 061 498	575 006	19 048 381
							443 821	354 800	-	1 410 990	-

Итого по смете	**19 048 381**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	443 821
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 557 066

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					354 800				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					15 061 498				
	- перевозка грузов, тенге					174				
	- накладные расходы, тенге					575 006				
	в т.ч. зарплата, тенге					51 750				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 410 990				
	ЛС № 2-1-9 Подъезд к селу Сырлыкала									
	Раздел 1 Восстановление оси трассы									
1	1127-0903-0105 **Восстановление оси трассы, 1 категория сложности НР=72 %**	**км линии**	**0,78**	19936,01	10475,25	15 550	8 171	4 966	3 402	20 468
				3094,14	2963,53	2 413	2 312	-	1 516	
	Раздел 2 Покрытие									
	2.1 Тип 1									
2	1218-0101-1212 **Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 50 мм (для использования в исправлении основания) НР=72 %**	**м2 покрытия**	**1307**	42,24	39,91	55 208	52 162	1	13 956	74 697
				2,33	12,5	3 045	16 338	-	5 533	
3	1127-0301-0101 **Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала из расчета 800м3 на 1 км НР=72 %**	**м2 площади основания**	**5148**	325,11	264,31	1 673 666	1 360 668	3 861	498 606	2 346 054
				60,05	74,47	309 137	383 372	-	173 782	
4	291-001-0001 (пл) **Щебень фракции 20-40 М-1000**	**м3**	**212**	5560,43		1 178 811	-	1 178 811	-	1 273 116
				0		-	-	-	94 305	
5	291-001-0002 (пл) **Щебень фракции 10-20 М-1000**	**м3**	**77**	5795,03		446 217	-	446 217	-	481 914

				0		-	-	-	35 697	
6	291-001-0005 Щебень фракции 40-70 М-1000	м3	412	5435,98		2 239 624	-	2 239 624	-	2 418 794
				0		-	-	-	179 170	
7	1127-0602-0901 Основания. Розлив вяжущих материалов из расчета 0,5 л/м2 НР=72 %	т	2,34	2069,73	2069,73	4 843	4 843	-	1 672	7 036
				0	992,38	-	2 322	-	521	
8	291-001-0003 (пл) Битум жидкий МГ 70/130	тн	2,4102	155193		374 046	-	374 046	-	403 970
				0		-	-	-	29 924	
9	1127-0602-0201 Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (6 см). Устройство НР=72 %	м2 покрытия	4680	131,54	52,73	615 607	246 776	120 604	214 037	896 016
				53,04	10,48	248 227	49 046	-	66 372	
10	291-001-0004 (пл) Смесь холодная плотная мелкозернистая тип Бх, марка 2	тн	333,216	18094,8		6 029 477	-	6 029 477	-	6 511 835
				0		-	-	-	482 358	
11	1127-0602-0204 Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0201 НР=72 % К=6,000;	м2 покрытия	28080	3,15	0	88 452	-	43 524	32 348	130 464
				1,6	0	44 928	-	-	9 664	
12	291-001-0004 (пл) Смесь холодная плотная мелкозернистая тип Бх, марка 2	тн	334,149	18094,8		6 046 359	-	6 046 359	-	6 530 068
				0		-	-	-	483 709	
	Итого по смете					18 767 860	1 672 620	16 487 490	764 021	21 094 432
						607 750	453 390	-	1 562 551	-

в том числе									
- зарплата рабочих-строителей, тенге					607 750				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 672 620				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					453 390				
- материалы, изделия и конструкции, тенге					16 487 490				
- перевозка грузов									
- накладные расходы, тенге					764-021				
в т.ч. зарплата, тенге					68 762				
- сметная прибыль (8 %), тенге					1 562 551				
ЛС № 2-1-11 Подъезд к селу Карабай									
Раздел 1 Восстановление оси трассы									
1 1127-0903-0105	**Восстановление оси трассы, 1 категория сложности НР=72 %**	**км линии**	**0,3272098**	19936,01	10475,25	6 523	3 428	2 083	1 427	8 586
				3094,14	2963,53	1 012	970	-	636	
Раздел 2 Покрытие									
2.1 Тип 1									
2 1101-0104-0202	**Грунты 2 группы. Нарезка корыта глубиной 10 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %**	**м3 грунта**	**215,96**	63,24	63,24	13 657	13 657	-	3 180	18 184
				0	20,45	-	4 416	-	1 347	
3 1127-0401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72 %**	**м3 материала основания в плотном теле**	**215,96**	1232,67	1078,39	266 207	232 889	324	62 196	354 675
				152,78	247,22	32 994	53 390	-	26 272	
4 291-001-0006 (пл)	**Песок природный**	**м3**	**237,56**	2250,12		534 539	-	534 539	-	577 302
				0		-	-	-	42 763	

	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72 %	м2 основания	2159,58	292,05	254,88	630 705	550 434	1 944	176 511	871 793
					36,27	77,25	78 328	166 828	-	64 577	
6	291-001-0005	Щебень фракции 40-70 М-1000	м3	408,161	5046,14		2 059 638	-	2 059 638	-	2 224 409
					0		-	-	-	164 771	
7	291-001-0002 (пл)	Щебень фракции 10-20 М-1000	м3	32,394	5405,18		175 095	-	175 095	-	189 103
					0		-	-	-	14 008	
8	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов из расчета 2 л/м2 перед устройством расклинивающего материала НР=72 %	т	4,319	2069,73	2069,73	8 939	8 939	-	3 086	12 987
					0	992,38	-	4 286	-	962	
9	291-001-0003 (пл)	Битум жидкий МГ 70/130	тн	4,44857	152692,98		679 265	-	679 265	-	733 606
					0		-	-	-	54 341	
10	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов из расчета 0,5 л/м2 НР=72 %	т	0,982	2069,73	2069,73	2 032	2 032	-	702	2 953
					0	992,38	-	975	-	219	
11	291-001-0003 (пл)	Битум жидкий МГ 70/130	тн	1,01146	152692,98		154 443	-	154 443	-	166 798
					0		-	-	-	12 355	
12	1127-0602-0201	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (5 см). Устройство НР=72 %	м2 покрытия	1963,26	131,39	52,73	257 953	103 523	50 299	89 788	375 560

				53,04	10,48	104 131	20 575	-	27 819	
13	291-001-0004 (пл)	Смесь холодная плотная мелкозернистая тип Бх, марка 2	тн	139,78	17098,28		2 389 998	-	2 389 998	-	2 581 198
					0		-	-	-	191 200	
14	1127-0602-0204	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0201 НР=72 % К=6,000;	м2 покрытия	11779,56	3,12	0	36 752	-	17 905	13 570	54 348
					1,6	0	18 847	-	-	4 026	
15	291-001-0004 (пл)	Смесь холодная плотная мелкозернистая тип Бх, марка 2	тн	139,78	17099,28		2 390 137	-	2 390 137	-	2 581 348
					0		-	-	-	191 211	
		Итого по смете					9 605 883	914 902	8 455 670	350 460	10 752 850
							235 312	251 440	-	796 507	-

Итого по смете	**10 752 850**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	235 312
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	914 902
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	251 440
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 455 670
- перевозка грузов, тенге	0
- накладные расходы, тенге	350 460
в т.ч. зарплата, тенге	31 541
- сметная прибыль (8 %), тенге	796 507
Итого по акту	**50 895 663**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**1 286 883**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**4 144 588**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**1 059 629**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**40 004 658**
- перевозка грузов, тенге	**199**
- накладные расходы, тенге	**1 689 486**
в т.ч. зарплата, тенге	**152 054**

- сметная прибыль (8 %), тенге	3 770 048
Временные здания и сооружения 3,9%, Крем=0,8	1 587 946
Всего	52 483 609
Допзатраты при производстве СМР в зимнее время 1,8%, Ктзона	1 039 175
Всего	53 522 784
Непредвиденные работы и затраты 2%	1 070 456
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100%, К=1,05	57 322 903,00
НДС-12%	6 878 748,36
Итого по акту с НДС-12%	64 201 651,36

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу"
БИН041240004198

Азаматов Б.К._____

Заведующий сектором ПТ и АД

Касенов А.А._____

Технадзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Бестау-С"
Аттестат №KZ19VJE00051021 от 29.11.2019 г.

Ныгматов А.Н._____

Авторский надзор:
ТОО "Стимул-ПВ"Лицензия № 20014050
Главный инженер Аттестат №04325

Гайдаренко А.С._____

Подрядчик:
Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
БИН030640007340

Моисеев Ю.И._____