ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІ
«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
№2
ҚАБЫЛДАУ АКТІЛЕРІ ҮШІН
НЫСАН ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
№ 01/4862 «07» 09 2023ж.

Утвержден
приказам Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Кызылорда № «05» 09 2023 г.

Заказчик ***КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Кызылорда, улица Ыбырай Жахаева, 16. Руководитель Файзуллаев Женисбек Исламович. БИН 190140008898. Телефон +7(7242) 26-43-13.***

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения) на основании:

Декларации о соответствии от «___» _____2023 года ,
ТОО «Управление автомобильных дорог», Директор Удербаев Мурат Прмагамбетович, Казахстан город Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс №180. БИН 050140010603. Телефон +7(7242) 26-29-06.

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «__» _____2023 года
Технический надзор: ТОО «Алатау сапа құрылыс» эксперт технадзор Ахметов Нурбол Курбанович номер аттестата №KZ90VJE00062985 от 26.02.2021 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам первого уровня ответственности – в части технологического оборудования; номер аттестата № KZ81VJE00046948 от 27.05.2019 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций; номер аттестата № KZ11VJE00046947 от 27.05.2019 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам первого уровня ответственности - в части инженерных сетей. БИН 600700552818. Телефон +7 771 819 00 07.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от « ___ »_____2021 года,
ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» эксперт авторского надзора Туралиев Абдигаппар Майланович. БИН 090940009190. Телефон +7(7242) 20-01-10.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта***: «Реконструкция улицы С.Бейбарыс от пр. Н.Назарбаев до трассы Кызылорда-Кумколь»..*** **вид строительства – Реконструкция**

(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт),

уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу:
Кызылординская область, г.Кызылорда.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решение соответствующего местного исполнительного органа, осуществляющего функции в сфере архитектуры и градостроительства о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий акимата города Кызылорда **от 14.06.2022 года, №217** выданной **Кызылординским областным комитетом по управлению земельными ресурсами.**

(наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***КГУ «Управление по контролю Кызылординской области» Акимат Кызылординской области, № KZ48REA00321075 от 28.02.2023г.***

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» №57-22.***

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) ***КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Кызылорда по приказу №01-5/01-35 от 12.12.22г.***

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «01» марта 2023 года;

месяц, год

окончание работ «31» августа 2023 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства__12 (двенадцать)__ месяцев;

фактически__6 (месяцев)__ месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Длина дороги	км	4.2	4.2	4.2	4.2
Количество полос движения	шт	4	4	4	4
Ширина полосы движения	м	3,5	3,5	3,5	3,5
Ширина укрепительной части обочины	м	1	1	1	1

Ширина проезжей части	м	14	14	14	14
Ширина тротуаров	м	2,25	2.25	2.25	2.25

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_ протяженность улицы 4,2 км

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***«Реконструкция улицы С.Бейбарыс от пр. Н.Назарбаев до трассы Кызылорда- Кумколь»:*** Фрезерование покрытия асфальтобетонного толщиной слоя до 14 см, Разборка основания из галечникового грунта толщиной до 30 см, Разработка грунта экскаватором с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой, с разравниванием, уплотнением и поливом, Устройство нижнего слоя основания песчано-гравийной смеси толщиной - 43 см, Устройство верхнего слоя основания из чёрного щебня толщиной 14 см, Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной - 11 см, Устройство верхнего слоя покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона на толщиной - 4 см, Устройство укрепительных обочин из фрезерованного материала., толщиной -15 см, Устройство бортовых камней марки БР100.30.15, Устройство покрытия из цементно-бетонных плит толщиной 7-8 см, Устройство автобусных павильонов, Установка дорожных знаков, Устройство горизонтальной дорожной разметки, Устройство уличного освещения, Устройство светофоров..

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 2 349 705,559 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 2 257 714,122 тысяч тенге, прочие затраты 91 991,437 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 2 229 980,554 тыс.тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 2 144 828,416 тысяч тенге; стоимость прочих затрат 85 152,139 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации
100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания **отсутствуют**;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Реконструкция улицы С.Бейбарыс от пр. Н.Назарбаев до трассы Кызылорда-Кумколь» *принять в эксплуатацию.*

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: ***КГУ «Кызылординского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Кызылорда. Руководитель Файзуллаев Женисбек Исламович.***

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Ахметов Нурбол Курбанович номер аттестата №KZ90VJE00062985 от 26.02.2021 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам первого уровня ответственности – в части технологического оборудования; номер аттестата № KZ81VJE00046948 от 27.05.2019 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций; номер аттестата № KZ11VJE00046947 от 27.05.2019 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам первого уровня ответственности - в части инженерных сетей.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии)эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО «Алатау сапа құрылыс» Директор Омаров Сагатбек Сыдыкович.**

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Ахметов Нурбол Курбанович номер аттестата №KZ90VJE00062985 от 26.02.2021 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам первого уровня ответственности – в части технологического оборудования; номер аттестата № KZ81VJE00046948 от 27.05.2019 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций; номер аттестата № KZ11VJE00046947 от 27.05.2019 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам первого уровня ответственности - в части инженерных сетей.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии)эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ***ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» Директор Кусбаева Кулпаршин Кунисбаевна.***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация ***ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» Директор Кусбаева Кулпаршин Кунисбаевна.***

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) ***Туралиев Абдигаппар Майланович***

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Управление автомобильных дорог», Директор Удербаев Мурат Прмагамбетович***

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 10 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	4200	ГПС,чёный щебень,к/з асфальтобетон, ЩМА-20.	
2	Ширина проезжей части	м	14	ГПС,чёный щебень,к/з асфальтобетон, ЩМА-20.	
3	Ширина тротуаров	м	2,25	Бетонное основание, цементная стяжка, брусчатка	
4	Ширина пешеходных дорог	м	4	Холодный пластик	
5	Разметка проезжей части	м	4200	Холодный пластик	
6	Ширина обочины	м	1 м	Фрезерованный материал	
7	Количество полос	шт	4		
8	Дорожные знаки	шт	256		
9	Элементы освещения	шт	265		Из них 133 шт перенос
10	Дорожное покрытие	м2	78814	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей толщиной – 4 см	
11	Электроосвещение	шт	2	КТПН	

Заказчик: КГУ «Кызылординского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Кызылорда. Руководитель Файзуллаев Женисбек Исламович.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг». Туралиев Абдигаппар Майланович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)