Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области** — **941240000966**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90** — **930140000600**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №218 от 20.06.2019г.

Номер документа	Дата составления
8	31.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Замена ограждения территории ГККП "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области"			Работа	1	8 578 247,33	8 578 247,33
				Итого	1	x	8 578 247,33

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тетера О.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2019

М.П.

Заказчик Нурахметов Б.Т.

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

Заказчик:

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма

Подрядчик ТОО "Эврика"

Наименование строительства и его адрес: "Замена ограждения территории ГККП "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области"Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. Есенжанова 17(1)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат(по ресурсному методу) за июль месяц 2019года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		218	20.06.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплат
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце(за июль - без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР по смете 20_г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	8 578 247,33	7 659 149,40							919 097,93	8 578 247,3
В том числе: В текущем месяце- за июль	8 578 247,33	7 659 149,40							919 097,93	8 578 247,3
Удержание аванса	2 573 474,20	2 297 744,82							275 729,38	2 573 474,2

Депозит гарантийных обязательств 5% (согл.договора)	428 912,37	382 957,47							45 954,90	428 912,37
Итого к оплате:	**5 575 860,76**	**4 978 447,11**							**597 413,65**	**5 575 860,76**

Заказчик: Директор ГКП на ПХВ "ОЦПЗ" УЗ ЗКО БИН 941240000966

_____ Мурзахметов Б.Т.

Подрядчик: Директор ТОО "Эврика"БИН 930140000600

_____ Тетера О.Л.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ТОО «ВТМ-КУРЫЛЫС»

ГИП _____ Ивановский В.П.

БИН 090240006130 приказ №7 от 04.03.2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Батыс Сапа Инжиниринг»

Инженер технического надзора

_____ Шестаков В.Г

ИИН 510101000839

KZ78VJE00022752;KZ18VJE00035084;KZ84VJE00027300

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. БИН 941240000966 Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. Есенжанова 17(1) тел.8 7112 24-00-09

(полное наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес,данные о средствах связи)

Исполнитель: ТОО "Эврика" БИН 930140000600

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(полное наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес,данные о средствах связи)

Стройка: «Замена ограждения территории Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. Есенжанова 17(1)

(наименование, адрес)

Объект: : «Замена ограждения территории Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №218 от 20.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№1

за июль месяц 2019 года

на ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ 2-1

Составлен(а) В ЦЕНАХ 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

2.				70296,06		1054440,9		1054440,9		1138796,17	
			15		--		--		--		
С121-0412 02-9902 2104-1202 -9902 РСНБ РК 2015	-Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-9(В25)2	м3		--	--	--	--	--	84355,27		
3.			50	49641	--	2482050	--	2482050	--	2680614	
С121-0499 99-9917 2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные(Ф-1-513шт) , подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		--	--	--	--	--	198564		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--		3536490,9		3536490,9		3819410,17	
					--		--		--		
		Тенге		--	--	--	--	--	282919,27		

Стоимость общестроительных работ	Тенге	3536490,9
Местные материалы	Тенге	3536490,9
Сметная прибыль	Тенге	282919,27
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	3819410,17
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	3819410,17

РАЗДЕЛ 4. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

11.				2036,94		2002436,78		3081,8		3804017,56	
			983,06		1135,89		1116645,74		1519801,7		
Е11-07011 1-0101 1107-0111 -0101 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2 015 п.3.17 таб.2 к=0,8;0,5	-Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м.Демонтаж НР - 118%; СП - 8%	м оград		897,92	412,24	882709,24	405258,31	--	281779,08		

Состав работ:

1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием
2. Установка панелей и столбов в стаканы фундаментов с заделкой бетоном
3. Установка монтажных изделий со сваркой

11.1.			0,92	904,42		
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	976	882709,24	
11.2.			0,2713	266,68		
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч			

11.3.			0,0232	22,806992						
С	127	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч		432	9852,62				
11.4.			0,2368	232,788608						
С	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч		4347	1011932,08				
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,2368 чел-ч	232,788608	1572,00	365943,69				
11.5.			0,00944	9,280086						
С	2288	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч		3649	33863,04				
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00944 чел-ч	9,280086	1316,00	12212,59				
11.6.			0,02504	24,615822						
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч		2478	60998,01				
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,02504 чел-ч	24,615822	1101,00	27102,02				
11.7.			0,000015	0,014746						
С	147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т		208994			3081,8		
15.				334,21	526	--	175794,46	--	--	-- 189858,02
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т		--	--	--	--	--	14063,56
16.				334,21	526	--	175794,46	--	--	-- 189858,02
	С341-3101 01-0702 4131-0101 -0702 РСНБ РК 2015	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т		--	--	--	--	--	14063,56
17.				334,21	259	--	86560,39	--	--	-- 93485,22
	С341-0101 05-1001 4101-0105 -1001 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т		--	--	--	--	--	6924,83
18.				0,4313	506	--	218,24	--	--	-- 235,7
	С341-3101 03-0501 4131-0103 -0501 РСНБ РК 2015	-Конструкции металлические. Погрузка	т		--	--	--	--	--	17,46
19.				0,4313	506	--	218,24	--	--	-- 235,7

С341-3101 -Конструкции	т	---------	---------	---------	---------	---------	---------
03-0502 металлические.		--	--	--	--	--	17,46
4131-0103 Разгрузка							
-0502							
РСНБ РК							
2015							
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	--	2441022,57		3081,8		4277690,21
			--	1116645,74		1519801,7	
	Тенге	---------	---------	---------	---------	---------	---------
		--	--	882709,24 405258,31		-- 316865,94	
Стоимость общестроительных работ	Тенге			2441022,57			
Материалы	Тенге				3081,8		
Всего заработная плата	Тенге				1287967,54		
Транспортные расходы	Тенге			438585,79			
Накладные расходы	Тенге			1519801,7			
Сметная прибыль	Тенге			316865,94			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			4277690,21			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						1171,1
Сметная заработная плата	Тенге				1287967,54		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4277690,21			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						1171,1
Сметная заработная плата	Тенге				1287967,54		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	--	5977513,47		3539572,7		8097100,38
			--	1116645,74		1519801,7	
	Тенге	---------	---------	---------	---------	---------	---------
		--	--	882709,24 405258,31		-- 599785,21	
Стоимость общестроительных работ	Тенге			5977513,47			
Материалы	Тенге				3081,8		
Всего заработная плата	Тенге				1287967,54		
Местные материалы	Тенге			3536490,9			
Транспортные расходы	Тенге			438585,79			
Накладные расходы	Тенге			1519801,7			
Сметная прибыль	Тенге			599785,21			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			8097100,38			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						1171,1
Сметная заработная плата	Тенге				1287967,54		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8097100,38			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						1171,1
Сметная заработная плата	Тенге				1287967,54		
Временные здания и сооружения 1,04%				84210			
Итого с временными,				8181310			
Дополнительные затраты при производстве строительно-							
Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98 %				161990			
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04% и Дополнительными затратами							
при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)							
работ в зимнее время 1,98%				8343300			
Непредвиденные работы и затраты-2%				166866			

Итого с Непредвиденными работами и затратами-2%	8510166
С учетом скидки	7659149,40
Налог на добавленную стоимость, 12 %	919097,93
Итого с НДС	**8578247,33**
Итого к оплате	**8578247,33**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Эврика" БИН 930140000600

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
.Тетера О.Л

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. БИН 941240000966

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мурзахметов Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Батыс Сапа Инжиниринг»
Место печати (при наличии)

Инженер технического надзора Шестаков В.Г
ИИН 510101000839
KZ78VJE00022752;KZ18VJE00035084;KZ84VJE00027300
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ТОО «ВТМ-КУРЫЛЫС»

ГИП Ивановский В.П. БИН 090240006130 приказ №7 от 04.03.2019г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области** — **941240000966**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90** — **930140000600**

полное наименование адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №218 от 20.06.2019г.

Номер документа	Дата составления
10	09.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Замена ограждения территории ГККП "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области"			Работа	1	17 108 442,29	17 108 442,29
				Итого	1	x	17 108 442,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Тетера О.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / Мурзахметов Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.09.2019

М.П.

М.П.

Государственное коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения
"Областной центр психического здоровья"
управления здравоохранения акимата
Заказчик: Западно-Казахстанской области

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма

Подрядчик ТОО "Эврика"

Наименование строительства и его адрес: "Замена ограждения территории ГККП "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области"Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. Есенжанова 17(1)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат(по ресурсному методу) за август месяц 2019года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		218	20.06.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце(за август - без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР по смете 20_г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	25 686 689,62	15 275 394,90							1 833 047,39	17 108 442,29
В том числе: В текущем месяце- за август	17 108 442,29	15 275 394,90							1 833 047,39	17 108 442,29
Удержание аванса	5 132 532,69	4 582 618,47							549 914,22	5 132 532,69

Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.договора)	855 422,11	763 769,74							91 652,37	855 422,11
Итого к оплате:	**11 120 487,49**	**9 929 006,69**							**1 191 480,80**	**11 120 487,49**

Заказчик: Директор ГКП на ПХВ "ОЦПЗ" УЗ ЗКО БИН 941240000966

_____ Мурзахметов Б.Т.

Подрядчик: Директор ТОО "Эврика"БИН 930140000600

_____ Тетера О.Л.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ТОО «ВТМ-КУРЫЛЫС»

ГИП _____ Ивановский В.П.

БИН 090240006130 приказ №7 от 04.03.2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Батыс Сапа Инжиниринг»

Инженер технического надзора

_____ Шестаков В.Г

ИИН 510101000839

KZ78VJE00022752;KZ18VJE00035084;KZ84VJE00027300

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. БИН 941240000966 Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. Есенжанова 17(1) тел.8 7112 24-00-09

(полное наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес,данные о средствах связи)

Исполнитель: ТОО "Эврика" БИН 930140000600

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(полное наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес,данные о средствах связи)

Стройка: «Замена ограждения территории Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. Есенжанова 17(1)

(наименование, адрес)

Объект: «Замена ограждения территории Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №218 от 20.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№2

за август месяц 2019 года

на ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ 2-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
2.					70296,06		7364851,42		7364851,42		7954039,54
				104,76905		--		--		--	
	С121-0412 02-9902	-Панели оград решетчатые, рельефные,	м3		--	--	--	--	--	589188,11	

	2104-1202 -9902 РСНБ РК 2015	комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-9(В25)2							
3.	С121-0499 99-9917 2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные(Ф-1-513шт) , подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	100	49641	--	4964100	--	4964100	--	5361228
					--	--	--	--	--	397128	
6.	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	500	825,02	19,07	412509,48	9537	288068,48	107884,65	562025,66
					229,81	2,2	114904	1101	--	41631,53	
		НР - 93%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Огрунтовка поверхности									
		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
6.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	0,212 чел-ч	106	1084		114904				
6.2.	3	Затраты труда машинистов	0,002 чел-ч	1							
6.3.	1238	Котлы битумные передвижные, 400 л	0,0195 маш.-ч	9,75		724		7059			
6.4.	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,002 маш.-ч	1		2478		2478			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,002 чел-ч	1		1101,00		1101,00			
6.5.	135867	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	1200	226				271200		
6.6.	144636	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,00016 т	0,08	129535				10362,8		
6.7.	146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00024 т	0,12	54214				6505,68		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	12741460,9	9537	12617019,9	107884,65	13877293,2

		--	114904		--	
		--		1101	1027947,64	
Стоимость общестроительных работ	Тенге		12741460,9			
Материалы	Тенге		288068,48			
Всего заработная плата	Тенге			116005		
Местные материалы	Тенге		12328951,42			
Накладные расходы	Тенге		107884,65			
Сметная прибыль	Тенге		1027947,64			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге		13877293,2			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					107
Сметная заработная плата	Тенге			116005		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		13877293,2			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					107
Сметная заработная плата	Тенге			116005		
ИТОГО ПО АКТУ :	Тенге	--	12741460,9	12617019,9		13877293,2
		--		9537	107884,65	
		--	114904		--	
		--		1101	1027947,64	
Стоимость общестроительных работ	Тенге		12741460,9			
Материалы	Тенге		288068,48			
Всего заработная плата	Тенге			116005		
Местные материалы	Тенге		12328951,42			
Накладные расходы	Тенге		107884,65			
Сметная прибыль	Тенге		1027947,64			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге		13877293,2			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					107
Сметная заработная плата	Тенге			116005		
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		13877293,2			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					107
Сметная заработная плата	Тенге			116005		

Временные здания и сооружения 1,04%	144324
Итого с временными,	14021617
Дополнительные затраты при производстве строительно-	
Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98 %	277628
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04% и Дополнительными затратами	
при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)	
работ в зимнее время 1,98%	14299245
Непредвиденные работы и затраты-2%	285985
Итого с Непредвиденными работами и затратами-2%	14585230
С учетом скидки	13126707

Налог на добавленную стоимость, 12 %	1575204,84
Итого с НДС	**14701911,84**
Итого к оплате	**14701911,84**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Эврика" БИН 930140000600

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Тезера О.Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. БИН 941240000966

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мурзахметов Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Батыс Сапа Инжиниринг»
Место печати (при наличии)

Инженер технического надзора Шестаков В.Л.
ИИН 510101000839
KZ78VJE00022752;KZ18VJE00035084;KZ84VJE00027300
06.09.13
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ТОО «ВТМ-КУРЫЛЫС»

ГИП Ивановский В.П. БИН 090240006130 приказ №7 от 04.03.2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. БИН 941240000966 Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. Есенжанова 17(1) тел.8 7112 24-00-09

(полное наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес,данные о средствах связи)

Исполнитель: ТОО "Эврика" БИН 930140000600

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(полное наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес,данные о средствах связи)

Стройка: «Замена ограждения территории Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. Есенжанова 17(1)

(наименование, адрес)

Объект: : «Замена ограждения территории Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №218 от 20.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№2
за август месяц 2019 года
на НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 4-1

Составлен(а) В ЦЕНАХ 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КПП(2ШТ)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1.				200	60,56	60,56	12112,21	12112,21	--	2800,87	16106,13
	E11-01010 1-0502 1101-0101 -0502 РСНБ РК	-Грунты 2 группы в траншеях глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта		--	19,45	--	3890,1	--	1193,05	

2015
НР - 72%; СП - 8%
Состав работ:
1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора)
2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера
3. Проверка глубины траншеи
4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение

1.1.			0,0148	2,96					
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч						
1.2.			0,00739	1,478					
	2341	Экскаваторы шнекороторные на тракторе, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч		8195	12112,21			
			0,01478	2,956					
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 2 чел.	чел-ч		1316,00	3890,10			
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
5.				700	467,06	401	326939,48	280697,48	-- 100519,12 461655,29
Ц13-08020		-Кабель в траншее один.	м кабеля		---	---	---	---	--- ---
1-0301		Устройство постели из			66,06	133,38	46242	93367,89	-- 34196,69
1308-0201		грунта обратной							
-0301		засыпки							
РСНБ РК									
2015									
		НР - 72%; СП - 8%							
		Состав работ:							
1. Устройство постели									
5.1.			0,06	42					
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч		1101	46242			
5.2.			0,0998	69,86					
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч						
5.3.			0,0499	34,93					
	766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч		4707	164415,51			
			0,0499	34,93					
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч		1572,00	54909,96			
5.4.			0,0499	34,93					
	2510	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч		3329	116281,97			
			0,0499	34,93					
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч		1101,00	38457,93			
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА							
33.					1047728	--	1183932,64	--	1183932,64 -- 1278647,25
				1,13	---	---	---	---	--- ---
С123-0601		-Кабели силовые ВБбШв	км		--	--	--	--	-- 94714,61
33-0904		4х6 (ок)-1 ГОСТ							
2306-0133		16442-80							
-0904									
РСНБ РК									
2015									
34.				0,135	2156081	--	291070,93	--	291070,93 -- 314356,61
С123-0601		-Кабели силовые ВБбШв	км		---	---	---	---	--- ---
33-0806		3х16 (ок)-1 ГОСТ			--	--	--	--	-- 23285,67

2306-0133 -0806 РСНБ РК 2015	16442-80							
35.			0,045	1430884	--	64389,78	--	64389,78	--	69540,96
С123-0601 33-0805 2306-0133 -0805	-Кабели силовые ВБбШв 3х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	5151,18	
РСНБ РК 2015										
36.			0,015	952545	--	14288,17	--	14288,17	--	15431,23
С123-0601 44-0806 2306-0144 -0806 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	1143,05	
39.			76,76	1397	--	107233,72	--	107233,72	--	115812,42
С123-0105 01-1207 2301-0501 -1207 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	8578,7	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--		1999966,94		1660915,25		2271549,88
					--		292809,69		103319,99	
		Тенге		--	--	46242	97257,99	--	168262,95	
Стоимость монтажных работ		Тенге					1880621			
Всего заработная плата		Тенге						139609,89		
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1553681,53			
Накладные расходы		Тенге					100519,12			
Сметная прибыль		Тенге					158491,21			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					2139631,34			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								111,86
Сметная заработная плата		Тенге						139609,89		
Стоимость общестроительных работ		Тенге					12112,21			
Всего заработная плата		Тенге						3890,1		
Накладные расходы		Тенге					2800,87			
Сметная прибыль		Тенге					1193,05			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					16106,13			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2,96
Сметная заработная плата		Тенге						3890,1		
Стоимость сантехнических работ		Тенге					107233,72			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					107233,72			
Сметная прибыль		Тенге					8578,7			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					115812,42			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					2271549,88			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								114,82
Сметная заработная плата		Тенге						143499,99		
ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге		--		1999966,94		1660915,25		2271549,88
					--		292809,69		103319,99	
		Тенге		--	--	46242	97257,99	--	168262,95	
Стоимость монтажных работ		Тенге					1880621			
Всего заработная плата		Тенге						139609,89		

Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1553681,53		
Накладные расходы	Тенге	100519,12		
Сметная прибыль	Тенге	158491,21		
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	2139631,34		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			111,86
Сметная заработная плата	Тенге		139609,89	
Стоимость общестроительных работ	Тенге	12112,21		
Всего заработная плата	Тенге		3890,1	
Накладные расходы	Тенге	2800,87		
Сметная прибыль	Тенге	1193,05		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	16106,13		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			2,96
Сметная заработная плата	Тенге		3890,1	
Стоимость сантехнических работ	Тенге	107233,72		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	107233,72		
Сметная прибыль	Тенге	8578,7		
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	115812,42		
ИТОГО ПО АКТУ :	Тенге	2271549,88		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			114,82
Сметная заработная плата	Тенге		143499,99	

Временные здания и сооружения 1,04%	23624
Итого с временными,	2295174
Дополнительные затраты при производстве строительно-	
Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98 %	45445
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04% и Дополнительными затратами	
при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)	
работ в зимнее время 1,98%	2340619
Непредвиденные работы и затраты-2%	46812
Итого с Непредвиденными работами и затратами-2%	2387431
С учетом скидки	2148687,90

Налог на добавленную стоимость, 12 %	257842,55
Итого с НДС	**2406530,45**
Итого к оплате	**2406530,45**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Эврика" БИН 930140000600

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Тетерв О.Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Батыс Сапа Инжиниринг»
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ТОО «ВТМ-КУРЫЛЫС»

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. БИН 941240000966

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мурзахметов Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии

Инженер технического надзора Шестаков В.Г
ИИН 510101000839
KZ78VJE00022752;KZ18VJE00035084;KZ84VJE00027300
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

06.09.19

ГИП Ивановский В.П. БИН 090240006130 приказ №7 от 04.03.2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**941240000966**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**930140000600**
Договор (контракт)	Договор №218 от 20.06.2019г.	

Номер документа	Дата составления
14	10.10.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Замена ограждения территории ГККП "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области"			Работа	1	17 494 950,81	17 494 950,81
				Итого	1	x	17 494 950,81

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Тетера О Л
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. „ЭВРИКА"

Принял (Заказчик) Директор / Мурзахметов Б Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10 10 2019

М.П.

Государственное коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения
"Областной центр психического здоровья"
управления здравоохранения акимата
Заказчик: Западно-Казахстанской области

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма

Подрядчик ТОО "Эврика"

Наименование строительства и его адрес: "Замена ограждения территории ГККП "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области"Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. Есенжанова 17(1)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат(по ресурсному методу) за сентябрь месяц 2019года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код		наименование	код
		218	20.06.2019					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце(за сентябрь - без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР по смете 20_г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	43 181 640,43	15 620 491,80							1 874 459,01	17 494 950,81
В том числе: В текущем месяце- за сентябрь	17 494 950,81	15 620 491,80							1 874 459,01	17 494 950,81
Удержание аванса	5 248 485,24	4 686 147,54							562 337,70	5 248 485,24

Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.договора)	874 747,54	781 024,59							93 722,95	874 747,54
Итого к оплате:	11 371 718,03	**10 153 319,67**							**1 218 398,36**	**11 371 718,03**

Заказчик: Директор ГКП на ПХВ "ОЦПЗ" УЗ ЗКО БИН 941240000958

_____ Мурзахметов Б.Т.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ТОО «ВТМ-КУРЫЛЫС»

ГИП _____ Ивановский В.П.

БИН 090240006130 приказ №7 от 04.03.2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Подрядчик: Директор ТОО "Эврика"БИН 930140000600

_____ Тетера О.Л.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Батыс Сапа Инжиниринг»

Инженер технического надзора

_____ Шестаков В.Г

ИИН 510101000839

KZ78VJE00022752;KZ18VJE00035084;KZ84VJE00027300

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. БИН 941240000966 Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. Есенжанова 17(1) тел.8 7112 24-00-09

(полное наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес,данные о средствах связи)

Исполнитель: ТОО "Эврика" БИН 930140000600

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(полное наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес,данные о средствах связи)

Стройка: «Замена ограждения территории Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. Есенжанова 17(1)

(наименование, адрес)

Объект: «Замена ограждения территории Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №218 от 20.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№3

за сентябрь месяц 2019 года

на ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ 2-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1.				800	2767,76	1419,86	2214208	1135887,68	180397,3	1545990,78	4061011,42
	E11-07011 1-0101 1107-0111	-Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград		1122,4	515,3	897920	412241,68	--	300815,66	

1107-0111 Установка
-0101
РСНБ РК НР - 118%; СП - 8%
2015

Состав работ:
1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием
2. Установка панелей и столбов в стаканы фундаментов с заделкой бетоном
3. Установка монтажных изделий со сваркой

1.1.			1,15	920							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч		976		897920				
1.2.			0,3391	271,28							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
1.3.			0,029	23,2							
С	127	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч			432		10022,4			
1.4.			0,296	236,8							
С	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч			4347		1029369,6			
			0,296	236,8							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00		372249,60			
1.5.			0,0118	9,44							
С	2288	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч			3649		34446,56			
			0,0118	9,44							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1316,00		12423,04			
1.6.			0,0313	25,04							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		62049,12			
			0,0313	25,04							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		27569,04			
1.7.			0,0078	6,24							
С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		28106			175381,44			
1.8.			0,00003	0,024							
С	147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т		208994			5015,86			
2.				30	70296,06	--	2108881,8	--	2108881,8	--	2277592,34
	С121-0412 02-9902 2104-1202 -9902 РСНБ РК 2015	-Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-9(В25)2	м3		--	--	--	--	--	168710,54	

3.			9,03	49641	--	448258,23	--	448258,23	--	484118,89
С121-0499	-Блоки и плиты	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
99-9917	фундаментные(Ф-1-513шт)			--	--	--	--	--	35860,66	
2104-9999	, подкладные, опорные,									
-9917	анкерные; башмаки и									
РСНБ РК	подпятники, балластные									
2015	грузы, якоря из									
	тяжелого бетона класса									
	В15 (ГОСТ 24022-80, СТ									
	РК 956-93, ГОСТ									
	24476-80)									
4.			3,29	49641	--	163318,89	--	163318,89	--	176384,4
С121-0499	-Блоки и плиты	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
99-9917	фундаментные(Ф-3-7шт),			--	--	--	--	--	13065,51	
2104-9999	подкладные, опорные,									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-9917	анкерные; башмаки и									
	РСНБ РК	подпятники, балластные									
	2015	грузы, якоря из									
		тяжелого бетона класса									
		В15 (ГОСТ 24022-80, СТ									
		РК 956-93, ГОСТ									
		24476-80)									
6.				500	825,02	19,07	412509,48	9537	288068,48	107884,65	562025,66
	Е11-08010	-Стены, фундаменты.	м2		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0307	Гидроизоляция боковая	поверхно		229,81	2,2	114904	1101	--	41631,53	
	1108-0101	обмазочная битумная в 2	сти								
	-0307	слоя по выровненной									
	РСНБ РК	поверхности бутовой									
	2015	кладки, кирпичу,									
	Изм. и	бетону									
	доп. вып.										
	9	НР - 93%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Огрунтовка поверхности									
		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
6.1.			0,212	106							
	1	Затраты труда	чел-ч		1084		114904				
		рабочих-строителей									
		(средний разряд 3,9)									
6.2.			0,002	1							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
6.3.			0,0195	9,75							
	1238	Котлы битумные	маш.-ч			724		7059			
С		передвижные, 400 л									
6.4.			0,002	1							
	2509	Автомобили бортовые, до	маш.-ч			2478		2478			
С		5 т									
			0,002	1							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		1101,00			
6.5.			2,4	1200							
	135867	Мастика морозостойкая	кг		226				271200		
С		битумно-масляная МБ-50									

		ГОСТ 30693-2000										
6.6.			0,00016	0,08								
	144636	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т		129535				10362,8			
С												
6.7.			0,00024	0,12								
	146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т		54214				6505,68			
С												
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге		--		5347173,38		3188924,7			7561132,71
						--		1145424,68		1653875,43		
			Тенге		---------	---------	---------	---------	---------	---------		
					--	--	1012824	413342,68	--	560083,9		

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018) 4 601721080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость общестроительных работ			Тенге					5347173,38			
Материалы			Тенге					468465,78			
Всего заработная плата			Тенге						1426166,68		
Местные материалы			Тенге					2720458,92			
Накладные расходы			Тенге					1653875,43			
Сметная прибыль			Тенге					560083,9			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					7561132,71			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1298,28
Сметная заработная плата			Тенге						1426166,68		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		1	Тенге					7561132,71			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1298,28
Сметная заработная плата			Тенге						1426166,68		

РАЗДЕЛ 4. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

12.				0,454	81376,36	49605,36	36944,87	22520,83	1285,91	11552,37	52377,02
	Е11-09040-3-0301 1109-0403-0301	Стальные ворота и калитки без механизмов открывания. Демонтаж	т конструкций		--------- 28938,6	--------- 7939,31	--------- 13138,12	--------- 3604,45	--------- --	--------- 3879,78	
	РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 п.3.17 таб.2 к=0,6;0,7;0,5	НР - 69%; СП - 8%									
		Состав работ: 1. Монтаж и крепление каркасов ворот 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
12.1.				24,84	11,28						
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч		1165		13138,12				
12.2.				5,54	2,52						
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
12.3.				9,38	4,25852						
	376	Выпрямители сварочные	маш.-ч				291	1239,23			

С		однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А									
12.4.			0,063	0,028602							
С	514	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч			23		0,66			
12.5.			0,126	0,057204							
С	521	Дрели электрические	маш.-ч			13		0,74			
12.6.			0,245	0,11123							
С	715	Краны козловые при работе на монтаже	маш.-ч			5460		607,32			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		технологического оборудования, 32 т									
			0,245	0,11123							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1316,00		146,38			
12.7.			0,084	0,038136							
С	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч			4347		165,78			
			0,084	0,038136							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00		59,95			
12.8.			2,541	1,153614							
С	784	Краны на гусеничном ходу, 100 т	маш.-ч			17526		20218,24			
			5,082	2,307228							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 2 чел.	чел-ч			1444,00		3331,64			
12.9.			0,238	0,108052							
С	1044	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч			27		2,92			
12.10.			0,119	0,054026							
С	1147	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч			28		1,51			
12.11.			0,063	0,028602							
С	1198	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч			91		2,6			
12.12.			1,407	0,638778							
С	2346	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч			178		113,7			
12.13.			0,133	0,060382							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		149,63			
			0,133	0,060382							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		66,48			
12.14.			1,568	0,711872							
С	2577	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч			26		18,51			

12.15.			0,975	0,44265								
	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3		258					114,2		
С												
12.16.			0,295	0,13393								
	146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг		147					19,69		
С												
12.17.			0,0115	0,005221								
	147347	Электроды, d=4 мм, Э46	т		220651					1152,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		ГОСТ 9466-75									
15.				17,59	526	--	9252,34	--	--	--	9992,53
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т		--	--	--	--	--	740,19	
16.				17,59	526	--	9252,34	--	--	--	9992,53
	С341-3101 01-0702 4131-0101 -0702 РСНБ РК 2015	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т		--	--	--	--	--	740,19	
17.				17,59	259	--	4555,81	--	--	--	4920,27
	С341-0101 05-1001 4101-0105 -1001 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т		--	--	--	--	--	364,46	
18.				0,0227	506	--	11,49	--	--	--	12,41
	С341-3101 03-0501 4131-0103 -0501 РСНБ РК 2015	-Конструкции металлические. Погрузка	т		--	--	--	--	--	0,92	
19.				0,0227	506	--	11,49	--	--	--	12,41
	С341-3101 03-0502 4131-0103 -0502 РСНБ РК 2015	-Конструкции металлические. Разгрузка	т		--	--	--	--	--	0,92	
			Тенге		--	--	60028,33	22520,83	1285,91	11552,37	77307,16
			Тенге		--	--	13138,12	3604,45	--	5726,46	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	23083,46
Транспортные расходы	Тенге	23083,46

Сметная прибыль	Тенге							1846,68				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге							24930,14				
Стоимость металломонтажных работ	Тенге							36944,87				
Материалы	Тенге							1285,91				
Всего заработная плата	Тенге								16742,57			
Накладные расходы	Тенге							11552,37				
Сметная прибыль	Тенге							3879,78				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге							52377,02				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13,79
		Сметная заработная плата	Тенге						16742,57		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					77307,16			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13,79
		Сметная заработная плата	Тенге						16742,57		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		--		5407201,71		3190210,61		7638439,87
						--		1167945,51		1665427,81	
					--		1025962,12		--		
						--		416947,13		565810,36	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					5370256,84			
		Материалы	Тенге					468465,78			
		Всего заработная плата	Тенге						1426166,68		
		Местные материалы	Тенге					2720458,92			
		Транспортные расходы	Тенге					23083,46			
		Накладные расходы	Тенге					1653875,43			
		Сметная прибыль	Тенге					561930,58			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					7586062,85			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1298,28
		Сметная заработная плата	Тенге						1426166,68		
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					36944,87			
		Материалы	Тенге					1285,91			
		Всего заработная плата	Тенге						16742,57		
		Накладные расходы	Тенге					11552,37			
		Сметная прибыль	Тенге					3879,78			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					52377,02			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13,79
		Сметная заработная плата	Тенге						16742,57		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					7638439,87			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1312,07
		Сметная заработная плата	Тенге						1442909,25		

Временные здания и сооружения 1,04% 79440

Итого с временными, 7717880

Дополнительные затраты при производстве строительно-

Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98 % 152814

ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04% и Дополнительными затратами

при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)

работ в зимнее время 1,98% 7870694

Непредвиденные работы и затраты-2%	157414
Итого с Непредвиденными работами и затратами-2%	8028108
С учетом скидки	7225297,20
Налог на добавленную стоимость, 12 %	867035,66
Итого с НДС	**8092332,86**
Итого к оплате	**8092332,86**

Экспертиза (или дать расшифровку утв. заказчиком)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Эврика" БИН 930140000600

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Тетера О.Л

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. БИН 941240000966

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мурзахметов Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Батыс Сапа Инжиниринг»
Место печати (при наличии)

Инженер технического надзора Шестаков В.Г
ИИН 510101000839
KZ78VJE00022752;KZ18VJE00035084;KZ84VJE00027300
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ТОО «ВТМ-КУРЫЛЫС»

ГИП Ивановский В.П. БИН 090240006130 приказ №7 от 04.03.2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. БИН 941240000966 Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. Есенжанова 17(1) тел.8 7112 24-00-09

(полное наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес,данные о средствах связи)

Исполнитель: ТОО "Эврика" БИН 930140000600

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(полное наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес,данные о средствах связи)

Стройка: «Замена ограждения территории Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. Есенжанова 17(1)

(наименование, адрес)

Объект: «Замена ограждения территории Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №218 от 20.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№3

за сентябрь месяц 2019 года

Общестроительные работы 2-2-1 КПП-2шт

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1.				32,36	139,73	132,88	4521,57	4300,01	0	866,41	5819,01
	E11-01010 1-0308 1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		6,85	30,34	221,55	981,79	--	431,04	

НР - 72%; СП - 8%
Состав работ:
1. Разработка грунта навымет
2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков
3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой

1.1.			0,0089	0,2874								
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч		771		221,55					
1.2.			0,0193	0,6245								
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч									
1.3.			0,0193	0,624548								
С	2264	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч			6885		4300,01				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0193 чел-ч	0,624548		1572,00		981,79			
2.				5,98	248,69	240,04	1487,19	1435,43	1,62	290,59	1920
	Е11-01010 -Грунты 2 группы.		м3		---	---	---	---	---	---	
	2-0314 1101-0102 -0314 РСНБ РК 2015	Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	грунта		8,38	59,11	50,14	353,46	--	142,22	

НР - 72%; СП - 8%
Состав работ:
1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы
2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером
3. Содержание забойной дороги
4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой

2.1.			0,013	0,0777								
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч		645		50,14					
2.2.			0,0376	0,2248								
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч									
2.3.			0,0094	0,056212								
С	258	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч			4179		234,91				
			0,0094	0,056212								
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00		88,37				
2.4.			0,0282	0,168636								
С	2263	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч			7119		1200,52				
			0,0282	0,168636								
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00		265,10				
2.5.			0,00004	0,000239								
	100081	Щебень из плотных горных	м3		6753				1,62			

С	пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004										
3.			4,26	1644,72	--	7006,51	--	--	5044,69	13015,29	
E11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен	м3 грунта		1644,72	--	7006,51	--	--	964,1		
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)				3					601721090		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		коэффициент к затратам труда - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку									
		2. Зачистка дна и поверхности стенок									
		3. Откидка грунта от бровки									
3.1.			1,85	7,87							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч		890		7006,51				
4.				27,36	30,76	30,76	841,51	841,51	--	208,95	1134,5
E11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015		-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	10,61	--	290,21	--	84,04	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
4.1.			0,0081	0,2205							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
4.2.			0,00806	0,220522							
	257	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч			3816		841,51			
С			0,00806	0,220522							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1316,00		290,21			
6.				6,84	715,39	--	4893,28	--	--	3523,16	9089,76
E11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015		-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		715,39	--	4893,28	--	--	673,32	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием									

2. Поливка водой при необходимости

6.1.			0,972	6,65							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч		736		4893,28				
		ЛИШНИЙ ГРУНТ- 5,98 м3(2,99м3х2) ФУНДАМЕНТЫ									
10.				16,432	37343,5	1281,34	613628,42	21054,95	549061,86	43345,4	709531,72
		E11-06010 -Фундаменты ленточные	м3		---	---	---	---	---	---	
		1-0119 бетонные.			2647,98	250,77	43511,61	4120,7	--	52557,91	
		1106-0101 Устройство(В20 сульф.,									
		-0119 W8)									
		РСНБ РК									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 91%; СП - 8%									

Состав работ:
1. Раскрой и установка досок
2. Установка щитов опалубки
3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными
4. Установка арматуры
5. Укладка бетонной смеси

10.1.			2,82	46,34							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч		939		43511,61				
10.2.			0,2261	3,72							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
10.3.			0,0027	0,044366							
	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч			4262		189,09			
С											
			0,0027	0,044366							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		48,85			
10.4.			0,1678	2,75729							
	403	Вибратор глубинный	маш.-ч			39		107,53			
С											
10.5.			0,213	3,500016							
	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч			5773		20205,59			
С											
			0,213	3,500016							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		3853,52			
10.6.			0,0039	0,064085							
	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч			4347		278,58			
С											
			0,0039	0,064085							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00		100,74			
10.7.			0,0074	0,121597							
	1794	Пилы электрические цепные	маш.-ч			78		9,48			
С											
10.8.			0,0065	0,106808							
	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		264,67			
С											
			0,0065	0,106808							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		117,60			

10.9.			0,28	4,60096								
С	128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг		70				322,07			
10.10.			0,0022	0,03615								
С	131600	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150	м3		58368				2110,03			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86									
10.11.			0,00025	0,004108							
С	144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т		31967				131,32		
10.12.			0,18	2,95776							
С	145983	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг		310				916,91		
10.13.			0,0882	1,449302							
С	147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2		6994				10136,42		
10.14.			0,00283	0,046503							
С	249132	Вода техническая	м3		99				4,6		
10.15.			0,448	7,361536							
С	275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2		1012				7449,87		
10.16.			1,015	16,67848							
С	279450	Бетон тяжелый класса В20, F150, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		31657				527990,64		
11.				39,6	825,02	19,07	32670,75	755,33	22815,02	8544,46	44512,43
	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		229,81	2,2	9100,4	87,2	--	3297,22	
		НР - 93%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Огрунтовка поверхности									
		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
11.1.			0,212	8,4							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч		1084		9100,4				
11.2.			0,002	0,0792							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								

11.3.			0,0195	0,7722								
С	1238	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч			724		559,07				
11.4.			0,002	0,0792								
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		196,26				
			0,002	0,0792								
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		87,20				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.5.			2,4	95,04							
С	135867	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг		226				21479,04		
11.6.			0,00016	0,006336							
С	144636	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т		129535				820,73		
11.7.			0,00024	0,009504							
С	146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т		54214				515,25		
12.				13	2017,89	42,03	26232,6	546,45	23279,58	2331,29	30849
	Е11-08010 1-0303 1108-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности		185,12	7,71	2406,57	100,19	--	2285,11	
		Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики									
12.1.			0,201	2,61							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч		921		2406,57				
12.2.			0,007	0,091							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
12.3.			0,0341	0,4433							
С	1238	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч			724		320,95			
12.4.			0,007	0,091							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		225,5			
			0,007	0,091							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		100,19			
12.5.			0,025	0,325							
С	102633	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3		13744				4466,8		
12.6.			2,2	28,6							
	135512	Рубероид кровельный с	м2		211				6034,6		

С		крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93										
12.7.			4,2	54,6								
С	135867	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг		226				12339,6			
12.8.			0,00016	0,00208								
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)					7						601721090	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	144636	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т		129535				269,43		
12.9.			0,00024	0,00312							
С	146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т		54214				169,15		
		СТЕНЫ									
15.				12	422,15	242,31	5065,76	2907,7	458,43	2675,94	8361,04
	E11-07050 3-0110 1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		141,64	47,34	1699,63	568,12	--	619,34	
		Состав работ: 1. Заполнение швов раствором									
15.1.			0,148	1,78							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч		957		1699,63				
15.2.			0,043	0,516							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
15.3.			0,0412	0,4944							
С	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч			5773		2854,17			
			0,0412	0,4944							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		544,33			
15.4.			0,0018	0,0216							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		53,52			
			0,0018	0,0216							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		23,78			
15.5.			0,0025	0,03							
С	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3		15281				458,43		
16.				0,2592	88907	--	23044,69	--	23044,69	--	24888,27
	С121-0401 05-9901 2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		--	--	--	--	--	1843,58	
			Тенге		--	--	719392,27	31841,37	618661,2	66830,9	849121,02

		Тенге	--	--	68889,69	6501,67	--	62897,85			
Стоимость общестроительных работ		Тенге				719392,27					
Материалы		Тенге				595616,51					
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)			8						601721090		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге						75391,36		
		Местные материалы	Тенге					23044,69			
		Накладные расходы	Тенге					66830,9			
		Сметная прибыль	Тенге					62897,85			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					849121,02			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79,48
		Сметная заработная плата	Тенге						75391,36		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					849121,02			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79,48
		Сметная заработная плата	Тенге						75391,36		
		Временные здания и сооружения 1,04%					8831				
		Итого с временными,					857952				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-									
		Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98 %					16987				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04% и Дополнительными затратами									
		при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)									
		работ в зимнее время 1,98%					874939				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					17499				
		Итого с Непредвиденными работами и затратами-2%					892438				

Мок.ресурсов

С учетом скидки	803194,20
Налог на добавленную стоимость, 12 %	96383,30
Итого с НДС	**899577,50**
Итого к оплате	**899577,50**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Эврика" БИН 930140000600

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
.Тетера О.Л

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. БИН 941240000966

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мурзахметов Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Батыс Сапа Инжиниринг»
Место печати (при наличии)

Инженер технического надзора Шеблаков В.Г
ИИН 510101000839
KZ78VJE00022752;KZ18VJE00035084;KZ84VJE00027300

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ТОО «ВТМ-КУРЫЛЫС»

ГИП Ивановский В.П. БИН 090240006130 приказ №7 от 04.03.2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. БИН 941240000966 Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. Есенжанова 17(1) тел.8 7112 24-00-09

(полное наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес,данные о средствах связи)

Исполнитель: ТОО "Эврика" БИН 930140000600

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(полное наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес,данные о средствах связи)

Стройка: «Замена ограждения территории Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. Есенжанова 17(1)

(наименование, адрес)

Объект: «Замена ограждения территории Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №218 от 20.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№3

за сентябрь месяц 2019 года

на НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 4-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КПП(2ШТ)													
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ													
1.	E11-01010-0502	Грунты 2 группы в траншеях глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными	м3 грунта	123,46	60,56	60,56	7476,87	7476,87	--	1728,98	9942,31				
	1101-0101-0502				--	19,45	--	2401,36	--	736,47					

РСНБ РК 2015 экскаваторами

НР - 72%; СП - 8%

Состав работ:

1. Установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора)
2. Разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера
3. Проверка глубины траншеи
4. Подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение

1.1.			0,0148	1,82								
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч									
1.2.			0,00739	0,912369								
	2341	Экскаваторы шнекороторные на тракторе, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч			8195		7476,87				
С			0,01478	1,824738								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 2 чел.	чел-ч			1316,00		2401,36			
2.				35,94	1644,72	--	59111,24	--	--	42560,09	109805,03
	Е11-01020	-Грунты 2 группы.	м3								
	5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	грунта		1644,72	--	59111,24	--	--	8133,71	

НР - 72%; СП - 8%

Состав работ:

1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку
2. Зачистка дна и поверхности стенок
3. Откидка грунта от бровки

2.1.			1,85	66,42							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч		890		59111,24				
4.				287,52	30,76	30,76	8843,24	8843,24	--	2195,79	11922,16
	Е11-01010	-Траншеи и котлованы.	м3								
	4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	грунта		--	10,61	--	3049,71	--	883,12	

НР - 72%; СП - 8%

Состав работ:

1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов

4.1.			0,0081	2,32							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								

4.2.			0,00806	2,317411							
	257	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч			3816		8843,24			
С			0,00806	2,317411							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1316,00		3049,71			
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
5.				571	467,06	401	266689,2	228968,94	0	81994,88	376578,81
Ц13-08020		-Кабель в траншее один.	м кабеля		---	---	---	---	---	---	
1-0301		Устройство постели из			66,06	133,38	37720,26	76161,52	--	27894,73	
1308-0201		грунта обратной									
-0301		засыпки									
РСНБ РК											
2015		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ:									
		1. Устройство постели									
5.1.			0,06	34,26							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч		1101		37720,26				
5.2.			0,0998	56,99							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
5.3.			0,0499	28,4929							
	766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч			4707		134116,08			
С			0,0499	28,4929							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00		44790,84			
5.4.			0,0499	28,4929							
	2510	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч			3329		94852,86			
С			0,0499	28,4929							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		31370,68			
6.				1,198	25893,92	18554,42	31020,92	22228,2	0	9442,56	43700,56
Ц13-10090		-ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ	км		---	---	---	---	---	---	
4-0101		ЛЕНТЫ			7339,5	3607,63	8792,72	4321,94	--	3237,08	
1310-0904											
-0101		НР - 72%; СП - 8%									
РСНБ РК											
2015											
техн.ч.от											
д.12,раз.											
4,п.6К=0,											
3											
		Состав работ:									
		1. Разметка трассы (заготовка и установка колышков и вех, промер трассы)									
		2. Подготовка к прокладке кабеля в траншеях: погрузка и разгрузка барабана на тележку, размотка кабеля с тележки вдоль траншеи, подноска кабеля к траншее									
		3. Прокладка кабеля в траншеях: укладка кабеля на дно траншеи, установка временных знаков на стыках и поворотах									
6.1.			6,3	7,55							
	1	Затраты труда	чел-ч		1165		8792,72				

		рабочих-строителей (средний разряд 4,3)										
6.2.			2,71	3,25								
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч									
6.3.			1,32	1,58136								
	242	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч			9409		14879,02				
С			1,32	1,58136								
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00		2485,90				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.4.			1,392	1,667616							
	642	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч			3265		5444,77			
С			1,392	1,667616							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		1836,05			
6.5.			1,392	1,667616							
	1868	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч			1142		1904,42			
С											
10.			42		2995,18	1814,22	125797,49	76197,17	0	89638,77	232671,15
	E11-07010 1-0105 1107-0101 -0105 РСНБ РК 2015	-Фундаменты под опоры, весом до 1,5 тн. Монтаж НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструк ций		1180,96	627,73	49600,32	26364,74	--	17234,9	

Состав работ:

1. Подготовка оснований (частичное выравнивание готового гравийного /песчаного/ основания)

10.1.			1,21	50,82								
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч		976		49600,32					
10.2.			0,5018	21,08								
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч									
10.3.			0,0242	1,0164								
	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч			4262		4331,9				
С			0,0242	1,0164								
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		1119,06				
10.4.			0,0763	3,2046								
	660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч			2351		7534,01				
С			0,0763	3,2046								
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		3528,26				

10.5.			0,35	14,7								
	783	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч			4012		58976,4				
С			0,35	14,7								
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1316,00		19345,20				
10.6.			0,0268	1,1256								
	1866	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч			14		15,76				
С												
10.7.			0,0513	2,1546								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		5339,1			
С			0,0513	2,1546							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		2372,21			
11.				57	4233,05	1397,97	241283,92	79684,06	11752,56	146271,36	418559,71
	Ц13-08030 5-0501 1308-0305 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	шт.		2628,9	935,22	149847,3	53307,37	--	31004,42	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Состав работ: 1. Установка светильника с ПРА 2. Присоединение 3. Ввертывание ламп 4. Опробование на зажигание 5. Оснастка кронштейнов									
11.1.			2,3	131,1							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч		1143		149847,3				
11.2.			1	57,06							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
11.3.			0,016	0,912							
	766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч			4707		4292,78			
С			0,016	0,912							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00		1433,66			
11.4.			0,969	55,233							
	1488	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч			1310		72355,23			
С			0,969	55,233							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			921,00		50869,59			
11.5.			0,016	0,912							
	2510	Автомобили бортовые, до	маш.-ч			3329		3036,05			

С		8 т										
			0,016	0,912								
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00			1004,11			
11.6.			0,0026	0,1482								
	147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20	кг		658					97,52		
С												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм									
11.7.			0,0301	1,7157							
	147733	Трубка полихлорвиниловая	кг		377				646,82		
С											
11.8.			0,0204	1,1628							
	242695	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.		8247				9589,61		
С											
11.9.			0,204	11,628							
	242809	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.		122				1418,62		
С											
13.				12	10767,77	80,36	129213,25	964,32	22552,93	76332,07	221988,95
	Ц13-08020	-Муфта соединительная	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-2703 1308-0201 -2703 РСНБ РК 2015	эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования			8808	26,73	105696	320,76	--	16443,63	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Установка и снятие палатки									
		2. Разделка концов кабелей									
		3. Соединение жил кабелей									
		4. Надевание уплотнительных колец									
		5. Установка муфты									
		6. Приготовление и заливка с доливкой в муфты эпоксидного компаунда									
13.1.			8	96							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч		1101		105696				
13.2.			0,02	0,24							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
13.3.			0,01	0,12							
	766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч			4707		564,84			
С											
			0,01	0,12							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00		188,64			
13.4.			0,01	0,12							
	2510	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч			3329		399,48			
С											
			0,01	0,12							

		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч				1101,00		132,12			
13.5.			0,00002	0,00024								
С	146714	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т		1123127					269,55		
13.6.			0,0024	0,0288								
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)					7						601741200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	147184	Лента К226	100 м		1772				51,03		
13.7.			0,01	0,12							
С	147568	Бирки маркировочные	100 шт.		2834				340,08		
13.8.			3,1	37,2							
С	238452	Гильза кабельная медная ГМ 120-17, внутренним диаметром 17 мм, сечением жил 120 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.		570				21204		
13.9.			0,00204	0,02448							
С	242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.		383				9,38		
13.10.			0,0008	0,0096							
С	244584	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т		70718				678,89		
14.				1271	206,2	91,87	262077,42	116772,36	61342,8	84405	374201,01
	Ц13-08020 1-0601 1308-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля		66,06	26,17	83962,26	33266,9	--	27718,59	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Установка и снятие лебедки									
		2. Установка и снятие барабана									
		3. Установка и снятие роликов									
		4. Прокладка кабеля									
		5. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки									
		6. Маркировка									
14.1.			0,06	76,26							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч		1101		83962,26				
14.2.			0,0249	31,65							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
14.3.			0,0039	4,9569							
С	766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч			4707		23332,13			
			0,0039	4,9569							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00		7792,25			
14.4.			0,0171	21,7341							
С	983	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96	маш.-ч			3525		76612,7			

		кН (16 т)										
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0171 чел-ч	21,7341		921,00		20017,11				
14.5.			0,0171	21,7341								
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)					8						601741200	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
С	1039	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч			15		326,01				
14.6.			0,0039	4,9569								
С	2510	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч			3329		16501,52				
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0039 чел-ч	4,9569		1101,00		5457,55				
14.7.			0,0004	0,5084								
С	127927	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг		369				187,6			
14.8.			0,000008	0,010168								
С	129039	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т		1834961				18657,88			
14.9.			0,00096	1,22016								
С	147184	Лента К226	100 м		1772				2162,12			
14.10.			0,0004	0,5084								
С	147568	Бирки маркировочные	100 шт.		2834				1440,81			
14.11.			0,000005	0,006355								
С	147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т		5938588				37739,73			
14.12.			0,000083	0,105747								
С	242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.		383				40,5			
14.13.			0,0006	0,7626								
С	249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг		1461				1114,16			
15.				252	179,81	11,25	45311,38	2835,1	7554,12	25822,94	76825,06	
	Ц13-08020 6-2205 1308-0206 -2205 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание в опору	м		138,58	3,74	34922,16	943,03	--	5690,75		
		НР - 72%; СП - 8%										
		Состав работ:										
		1. Заготовка проводов										
		2. Затягивание проводов										
		3. Соединение проводов в коробках										
		4. Прозвонка										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	0,13 чел-ч	32,76	1066		34922,16				
15.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0028 чел-ч	0,7056							
15.3. С	766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	0,0014 маш.-ч	0,3528		4707		1660,63			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0014 чел-ч	0,3528		1572,00		554,60			
15.4. С	2510	Автомобили бортовые, до 8 т	0,0014 маш.-ч	0,3528		3329		1174,47			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0014 чел-ч	0,3528		1101,00		388,43			
15.5. С	147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	0,004 кг	1,008	658				663,26		
15.6. С	147568	Бирки маркировочные	0,0002 100 шт.	0,0504	2834				142,83		
15.7. С	147838	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	0,000013 т	0,003175	76171				241,86		
15.8. С	149554	Нитроэмаль НЦ-132П разных цветов ГОСТ 6631-74	0,0002 кг	0,0504	1000				50,4		
15.9. С	238450	Гильза кабельная медная ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2 ГОСТ 23469.0-81	0,05 шт.	12,6	200				2520		
15.10. С	242691	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	0,122 шт.	30,744	12				368,93		
15.11. С	242794	Скимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	0,0031 100 шт.	0,7812	4251				3320,88		
15.12. С	242809	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	0,008 10 шт.	2,016	122				245,95		
16.	Ц13-08020 1-0901	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка	м кабеля 76		293,36 --- 110,1	137,54 --- 38,05	22295,01 --- 8367,6	10453,07 --- 2892,16	3474,34 --- --	8107,03 --- 2432,16	32834,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0901	блоках и коробах									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Установка и снятие лебедки									
		2. Установка и снятие барабана									
		3. Установка и снятие роликов									
		4. Монтаж и демонтаж переговорной связи									
		5. Прокладка кабеля									
		6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки									
		7. Маркировка									
16.1.			0,1	7,6							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч		1101		8367,6				
16.2.			0,0378	2,87							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
16.3.			0,0039	0,2964							
С	766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч			4707		1395,15			
			0,0039	0,2964							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00		465,94			
16.4.			0,03	2,28							
С	983	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч			3525		8037			
			0,03	2,28							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			921,00		2099,88			
16.5.			0,03	2,28							
С	1039	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч			15		34,2			
16.6.			0,0039	0,2964							
С	2510	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч			3329		986,72			
			0,0039	0,2964							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		326,34			
16.7.			0,0004	0,0304							
С	127927	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг		369				11,22		
16.8.			0,000008	0,000608							
С	129039	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т		1834961				1115,66		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.9.			0,000096	0,007296							
	147184	Лента К226	100 м		1772				12,93		
С											
16.10.			0,000041	0,003116							
	147568	Бирки маркировочные	100 шт.		2834				8,83		
С											
16.11.			0,000005	0,00038							
	147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т		5938588				2256,66		
С											
16.12.			0,000083	0,006323							
	242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.		383				2,42		
С											
16.13.			0,0006	0,0456							
	249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг		1461				66,62		
С											
17.				246	782,3	381,54	192446,7	93858,69	60669,57	47835,31	259504,57
	Ц13-08020	-Кабель до 35 кВ, масса	м кабеля		---	---	---	---	---	---	
	1-0702	1 м до 1 кг. Прокладка			154,14	115,93	37918,44	28519,49	--	19222,56	
	1308-0201	с креплением накладными									
	-0702	скобами									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Установка и снятие лебедки									
		2. Установка и снятие барабана									
		3. Монтаж и демонтаж переговорной связи									
		4. Установка и снятие роликов									
		5. Прокладка кабеля									
		6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки кабеля									
		7. Маркировка									
17.1.			0,14	34,44							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч		1101		37918,44				
17.2.			0,0997	24,53							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
17.3.			0,0042	1,0332							
	766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч			4707		4863,27			
С											
			0,0042	1,0332							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00		1624,19			
17.4.			0,0391	9,6186							
	983	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч			3525		33905,57			
С											
			0,0391	9,6186							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			921,00		8858,73			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.5.	1039	Домкраты гидравлические, 63 т	0,0391 маш.-ч	9,6186		15		144,28			
С 17.6.	1947	Вышки телескопические, 25 м	0,0522 маш.-ч	12,8412		4011		51506,05			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0522 чел-ч	12,8412		1316,00		16899,02			
17.7.	2510	Автомобили бортовые, до 8 т	0,0042 маш.-ч	1,0332		3329		3439,52			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0042 чел-ч	1,0332		1101,00		1137,55			
17.8.	127927	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	0,001 кг	0,246	369				90,77		
С 17.9.	129039	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	0,000016 т	0,003936	1834961				7222,41		
С 17.10.	145782	Дюбели для пристрелки стальные	0,248 10 шт.	61,008	194				11835,55		
С 17.11.	147184	Лента К226	0,000245 100 м	0,06027	1772				106,8		
С 17.12.	147246	Патроны для пристрелки	0,248 10 шт.	61,008	287				17509,3		
С 17.13.	147568	Бирки маркировочные	0,00001 100 шт.	0,00246	2834				6,97		
С 17.14.	147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	0,000005 т	0,00123	5938588				7304,46		
С 17.15.	241447	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	0,102 10 шт.	25,092	248				6222,82		
С 17.16.	242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	0,000208 1000 шт.	0,051168	383				19,6		
С 17.17.			0,0288	7,0848							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг		1461				10350,89		
18.				0,076	301237,4	92929,08	22894,04	7062,61	379,72	17191,79	43292,69
	Е11-22050 1-0103 1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		203312	25180,63	15451,71	1913,73	--	3206,87	
	Изм. и доп. вып. 4										
		Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см									
18.1.			194	14,74							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч		1048		15451,71				
18.2.			26,83	2,04							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
18.3.			24,6	1,8696							
С	116	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч			3557		6650,17			
			24,6	1,8696							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			921,00		1721,90			
18.4.			0,32	0,02432							
С	783	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч			4012		97,57			
			0,32	0,02432							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1316,00		32,01			
18.5.			12	0,912							
С	2011	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч			72		65,66			
18.6.			1,39	0,10564							
С	2349	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч			1432		151,28			
			1,39	0,10564							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		116,31			
18.7.			0,52	0,03952							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		97,93			
			0,52	0,03952							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		43,51			
18.8.			0,44	0,03344							
С	135545	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2		228				7,62		
18.9.			18	1,368							
С	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3		272				372,1		
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
28.				42	51238,43	2152013,89		2152013,89			2324175
	ПР.СОГЛАСОВАНИЯ	-Опора восьмигранная наружного освещения металлическая, высотой 6м /+кронштейны+насадка+фундамент/	шт		--	--	--	--	--	172161,11	
29.				57	38618	2201226		2201226			2377324,08
	С123-0701 06-0305 2307-0106 -0305 РСНБ РК 2015	-Светильники уличные светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.		--	--	--	--	--	176098,08	
30.				42	14452	--	606984	--	606984	--	655542,72
	С123-0702 01-0506 2307-0201 -0506 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные встраиваемые модели NTV-1 IP54 с предохранителями	шт.		--	--	--	--	--	48558,72	
31.				12	13089	--	157068	--	157068	--	169633,44
	С123-0617 03-1801 2306-1703 -1801 РСНБ РК 2015	-Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1СТ-4-16/50-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.		--	--	--	--	--	12565,44	
32.				1200	40	--	48000	--	48000	--	51840
	С121-1308 09-1304 2113-0809 -1304 РСНБ РК 2015	-Лента сигнальная	м		--	--	--	--	--	3840	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.				210	637,16	--	133802,67	--	133802,67	--	144506,88
	СПРАЙС.ЛИ СТ СТПРАЙС.Л ИСТ г.Москва РК	-Провод ПРКС 2х2,5 мм2-0,38 кВ	м		--	--	--	--	--	10704,21	
38.				0,31	272589	--	84502,59	--	84502,59	--	91262,8
	С123-0601 44-0602 2306-0144 -0602 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	6760,21	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	6798057,83	655344,64	5551323,19	633526,55	8026111,14
			Тенге		--	--	591390,01	233462,71	--	594526,75	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					6525935			
	Материалы		Тенге					167346,32			
	Всего заработная плата		Тенге						666959,92		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5335597,15			
	Накладные расходы		Тенге					480211,14			
	Сметная прибыль		Тенге					560491,69			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					7566637,79			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								597,25
	Сметная заработная плата		Тенге						666959,92		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					272122,88			
	Материалы		Тенге					379,72			
	Всего заработная плата		Тенге						157892,8		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					48000			
	Накладные расходы		Тенге					153315,41			
	Сметная прибыль		Тенге					34035,06			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					459473,35			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								159,24
	Сметная заработная плата		Тенге						157892,8		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					8026111,14			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								756,49
	Сметная заработная плата		Тенге						824852,72		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге		--	--	6798057,83	655344,64	5551323,19	633526,55	8026111,14
			Тенге		--	--	591390,01	233462,71	--	594526,75	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					6525935			
	Материалы		Тенге					167346,32			
	Всего заработная плата		Тенге						666959,92		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5335597,15			
	Накладные расходы		Тенге					480211,14			
	Сметная прибыль		Тенге					560491,69			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					7566637,79			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								597,25
		Сметная заработная плата	Тенге						666959,92		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					272122,88			
		Материалы	Тенге					379,72			
		Всего заработная плата	Тенге						157892,8		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					48000			
		Накладные расходы	Тенге					153315,41			
		Сметная прибыль	Тенге					34035,06			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					459473,35			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159,24
		Сметная заработная плата	Тенге						157892,8		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					8026111,14			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								756,49
		Сметная заработная плата	Тенге						824852,72		
		Временные здания и сооружения 1,04%					83472				
		Итого с временными,					8109583				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-									
		Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98 %					160570				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04% и Дополнительными затратами									
		при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)									
		работ в зимнее время 1,98%					8270153				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					165403	исключить			
		Итого с Непредвиденными работами и затратами-2%					8435556				
		С учетом скидки					7592000,40				

Налог на добавленную стоимость, 12 %	911040,05
Итого с НДС	**8503040,45**
Итого к оплате	**8503040,45**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Эврика" БИН 930140000600
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
.Тетера О.Л
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. БИН 941240000966
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мурзахметов Б.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Батыс Сапа Инжиниринг»
Место печати (при наличии)

Инженер технического надзора Шестаков В.Г
ИИН 510101000839
KZ78VJE00022752;KZ18VJE00035084;KZ84VJE00027300
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ТОО «ВТМ-КУРЫЛЫС»

ГИП Ивановский В.П. БИН 090240006130 приказ №7 от 04.03.2019г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области** — **941240000966**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90** — **930140000600**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №218 от 20.06.2019г.

Номер документа	Дата составления
17	08.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Замена ограждения территории ГККП "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области"			Работа	1	6 206 004,00	6 206 004,00
				Итого	1	x	6 206 004,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Тетера О.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) ИО Директора / Договорова Л.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.11.2019

М.П.

Государственное коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения
"Областной центр психического здоровья"
управления здравоохранения акимата
Заказчик: Западно-Казахстанской области

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма

Подрядчи
к ТОО "Эврика"

Наименование строительства и его адрес: "Замена ограждения территории ГККП "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области"Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. Есенжанова 17(1)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат(по ресурсному методу) за октябрь месяц 2019года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код		наименование	код
		218	20.06.2019					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце(за октябрь - без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР по смете 20_г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	49 387 644,43	5 541 075,00							664 929,00	6 206 004,00
В том числе: В текущем месяце- за октябрь	6 206 004,00	5 541 075,00							664 929,00	6 206 004,00
Удержание аванса	1 861 801,20	1 662 322,50							199 478,70	1 861 801,20

Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.договора)	310 300,20	277 053,75							33 246,45	310 300,20
Итого к оплате:	**4 033 902,60**	**3 601 698,75**							**432 203,85**	**4 033 902,60**

Заказчик:И.О. Директора ГКП на ПХВ "ОЦПЗ" УЗ ЗКО
БИН 941240000966
_____Договорова Л.А.

Подрядчик: Директор ТОО "Эврика"БИН 930140000600
_____Тетера О.Л.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ТОО «ВТМ-КУРЫЛЫС»

ГИП _____Ивановский В.П.
БИН 090240006130 приказ №7 от 04.03.2019г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Батыс Сапа Инжиниринг»

Директор
_____Даутов С.А.
ИИН 510101000[illegible]
KZ78VJE00022752;KZ18VJE00035084;KZ84VJE00027300
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. БИН 941240000966 Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. Есенжанова 17(1) тел.8 7112 24-00-09

(полное наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес,данные о средствах связи)

Исполнитель: ТОО "Эврика" БИН 930140000600

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(полное наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес,данные о средствах связи)

Стройка: «Замена ограждения территории Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. Есенжанова 17(1)

(наименование, адрес)

Объект: «Замена ограждения территории Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №218 от 20.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№4

за октябрь месяц 2019 года

на ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ 2-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1.				200	2767,76	1419,86	553551,24	283971,92	45099,32	386497,7	1015252,85
	E11-07011 1-0101 1107-0111 -0101 РСНБ РК	-Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка НР - 118%; СП - 8%	м оград		1122,4	515,3	224480	103060,42	--	75203,92	

2015

Состав работ:

1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием
2. Установка панелей и столбов в стаканы фундаментов с заделкой бетоном
3. Установка монтажных изделий со сваркой

1.1.			1,15	230							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч		976		224480				
1.2.			0,3391	67,82							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
1.3.			0,029	5,8							
	127	Агрегаты сварочные передвижные с	маш.-ч			432		2505,6			
С											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем									
1.4.			0,296	59,2							
	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч			4347		257342,4			
С			0,296	59,2							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00		93062,40			
1.5.			0,0118	2,36							
	2288	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч			3649		8611,64			
С											
			0,0118	2,36							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1316,00		3105,76			
1.6.			0,0313	6,26							
	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		15512,28			
С											
			0,0313	6,26							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		6892,26			
1.7.			0,0078	1,56							
	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		28106				43845,36		
С											
1.8.			0,00003	0,006							
	147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т		208994				1253,96		
С											
2.					70296,06		1169090,26		1169090,26		1262617,48
	С121-0412 02-9902 2104-1202 -9902 РСНБ РК 2015	-Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-9(В25)2	м3	16,63095	--	--	--	--	--	--	--
										93527,22	
5.				2664,6	215,11	1,29	573189,32	3445,33	324003,92	197765,55	832631,26
	Е11-15040 2-0203	-Окраска ограждения поливинилацетатная	м2 окрашива		92,22	0,5505	245740,07	1466,86	--	61676,39	

	1115-0402 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	НР - 80%; СП - 8%	емой поверхности									
5.1.			0,088	234,48								
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч		1048		245740,07					
5.2.			0,0005	1,33								
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч									

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018) 3 601721140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.3.			0,002	5,3292							
С	1044	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч			27		143,89			
5.4.			0,0005	1,3323							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		3301,44			
			0,0005	1,3323							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		1466,86			
5.5.			0,000003	0,007994							
С	100412	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3		6836				54,65		
5.6.			0,0006	1,59876							
С	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3		19577				31298,92		
5.7.			0,0001	0,26646							
С	147047	Ветошь	кг		90				23,98		
5.8.			0,38	1012,548							
С	149611	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		289				292626,37		

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	--	--	2295830,82	287417,25	1538193,51	584263,24	3110501,59
	Тенге	--	--	470220,07	104527,28	--	230407,53	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2295830,82
Материалы	Тенге	369103,25
Всего заработная плата	Тенге	574747,35
Местные материалы	Тенге	1169090,26
Накладные расходы	Тенге	584263,24
Сметная прибыль	Тенге	230407,53

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								3110501,59					
Нормативная трудоемкость		чел.-ч													533,64
Сметная заработная плата		Тенге										574747,35			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								3110501,59					
Нормативная трудоемкость		чел.-ч													533,64
Сметная заработная плата		Тенге										574747,35			

РАЗДЕЛ 2. ОО

7.				1	622519,84	--	622519,84	--	622519,84	--	672321,43				
СПРАЙС.ЛИ -Ворота откатные 4х2,5м. компл.															
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)					4							601721140			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
СТ СТПРАЙС.ЛИСТ ТОО "Мир ворот" г.Уральск РК		Заполнение-профлист, с учетом монтажа			--	--	--	--	--	49801,59					
			Тенге		--	--	622519,84	--	622519,84	--	672321,43				
		Тенге			--	--	--	--	--	49801,59					
Стоимость монтажных работ		Тенге						622519,84							
Стоимость материалов и конструкций		Тенге						622519,84							
Сметная прибыль		Тенге						49801,59							
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге						672321,43							
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге						672321,43							

РАЗДЕЛ 3. ГГ

8.				1	140542,33	--	140542,33	--	140542,33	--	151785,71				
СПРАЙС.ЛИ -Калитка отдельно стоящая 1,2х2,5м.		компл.													
СТ СТПРАЙС.ЛИСТ ТОО "Мир ворот" г.Уральск РК		Заполнение-профлист, с учетом монтажа			--	--	--	--	--	11243,39					
10.				2	198412,7	--	396825,4	--	396825,4	--	428571,43				
СПРАЙС.ЛИ -Шлагбаум 230V L-5м с установкой		компл.													
СТ СТПРАЙС.ЛИСТ ВОРОТА-СЕРВИС г.Астана РК					--	--	--	--	--	31746,03					
			Тенге		--	--	537367,72	--	537367,72	--	580357,14				
		Тенге			--	--	--	--	--	42989,42					
Стоимость монтажных работ		Тенге						537367,72							
Стоимость материалов и конструкций		Тенге						537367,72							

Сметная прибыль		Тенге						42989,42				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге						580357,14				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге						580357,14				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге		--		3455718,39			2698081,07			4363180,16
					--			287417,25			584263,24	
		Тенге		--	--	470220,07		104527,28		--	323198,53	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018) 5 601721140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость монтажных работ			Тенге					1159887,57			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					1159887,57			
Сметная прибыль			Тенге					92791,01			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					1252678,57			
Стоимость общестроительных работ			Тенге					2295830,82			
Материалы			Тенге					369103,25			
Всего заработная плата			Тенге						574747,35		
Местные материалы			Тенге					1169090,26			
Накладные расходы			Тенге					584263,24			
Сметная прибыль			Тенге					230407,53			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					3110501,59			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								533,64
Сметная заработная плата			Тенге						574747,35		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге					4363180,16			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								533,64
Сметная заработная плата			Тенге						574747,35		

Временные здания и сооружения 1,04% 45377

Итого с временными, 4408557

Дополнительные затраты при производстве строительно-

Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98 % 87290

ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04% и Дополнительными затратами

при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)

работ в зимнее время 1,98% 4495847

За минусом непредвиденных работ и затрат-2%

Июль -166866

Август -285985

Сентябрь -157414

Итого 3885582

С учетом скидки 3497023,80

2-1

Налог на добавленную стоимость, 12 %	419642,86
Итого с НДС	**3916666,66**
Итого к оплате	**3916666,66**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Эврика" БИН 930140000600

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
.Тетера О.Л

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. БИН 941240000966

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О.Директора Догорова Л.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Батыс Сапа Инжиниринг»

Место печати (при наличии)

Директор Даутов С.А.
ИИН 510101000839
KZ78VJE00022752;KZ18VJE00035084;KZ84VJE00027300

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ТОО «ВТМ-КУРЫЛЫС»

ГИП Ивановский В.П. БИН 090240006130 приказ №7 от 04.03.2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. БИН 941240000966 Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. Есенжанова 17(1) тел.8 7112 24-00-09

(полное наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес,данные о средствах связи)

Исполнитель: ТОО "Эврика" БИН 930140000600

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(полное наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес,данные о средствах связи)

Стройка: «Замена ограждения территории Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. Есенжанова 17(1)

(наименование, адрес)

Объект: «Замена ограждения территории Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №218 от 20.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№4

за октябрь месяц 2019 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 2-2-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
8.	С341-0201 02-1001 4102-0102 -1001 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	9,568	87	--	832,42	--	--	--	899,01
					--	--	--	--	--	66,59	

ЛИШНИЙ ГРУНТ- 5,98 м3(2,99м3х2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТЕНЫ									
15.				12	422,15	242,31	5065,76	2907,7	458,43	2675,94	8361,04
	E11-07050 3-0110 1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		141,64	47,34	1699,63	568,12	--	619,34	
		Состав работ: 1. Заполнение швов раствором									
15.1.			0,148	1,78							
		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч		957		1699,63				
15.2.			0,043	0,516							
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)					2					601721150	
		3 Затраты труда машинистов	чел-ч								
15.3.			0,0412	0,4944							
С	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч			5773		2854,17			
			0,0412	0,4944							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		544,33			
15.4.			0,0018	0,0216							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		53,52			
			0,0018	0,0216							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		23,78			
15.5.			0,0025	0,03							
С	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3		15281				458,43		
16.				0,2592	88907	--	23044,69	--	23044,69	--	24888,27
	C121-0401 05-9901 2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		--	--	--	--	--	1843,58	
		ПРОЕМЫ									
18.				3,78	472,3	0,2478	1785,31	0,94	538,04	1122,08	3139,97
	E11-10010 7-0701 1110-0107 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей НР - 90%; СП - 8%	м2		329,72	0,1101	1246,33	0,42	--	232,59	
		Состав работ: 1. Приготовление гипсового раствора, смачивание пакли 2. Конопатка коробок									
18.1.			0,358	1,35							

	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч			921		1246,33				
18.2.				0,0001	0,0004							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч									
18.3.				0,0001	0,000378							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч				2478		0,94			
				0,0001	0,000378							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч				1101,00		0,42			
18.4.				0,000037	0,000139							
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)						3						601721150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	144613	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т		22283				3,09		
18.5.			0,244	0,92232							
С	147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг		580				534,95		
19.				3,78	55860	--	211150,8	--	211150,8	--	228042,86
	С121-0904 02-0201 2109-0402 -0201 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		--	--	--	--	--	16892,06	
20.				7,2	3160,64	156,23	22756,62	1124,87	13968,94	7337,44	32501,58
	Е11-10050 1-0105 1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		1064,28	68,04	7662,81	489,89	--	2407,52	
	Изм. и доп. вып.	НР - 90%; СП - 8%									
	9										

Состав работ:

1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов)
2. Установка рамы в проем
3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной
4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок

20.1.				1,11	8,01							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч			957		7662,81				
20.2.				0,0669	0,4817							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч									
20.3.				0,0312	0,22464							
С	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч				1897		426,14			
				0,0312	0,22464							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч				921,00		206,89			
20.4.				0,1962	1,41264							
	2216	Шуруповерты	маш.-ч				16		22,6			

С		строительно-монтажные										
20.5.			0,0357	0,25704								
	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		636,95				
С			0,0357	0,25704								
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		283,00				
20.6.			0,3023	2,17656								
	2875	Перфоратор электрический	маш.-ч			18		39,18				
С												
20.7.			0,92	6,624								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		1364				9035,14		
20.8.			6,12	44,064							
С	145787	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.		26				1145,66		
20.9.			0,71	5,112							
С	147162	Лента бутиловая диффузионная	м		115				587,88		
20.10.			2,14	15,408							
С	147163	Лента бутиловая ПСУЛ	м		86				1325,09		
20.11.			8	57,6							
С	147780	Клинья пластиковые монтажные	шт.		10				576		
20.12.			3,47	24,984							
С	249186	Лента бутиловая	м		52				1299,17		
21.				7,2	18230	--	131256	--	131256	--	141756,48
	С121-0902 01-0302 2109-0201 -0302 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2		--	--	--	--	--	10500,48	
22.				6,6	1011,66	4,48	6676,95	29,54	5359,36	1171,25	8476,06
	Е11-10050 1-0401 1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР - 90%; СП - 8%	м		195,16	2,02	1288,06	13,33	--	627,86	

Состав работ:
1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню
2. Фиксация подоконника с помощью клиньев

3. Обработка швов и пустот пеной

22.1.			0,2119	1,4							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч		921		1288,06				
22.2.			0,0019	0,0125							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
22.3.			0,0004	0,00264							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч			1897		5,01			
			0,0004	0,00264							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			921,00		2,43			
22.4.			0,0015	0,0099							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		24,53			
			0,0015	0,0099							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		10,90			
22.5.			0,566	3,7356							
С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		1364				5095,36		
22.6.			4	26,4							
С	147780	Клинья пластиковые монтажные	шт.		10				264		
23.				6,6	852	--	5623,2	--	5623,2	--	6073,06
	С121-0902 05-0102 2109-0205 -0102 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99			--	--	--	--	--	449,86	
		ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ									
24.				28,8	7510,34	1212,69	216297,73	34925,35	101513,43	102693,4	344510,42
	Е11-07050 5-0105 1107-0505 -0105 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		2772,88	248,94	79858,94	7169,36	--	25519,29	
		НР - 118%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Заполнение швов раствором									
		2. Бетонирование узлов сопряжений с установкой и разборкой опалубки									
24.1.			2,74	78,91							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч		1012		79858,94				
24.2.			0,2261	6,51							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
24.3.			0,198	5,7024							
С	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч			5773		32919,96			

			0,198	5,7024								
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч				1101,00		6278,34			
24.4.			0,0281	0,80928								
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч				2478		2005,4			
			0,0281	0,80928								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		891,02			
24.5.			0,065	1,872							
С	100581	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3		33277				62294,54		
24.6.			0,0206	0,59328							
С	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3		15281				9065,91		
24.7.			0,0033	0,09504							
С	131597	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		40648				3863,19		
24.8.			0,013	0,3744							
С	145983	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг		310				116,06		
24.9.			0,00009	0,002592							
С	146692	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т		313239				811,92		
24.10.			0,09	2,592							
С	249431	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг		516				1337,47		
24.11.			0,0043	0,12384							
С	279852	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		193995				24024,34		
25.				28,8	6682	--	192441,6	--	192441,6	--	207836,93
	С121-0401 08-9903 2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, СТ РК 949-92	м2		--	--	--	--	--	15395,33	
26.				0,00888	365002,43	1172,43	3241,22	10,41	1451,47	1622,97	5253,33
	Е11-06030 1-0407 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т		200376	467,01	1779,34	4,15	--	389,14	

Состав работ:
1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей

26.1.			198	1,76							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч		1012		1779,34				
26.2.			0,36	0,0032							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
26.3.			0,15	0,001332							
С	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч			4347		5,79			
			0,15	0,001332							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00		2,09			
26.4.			0,21	0,001865							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		4,62			
			0,21	0,001865							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		2,05			
26.5.			1	0,00888							
С	145986	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т		163454				1451,47		
27.		КРОВЛЯ		32,24	691,79	24,98	22303,4	805,21	16171,17	5002,07	29489,91
	E11-12010 -Пароизоляция оклеечная.		м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1501 1112-0101 -1501 РСНБ РК 2015	Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	изолируемой поверхности		165,23	3,41	5327,02	110,02	--	2184,44	

Состав работ:
1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов
2. Приготовление грунтовки

27.1.			0,155	5							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч		1066		5327,02				
27.2.			0,0028	0,0903							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
27.3.			0,0011	0,035464							
С	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч			5773		204,73			
			0,0011	0,035464							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		39,05			
27.4.			0,0007	0,022568							
С	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч			4347		98,1			

		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0007 чел-ч	0,022568			1572,00		35,48			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.5.	1238	Котлы битумные передвижные, 400 л	0,0181 маш.-ч	0,583544		724		422,49			
С											
27.6.	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,001 маш.-ч	0,03224		2478		79,89			
С											
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,001 чел-ч	0,03224		1101,00		35,50			
27.7.	135535	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	1,1 м2	35,464	162				5745,17		
С											
27.8.	135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	1,96 кг	63,1904	132				8341,13		
С											
27.9.	144669	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	0,00025 т	0,00806	128555				1036,15		
С											
27.10.	146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,0006 т	0,019344	54214				1048,72		
С											
33.				29,88	2568,78	13,28	76755,19	396,82	49609,43	24690,74	109561,6
	E11-12010 -1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		895,21	2,97	26748,93	88,82	--	8115,67	

НР - 92%; СП - 8%

Состав работ:

1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их

33.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	0,972 чел-ч	29,04	921		26748,93				
33.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0027 чел-ч	0,0807							
33.3.	698	Краны башенные, 8 т	0,002 маш.-ч	0,05976		5773		344,99			
С											
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,002 чел-ч	0,05976		1101,00		65,80			
33.4.	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0007 маш.-ч	0,020916		2478		51,83			
С											
			0,0007	0,020916							

		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч				1101,00		23,03			
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)						9						601721150
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
33.5.			0,12	3,5856								
С	128061	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг		106				380,07			
33.6.			0,04	1,1952								
С	145975	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг		351				419,52			
33.7.			0,0057	0,170316								
С	279796	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т		286584				48809,84			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		--		919230,88		752586,56		1150790,51	
						--		40200,84		146315,88		
			Тенге		--	--	125611,07	8444,11	--	85243,74		
Стоимость общестроительных работ			Тенге					708080,08				
Материалы			Тенге					189070,27				
Всего заработная плата			Тенге						134055,18			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					136879,2				
Местные материалы			Тенге					215486,29				
Транспортные расходы			Тенге					832,42				
Накладные расходы			Тенге					146315,88				
Сметная прибыль			Тенге					68351,68				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					922747,65				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								134,94	
Сметная заработная плата			Тенге						134055,18			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					211150,8				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					211150,8				
Сметная прибыль			Тенге					16892,06				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					228042,86				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге					1150790,51				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								134,94	
Сметная заработная плата			Тенге						134055,18			
Временные здания и сооружения 1,04%							11968					
Итого с временными,							1162759					

Дополнительные затраты при производстве строительно-Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98 %	23023
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04% и Дополнительными затратами при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%	1185782
За минусом непредвиденных работ и затрат-2%	
Сентябрь	-17499
Итого	1168283
С учетом скидки	1051454,70

2.2.1

Налог на добавленную стоимость, 12 %	126174,56
Итого с НДС	**1177629,26**
Итого к оплате	**1177629,26**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Эврика" БИН 930140000600

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
.Тетера О.Л

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. БИН 941240000966

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О.Директора Догорова Л.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Батыс Сапа Инжиниринг»

Место печати (при наличии)

Директор Даутов С.А
ИИН 510101000839
KZ78VJE00022752;KZ18VJE00035084;KZ84VJE00027300

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ТОО «ВТМ-КУРЫЛЫС»

ГИП Ивановский В.П. БИН 090240006130 приказ №7 от 04.03.2019г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. БИН 941240000966 Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. Есенжанова 17(1) тел.8 7112 24-00-09

(полное наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес,данные о средствах связи)

Исполнитель: ТОО "Эврика" БИН 930140000600

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(полное наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес,данные о средствах связи)

Стройка: «Замена ограждения территории Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. Есенжанова 17(1)

(наименование, адрес)

Объект: «Замена ограждения территории Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №218 от 20.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№4

за октябрь месяц 2019 года

на НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 4-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КПП(2ШТ)									
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
7.	Ц13-08010	-Шкаф управления и	шкаф	1	22500,99	6428,8	22500,99	6428,8	1759,19	11845,01	37093,68
	4-0201	регулирования. Монтаж			14313	2138,4	14313	2138,4	--	2747,68	
	1308-0104 -0201	оборудования									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									

Состав работ:
1. Установка
2. Установка перемычки заземления
3. Присоединение

7.1.			13	13								
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч		1101		14313					
7.2.			1,6	1,6								
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч									
7.3.			0,8	0,8								
С	766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического	маш.-ч			4707		3765,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оборудования, 10 т									
			0,8	0,8							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00		1257,60			
7.4.			0,8	0,8							
С	2510	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч			3329		2663,2			
			0,8	0,8							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		880,80			
7.5.			0,00077	0,00077							
С	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		404706				311,62		
7.6.			0,0048	0,0048							
С	147184	Лента К226	100 м		1772				8,51		
7.7.			0,02	0,02							
С	147568	Бирки маркировочные	100 шт.		2834				56,68		
7.8.			0,016	0,016							
С	147732	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг		379				6,06		
7.9.			2,04	2,04							
С	242739	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.		466				950,64		
7.10.			0,0041	0,0041							
С	242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.		383				1,57		
7.11.			0,612	0,612							
С	242957	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.		492				301,1		
7.12.			1	1							
С	242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.		123				123		
8.				1	5385,43	89,87	5385,43	89,87	1866,56	2488,13	8503,45
	Ц13-08030	-Ящик с одним	шт.								

3-0407 1308-0303 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу				3429	26,73	3429	26,73	--	629,88	
	НР - 72%; СП - 8%										
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)					3						601741310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка ящиков 3. Заземление 4. Присоединение									
8.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	3 3	1143		3429				
8.2.	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02 0,02							
8.3.	521	Дрели электрические	маш.-ч	0,23 0,23		13		2,99			
С											
8.4.	766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01 0,01		4707		47,07			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01 0,01		1572,00		15,72			
8.5.	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01 0,01		172		1,72			
С											
8.6.	2510	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01 0,01		3329		33,29			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01 0,01		1101,00		11,01			
8.7.	2647	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2 0,2		24		4,8			
С											
8.8.	129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,01 0,01	144778				1447,78		
С											
8.9.				0,00027 0,00027							

	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		404706				109,27			
С												
8.10.			0,02	0,02								
	145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.		455				9,1			
С												
8.11.			0,009	0,009								
	146716	Вазелин технический	кг		719				6,47			
С												
8.12.			0,004	0,004								
	147084	Шпагат бумажный ГОСТ	кг		307				1,23			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		17308-88									
8.13.			0,002	0,002							
	147096	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг		1085				2,17		
С											
8.14.			0,036	0,036							
	147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг		658				23,69		
С											
8.15.			0,00007	0,00007							
	147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т		235559				16,49		
С											
8.16.			0,02	0,02							
	147568	Бирки маркировочные	100 шт.		2834				56,68		
С											
8.17.			0,068	0,068							
	149554	Нитроэмаль НЦ-132П разных цветов ГОСТ 6631-74	кг		1000				68		
С											
8.18.			1	1							
	242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.		123				123		
С											
8.19.			0,014	0,014							
	249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг		192				2,69		
С											
9.				42	7970	5481,74	334740	230233,08	0	158769,07	532989,8
	Е11-33030 3-0111 1133-0303 -0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка стальных опор опора контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения до 2 м НР - 80%; СП - 8%			2488,26	2237,01	104506,92	93954,42	--	39480,73	
		Состав работ:									
		1. Бурение котлована									
		2. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована									
		3. Подтаскивание опоры на расстояние до 3 м									
		4. Строповка опоры									
		5. Установка опоры подъемным краном									
9.1.			2,26	94,92							
	1	Затраты труда	чел-ч		1101		104506,92				

		рабочих-строителей (средний разряд 4)										
9.2.			1,45	60,9								
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч									
9.3.			0,65	27,3								
	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч				4347		118673,1			
С			0,65	27,3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00		42915,60			
9.4.			0,71	29,82							
	1070	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч			3427		102193,14			
С			0,71	29,82							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00		46877,04			
9.5.			0,09	3,78							
	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		9366,84			
С			0,09	3,78							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		4161,78			
12.				139	2708,42	1044,68	376470,21	145210,52	38377,73	173651,81	594131,79
	Ц13-08020	-Щиток до трех групп,	шт		---	---	---	---	---	---	---
	5-1002	устанавливаемый в нише			1387,64	347,49	192881,96	48301,11	--	44009,76	
	1308-0205	цоколя									
	-1002										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 9										
		Состав работ:									
		1. Установка конструкций									
		2. Установка щитка									
		3. Присоединение									
12.1.			1,13	157,07							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,6)	чел-ч		1228		192881,96				
12.2.			0,26	36,14							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
12.3.			0,13	18,07							
	766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч			4707		85055,49			
С			0,13	18,07							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00		28406,04			
12.4.			0,13	18,07							
	2510	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч			3329		60155,03			
С											

		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,13 чел-ч	18,07		1101,00		19895,07				
12.5. С	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0003 т	0,0417	404706				16876,24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.6. С	147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	0,01 кг	1,39	658				914,62		
12.7. С	279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,0006 т	0,0834	246845				20586,87		
19. Ц13-08030 3-0602 1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6		-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	3591,99 --- 2168	108,04 --- 26,73	7183,98 --- 4336	216,08 --- 53,46	2631,9 --- --	3160,41 --- 827,55	11171,94
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
19.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	2 чел-ч	4	1084		4336				
19.2.	3	Затраты труда машинистов	0,02 чел-ч	0,04							
19.3. С	521	Дрели электрические	0,04 маш.-ч	0,08		13		1,04			
19.4. С	766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	0,01 маш.-ч	0,02		4707		94,14			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,01 чел-ч	0,02		1572,00		31,44			
19.5.	2016	Установки постоянного	0,13 маш.-ч	0,26		172		44,72			

С		тока для ручной дуговой сварки										
19.6.			0,01	0,02								
С	2510	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч			3329			66,58			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0,01	0,02							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		22,02			
19.7.			0,2	0,4							
С	2647	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч			24		9,6			
19.8.			0,002	0,004							
С	129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т		144778				579,11		
19.9.			0,00038	0,00076							
С	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		404706				307,58		
19.10.			1,22	2,44							
С	145782	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.		194				473,36		
19.11.			0,014	0,028							
С	145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.		455				12,74		
19.12.			0,009	0,018							
С	146716	Вазелин технический	кг		719				12,94		
19.13.			0,004	0,008							
С	147084	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг		307				2,46		
19.14.			0,002	0,004							
С	147096	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг		1085				4,34		
19.15.			0,036	0,072							
С	147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг		658				47,38		
19.16.			1,22	2,44							
С	147246	Патроны для пристрелки	10 шт.		287				700,28		
19.17.			0,00007	0,00014							
С	147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т		235559				32,98		
19.18.			0,02	0,04							
С	147568	Бирки маркировочные	100 шт.		2834				113,36		
19.19.			0,047	0,094							
С	149554	Нитроэмаль НЦ-132П разных цветов ГОСТ 6631-74	кг		1000				94		

19.20. 1 2
242966 Перемычки гибкие, тип шт. 123 246
С ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018) 8 601741310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.21.			0,014	0,028							
С	249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг		192				5,38		
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
20.				1	16814	--	16814	--	16814	--	18159,12
	С123-0803 07-0104 2308-0307 -0104 РСНБ РК 2015	-Ящик металлический навесного исполнения	шт.		--	--	--	--	--	1345,12	
21.				1	1446	--	1446	--	1446	--	1561,68
	С123-0702 04-1321 2307-0204 -1321 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	115,68	
22.				2	1520	--	3040	--	3040	--	3283,2
	С123-0702 10-0101 2307-0210 -0101 РСНБ РК 2015	-Пост кнопочный ПКЕ 112-1 У2	шт.		--	--	--	--	--	243,2	
23.				2	1059	--	2118	--	2118	--	2287,44
	С123-0702 04-2001 2307-0204 -2001 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ABB S201 1Р 16А (С) 6kA ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	169,44	
24.				2	4263	--	8526	--	8526	--	9208,08
	С123-0702 08-0133 2307-0208 -0133 РСНБ РК 2015	-Контакторы малогабаритные модели КМ-20,20А, типа ИЭК	шт.		--	--	--	--	--	682,08	
25.				1	22579	--	22579	--	22579	--	24385,32
	С123-0702 16-0902 2307-0216 -0902 РСНБ РК 2015	-Многофункциональное реле времени РЭВ-302	шт.		--	--	--	--	--	1806,32	
26.				1	5145	--	5145	--	5145	--	5556,6
	С123-0702 16-0121 2307-0216 -0121 РСНБ РК 2015	-Фотореле ФР-95,220В с фотодатчиком и таймером А, типа ИЭК	шт.		--	--	--	--	--	411,6	

27.			1	24185	--	24185	--	24185	--	26119,8
С123-0702 05-0121 2307-0205 -0121 РСНБ РК 2015	-Рубильник 3-х полюсной,380В,100А(РПС-100А0	шт.		--	--	--	--	--	1934,8	
40.			2	853	--	1706	--	1706	--	1842,48
С123-0702 04-1307 2307-0204 -1307 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	136,48	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--		831839,61		130194,38		1276294,36
					--		382178,35		349914,43	
		Тенге		--	--	319466,88	144474,12	--	94540,32	
Стоимость монтажных работ		Тенге					497099,61			
Материалы		Тенге					44635,38			
Всего заработная плата		Тенге						265479,66		
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					85559			
Накладные расходы		Тенге					191145,36			
Сметная прибыль		Тенге					55059,6			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					743304,56			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								214,87
Сметная заработная плата		Тенге						265479,66		
Стоимость общестроительных работ		Тенге					334740			
Всего заработная плата		Тенге						198461,34		
Накладные расходы		Тенге					158769,07			
Сметная прибыль		Тенге					39480,73			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					532989,8			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								155,82
Сметная заработная плата		Тенге						198461,34		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					1276294,36			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								370,69
Сметная заработная плата		Тенге						463941		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге		--		831839,61		130194,38		1276294,36
					--		382178,35		349914,43	
		Тенге		--	--	319466,88	144474,12	--	94540,32	
Стоимость монтажных работ		Тенге					497099,61			
Материалы		Тенге					44635,38			
Всего заработная плата		Тенге						265479,66		
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					85559			
Накладные расходы		Тенге					191145,36			
Сметная прибыль		Тенге					55059,6			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					743304,56			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								214,87
Сметная заработная плата		Тенге						265479,66		
Стоимость общестроительных работ		Тенге					334740			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге						198461,34		
	Накладные расходы		Тенге					158769,07			
	Сметная прибыль		Тенге					39480,73			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					532989,8			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								155,82
	Сметная заработная плата		Тенге						198461,34		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге					1276294,36			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								370,69
	Сметная заработная плата		Тенге						463941		

Временные здания и сооружения 1,04%	13273
Итого с временными,	1289567
Дополнительные затраты при производстве строительно-	
Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98 %	25533
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04% и Дополнительными затратами	
при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)	
работ в зимнее время 1,98%	1315100
За минусом непредвиденных работ и затрат-2%	
Август	-46812
Сентябрь	-165403
Итого	1102885
С учетом скидки	992596,50

4-1

Налог на добавленную стоимость, 12 %	119111,58
Итого с НДС	**1111708,08**
Итого к оплате	**1111708,08**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Эврика" БИН 930140000600

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
.Тетера О.Л

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. БИН 941240000966

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О.Директора Догорова Л.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Батыс Сапа Инжиниринг»

Место печати (при наличии)

Директор Даутов С.А.
ИИН 510101000839
KZ78VJE00022752;KZ18VJE00035084;KZ84VJE00027300

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ТОО «ВТМ-КУРЫЛЫС»

ГИП Ивановский В.П. БИН 090240006130 приказ №7 от 04.03.2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области**	**941240000966**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90**	**930140000600**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №218 от 20.06.2019г.	

Номер документа	Дата составления
19	**12.12.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Замена ограждения территории ГККП "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области"			Работа	1	11 279 581,49	11 279 581,49
				Итого	1	x	11 279 581,49

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Тетера О.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / Мурзахметов Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.12.2019

М.П.

М.П.

Государственное коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения
"Областной центр психического здоровья"
управления здравоохранения акимата
Заказчик: Западно-Казахстанской области

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма

Подрядчик ТОО "Эврика"

Наименование строительства и его адрес: "Замена ограждения территории ГККП "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области"Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. Есенжанова 17(1)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат(по ресурсному методу) за ноябрь месяц 2019года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		218	20.06.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце(за ноябрь) - без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР по смете 20_г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	60 667 225,92	10 071 054,90							1 208 526,59	11 279 581,49
В том числе: В текущем месяце- за ноябрь	11 279 581,49	10 071 054,90							1 208 526,59	11 279 581,49
Удержание аванса	3 383 874,45	3 021 316,47							362 557,98	3 383 874,45

Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.договора)	563 979,07	503 552,74							60 426,33	563 979,07
Итого к оплате:	**7 331 727,97**	**6 546 185,69**							**785 542,28**	**7 331 727,97**

Заказчик: Директор ГКП на ПХВ "ОЦПЗ" УЗ ЗКО БИН 941240000966

_____Мурзахметов Б.Т.

Подрядчик: Директор ТОО "Эврика"БИН 930140000600

_____ Тетера О.Л.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ТОО «ВТМ-КУРЫЛЫС»

ГИП _____Ивановский В.П.

БИН 090240006130 приказ №7 от 04.03.2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Батыс Сапа Инжиниринг»

Директор

_____Даутов С.А

ИИН 510101000839

KZ78VJE00022752;KZ18VJE00035084;KZ84VJE00027300

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. БИН 941240000966 Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. Есенжанова 17(1) тел.8 7112 24-00-09

(полное наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес,данные о средствах связи)

Исполнитель: ТОО "Эврика" БИН 930140000600

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(полное наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес,данные о средствах связи)

Стройка: «Замена ограждения территории Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. Есенжанова 17(1)

(наименование, адрес)

Объект: «Замена ограждения территории Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №218 от 20.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№5

за ноябрь месяц 2019 года

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1.				40	2767,76	1419,86	110710,25	56794,38	9019,86	77299,54	203050,57
	Е11-07011 1-0101 1107-0111 -0101 РСНБ РК 2015	-Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград		1122,4	515,3	44896	20612,08	--	15040,78	
		НР - 118%; СП - 8%									

Состав работ:
1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием
2. Установка панелей и столбов в стаканы фундаментов с заделкой бетоном
3. Установка монтажных изделий со сваркой

1.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,15	46	976		44896			
1.2.	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3391	13,56						
1.3.	127	Агрегаты сварочные передвижные с	маш.-ч	0,029	1,16		432		501,12		
С											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем									
1.4.	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,296	11,84		4347		51468,48		
С											
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,296	11,84		1572,00		18612,48		
1.5.	2288	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0118	0,472		3649		1722,33		
С											
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0118	0,472		1316,00		621,15		
1.6.	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0313	1,252		2478		3102,46		
С											
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0313	1,252		1101,00		1378,45		
1.7.	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0078	0,312	28106			8769,07		
С											
1.8.	147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,0012	208994			250,79		
С											
2.				6,4	70296,06	--	449894,78	--	449894,78	--	485886,37
С121-0412 02-9902 2104-1202 -9902 РСНБ РК 2015		-Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-9(В25)2	м3			--	--	--	--	--	35991,58
		СП - 8%									
3.				5,62	49641	--	278982,42	--	278982,42	--	301301,01
С121-0499 99-9917 2104-9999		-Блоки и плиты фундаментные(Ф-1-513шт) , подкладные, опорные,	м3			--	--	--	--	--	22318,59

	-9917 РСНБ РК 2015	анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)										
		СП - 8%										
4.					204,96	215,11	1,29	44089,5	265,01	24922,26	15212,05	64045,67
	Е11-15040 2-0203	-Окраска ограждения поливинилацетатная	м2 окрашива			92,22	0,5505	18902,23	112,83	--	4744,12	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018) 3 601721220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1115-0402 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	НР - 80%; СП - 8%	емой поверхности								
4.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	0,088 чел-ч	18,04	1048		18902,23				
4.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0005 чел-ч	0,1025							
4.3. С	1044	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	0,002 маш.-ч	0,40992		27		11,07			
4.4. С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0005 маш.-ч	0,10248		2478		253,95			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0005 чел-ч	0,10248		1101,00		112,83			
4.5. С	100412	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	0,000003 м3	0,000615	6836				4,2		
4.6. С	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,0006 м3	0,122976	19577				2407,5		
4.7. С	147047	Ветошь	0,0001 кг	0,020496	90				1,84		
4.8. С	149611	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,38 кг	77,8848	289				22508,71		

5.				44,75	825,02	19,07	36919,6	853,56	25782,13	9655,68	50301,3
E11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности			229,81	2,2	10283,91	98,54	--	3726,02	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018) 4 601721220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
5.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	0,212 чел-ч	9,49	1084		10283,91				
5.2.	3	Затраты труда машинистов	0,002 чел-ч	0,0895							
5.3.	1238	Котлы битумные передвижные, 400 л	0,0195 маш.-ч	0,872625		724		631,78			
5.4.	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,002 маш.-ч	0,0895		2478		221,78			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,002 чел-ч	0,0895		1101,00		98,54			
5.5.	135867	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	107,4	226				24272,4		
5.6.	144636	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,00016 т	0,00716	129535				927,47		
5.7.	146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00024 т	0,01074	54214				582,26		
6.				489,469	77	--	37689,11	--	--	--	40704,24
С341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015		-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	3015,13	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	958285,66	57912,96	788601,45	102167,26	1145289,16
			Тенге		--	--	74082,14	20823,45	--	84836,23	

Стоимость общестроительных работ	Тенге							958285,66				
Материалы	Тенге							59724,25				
Всего заработная плата	Тенге								94905,59			
Местные материалы	Тенге							728877,2				
Транспортные расходы	Тенге							37689,11				
Накладные расходы	Тенге							102167,26				
Сметная прибыль	Тенге							84836,23				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге							1145289,16				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018) 5 601721220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87,28
		Сметная заработная плата	Тенге						94905,59		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1145289,16			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87,28
		Сметная заработная плата	Тенге						94905,59		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		--		958285,66		788601,45		1145289,16
						--		57912,96		102167,26	
			Тенге		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	74082,14	20823,45	--	84836,23	

Стоимость общестроительных работ	Тенге							958285,66				
Материалы	Тенге							59724,25				
Всего заработная плата	Тенге								94905,59			
Местные материалы	Тенге							728877,2				
Транспортные расходы	Тенге							37689,11				
Накладные расходы	Тенге							102167,26				
Сметная прибыль	Тенге							84836,23				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге							1145289,16				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч											87,28
Сметная заработная плата	Тенге								94905,59			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							1145289,16				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч											87,28
Сметная заработная плата	Тенге								94905,59			
Временные здания и сооружения 1,04%							11911					
Итого с временными зданиями и сооружениями 1,04%							1157200					
Дополнительные затраты при производстве строительно-												
Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98 %							22913					
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04% и Дополнительными затратами												
при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)												
работ в зимнее время 1,98%							1180113					

С учетом скидки	1062101,29
Налог на добавленную стоимость, 12 %	127452,16
Итого с НДС	**1189553,45**
Итого к оплате	**1189553,45**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Эврика" БИН 930140000600

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
.Тетера О.Л

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. БИН 941240000966

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мурзахметов Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Батыс Сапа Инжиниринг»
Место печати (при наличии)

Директор Даутов С.А.
ИИН 510101000839
KZ78VJE00022752;KZ18VJE00035084;KZ84VJE00027300

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ТОО «ВТМ-КУРЫЛЫС»

ГИП Ивановский В.П. БИН 090240006130 приказ №7 от 04.03.2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. БИН 941240000966 Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. Есенжанова 17(1) тел.8 7112 24-00-09

(полное наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес,данные о средствах связи)

Исполнитель: ТОО "Эврика" БИН 930140000600

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(полное наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес,данные о средствах связи)

Стройка: «Замена ограждения территории Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. Есенжанова 17(1)

(наименование, адрес)

Объект: «Замена ограждения территории Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №218 от 20.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№5

за ноябрь месяц 2019 года

НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ) № 1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12
1				82	149,62	6,77	12268,47	555,26	0	8433,51					22358,14
	Е11-01020 7-0105 1101-0207 -0105 РСНБ РК 2015	-Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня	дерево		142,84	--	11713,21	--	--	1656,16					
		НР - 72%; СП - 8%													

Состав работ:
1. Уборка валежника
2. Вырубка кустарника и подроста, мешающего валке
3. Уборка сухостойных и зависших деревьев
4. Валка деревьев
5. Расчистка лесосеки от порубочных остатков и сжигание их

1.1.												
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	0,134 чел-ч	10,99	1066	11713,21						
1.2.												
	1795	Пила с карбюраторным двигателем	0,0467 маш.-ч	3,8294	145	555,26						
С 2.												
	E11-01020-0306	Древесина, полученная от валки леса, дерево		82	455,1	23,45	37317,91	1922,61	0	25484,62	67826,73	
	7-0306				431,65	--	35395,3	--	--	5024,2		
	1101-0207-0306	Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										

НР - 72%; СП - 8%

Состав работ:
1. Обрубка сучьев
2. Раскряжевка хлыстов на сортаменты
3. Окорка бревен
4. Укладка бревен в штабеля
5. Разделка коротья на дрова
6. Относка и укладка дров
7. Очистка мест разделки от порубочных остатков и сжигание их
8. Устройство минерализованных полос

2.1.												
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	0,485 чел-ч	39,77	890	35395,3						
2.2.												
	1795	Пила с карбюраторным двигателем	0,1617 маш.-ч	13,2594	145	1922,61						
С 3.												
	E11-01020-0702	Пни диаметром до 32 см. пень Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м		15	143,26	143,26	2148,84	2148,84	--	534,4	2897,9	
	7-0702				--	49,48	--	742,22	--	214,66		
	1101-0207-0702											
	РСНБ РК 2015											

НР - 72%; СП - 8%

Состав работ:
1. Корчевка пней с перемещением их на заданное расстояние

3.1.												
	3	Затраты труда машинистов	0,0376 чел-ч	0,564								
3.2.												
			0,0376	0,564								

	686	Корчеватели-собиратели с трактором, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч			3810		2148,84				
С				0,0376	0,564							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1316,00		742,22				
4.				15	78,27	58,77	1174,12	881,53		0	416,75	1718,15
	E11-01020 7-1201 1101-0207 -1201 РСНБ РК 2015	-Пни диаметром до 32 см. пень Вывозка тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м			19,51	19,08	292,59	286,23		--	127,27	
		НР - 72%; СП - 8%										
		Состав работ:										
		1. Погрузка, перемещение и выгрузка пней										
4.1.				0,0253	0,3795							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч		771		292,59				
4.2.				0,0145	0,2175						
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
4.3.				0,0145	0,2175						
	1514	Прицепы тракторные, 2 т	маш.-ч			96		20,88			
С											
4.4.				0,0145	0,2175						
	1835	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч			3957		860,65			
С				0,0145	0,2175						
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1316,00		286,23			
5.				15	255,51	192,52	3832,62	2887,76		0	1355,41	5603,07
	E11-01020 7-1203 1101-0207 -1203 РСНБ РК 2015 К=19	-Пни диаметром до 32 см. пень Вывозка тракторными прицепами 2 т. Добавлять на каждые последующие 100 м			62,99	62,51	944,86	937,65		--	415,04	
		НР - 72%; СП - 8%										
		Состав работ:										
		1. Погрузка, перемещение и выгрузка пней										
5.1.				0,0817	1,23							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч		771		944,86				
5.2.				0,0475	0,7125						
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
5.3.				0,0475	0,7125						
	1514	Прицепы тракторные, 2 т	маш.-ч			96		68,4			
С											
5.4.				0,0475	0,7125						
	1835	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч			3957		2819,36			
С				0,0475	0,7125						
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1316,00		937,65			

6.				20	228,43	9,9	4568,67	198,07	0	3146,83	8332,74
E11-01020 7-0106 1101-0207 -0106 РСНБ РК 2015	-Деревья мягких пород, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня НР - 72%; СП - 8%	дерево			218,53	--	4370,6	--	--	617,24	

Состав работ:
1. Уборка валежника
2. Вырубка кустарника и подроста, мешающего валке
3. Уборка сухостойных и зависших деревьев
4. Валка деревьев
5. Расчистка лесосеки от порубочных остатков и сжигание их

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	0,205 чел-ч	4,1	1066		4370,6				
6.2.	1795	Пила с карбюраторным двигателем	0,0683 маш.-ч	1,366		145		198,07			
С											
7.				20	780,31	38,9	15606,17	778,07	0	10676,23	28384,99
E11-01020 7-0307 1101-0207 -0307 РСНБ РК 2015		-Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см НР - 72%; СП - 8%	дерево		741,4	--	14828,1	--	--	2102,59	

Состав работ:
1. Обрубка сучьев
2. Раскряжевка хлыстов на сортаменты
3. Окорка бревен
4. Укладка бревен в штабеля
5. Разделка коротья на дрова
6. Относка и укладка дров
7. Очистка мест разделки от порубочных остатков и сжигание их
8. Устройство минерализованных полос

7.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	0,805 чел-ч	16,1	921		14828,1				
7.2.	1795	Пила с карбюраторным двигателем	0,2683 маш.-ч	5,366		145		778,07			
С											
8.				20	232,41	232,41	4648,2	4648,2	--	1155,97	6268,51
E11-01020 7-0703 1101-0207 -0703 РСНБ РК 2015		-Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень		--	80,28	--	1605,52	--	464,33	

		НР - 72%; СП - 8%										
		Состав работ:										
		1. Корчевка пней с перемещением их на заданное расстояние										
8.1.			0,061	1,22								
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч									
8.2.			0,061	1,22								
	686	Корчеватели-собиратели с трактором, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч			3810		4648,2				
С			0,061	1,22								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1316,00		1605,52			
9.				20	184,99	137,8	3699,74	2756,04	0	1323,78	5425,41
	E11-01020 7-1202 1101-0207 -1202 РСНБ РК 2015	-Пни диаметром свыше 32 см. Вывозка тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м	пень		47,19	44,74	943,7	894,88	--	401,88	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Погрузка, перемещение и выгрузка пней									
9.1.			0,0612	1,22							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч		771		943,7				
9.2.			0,034	0,68							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
9.3.			0,034	0,68							
	1514	Прицепы тракторные, 2 т	маш.-ч			96		65,28			
С											
9.4.			0,034	0,68							
	1835	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч			3957		2690,76			
С			0,034	0,68							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1316,00		894,88			
10.				20	21,05	15,81	420,99	316,13	--	149,4	616,02
	E11-01020 7-1204 1101-0207 -1204 РСНБ РК 2015	-Пни диаметром свыше 32 см. Вывозка тракторными прицепами 2 т. Добавлять на каждые последующие 100 м	пень		5,24	5,13	104,86	102,65	--	45,63	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Погрузка, перемещение и выгрузка пней									
10.1.			0,0068	0,136							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч		771		104,86				
10.2.			0,0039	0,078							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								

10.3.	1514 Прицепы тракторные, 2 т	0,0039 маш.-ч	0,078	96	7,49	
С						
10.4.	1835 Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	0,0039 маш.-ч	0,078	3957	308,65	
С						
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0039 чел-ч	0,078	1316,00	102,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге		--	--	85685,74	17092,52	0	52676,91	149431,67
			Тенге		--	--	68593,22	4569,15	--	11069,01	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					85685,74			
Всего заработная плата			Тенге						73162,38		
Накладные расходы			Тенге					52676,91			
Сметная прибыль			Тенге					11069,01			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					149431,67			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								77,39
Сметная заработная плата			Тенге						73162,38		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге					149431,67			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								77,39
Сметная заработная плата			Тенге						73162,38		

Временные здания и сооружения 1,04% 1554

Итого с временными зданиями и сооружениями 1,04% 150986

Дополнительные затраты при производстве строительно-

Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98 % 2990

ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04% и Дополнительными затратами

при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)

работ в зимнее время 1,98% 153976

С учетом скидки	138578,40
Налог на добавленную стоимость, 12 %	16629,41
Итого с НДС	**155207,81**
Итого к оплате	**155207,81**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Эврика" БИН 930140000600

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
.Тетера О.Л

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. БИН 941240000966

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мурзахметов Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Батыс Сапа Инжиниринг»
Место печати (при наличии)

Директор Даутов С.А.
ИИН 510101000839
KZ78VJE00022752;KZ18VJE00035084;KZ84VJE00027300
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ТОО «ВТМ-КУРЫЛЫС»

ГИП Ивановский В.П. БИН 090240006130 приказ №7 от 04.03.2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. БИН 941240000966 Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. Есенжанова 17(1) тел.8 7112 24-00-09

(полное наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес,данные о средствах связи)

Исполнитель: ТОО "Эврика" БИН 930140000600

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(полное наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес,данные о средствах связи)

Стройка: «Замена ограждения территории Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. Есенжанова 17(1).

(наименование, адрес)

Объект: «Замена ограждения территории Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №218 от 20.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№5

за ноябрь месяц 2019 года

НА ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ. ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ 2-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1.	С341-0201 -Перевозка строительных		т	345	77	--	26565	--	--	--	28690,2

03-1001	грузов самосвалами вне			--	--	--	--	--	2125,2		
4102-0103	карьеров.										
-1001	Грузоподъемность 20 т.										
РСНБ РК	Класс груза 1.										
2015	Расстояние перевозки 1 км										
	СП - 8%										
2.			377,643	310	--	117069,33	--	--	--	126434,88	
С341-3101	-Грунт. Погрузка	т		---	---	---	---	---	---		
04-0101				--	--	--	--	--	9365,55		
4131-0104	СП - 8%										
-0101											
РСНБ РК											
2015											
3.			261	1370,6	--	357726,6	--	--	257563,15	664512,93	
Е11-01020	-Грунты 2 группы.	м3		---	---	---	---	---	---		
5-0302	Разработка вручную	грунта		1370,6	--	357726,6	--	--	49223,18		
1101-0205											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0302	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
		Состав работ:									
		1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку									
		2. Зачистка дна и поверхности стенок									
		3. Откидка грунта от бровки									
3.1.			1,54	401,94							
		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч		890		357726,6				
4.				62,5	610	--	38125	--	38125	--	41175
	С121-0101	-Земля растительная	м3		---	---	---	---	---	---	
	01-0202	механизированной			--	--	--	--	--	3050	
	2101-0101	заготовки									
	-0202										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
5.				17,28	1107,66	990,15	19140,28	17109,81	0	5889,75	27032,43
	Е11-27040	-Слои оснований	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	подстилающие и	материал		117,5	198,09	2030,47	3423	--	2002,4	
	1127-0401	выравнивающие из	а								
	-0102	песчано-гравийной	основани								
	РСНБ РК	смеси, дресвы.	я в								
	2015	Устройство	плотном								
			теле								
		НР - 108%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Планировка и прикатка земляного полотна									
		2. Россыпь и разравнивание материалов									
		3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
5.1.			0,144	2,49							
		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч		816		2030,47				
5.2.			0,143	2,47							
		3 Затраты труда машинистов	чел-ч								

5.3.			0,0155	0,26784								
С	107	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч			9418		2522,52				
			0,0155	0,26784								
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00		421,04				
5.4.			0,0476	0,822528								
С	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч			4262		3505,61				
			0,0476	0,822528								
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		905,60				
5.5.			0,0708	1,223424								
С	626	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30	маш.-ч			8360		10227,82				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		т									
			0,0708	1,223424							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00		1923,22			
5.6.			0,0091	0,157248							
С	1135	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч			5430		853,86			
			0,0091	0,157248							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		173,13			
5.7.			0,07	1,2096							
С	249133	Вода с открытых источников	м3		--				--		
			Тенге		--	--	558626,21	17109,81	38125	263452,9	887845,44
			Тенге		--	--	359757,07	3423	--	65766,33	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	558626,21	
Всего заработная плата	Тенге		363180,07
Местные материалы	Тенге	38125	
Транспортные расходы	Тенге	143634,33	
Накладные расходы	Тенге	263452,9	
Сметная прибыль	Тенге	65766,33	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	887845,44	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		406,9
Сметная заработная плата	Тенге		363180,07
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	887845,44	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		406,9
Сметная заработная плата	Тенге		363180,07

			Тенге		--	--	558626,21	17109,81	38125	263452,9	887845,44
			Тенге		--	--	359757,07	3423	--	65766,33	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	558626,21	
Всего заработная плата	Тенге		363180,07
Местные материалы	Тенге	38125	
Транспортные расходы	Тенге	143634,33	

Накладные расходы	Тенге	263452,9		
Сметная прибыль	Тенге	65766,33		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	887845,44		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			406,9
Сметная заработная плата	Тенге		363180,07	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	887845,44		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			406,9
Сметная заработная плата	Тенге		363180,07	

Временные здания и сооружения 1,04% 9234

Итого с временными зданиями и сооружениями 1,04% 897079

Дополнительные затраты при производстве строительно-

Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98 % 17762

ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04% и Дополнительными затратами

при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)

работ в зимнее время 1,98% 914841

С учетом скидки 823353,70

Налог на добавленную стоимость, 12 % 98802,44

Итого с НДС 922156,14

Итого к оплате 922156,14

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Эврика" БИН 930140000600

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тетера О.Л

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. БИН 941240000966

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мурзахметов Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Батыс Сапа Инжиниринг»

Место печати (при наличии)

Директор Даутов С.А.
ИИН 510101000839
KZ78VJE00022752;KZ18VJE00035084;KZ84VJE00027300

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ТОО «ВТМ-КУРЫЛЫС»

ГИП Ивановский В.П. БИН 090240006130 приказ №7 от 04.03.2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. БИН 941240000966 Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. Есенжанова 17(1) тел.8 7112 24-00-09

(полное наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес,данные о средствах связи)

Исполнитель: ТОО "Эврика" БИН 930140000600

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(полное наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес,данные о средствах связи)

Стройка: «Замена ограждения территории Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. Есенжанова 17(1)

(наименование, адрес)

Объект: «Замена ограждения территории Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №218 от 20.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№5

за ноябрь месяц 2019 года

НА ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ(ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ) № 2-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.				0,35	524954,82	3915,62	183734,19	1370,47	154352,87	23739,52	224071,6
	E11-46050 1-0803 1146-0501 -0803 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Металлоконструкции мелкие массой до 10 кг. Монтаж НР - 84%; СП - 8%	т металлоконструкций		80031	715,65	28010,85	250,48	--	16597,9	

доп. вып.
4

Состав работ:
1. Приварка мелких металлических конструкций массой до 10 кг, срезка их и зачистка

1.1.			77,7	27,2								
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч		1030		28010,85					
1.2.			0,65	0,2275								
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч									
1.3.			23,9	8,365								
С	1147	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч			28		234,22				
1.4.			9,51	3,3285								
	2016	Установки постоянного	маш.-ч			172		572,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		тока для ручной дуговой сварки									
1.5.			0,65	0,2275							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		563,75			
			0,65	0,2275							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		250,48			
1.6.			0,1	0,035							
С	128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг		70				2,45		
1.7.			1	0,35							
С	131018	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		439282				153748,7		
1.8.			0,0081	0,002835							
С	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т		212247				601,72		
2.				25,9	76,52	1,57	1981,97	40,59	1383,09	389,16	2560,82
	E11-13030	-Поверхности	м2								
	1-1406	металлические			21,56	0,2202	558,29	5,7	--	189,69	
	1113-0301 -1406	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									

Состав работ:
1. Подготовка окрасочных агрегатов
2. Приготовление составов
3. Окраска поверхностей
4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов
5. Контроль качества

2.1.			0,0213	0,5517								
	1	Затраты труда	чел-ч		1012		558,29					

		рабочих-строителей (средний разряд 3,5)										
2.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0002 чел-ч	0,0052								
2.3.	112	Автопогрузчики, 5 т	0,0001 маш.-ч	0,00259			4262		11,04			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0001 чел-ч	0,00259			1101,00		2,85			
2.4.	1044	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79	0,0001 маш.-ч	0,00259			27		0,07			
С												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		кН (0,59 т)									
2.5.	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0001 маш.-ч	0,00259		2478		6,42			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0001 чел-ч	0,00259		1101,00		2,85			
2.6.	2515	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	0,0065 маш.-ч	0,16835		137		23,06			
С											
2.7.	149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	0,000014 т	0,000363	349969				126,9		
С											
2.8.	149529	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	0,00009 т	0,002331	538907				1256,19		
С											
			Тенге		--	--	185716,16	1411,06	155735,96	24128,67	226632,42
			Тенге		--	--	28569,14	256,18	--	16787,59	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	185716,16			
Материалы	Тенге	155735,96			
Всего заработная плата	Тенге		28825,32		
Накладные расходы	Тенге	24128,67			
Сметная прибыль	Тенге	16787,59			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	226632,42			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				27,98
Сметная заработная плата	Тенге		28825,32		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	226632,42			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				27,98
Сметная заработная плата	Тенге		28825,32		

Временные здания и сооружения 1,04% 2357

Итого с временными зданиями и сооружениями 1,04% 228989

Дополнительные затраты при производстве строительно-

Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98 % 4534

ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04% и Дополнительными затратами

при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)

работ в зимнее время 1,98% 233523

С учетом скидки 210170,70

Налог на добавленную стоимость, 12 % 25220,48

Итого с НДС **235391,18**

Итого к оплате **235391,18**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Эврика" БИН 930140000600

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
.Тетера О.Л

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. БИН 941240000966

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мурзахметов Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Батыс Сапа Инжиниринг»
Место печати (при наличии)

Директор Даутов С.А.
ИИН 510101000839
KZ78VJE00022752;KZ18VJE00035084;KZ84VJE00027300
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ТОО «ВТМ-КУРЫЛЫС»

ГИП Ивановский В.П. БИН 090240006130 приказ №7 от 04.03.2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. БИН 941240000966 Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. Есенжанова 17(1) тел.8 7112 24-00-09

(полное наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес,данные о средствах связи)

Исполнитель: ТОО "Эврика" БИН 930140000600

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(полное наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес,данные о средствах связи)

Стройка: «Замена ограждения территории Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. Есенжанова 17(1)

(наименование, адрес)

Объект: «Замена ограждения территории Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №218 от 20.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№5

за ноябрь месяц 2019 года

на ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ(ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ) 2-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		РАЗДЕЛ 1. ГГ													
1.				0,5	137146,05	70864,8	68573,03	35432,4	9025,13	20552,64	96255,72				
	Е11-09040 3-0301 1109-0403	-Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без	т конструкций		48231	11341,87	24115,5	5670,94	--	7130,05					

-0301 механизмов открывания.
РСНБ РК Монтаж
2015
Изм. и НР - 69%; СП - 8%
доп. вып.
11

Состав работ:
1. Монтаж и крепление каркасов ворот
2. Устройство подмостей
3. Антикоррозийное покрытие сварных швов

1.1.			41,4	20,7								
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч		1165		24115,5					
1.2.			7,92	3,96								
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.			13,4	6,7							
С	376	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч			291		1949,7			
1.4.			0,09	0,045							
С	514	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч			23		1,03			
1.5.			0,18	0,09							
С	521	Дрели электрические	маш.-ч			13		1,17			
1.6.			0,35	0,175							
С	715	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч			5460		955,5			
			0,35	0,175							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1316,00		230,30			
1.7.			0,12	0,06							
С	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч			4347		260,82			
			0,12	0,06							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00		94,32			
1.8.			3,63	1,815							
С	784	Краны на гусеничном ходу, 100 т	маш.-ч			17526		31809,69			
			7,26	3,63							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 2 чел.	чел-ч			1444,00		5241,72			
1.9.			0,34	0,17							
С	1044	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч			27		4,59			
1.10.			0,17	0,085							
С	1147	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч			28		2,38			
1.11.			0,09	0,045							

С	1198	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч			91		4,09			
1.12.			2,01	1,005							
С	2346	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч			178		178,89			
1.13.			0,19	0,095							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		235,41			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,19 чел-ч	0,095		1101,00		104,59			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.14.			2,24	1,12							
С	2577	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч			26		29,12			
1.15.			0,03	0,015							
С	128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг		70				1,05		
1.16.			0,0187	0,00935							
С	128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м		3360				31,42		
1.17.			0,026	0,013							
С	131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		415421				5400,47		
1.18.			0,00103	0,000515							
С	131534	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3		60203				31		
1.19.			0,01	0,005							
С	145983	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг		310				1,55		
1.20.			1,95	0,975							

С	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3			258				251,55		
1.21.			0,59	0,295								
С	146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг			147				43,37		
1.22.			0,0001	0,00005								
С	147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т			1880677				94,03		
1.23.			0,023	0,0115								
	147347	Электроды, d=4 мм, Э46	т			220651				2537,49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		ГОСТ 9466-75									
1.24.			0,00031	0,000155							
С	149219	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т		461512				71,53		
1.25.			0,0006	0,0003							
С	149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т		628790				188,64		
1.26.			1	0,5							
С	248298	Конструкции стальные	т		--				--		
1.27.			0,00194	0,00097							
С	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т		384562				373,03		
2.				1	338161,38	--	338161,38	--	338161,38	--	365214,29
	СПРАЙС.ЛИСТ СТПРАЙС.ЛИСТ ТОО "Мир ворот" г.Уральск РК	-Ворота Распашные 4х2,5м. Заполнение-профлистом СП - 8%	компл.		--	--	--	--	--	27052,91	
			Тенге		--	--	406734,41	35432,4	347186,51	20552,64	461470,01
			Тенге		--	--	24115,5	5670,94	--	34182,96	

Стоимость монтажных работ	Тенге	338161,38
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	338161,38
Сметная прибыль	Тенге	27052,91
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	365214,29
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	68573,03
Материалы	Тенге	9025,13
Всего заработная плата	Тенге	29786,44
Накладные расходы	Тенге	20552,64
Сметная прибыль	Тенге	7130,05
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	96255,72

Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24,66
Сметная заработная плата	Тенге							29786,44		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						461470,01			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24,66
Сметная заработная плата	Тенге							29786,44		
	Тенге	Тенге	--	--	406734,41	35432,4	347186,51	20552,64	461470,01	
			--	--	24115,5	5670,94	--	34182,96		
Стоимость монтажных работ	Тенге					338161,38				
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)			5					601721520		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					338161,38			
Сметная прибыль			Тенге					27052,91			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					365214,29			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					68573,03			
Материалы			Тенге					9025,13			
Всего заработная плата			Тенге						29786,44		
Накладные расходы			Тенге					20552,64			
Сметная прибыль			Тенге					7130,05			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					96255,72			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								24,66
Сметная заработная плата			Тенге						29786,44		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге					461470,01			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								24,66
Сметная заработная плата			Тенге						29786,44		
Временные здания и сооружения 1,04%							4799				
Итого с временными зданиями и сооружениями 1,04%							466269				
Дополнительные затраты при производстве строительно-											
Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98 %							9232				
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04% и Дополнительными затратами											
при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)											
работ в зимнее время 1,98%							475501				

С учетом скидки 427950,90

Налог на добавленную стоимость, 12 % 51354,11

Итого с НДС **479305,01**

Итого к оплате **479305,01**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Эврика" БИН 930140000600

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
.Тетера О.Л

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. БИН 941240000966

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мурзахметов Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Батыс Сапа Инжиниринг»

Место печати (при наличии)

Директор Даутов С.А
ИИН 510101000839
KZ78VJE00022752;KZ18VJE00035084;KZ84VJE00027300

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ТОО «ВТМ-КУРЫЛЫС»

ГИП Ивановский В.П. БИН 090240006130 приказ №7 от 04.03.2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. БИН 941240000966 Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. Есенжанова 17(1) тел.8 7112 24-00-09

(полное наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес,данные о средствах связи)

Исполнитель: ТОО "Эврика" БИН 930140000600

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(полное наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес,данные о средствах связи)

Стройка: «Замена ограждения территории Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. Есенжанова 17(1)

(наименование, адрес)

Объект: «Замена ограждения территории Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №218 от 20.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№5

за ноябрь месяц 2019 года

ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ 2-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1.				40	2767,76	1419,86	110710,25	56794,38	9019,86	77299,54	203050,57
	E11-07011	-Ограды железобетонные	м оград								
	1-0101	из панелей длиной 4 м.			1122,4	515,3	44896	20612,08	--	15040,78	
	1107-0111 -0101	Установка									
	РСНБ РК	НР - 118%; СП - 8%									

2015

Состав работ:

1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием
2. Установка панелей и столбов в стаканы фундаментов с заделкой бетоном
3. Установка монтажных изделий со сваркой

1.1.			1,15	46							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч		976		44896				
1.2.			0,3391	13,56							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
1.3.			0,029	1,16							
С	127	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным	маш.-ч			432		501,12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		током 250-400 А, с бензиновым двигателем									
1.4.			0,296	11,84							
С	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч			4347		51468,48			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,296 чел-ч	11,84		1572,00		18612,48			
1.5.			0,0118	0,472							
С	2288	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч			3649		1722,33			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0118 чел-ч	0,472		1316,00		621,15			
1.6.			0,0313	1,252							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		3102,46			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0313 чел-ч	1,252		1101,00		1378,45			
1.7.			0,0078	0,312							
С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		28106				8769,07		
1.8.			0,00003	0,0012							
С	147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т		208994				250,79		
5.				2664,6	215,11	1,29	573189,32	3445,33	324003,92	197765,55	832631,26
	Е11-15040 2-0203 1115-0402 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Окраска ограждения поливинилацетатная НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		92,22	0,5505	245740,07	1466,86	--	61676,39	
5.1.			0,088	234,48							
	1	Затраты труда	чел-ч		1048		245740,07				

		рабочих-строителей (средний разряд 3,7)										
5.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0005 чел-ч	1,33								
5.3.	1044	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	0,002 маш.-ч	5,3292			27		143,89			
С												
5.4.	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0005 маш.-ч	1,3323			2478		3301,44			
С												
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0005 чел-ч	1,3323			1101,00		1466,86			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.5.	100412	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	0,000003 м3	0,007994	6836				54,65		
С											
5.6.	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,0006 м3	1,59876	19577				31298,92		
С											
5.7.	147047	Ветошь	0,0001 кг	0,26646	90				23,98		
С											
5.8.	149611	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,38 кг	1012,548	289				292626,37		
С											
6.	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	292,8	825,02	19,07	241565,55	5584,87	168692,9	63177,25	329122,23
					229,81	2,2	67287,78	644,75	--	24379,42	
		НР - 93%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Огрунтовка поверхности									
		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
6.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	0,212 чел-ч	62,07	1084		67287,78				
6.2.	3	Затраты труда машинистов	0,002 чел-ч	0,5856							
6.3.			0,0195	5,7096							

	1238	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч			724		4133,75				
С 6.4.			0,002	0,5856								
	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		1451,12				
С			0,002	0,5856								
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		644,75				
6.5.			2,4	702,72								
С	135867	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг		226				158814,72			
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)					4						601721250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.6.			0,00016	0,046848							
С	144636	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т		129535				6068,46		
6.7.			0,00024	0,070272							
С	146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т		54214				3809,73		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--		925465,12		501716,69		1364804,06
						--		65824,58		338242,34	
			Тенге		--	--	357923,85	22723,69	--	101096,6	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					925465,12			
Материалы			Тенге					501716,69			
Всего заработная плата			Тенге						380647,54		
Накладные расходы			Тенге					338242,34			
Сметная прибыль			Тенге					101096,6			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					1364804,05			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								358,04
Сметная заработная плата			Тенге						380647,54		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					1364804,05			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								358,04
Сметная заработная плата			Тенге						380647,54		

РАЗДЕЛ 2. ОО

7.				1	622519,84	--	622519,84	--	622519,84	--	672321,43
СПРАЙС.ЛИ СТ СТПРАЙС.Л ИСТ ТОО "Мир ворот" г.Уральск РК		-Ворота откатные 4х2,5м. Заполнение-профлист, с учетом монтажа	компл.		--	--	--	--	--	49801,59	
.			Тенге		--	--	622519,84	--	622519,84	--	672321,43
			Тенге		--	--	--	--	--	49801,59	
Стоимость монтажных работ			Тенге					622519,84			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					622519,84			
Сметная прибыль			Тенге					49801,59			

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ Тенге 672321,43
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 672321,43

РАЗДЕЛ 4. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

11.			51,74	2036,94	1135,89	105391,41	58770,83	162,2	79989,56	200211,45
	Е11-07011 -Ограды железобетонные	м оград		---	---	---	---	---	---	
	1-0101 из панелей длиной 4			897,92	412,24	46458,38	21329,38	--	14830,48	
	1107-0111 м.Демонтаж									
	-0101									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РСНБ РК НР - 118%; СП - 8%									
		2015									
		ЭСН РК									
		8.05-01-2									
		015									
		п.3.17									
		таб.2									
		к=0,8;0,5									
		Состав работ:									
		1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием									
		2. Установка панелей и столбов в стаканы фундаментов с заделкой бетоном									
		3. Установка монтажных изделий со сваркой									
11.1.			0,92	47,6							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч		976		46458,38				
11.2.			0,2713	14,04							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
11.3.			0,0232	1,200368							
С	127	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч			432		518,56			
11.4.			0,2368	12,252032							
С	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч			4347		53259,58			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,2368 чел-ч	12,252032		1572,00		19260,19			
11.5.			0,00944	0,488426							
С	2288	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч			3649		1782,27			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00944 чел-ч	0,488426		1316,00		642,77			
11.6.			0,02504	1,29557							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		3210,42			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,02504 чел-ч	1,29557		1101,00		1426,42			
11.7.			0,000015	0,000776							

С	147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т		208994					162,2		
			Тенге		--		--	105391,41	58770,83	162,2	79989,56	200211,45
			Тенге		--		--	46458,38	21329,38	--	14830,48	
Стоимость общестроительных работ			Тенге						105391,41			
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)					6						601721250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы			Тенге					162,2			
Всего заработная плата			Тенге						67787,77		
Накладные расходы			Тенге					79989,56			
Сметная прибыль			Тенге					14830,48			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					200211,45			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								61,64
Сметная заработная плата			Тенге						67787,77		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		3	Тенге					200211,45			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								61,64
Сметная заработная плата			Тенге						67787,77		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге		--		1653376,37		1124398,73		2237336,93
							--	124595,41		418231,9	
			Тенге		--		--	404382,23	44053,08	--	165728,66
Стоимость монтажных работ			Тенге					622519,84			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					622519,84			
Сметная прибыль			Тенге					49801,59			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					672321,43			
Стоимость общестроительных работ			Тенге					1030856,53			
Материалы			Тенге					501878,89			
Всего заработная плата			Тенге						448435,31		
Накладные расходы			Тенге					418231,9			
Сметная прибыль			Тенге					115927,07			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					1565015,51			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								419,68
Сметная заработная плата			Тенге						448435,31		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге					2237336,93			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								419,68
Сметная заработная плата			Тенге						448435,31		

Временные здания и сооружения 1,04% 23268

Итого с временными зданиями и сооружениями 1,04% 2260605

Дополнительные затраты при производстве строительно-

Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98 % 44760

ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04% и Дополнительными затратами

при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)

работ в зимнее время 1,98% 2305365

С учетом скидки	2074828,50
Налог на добавленную стоимость, 12 %	248979,42
Итого с НДС	**2323807,92**
Итого к оплате	**2323807,92**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Эврика" БИН 930140000600

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
.Тетера О.Л

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. БИН 941240000966

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мурзахметов Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Батыс Сапа Инжиниринг»
Место печати (при наличии)

Директор Даутов С.А.
ИИН 510101000839
KZ78VJE00022752;KZ18VJE00035084;KZ84VJE00027300
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ТОО «ВТМ-КУРЫЛЫС»

ГИП Ивановский В.П. БИН 090240006130 приказ №7 от 04.03.2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. БИН 941240000966 Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. Есенжанова 17(1) тел.8 7112 24-00-09

(полное наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес,данные о средствах связи)

Исполнитель: ТОО "Эврика" БИН 930140000600

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(полное наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес,данные о средствах связи)

Стройка: «Замена ограждения территории Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. Есенжанова 17(1)

(наименование, адрес)

Объект: «Замена ограждения территории Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №218 от 20.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№5

за ноябрь месяц 2019 года

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ№ 2-2-1

КПП-2шт

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
1.	Е11-08030 -Стены из пескоблоков.		м3	41,81	7938,27	2540,12	331899,01	106202,42	79650,91	154659,1	525482,76

1-0101 1108-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	кладки		3493,08	484,44	146045,67	20254,44	--	38924,65		
	Состав работ: 1. Кладка стен из легкобетонных камней 2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей 3. Расшивка швов										
1.1.	1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	3,72	155,53	939		146045,67				
1.2.	3 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	18,4							
1.3.	698 Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	18,3964		5773	106202,42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С											
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	18,3964	1101,00		20254,44			
1.4.	102640	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	4,5991	17198			79095,32		
С											
1.5.	131555	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,020905	21429			447,97		
С											
1.6.	249132	Вода техническая	м3	0,026	1,08706	99			107,62		
С											
2.	С121-0303 02-0104 2103-0302 -0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92 СП - 8%	шт.	3000	276 ---	-- ---	828000 ---	-- ---	828000 ---	-- 66240	894240
3.	Е11-10010 5-0101 1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,54	99749,98 19337,5	1261,01 478,02	53864,99 10442,25	680,95 258,13	42741,79 --	9630,34 5079,63	68574,96
		Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев									

2. Контрольная сборка стропил на бойке
3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем
4. Установка стропил с креплением

3.1.			22,1	11,93								
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч		875		10442,25					
3.2.			0,37	0,1998								
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч									
3.3.			0,15	0,081								
С	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч			4347		352,11				
			0,15	0,081								
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00		127,33				
3.4.			0,44	0,2376								
С	1795	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч			145		34,45				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.5.			0,22	0,1188							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		294,39			
			0,22	0,1188							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		130,80			
3.6.			0,038	0,02052							
С	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т		218211				4477,69		
3.7.			4,38	2,3652							
С	128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг		70				165,56		
3.8.			0,16	0,0864							
С	131541	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		51105				4415,47		
3.9.			0,06	0,0324							
С	131542	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		57902				1876,02		
3.10.			0,83	0,4482							
С	131578	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3		65907				29539,52		
3.11.			3,38	1,8252							

	135545	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2		228				416,15			
С 3.12.			7,2	3,888								
	145983	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг		310				1205,28			
3.13.			0,00196	0,001058								
	249209	Паста антисептическая	т		610448				646,1			
С 4.				35,44	346,4	2,39	12276,53	84,61	11208,35	916,41	14248,37	
	Е11-10011 5-0201 1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности		27,75	0,9781	983,57	34,66	--	1055,44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 10										
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями									
4.1.			0,029	1,03							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч		957		983,57				
4.2.			0,0008	0,028							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
4.3.			0,00023	0,008151							
С	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч			4347		35,43			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00023 чел-ч	0,008151		1572,00		12,81			
4.4.			0,00056	0,019846							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		49,18			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00056 чел-ч	0,019846		1101,00		21,85			
4.5.			0,00004	0,001418							
С	146743	Контакт Петрова керосиновый	т		71020				100,68		
4.6.			0,00006	0,002126							
С	146857	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т		75214				159,94		
4.7.			0,00023	0,008151							
С	146859	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т		1342743				10944,97		
4.8.			0,00079	0,027998							
С	249132	Вода техническая	м3		99				2,77		
5.				0,54	9981,43	51,47	5389,97	27,79	4966,67	366,2	6216,66

	E11-10011 5-0101 1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		732,42	21,07	395,51	11,38	--	460,49		
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями										
5.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,78	0,4212	939		395,51				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(средний разряд 3,1)									
5.2.	3	Затраты труда машинистов	0,017 чел-ч	0,0092							
5.3.	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,005 маш.-ч	0,0027		4347		11,74			
с		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,005 чел-ч	0,0027		1572,00		4,24			
5.4.	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,012 маш.-ч	0,00648		2478		16,06			
с		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,012 чел-ч	0,00648		1101,00		7,13			
5.5.	146743	Контакт Петрова керосиновый	0,001 т	0,00054	71020				38,35		
с											
5.6.	146857	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	0,0017 т	0,000918	75214				69,05		
с											
5.7.	146859	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	0,0067 т	0,003618	1342743				4858,04		
с											
5.8.	249132	Вода техническая	0,023 м3	0,01242	99				1,23		
с											
6.	E11-09040 1-0201 1109-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	м2 покрытия	31,64	534,84 303,37	153,02 40,61	16922,3 9598,6	4841,56 1285,02	2482,15 --	7509,69 1954,56	26386,55
		Состав работ:									

1. Укладка листов
2. Крепление их болтами и сваркой
3. Антикоррозийное покрытие сварных швов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	0,317 чел-ч	10,03	957		9598,6				
6.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0267 чел-ч	0,8457							
6.3.	376	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	0,0016 маш.-ч	0,050624		291		14,73			
6.4.	514	Домкраты гидравлические, до 100 т	0,0088 маш.-ч	0,278432		23		6,4			
6.5.	521	Дрели электрические	0,0241 маш.-ч	0,762524		13		9,91			
6.6.	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,0021 маш.-ч	0,066444		4347		288,83			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0021 чел-ч	0,066444		1572,00		104,45			
6.7.	787	Краны на гусеничном ходу, 40 т	0,0211 маш.-ч	0,667604		6248		4171,19			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0211 чел-ч	0,667604		1572,00		1049,47			
6.8.	1023	Краны на автомобильном ходу, 25 т	0,00033 маш.-ч	0,010441		8107		84,65			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00033 чел-ч	0,010441		1879,00		19,62			
6.9.	2346	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	0,0002 маш.-ч	0,006328		178		1,13			
6.10.	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0032 маш.-ч	0,101248		2478		250,89			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0032 чел-ч	0,101248		1101,00		111,47			
6.11.	2577	Аппарат для газовой сварки и резки	0,0168 маш.-ч	0,531552		26		13,82			
6.12.			0,0004	0,012656							

С	128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг		70					0,89		
6.13.			0,00016	0,005062								
С	128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из	10 м		3360					17,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)									
6.14.			0,00011	0,00348							
С	131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		415421				1445,83		
6.15.			0,000013	0,000411							
С	131534	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3		60203				24,76		
6.16.			0,000022	0,000696							
С	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		404706				281,71		
6.17.			0,014	0,44296							
С	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3		258				114,28		
6.18.			0,0042	0,132888							
С	146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг		147				19,53		
6.19.			0,000002	0,000047							
С	147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т		1880677				89,26		
6.20.			0,000006	0,000193							
С	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т		212247				40,96		
6.21.			0,000005	0,000149							
С	149219	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т		461512				68,63		
6.22.			0,000001	0,000028							
	149375	Растворители для	т		628790				17,91		

С		лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74										
6.23.			0,00003	0,00094								
С	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т		384562					361,38		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.				10,75	2568,78	13,28	27614,4	142,77	17848,1	8883,05	39417,24
	Е11-12010 1-1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		895,21	2,97	9623,53	31,96	--	2919,8	
		НР - 92%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их									
7.1.			0,972	10,45							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч		921		9623,53				
7.2.			0,0027	0,029							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
7.3.			0,002	0,0215							
С	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч			5773		124,12			
			0,002	0,0215							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		23,67			
7.4.			0,0007	0,007525							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		18,65			
			0,0007	0,007525							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		8,29			
7.5.			0,12	1,29							
С	128061	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг		106				136,74		
7.6.			0,04	0,43							
С	145975	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг		351				150,93		
7.7.			0,0057	0,061275							
С	279796	Сталь листовая оцинкованная	т		286584				17560,43		

		углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80									
8.	C121-1001 -04-0511 2110-0104	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной	м2	31,64	2273	--	71917,72	--	71917,72	--	77671,14
					--	--	--	--	--	5753,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0511 РСНБ РК 2015	стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012									
		СП - 8%									
9.	C121-1302 -08-0106 2113-0208 -0106 РСНБ РК 2015	-Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 60 мм	1000 шт.	0,316	8009	--	2530,84	--	2530,84	--	2733,31
					--	--	--	--	--	202,47	
		СП - 8%									
10.	E11-26020 -1-0301 1126-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	2,52	12618,14	1530,3	31797,71	3856,36	0	22500,61	58642,19
					11087,84	660,6	27941,36	1664,71	--	4343,87	
		НР - 76%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Подготовка изолируемой поверхности									
		2. Распиловка плит									
		3. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой их по месту									
10.1.			10,58	26,66							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч		1048		27941,36				
10.2.			0,6	1,51							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
10.3.			0,75	1,89							
С	1197	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч			58		109,62			
10.4.			0,6	1,512							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		3746,74			
			0,6	1,512							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		1664,71			
11.	C121-1102 -02-0203 2111-0202 -0203 РСНБ РК 2015	-Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011	м3	2,52	13332	--	33596,64	--	33596,64	--	36284,37
					--	--	--	--	--	2687,73	

		СП - 8%										
12.	E11-15040 5-0103	-Стены, откосы. Окраска поливинилацетатными	м2 окрашива	85,72	605,16	4,1	51874,24	351,14	18292,88	26710,06	84871,04	
					387,66	1,84	33230,22	157,36	--	6286,74		
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)					10					601721170		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	емой поверхности								
		НР - 80%; СП - 8%									
12.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	0,39 чел-ч	33,43	994		33230,22				
12.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0017 чел-ч	0,1457							
12.3.	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,0002 маш.-ч	0,017144		1897		32,52			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0002 чел-ч	0,017144		921,00		15,79			
12.4.	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0015 маш.-ч	0,12858		2478		318,62			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0015 чел-ч	0,12858		1101,00		141,57			
12.5.	147047 С	Ветошь	0,0031 кг	0,265732	90				23,92		
12.6.	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	0,0084 м2	0,720048	172				123,85		
12.7.	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00063 т	0,054004	256665				13860,83		
12.8.	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,51 кг	43,7172	98				4284,29		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--		1467684,36		1113236,07		1834768,6
						--		116187,59		231175,46	
			Тенге		--	--	238260,69	23697,65	--	135908,79	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					1450762,05			
Материалы			Тенге					174708,72			
Всего заработная плата			Тенге						251074,73		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					108045,2			

Местные материалы	Тенге							828000				
Накладные расходы	Тенге							223665,77				
Сметная прибыль	Тенге							133954,23				
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)				11							601721170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					1808382			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								259,78
Сметная заработная плата			Тенге						251074,73		
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					16922,3			
Материалы			Тенге					2482,15			
Всего заработная плата			Тенге						10883,61		
Накладные расходы			Тенге					7509,69			
Сметная прибыль			Тенге					1954,56			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					26386,55			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								10,88
Сметная заработная плата			Тенге						10883,61		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		1	Тенге					1834768,6			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								270,65
Сметная заработная плата			Тенге						261958,35		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге		--		1467684,36		1113236,07		1834768,6
						--		116187,59		231175,46	
			Тенге		---------	--------	---------	---------	---------	---------	
					--	--	238260,69	23697,65	--	135908,79	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					1450762,05			
Материалы			Тенге					174708,72			
Всего заработная плата			Тенге						251074,73		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					108045,2			
Местные материалы			Тенге					828000			
Накладные расходы			Тенге					223665,77			
Сметная прибыль			Тенге					133954,23			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					1808382			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								259,78
Сметная заработная плата			Тенге						251074,73		
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					16922,3			
Материалы			Тенге					2482,15			
Всего заработная плата			Тенге						10883,61		
Накладные расходы			Тенге					7509,69			
Сметная прибыль			Тенге					1954,56			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					26386,55			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								10,88
Сметная заработная плата			Тенге						10883,61		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге					1834768,6			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								270,65
Сметная заработная плата			Тенге						261958,35		

Временные здания и сооружения 1,04% 19082

Итого с временными зданиями и сооружениями 1,04% 1853851

Дополнительные затраты при производстве строительно-

Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98 % 36706

ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04% и Дополнительными затратами

при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)

работ в зимнее время 1,98% 1890557

С учетом скидки 1701501,30

Налог на добавленную стоимость, 12 % 204180,16

Итого с НДС 1905681,46

Итого к оплате 1905681,46

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Эврика" БИН 930140000600

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
.Тетера О.Л

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. БИН 941240000966

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мурзахметов Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Батыс Сапа Инжиниринг»
Место печати (при наличии)

Директор Дауров С.А.
ИИН 510101000839
KZ78VJE00022752;KZ18VJE00035084;KZ84VJE00027300
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ТОО «ВТМ-КУРЫЛЫС»

ГИП Ивановский В.П. БИН 090240006130 приказ №7 от 04.03.2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. БИН 941240000966 Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. Есенжанова 17(1) тел.8 7112 24-00-09

(полное наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес,данные о средствах связи)

Исполнитель: ТОО "Эврика" БИН 930140000600

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(полное наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес,данные о средствах связи)

Стройка: «Замена ограждения территории Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. Есенжанова 17(1)

(наименование, адрес)

Объект: «Замена ограждения территории Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №218 от 20.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№5

за ноябрь месяц 2019 года

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.№ 2-2-1

КПП-2шт

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
5.				27,36	132,84	63,18	3634,61	1728,71	--	1941,58	6022,28
	Е11-01020 -Грунт 1, 2 группы.		м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0501	Уплотнение	уплотненного грунта		69,66	28,9	1905,9	790,74	--	446,09	
	1101-0201 -0501	пневматическими трамбовками									

РСНБ РК
2015 НР - 72%; СП - 8%

Состав работ:

1. Уплотнение грунта

5.1.			0,108	2,95							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч		645		1905,9				
5.2.			0,0262	0,7182							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
5.3.			0,02625	0,7182							
С	660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч			2351		1688,49			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,02625 чел-ч	0,7182		1101,00		790,74			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.4.			0,105	2,8728							
С	1866	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч			14		40,22			
7.				2,42	715,39	--	1731,25	--	--	1246,5	3215,97
	E11-01020 5-0502 1101-0205 -0502	-Подсыпка под полы. Группа грунтов 2	м3 грунта		715,39	--	1731,25	--	--	238,22	

РСНБ РК
2015 НР - 72%; СП - 8%

Состав работ:

1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием
2. Поливка водой при необходимости

7.1.			0,972	2,35							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч		736		1731,25				
		ЛИШНИЙ ГРУНТ- 5,98 м3(2,99м3х2) ФУНДАМЕНТЫ									
9.				0,82	29820,55	1049,56	24452,85	860,64	22738,71	925,63	27408,76
	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101	-Подготовка бетонная. Устройство(В7,5 сульф., W4)	м3		1040,85	199,61	853,5	163,68	--	2030,28	

РСНБ РК
2015 НР - 91%; СП - 8%

Состав работ:

1. Раскрой и установка досок
2. Установка щитов опалубки
3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными
4. Установка арматуры
5. Укладка бетонной смеси

9.1.			1,35	1,11							
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		771		853,5				

		(средний разряд 2)										
9.2.	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,1487							
9.3.	404	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,3936		15		5,9			
С												
9.4.	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,1476		5773		852,09			
С												
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,1476		1101,00		162,51			
9.5.	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001066		2478		2,64			
С												
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001066		1101,00		1,17			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.6.	147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,205	6994				1433,77		
С												
9.7.	249132	Вода техническая	м3	0,002	0,00164	99				0,16		
С												
9.8.	279159	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,8364	25472				21304,78		
С												
13.					4,4	29818,51	1049,56	131201,44	4618,07	122003,63	4966,81	147061,71
	E11-06010	-Отмостка бетонная.	м3			---	---	---	---	---	---	
	1-0101 1106-0101 -0101	Устройство(В7,5 сульф., W4)				1040,85	199,61	4579,74	878,29	--	10893,46	
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%										
		Состав работ:										
		1. Раскрой и установка досок										
		2. Установка щитов опалубки										
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными										
		4. Установка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
13.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	5,94	771		4579,74				
13.2.	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,7977							
13.3.	404	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,112		15		31,68			
С												
13.4.	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,792		5773		4572,22			
С												
				0,18	0,792							

		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч				1101,00		871,99			
13.5.			0,0013	0,00572								
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч				2478		14,17			
			0,0013	0,00572								
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч				1101,00		6,30			
13.6.			1,02	4,488								
С	100775	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		25470					114309,36		
13.7.			0,25	1,1								
С	147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2		6994					7693,4		
13.8.			0,002	0,0088								
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)					4						601721260	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	249132	Вода техническая	м3		99				0,87		
		ПРОЕМЫ									
17.				3,78	2411,61	513,49	9115,88	1941	3674,71	3547,52	13676,48
	E11-10010 7-0101 1110-0107 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР - 90%; СП - 8%	м2		925,97	116,81	3500,17	441,53	--	1013,07	
		Состав работ: 1. Осмолка и обивка коробок толем 2. Установка блоков 3. Установка приборов									
17.1.			0,899	3,4							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч		1030		3500,17				
17.2.			0,101	0,3818							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
17.3.			0,0692	0,261576							
С	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч			5773		1510,08			
			0,0692	0,261576							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		288,00			
17.4.			0,0119	0,044982							
С	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч			4347		195,54			
			0,0119	0,044982							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00		70,71			
17.5.			0,0179	0,067662							
С	1238	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч			724		48,99			
17.6.			0,0199	0,075222							

С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,075222		2478		186,4			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч				1101,00		82,82			
17.7. С	102673	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,003969	20964				83,21		
17.8. С	131598	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150	м3	0,0008	0,003024	53962				163,18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86									
17.9. С	135545	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	3,3642	228				767,04	
17.10. С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	1,63296	1364				2227,36	
17.11. С	145975	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,07938	351				27,86	
17.12. С	145983	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,156114	310				48,4	
17.13. С	147444	Ерши металлические	кг	0,375	1,4175	202				286,33	
17.14. С	147697	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,000892	79965				71,34	
		ПОЛЫ Пл.-12,1 м2									
34.				24,2		433,11	27,88	10481,18	674,62	8339,82	1599,13	13046,74
	Е11-11010 1-0102 1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения			60,61	9,69	1466,74	234,47	--	966,43	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт										
34.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,0681	1,65	890		1466,74				
34.2.	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,213							

34.3.			0,0033	0,07986								
	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч			4262		340,36				
С												
			0,0033	0,07986								
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		87,93				
34.4.			0,0009	0,02178								
	620	Катки дорожные	маш.-ч			3186		69,39				
С		самоходные гладкие, 5 т										
			0,0009	0,02178								
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		23,98				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.5.			0,0046	0,11132							
	660	Компрессоры передвижные	маш.-ч			2351		261,71			
С		с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин									
			0,0046	0,11132							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		122,56			
34.6.			0,0093	0,22506							
	1866	Трамбовки пневматические	маш.-ч			14		3,15			
С		при работе от компрессора									
34.7.			0,051	1,2342							
	100081	Щебень из плотных горных	м3		6753				8334,55		
С		пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004									
34.8.			0,0022	0,05324							
	249132	Вода техническая	м3		99				5,27		
С											
35.				2,42	30486,6	--	73777,57	--	64025,79	--	79679,78
	Е11-2-9	-Устройство бетонного	м3		---	---	---	---	---	---	
	-11-2-9	подстилающего слоя(В7,5 сульф.)			4029,66	--	9751,78	--	--	5902,21	

Состав работ:

01. Планировка основания
02. Приготовление глинобитной /графы 5-7/ и глинобетонной /графа 8/ смесей
03. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением
04. Устройство деформационных швов /графа 9/
05. Уход за подстилающими слоями /графы 5-9/

35.1.			3,66	8,86							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч		1101		9751,78				
35.2.			0,4504	1,09							
	6237	Прочие материалы	Тенге						1,09		
35.3.			0,31	0,7502							
	100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		1539				1154,56		
С											
35.4.			1,02	2,4684							

	100775	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		25470				62870,15			
С												
36.				24,2	883,81	24,8	21388,21	600,09	13959,22	6685,24	30319,33	
	Е11-11010 1-1103 1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство т.50мм(В15)	м2 стяжки		282,19	11,7	6828,9	283,06	--	2245,88		
		НР - 94%; СП - 8%										

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018) 7 601721260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона 3. Уход за стяжкой									
36.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	0,366 чел-ч	8,86	771		6828,9				
36.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0127 чел-ч	0,3073							
36.3.	404	Вибратор поверхностный	0,047 маш.-ч	1,1374		15		17,06			
С											
36.4.	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,0127 маш.-ч	0,30734		1897		583,02			
С											
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0127 чел-ч	0,30734		921,00		283,06			
36.5.	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,0204 м3	0,49368	28106				13875,37		
С											
36.6.	249132	Вода техническая	0,035 м3	0,847	99				83,85		
С											
37.				24,2	906,39	25,99	21934,59	628,96	20813,06	727	24474,53
	Е11-11010 1-1104 1111-0101 -1104 РСНБ РК 2015 к=6	-Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки		20,35	11,6	492,58	280,83	--	1812,93	
		НР - 94%; СП - 8%									
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона									
37.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	0,0264 чел-ч	0,6389	771		492,58				
37.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0126 чел-ч	0,3049							
37.3.			0,1392	3,36864							

	404	Вибратор поверхностный	маш.-ч				15		50,53			
С												
37.4.			0,0126	0,30492								
	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч				1897		578,43			
С												
			0,0126	0,30492								
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч				921,00		280,83			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.5.			0,0306	0,74052							
	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		28106				20813,06		
С											
38.				24,2	2971,93	19,03	71920,69	460,51	63371,33	7802,07	86100,59
	Е11-11010	-Покрытия из линолеума.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-3601	Устройство на клее	покрытия		334,25	8,73	8088,85	211,23	--	6377,82	
	1111-0101 -3601	"Бустилат"									
	РСНБ РК 2015	НР - 94%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 10										
		Состав работ:									
		1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища									
		2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках									
38.1.			0,382	9,24							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч		875		8088,85				
38.2.			0,0085	0,2057							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
38.3.			0,0035	0,0847							
	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч			1897		160,68			
С											
			0,0035	0,0847							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			921,00		78,01			
38.4.			0,005	0,121							
	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		299,84			
С											
			0,005	0,121							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		133,22			
38.5.			0,5	12,1							
	135936	Клей Бустилат	кг		269				3254,9		
С											
38.6.			0,005	0,121							
	147047	Ветошь	кг		90				10,89		
С											
38.7.			1,02	24,684							
	149999	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2		2435				60105,54		
С											
39.				26,6	226,67	2,05	6029,54	54,66	4086,4	1793,09	8448,44
	Е11-11010	-Плинтуса	м		---	---	---	---	---	---	

1-4003	поливинилхлоридные.	плинтусо	71	0,7167	1888,48	19,06	--	625,81		
1111-0101	Установка на	в								
-4003	самонарезающих винтах									
РСНБ РК										
2015	НР - 94%; СП - 8%									
Изм. и										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
доп. вып. 9											
		Состав работ:									
		1. Разметка и нарезка плинтуса по размерам									
		2. Сверление отверстий									
		3. Установка дюбелей									
		4. Крепление плинтуса самонарезающими винтами									
		5. Установка соединителей, углов наружных и внутренних, торцевых заглушек									
39.1.			0,0666	1,77							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч		1066		1888,48				
39.2.			0,0007	0,0186							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
39.3.			0,0133	0,35378							
	521	Дрели электрические	маш.-ч			13		4,6			
С											
39.4.			0,0003	0,00798							
	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч			1897		15,14			
С											
			0,0003	0,00798							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			921,00		7,35			
39.5.			0,0201	0,53466							
	2216	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч			16		8,55			
С											
39.6.			0,0004	0,01064							
	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		26,37			
С											
			0,0004	0,01064							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		11,71			
39.7.			0,263	6,9958							
	145630	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.		58				405,76		
С											
39.8.			1,01	26,866							
	249765	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м		137				3680,64		
С											
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
40.			79,6		1456,65	79,95	115949,33	6364	34235,33	64232,96	194596,87
Е11-15020		-Стены наружные.	м2								
3-0402		Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	оштукатуриваемой поверхности		946,61	62,08	75350	4941,2	--	14414,58	
1115-0203											
-0402											
РСНБ РК											
2015											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8% Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
40.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	0,888 чел-ч	70,68	1066		75350				
40.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0674 чел-ч	5,37							
40.3.	1010	Растворонасосы, 1 м3/ч	0,059 маш.-ч	4,6964		1085		5095,59			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,059 чел-ч	4,6964		921,00		4325,38			
40.4.	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,0084 маш.-ч	0,66864		1897		1268,41			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0084 чел-ч	0,66864		921,00		615,82			
40.5.	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,0187 м3	1,48852	19577				29140,76		
С											
40.6.	128234	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	0,0554 м2	4,40984	885				3902,71		
С											
40.7.	131609	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,0006 м3	0,04776	21825				1042,36		
С											
40.8.	144613	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	0,00006 т	0,004776	22283				106,42		
С											
40.9.	145969	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм	0,0012 кг	0,09552	451				43,08		
С											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.				24,2	581,93	5,69	14082,71	137,72	3316,34	8556,4	24450,24
	E11-15020 3-0502 1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		439,2	2,76	10628,64	66,86	--	1811,13	
		Состав работ:									
	1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя										
41.1.			0,45	10,89							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч		976		10628,64				
41.2.			0,003	0,0726							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
41.3.			0,003	0,0726							
С	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч			1897		137,72			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,003 чел-ч	0,0726		921,00		66,86			
41.4.			0,007	0,1694							
С	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3		19577				3316,34		
42.				6,12	2764,82	39,08	16920,69	239,16	5200,9	9277,39	28293,93
	E11-15020 4-0101 1115-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		1875,92	18,97	11480,63	116,11	--	2095,85	
		Состав работ:									
	1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя										
42.1.			1,79	10,95							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч		1048		11480,63				
42.2.			0,0206	0,1261							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
42.3.			0,0206	0,126072							
С	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч			1897		239,16			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0206 чел-ч	0,126072		921,00		116,11			
42.4.			0,001	0,00612							
	102682	Раствор готовый	м3		19577				119,81		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98									
42.5.	102685	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	0,043 м3	0,26316	19308				5081,09		
С		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
44.				30,6	484,28	0,7378	14818,82	22,58	4015,25	8624,79	25319,1
	Е11-15020 1-0301 1115-0201 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов		352,32	--	10780,99	--	--	1875,49	
		НР - 80%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Оштукатуривание откосов									
44.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	0,32 чел-ч	9,79	1101		10780,99				
44.2.	976	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	0,0119 маш.-ч	0,36414		62		22,58			
С											
44.3.	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	0,0067 м3	0,20502	19577				4013,68		
С											
44.4.	249132	Вода техническая	0,00052 м3	0,015912	99				1,58		
С											
46.				1,65	2568,78	13,28	4238,49	21,91	2739,48	1363,44	6050,09
	Е11-12010 1-1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие-отлива из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		895,21	2,97	1477,1	4,91	--	448,15	
		НР - 92%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их									
46.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	0,972 чел-ч	1,6	921		1477,1				
46.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0027 чел-ч	0,0045							
46.3.			0,002	0,0033							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч			5773		19,05			
			0,002	0,0033							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		3,63			
46.4.			0,0007	0,001155							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		2,86			
			0,0007	0,001155							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		1,27			
46.5.			0,12	0,198							
С	128061	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг		106				20,99		
46.6.			0,04	0,066							
С	145975	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг		351				23,17		
46.7.			0,0057	0,009405							
С	279796	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т		286584				2695,32		
			Тенге		--	--	541677,85	18352,63	372519,99	123289,58	718164,83
			Тенге		--	--	150805,23	8431,97	--	53197,39	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	541677,85			
Материалы	Тенге	372519,99			
Всего заработная плата	Тенге		159237,21		
Накладные расходы	Тенге	123289,59			
Сметная прибыль	Тенге	53197,39			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	718164,83			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				159,36
Сметная заработная плата	Тенге		159237,21		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	718164,83			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				159,36
Сметная заработная плата	Тенге		159237,21		
Временные здания и сооружения 1,04%		7469			
Итого с временными зданиями и сооружениями 1,04%		725634			
Дополнительные затраты при производстве строительно-					
Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98 %		14368			

ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04% и Дополнительными затратами при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%	740002
С учетом скидки	666001,80
Налог на добавленную стоимость, 12 %	79920,22
Итого с НДС	**745922,02**
Итого к оплате	**745922,02**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Эврика" БИН 930140000600

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
.Тетера О.Л

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. БИН 941240000966

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мурзахметов Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Батыс Сапа Инжиниринг»
Место печати (при наличии)

Директор Даутов С.А.
ИИН 510101000839
KZ78VJE00022752;KZ18VJE00035084;KZ84VJE00027300
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ТОО «ВТМ-КУРЫЛЫС»

ГИП Ивановский В.П. БИН 090240006130 приказ №7 от 04.03.2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. БИН 941240000966 Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. Есенжанова 17(1) тел.8 7112 24-00-09

(полное наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес,данные о средствах связи)

Исполнитель: ТОО "Эврика" БИН 930140000600

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(полное наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес,данные о средствах связи)

Стройка: «Замена ограждения территории Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. Есенжанова 17(1)

(наименование, адрес)

Объект: «Замена ограждения территории Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №218 от 20.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№5

за ноябрь месяц 2019 года

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ 2-2-2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1.	Ц13-08030 5-0905 1308-0305 -0905 РСНБ РК 2015	-Щитки распределительные шт. массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции НР - 72%; СП - 8%		2	5383,24 3429	171,04 53,46	10766,47 6858	342,08 106,92	3566,39 --	5014,74 1262,5	17043,71

Состав работ:

1. Установка
2. Присоединение
3. Подготовка к включению
4. Написание обозначений на щитках
5. Изготовление и установка конструкций

			3	6								
1.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч		1143		6858					
1.2.			0,04	0,08								
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч									
1.3.			0,02	0,04								
С	766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч			4707		188,28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0,02	0,04							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00		62,88			
1.4.			0,06	0,12							
С	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч			172		20,64			
1.5.			0,02	0,04							
С	2510	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч			3329		133,16			
			0,02	0,04							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		44,04			
1.6.			0,00025	0,0005							
С	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		404706				202,35		
1.7.			0,41	0,82							
С	145782	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.		194				159,08		
1.8.			0,041	0,082							
С	145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.		455				37,31		
1.9.			0,016	0,032							
С	147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг		658				21,06		
1.10.			0,41	0,82							
С	147246	Патроны для пристрелки	10 шт.		287				235,34		
1.11.			0,00005	0,0001							
С	147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т		235559				23,56		
1.12.			0,02	0,04							
	147568	Бирки маркировочные	100 шт.		2834				113,36		

С 1.13.			0,124	0,248								
	147733	Трубка полихлорвиниловая	кг		377					93,5		
С 1.14.			0,2	0,4								
	149554	Нитроэмаль НЦ-132П разных цветов ГОСТ 6631-74	кг		1000					400		
С 1.15.			0,04	0,08								
	242794	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.		4251					340,08		
С 1.16.			1	2								
	242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.		123					246		
С 1.17.			0,58	1,16								
	249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ	кг		1461					1694,76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С 2.		Р 52165-2003		В	2111,6	22,88	16892,81	183,04	8037,77	6243,84	24987,59
	Ц13-08030 3-0601 1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1084	--	8672	--	--	1850,93	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
2.1.			1	В							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч		1084		8672				
2.2.			0,04	0,32							
	521	Дрели электрические	маш.-ч			13		4,16			
С 2.3.			0,13	1,04							
	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч			172		178,88			
С 2.4.			0,001	0,008							
	129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т		144778				1158,22		
С 2.5.			0,000049	0,000392							
	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		404706				158,64		
С 2.6.			1,22	9,76							
	145782	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.		194				1893,44		

2.7.			0,014	0,112								
	145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.		455					50,96		
С												
2.8.			0,006	0,048								
	146716	Вазелин технический	кг		719					34,51		
С												
2.9.			0,001	0,008								
	147084	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг		307					2,46		
С												
2.10.			0,001	0,008								
	147096	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг		1085					8,68		
С												
2.11.			0,012	0,096								
	147172	Лента липкая	кг		658					63,17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм									
2.12.			1,22	9,76							
	147246	Патроны для пристрелки	10 шт.		287				2801,12		
С											
2.13.			0,00007	0,00056							
	147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т		235559				131,91		
С											
2.14.			0,02	0,16							
	147568	Бирки маркировочные	100 шт.		2834				453,44		
С											
2.15.			0,036	0,288							
	149554	Нитроэмаль НЦ-132П разных цветов ГОСТ 6631-74	кг		1000				288		
С											
2.16.			1	8							
	242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.		123				984		
С											
2.17.			0,006	0,048							
	249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг		192				9,22		
С											
3.				2	4789,84	1189,4	9579,68	2378,79	3566,14	3638,12	14275,22
	Ц13-08030 5-0408 1308-0305 -0408 РСНБ РК 2015	-Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.		1817,37	709,1	3634,74	1418,21	--	1057,42	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Установка деталей крепления									
		2. Установка светильника									
		3. Ввертывание ламп									
		4. Присоединение									
		5. Опробование на зажигание									
3.1.			1,59	3,18							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч		1143		3634,74				

3.2.		3 Затраты труда машинистов	0,7314 чел-ч	1,46								
3.3.		766 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	0,0427 маш.-ч	0,0854			4707		401,98			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0427 чел-ч	0,0854			1572,00		134,25			
3.4.			0,646	1,292								
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)					5						601721040	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1488 Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч			1310		1692,52				
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,646 чел-ч	1,292		921,00		1189,93				
3.5.		2510 Автомобили бортовые, до 8 т	0,0427 маш.-ч	0,0854		3329		284,3				
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0427 чел-ч	0,0854		1101,00		94,03				
3.6.	144613	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	0,000032 т	0,000063	22283				1,4			
3.7.	147733	Трубка полихлорвиниловая	0,0309 кг	0,0618	377				23,3			
3.8.	147763	Хомутик	2,04 шт.	4,08	868				3541,44			
4.	Ц13-08030 5-0302 1308-0305 -0302 РСНБ РК 2015	-Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	2	2288,8 / 605,79	745,57 / 521,2	4577,59 / 1211,58	1491,13 / 1042,39	1874,88 / --	1622,86 / 496,04	6696,49	
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка крюков 2. Монтаж светильника 3. Присоединение 4. Ввертывание ламп 5. Опробование на зажигание										
4.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	0,53 чел-ч	1,06	1143		1211,58					
4.2.		3 Затраты труда машинистов	0,565 чел-ч	1,13								
4.3.		766 Краны на автомобильном	0,001 маш.-ч	0,002		4707		9,41				

С		ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т										
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,001 чел-ч	0,002		1572,00		3,14				
4.4.	1488	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	0,563 маш.-ч	1,126		1310		1475,06				
С												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,563 чел-ч	1,126		921,00		1037,05			
4.5.	2510	Автомобили бортовые, до 8 т	0,001 маш.-ч	0,002		3329		6,66			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,001 чел-ч	0,002		1101,00		2,20			
4.6.	144613	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	0,000032 т	0,000063	22283				1,4		
С											
4.7.	147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	0,0031 кг	0,0062	658				4,08		
С											
4.8.	147733	Трубка полихлорвиниловая	0,0102 кг	0,0204	377				7,69		
С											
4.9.	147763	Хомутик	1,02 шт.	2,04	868				1770,72		
С											
4.10.	242795	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	0,0102 100 шт.	0,0204	960				19,58		
С											
4.11.	243009	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	1,02 шт.	2,04	35				71,4		
С											
5.	Ц13-08030	-Розетка штепсельная утопленного типа.	шт.	4	413,61	3,21	1654,44	12,86	87,1	1122,3	2998,89
	5-0109 1308-0305 -0109 РСНБ РК 2015	Монтаж при скрытой проводке			388,62	1,07	1554,48	4,28	--	222,14	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Установка коробок									
		2. Установка приборов									
		3. Присоединение									
		4. Опробование на зажигание									
5.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей	0,34 чел-ч	1,36	1143		1554,48				

		(средний разряд 4,2)										
5.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0008 чел-ч	0,0032								
5.3.		766 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического	0,0004 маш.-ч	0,0016		4707		7,53				
С												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оборудования, 10 т									
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0004 чел-ч	0,0016		1572,00		2,52			
5.4.		2510 Автомобили бортовые, до 8 т	0,0004 маш.-ч	0,0016		3329		5,33			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0004 чел-ч	0,0016		1101,00		1,76			
5.5.		144613 Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	0,000032 т	0,000126	22283				2,81		
С											
5.6.		144746 Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,000015 т	0,00006	404706				24,28		
С											
5.7.		147172 Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	0,0042 кг	0,0168	658				11,05		
С											
5.8.		242691 Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	1,02 шт.	4,08	12				48,96		
С											
6.	Ц13-08030-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	2	928,59	16,02	1857,18	32,03	270,67	1123,07	3218,68
	5-0103 1308-0305 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	НР - 72%; СП - 8%			777,24	2,67	1554,48	5,35	--	238,42	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций под приборы 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание .									
6.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	0,68 чел-ч	1,36	1143		1554,48				
6.2.		3 Затраты труда машинистов	0,002 чел-ч	0,004							

6.3.			0,001	0,002								
С	766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч			4707		9,41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0,001	0,002							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00		3,14			
6.4.			0,0464	0,0928							
С	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч			172		15,96			
6.5.			0,001	0,002							
С	2510	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч			3329		6,66			
			0,001	0,002							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		2,20			
6.6.			0,000035	0,000071							
С	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		404706				28,65		
6.7.			0,0976	0,1952							
С	145782	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.		194				37,87		
6.8.			0,0976	0,1952							
С	147246	Патроны для пристрелки	10 шт.		287				56,02		
6.9.			0	0							
С	147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т		235559				0,11		
6.10.			0,027	0,054							
С	249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг		1461				78,89		
6.11.			0,00014	0,00028							
С	279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		246845				69,12		
7.				2	347,63	3,21	695,25	6,43	25,88	478,86	1268,04
	Ц13-08030 5-0102 1308-0305 -0102 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		331,47	1,07	662,94	2,14	--	93,93	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Установка коробок									
		2. Установка приборов									
		3. Присоединение									
		4. Опробование на зажигание									
7.1.			0,29	0,58							

	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч			1143		662,94				
7.2.			0,0008	0,0016								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
7.3.			0,0004	0,0008							
С	766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч			4707		3,77			
			0,0004	0,0008							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00		1,26			
7.4.			0,0004	0,0008							
С	2510	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч			3329		2,66			
			0,0004	0,0008							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		0,88			
7.5.			0,000032	0,000063							
С	144613	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т		22283				1,4		
7.6.			1,02	2,04							
С	242691	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.		12				24,48		
8.				2	579,48	--	1158,96	--	15,96	857,25	2177,51
	Ц13-11030 1-0101 1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах(БАП-1,0)	шт.		571,5	--	1143	--	--	161,3	
		НР - 75%; СП - 8%									
8.1.			0,5	1							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч		1143		1143				
8.2.			0,035	0,07							
С	144707	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг		228				15,96		
9.				68	330,89	2,41	22500,18	163,93	10738,17	8389,88	33361,26
	Ц13-08020 6-1303 1308-0206 -1303 РСНБ РК 2015	-Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м		170,56	0,8019	11598,08	54,53	--	2471,2	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Заготовка провода или кабеля									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Прокладка 3. Установка коробок									
		4. Соединение жил 5. Прозвонка									
9.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	0,16 чел-ч	10,88	1066		11598,08				
9.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0006 чел-ч	0,0408							
9.3. С	766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	0,0003 маш.-ч	0,0204		4707		96,02			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0003 чел-ч	0,0204		1572,00		32,07			
9.4. С	2510	Автомобили бортовые, до 8 т	0,0003 маш.-ч	0,0204		3329		67,91			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0003 чел-ч	0,0204		1101,00		22,46			
9.5. С	127927	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	0,025 кг	1,7	369				627,3		
9.6. С	144613	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	0,0001 т	0,0068	22283				151,52		
9.7. С	145664	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	0,000018 кг	0,001224	989				1,21		
9.8. С	145981	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	0,013 кг	0,884	184				162,66		
9.9. С	147568	Бирки маркировочные	0,0031 100 шт.	0,2108	2834				597,41		
9.10. С	147732	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	0,0083 кг	0,5644	379				213,91		
9.11. С	149554	Нитроэмаль НЦ-132П разных цветов ГОСТ 6631-74	0,003 кг	0,204	1000				204		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.12.			0,12	8,16							
С	238444	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.		32				261,12		
9.13.			0,28	19,04							
С	241448	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.		229				4360,16		
9.14.			0,03	2,04							
С	242706	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.		1801				3674,04		
9.15.			0,0012	0,0816							
С	242795	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.		960				78,34		
9.16.			0,049	3,332							
С	242809	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.		122				406,5		
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
10.				6	1370,6	--	8223,6	--	--	5920,99	15276,16
	Е11-01020-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1370,6	--	8223,6	--	--	1131,57	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку									
		2. Зачистка дна и поверхности стенок									
		3. Откидка грунта от бровки									
10.1.			1,54	9,24							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч		890		8223,6				
11.				6	715,39	--	4292,35	--	--	3090,49	7973,47
	Е11-01020-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		715,39	--	4292,35	--	--	590,63	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием									
		2. Поливка водой при необходимости									
11.1.			0,972	5,83							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч		736		4292,35				
12.				30	549,38	23,06	16481,35	691,88	11312,27	3350,61	21418,51
	Ц13-08020-8-0202 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж	м		149,24	5,88	4477,2	176,42	--	1586,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	оборудования НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка									
12.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	0,14 чел-ч	4,2	1066		4477,2				
12.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0044 чел-ч	0,132							
12.3. С	766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	0,0022 маш.-ч	0,066		4707		310,66			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0022 чел-ч	0,066		1572,00		103,75			
12.4. С	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	0,0313 маш.-ч	0,939		172		161,51			
12.5. С	2510	Автомобили бортовые, до 8 т	0,0022 маш.-ч	0,066		3329		219,71			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0022 чел-ч	0,066		1101,00		72,67			
12.6. С	147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	0,000009 т	0,00027	235559				63,6		
12.7. С	249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	0,037 кг	1,11	1461				1621,71		
12.8. С	279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,0013 т	0,039	246845				9626,95		
13.	Ц13-08020 8-0101 1308-0208 -0101 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3958,98 959,4	182,78 50,79	23753,9 5756,4	1096,7 304,72	16900,8 --	4364,01 2249,43	30367,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Изм. и доп. вып. 9		НР - 72%; СП - 8%									
		Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка									
13.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	0,9 чел-ч	5,4	1066		5756,4				
13.2..	3	Затраты труда машинистов	0,038 чел-ч	0,228							
13.3. C	766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	0,019 маш.-ч	0,114		4707		536,6			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,019 чел-ч	0,114		1572,00		179,21			
13.4. C	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	0,175 маш.-ч	1,05		172		180,6			
13.5. C	2510	Автомобили бортовые, до 8 т	0,019 маш.-ч	0,114		3329		379,51			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,019 чел-ч	0,114		1101,00		125,51			
13.6. C	147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	0,000065 т	0,00039	235559				91,87		
13.7. C	249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	0,2 кг	1,2	1461				1753,2		
13.8. C	279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,0116 т	0,0696	216318				15055,73		
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
14.			2		4907	--	9814	--	9814	--	10599,12
С123-0702 01-0105 2307-0201 -0105 РСНБ РК		-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	785,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
15.	C123-0702 04-1611 2307-0204 -1611 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3903	--	15612	--	15612	--	16860,96
					--	--	--	--	--	1248,96	
16.	C123-0702 04-1302 2307-0204 -1302 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	705	--	2820	--	2820	--	3045,6
					--	--	--	--	--	225,6	
17.	C123-0701 02-1315 2307-0102 -1315 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х36-906 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	2	16900	--	33800	--	33800	--	36504
					--	--	--	--	--	2704	
18.	C123-0701 01-2601 2307-0101 -2601 РСНБ РК 2015	-Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1х80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	18823	--	37646	--	37646	--	40657,68
					--	--	--	--	--	3011,68	
19.	C123-0701 04-0109 2307-0104 -0109 РСНБ РК 2015	-Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	8	507	--	4056	--	4056	--	4380,48
					--	--	--	--	--	324,48	
20.	C123-0701 04-0501 2307-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	2	738	--	1476	--	1476	--	1594,08
					--	--	--	--	--	118,08	
21.	C123-0702 17-0107 2307-0217 -0107 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А,	шт.	4	227	--	908	--	908	--	980,64
					--	--	--	--	--	72,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
22.	С123-0702 18-1702 2307-0218 -1702 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	449 ---	-- --	898 ---	-- --	898 ---	-- 71,84	969,84
23.	С123-0702 18-1502 2307-0218 -1502 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	355 ---	-- --	710 ---	-- --	710 ---	-- 56,8	766,8
24.	С123-0803 06-0313 2308-0306 -0313 РСНБ РК 2015	-Блок питания БАП-1,0	шт.	2	12812 ---	-- --	25624 ---	-- --	25624 ---	-- 2049,92	27673,92
25.	С123-0702 02-0101 2307-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	6	249 ---	-- --	1494 ---	-- --	1494 ---	-- 119,52	1613,52
26.	С123-0702 02-0801 2307-0202 -0801 РСНБ РК 2015	-Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	6	241 ---	-- --	1446 ---	-- --	1446 ---	-- 115,68	1561,68
27.	С123-0601 45-0503 2306-0145 -0503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	194944 ---	-- --	3898,88 ---	-- --	3898,88 ---	-- 311,91	4210,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	С123-0601 45-0504 2306-0145 -0504 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,018	297615	--	5357,07	--	5357,07	--	5785,64
					--	--	--	--	--	428,57	
29.	С123-0601 33-0804 2306-0133 -0804 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВБбШв 3х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,03	851344	--	25540,32	--	25540,32	--	27583,55
					--	--	--	--	--	2043,23	
30.	С123-0510 02-0203 2305-1002 -0203 РСНБ РК 2015	-Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	2	20374	--	40748	--	40748	--	44007,84
					--	--	--	--	--	3259,84	
			Тенге		--	--	334282,04	6398,89	268244,3	45217,03	409859
			Тенге		--	--	59638,85	3114,95	--	30359,93	

Стоимость монтажных работ	Тенге	281018,09		
Материалы	Тенге	56396,03		
Всего заработная плата	Тенге		50237,85	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	171100,27		
Накладные расходы	Тенге	36205,54		
Сметная прибыль	Тенге	25377,89		
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	342601,52		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			46,1
Сметная заработная плата	Тенге		50237,85	
Стоимость общестроительных работ	Тенге	12515,95		
Всего заработная плата	Тенге		12515,95	
Накладные расходы	Тенге	9011,49		
Сметная прибыль	Тенге	1722,19		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	23249,63		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			15,07

Сметная заработная плата	Тенге	12515,95		
Стоимость сантехнических работ	Тенге	40748		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	40748		
Сметная прибыль	Тенге	3259,84		
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	44007,84		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	409859		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			61,17
Сметная заработная плата	Тенге		62753,8	

Временные здания и сооружения 1,04%	4263
Итого с временными зданиями и сооружениями 1,04%	414122
Дополнительные затраты при производстве строительно-	
Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98 %	8200
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04% и Дополнительными затратами	
при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)	
работ в зимнее время 1,98%	422322

С учетом скидки	380089,80
Налог на добавленную стоимость, 12 %	45610,78
Итого с НДС	**425700,58**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Эврика" БИН 930140000600

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
.Тетера О.Л

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. БИН 941240000966

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мурзахметов Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Батыс Сапа Инжиниринг»
Место печати (при наличии)

Директор
ИИН 510101000839
KZ78VJE00022752;KZ18VJE00035084;KZ84VJE00027300
Дзутов С.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ТОО «ВТМ-КУРЫЛЫС»

ГИП Ивановский В.П. БИН 090240006130 приказ №7 от 04.03.2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. БИН 941240000966 Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. Есенжанова 17(1) тел.8 7112 24-00-09

(полное наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес,данные о средствах связи)

Исполнитель: ТОО "Эврика" БИН 930140000600

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(полное наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес,данные о средствах связи)

Стройка: «Замена ограждения территории Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область,г.Уральск, ул. Есенжанова 17(1)

(наименование, адрес)

Объект: «Замена ограждения территории Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №218 от 20.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№5

за ноябрь месяц 2019 года

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 5-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
		ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1.	Ц13-10040 8-0623 1310-0408 -0623 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ(Видеорегистратор)	шт	1	2674,62	42,62	2674,62	42,62	0	1612,24			4629,8
					2632	11,01	2632	11,01	--	342,95			

		НР - 61%; СП - 8%										
1.1.			2	2								
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч		1316		2632					
1.2.			0,01	0,01								
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч									
1.3.			0,01	0,01								
	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч			4262		42,62				
С			0,01	0,01								
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		11,01				
2.				3	963,78	24,78	2891,34	74,34		0	2137,52	5431,17
	Ц13-11040 1-0701	-БЛОКИ СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ (МОДУЛИ,	(ЖЕСТКИЙ		939	11,01	2817	33,03		--	402,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1311-0401 -0701 РСНБ РК 2015	ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ), МАССА ДО 5 КГ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ДИСК)ШТ.								
		НР - 75%; СП - 8%									
2.1.			1	3							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч		939		2817				
2.2.			0,01	0,03							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
2.3.			0,01	0,03							
	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		74,34			
С			0,01	0,03							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		33,03			
3.				1	1317,48	396,48	1317,48	396,48	--	822,87	2311,58
	Ц13-11040 1-0201 1311-0401 -0201 РСНБ РК 2015	-АППАРАТ НАСТОЛЬНЫЙ, МАССА ДО 0,015 Т. МОНТАЖ НА СТОЛЕ(Монотор)	ШТ.		921	176,16	921	176,16	--	171,23	
		НР - 75%; СП - 8%									
3.1.			1	1							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч		921		921				
3.2.			0,16	0,16							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
3.3.			0,16	0,16							
	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		396,48			
С			0,16	0,16							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		176,16			
4.				7	4028,4	10,28	28198,8	71,96	0	20251,32	52326,13

Ц13-10100	-Камеры видеонаблюдения. камера				---	---	---	---	---	---	---
1-0102	Монтаж				4018,12	--	28126,84	--	--	3876,01	
1310-1001 -0102	НР - 72%; СП - 8%										
РСНБ РК 2015											
Изм. и доп. вып. 7											
	Состав работ:										
	1. Установка видеокамеры в кожух										
	2. Разметка и сверление отверстий										
	3.Установка кронштейна для монтажа камеры видеонаблюдения, включая завинчивание винтов до проектного усилия										
	4. Подключение камеры видеонаблюдения к сети, настройка сетевых параметров										
	5. Крепление камеры видеонаблюдения к кронштейну										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6. Настройка изображения и фокуса									
4.1.			3,11	21,77							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,9)	чел-ч		1292		28126,84				
4.2.			0,35	2,45							
С	2216	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч			16		39,2			
4.3.			0,26	1,82							
С	2875	Перфоратор электрический	маш.-ч			18		32,76			
5.				9	2524,88	66,76	22723,94	600,84	19,1	16726,63	42606,62
	Ц13-11070	-Блок питания. Монтаж	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	оборудования			2456	22,02	22104	198,18	--	3156,05	
	1311-0701 -0102	НР - 75%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
5.1.			2	18							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,6)	чел-ч		1228		22104				
5.2.			0,02	0,18							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
5.3.			0,1	0,9							
С	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч			172		154,8			
5.4.			0,02	0,18							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		446,04			
			0,02	0,18							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		198,18			
5.5.			0,00001	0,00009							
С	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т		212247				19,1		
6.				2	2008,23	164,42	4016,46	328,84	1773,62	1534,59	5995,13
	Ц13-11010	-Конструкции для	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	установки приборов,			957	66,06	1914	132,12	--	444,08	

1311-0101 масса до 3 кг. Монтаж
-0103 оборудования(бокс)
РСНБ РК
2015 НР - 75%; СП - 8%
Изм. и
доп. вып.
9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.1.		1	1	2							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч		957		1914				
6.2.			0,06	0,12							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.3.			0,03	0,06							
	1319	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч			458		27,48			
С											
6.4.			0,03	0,06							
	1695	Станки сверлильные	маш.-ч			50		3			
С											
6.5.			0,15	0,3							
	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч			172		51,6			
С											
6.6.			0,07	0,14							
	2515	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч			137		19,18			
С											
6.7.			0,03	0,06							
	2648	Пресс листогибочный кривошипный, 1000 кН (100 тс)	маш.-ч			2128		127,68			
С											
			0,03	0,06							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		66,06			
6.8.			0,03	0,06							
	2652	Пресс кривошипный простого действия, 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч			1245		74,7			
С											
			0,03	0,06							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		66,06			
6.9.			0,7	1,4							
	2875	Перфоратор электрический	маш.-ч			18		25,2			
С											
6.10.			0,83	1,66							
	131304	Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная ШП 60х35 мм	м		346				574,36		
С											
6.11.			0,01	0,02							
	144707	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг		228				4,56		
С											

6.12.			0,3	0,6								
С	145784	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм	10 шт.		105					63		
6.13.			0,00016	0,00032								
С	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т		212247					67,92		
6.14.			0,00005	0,0001								
С	149219	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т		461512					46,15		
6.15.			0,00001	0,00002								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т		349969				7		
6.16.			0,00003	0,00006							
С	149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т		628790				37,73		
6.17.			0,00007	0,00014	-				-		
С	149398	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, защитная, зеленая ГОСТ 10144-89	т		797530				111,65		
6.18.			0,002	0,004							
С	279787	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		215312				861,25		
7.	Ц13-08010 5-0114 1308-0105 -0114 РСНБ РК 2015	-Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-68, СК-68, С-72, СК-72. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка 2. Сборка	шт.	3	21358,11 / 17616	-- / --	64074,34 / 52848	-- / --	11226,34 / --	38050,56 / 8169,99	110294,89
7.1.			16	48							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч		1101		52848				
7.2.			0,00007	0,00021							
С	128921	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках ГОСТ 1583-93 марки АК5М2	т		251140				52,74		
7.3.			46,5	139,5							
С	146773	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг		55				7672,5		
7.4.			0,0155	0,0465							
С	146784	Кислота серная аккумуляторная высшего	т		68979				3207,52		

		сорта ГОСТ 667-73										
7.5.			0,00025	0,00075								
С	146823	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т		391433				293,57			
8.				1	5250,81	--	5250,81	--	846,81	3170,88	9095,43	
	Ц13-08010 5-0105	-Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6,	шт.		4404	--	4404	--	--	673,74		
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)					6					601721030		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0105 -0105 РСНБ РК 2015	СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка 2. Сборка									
8.1.			4	4							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч		1101		4404				
8.2.			0,00003	0,00003							
С	128921	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках ГОСТ 1583-93 марки АК5М2	т		251140				7,53		
8.3.			10,2	10,2							
С	146773	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг		55				561		
8.4.			0,00341	0,00341							
С	146784	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т		68979				235,22		
8.5.			0,00011	0,00011							
С	146823	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т		391433				43,06		
9.				14	3808,65	--	53321,06	--	1745,06	31461,36	91565,02
	Ц13-10040 8-0504 1310-0408 -0504 РСНБ РК 2015	-Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.		3684	--	51576	--	--	6782,59	
9.1.			4	56							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч		921		51576				
9.2.			0,01	0,14							
С	147094	Нитки суровые	кг		1093				153,02		
9.3.			0,005	0,07							
С	147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20	кг		658				46,06		

		- 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм										
9.4.			0,06	0,84								
	147570	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.		281					236,04		
С												
9.5.			0,00001	0,00014								
	147652	Припои	т		6245747					874,4		
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)					7						601721030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
С		оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76										
9.6.			0,05	0,7								
	147816	Прессшпан листовой, марки А	кг		561					392,7		
С												
9.7.			0,06	0,84								
	244589	Электроэнергия	кВт/ч		19					15,96		
С												
9.8.			0,01	0,14								
	249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг		192					26,88		
С												
10.				1	2113,69	22,88	2113,69	22,88	1006,81	780,48	3125,7	
	Ц13-08030	-Автомат одно-, двух-,	шт.		---	---	---	---	---	---		
	3-0601	трехполюсный на ток до			1084	--	1084	--	--	231,53		
	1308-0303	25 А. Установка на										
	-0601	конструкции на стене										
	РСНБ РК	или колонне										
	2015											
	Изм. и	НР - 72%; СП - 8%										
	доп. вып.											
	6											
		Состав работ:										
		1. Изготовление и установка конструкций										
		2. Установка выключателей										
		3. Заземление										
		4. Присоединение										
10.1.			1	1								
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч		1084		1084					
10.2.			0,04	0,04								
	521	Дрели электрические	маш.-ч			13		0,52				
С												
10.3.			0,13	0,13								
	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч			172		22,36				
С												
10.4.			0,001	0,001								
	129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т		144778					144,78		
С												
10.5.			0,000049	0,000049								
	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		404706					19,83		
С												

10.6.			1,22	1,22								
	145782	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.		194					236,68		
С												
10.7.			0,014	0,014								
	145785	Дюбели распорные	100 шт.		455					6,37		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		полипропиленовые									
10.8.			0,006	0,006							
	146716	Вазелин технический	кг		719				4,31		
С											
10.9.			0,001	0,001							
	147084	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг		307				0,31		
С											
10.10.			0,001	0,001							
	147096	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг		1085				1,08		
С											
10.11.			0,012	0,012							
	147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг		658				7,9		
С											
10.12.			1,22	1,22							
	147246	Патроны для пристрелки	10 шт.		287				350,14		
С											
10.13.			0,00007	0,00007							
	147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т		235559				16,49		
С											
10.14.			0,02	0,02							
	147568	Бирки маркировочные	100 шт.		2834				56,68		
С											
10.15.			0,036	0,036							
	149552	Нитроэмаль НЦ-132 разных цветов ГОСТ 6631-74	кг		1058				38,09		
С											
10.16.			1	1							
	242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.		123				123		
С											
10.17.			0,006	0,006							
	249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг		192				1,15		
С											
11.				14	579,48	--	8112,72	--	111,72	6000,75	15242,55
	Ц13-11030	-Приборы, масса до 5 кг.	шт.		---	---	---	---	---	---	
	1-0101 1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015	Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР - 75%; СП - 8%			571,5	--	8001	--	--	1129,08	
11.1.			0,5	7							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч		1143		8001				
11.2.			0,035	0,49							
	144707	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг		228				111,72		
С											

12.											
Ц13-08020 6-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в	м		15	42,46	0,8036	636,83	12,05	145,07	348,27	1063,91
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)					31,98	0,2673	479,7	4,01	--	78,81	
				9						601721030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	коробах									
		ЗР - 72%; СП - 8%									
		1. Заготовительно-составительные работы: 2. Прокладка проводов 3. Соединение 4. Прозвонка жил									
12.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	0,03 чел-ч	0,45	1066		479,7				
12.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0002 чел-ч	0,003							
12.3.	766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	0,0001 маш.-ч	0,0015		4707		7,06			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0001 чел-ч	0,0015		1572,00		2,36			
12.4.	2510	Автомобили бортовые, до 8 т	0,0001 маш.-ч	0,0015		3329		4,99			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0001 чел-ч	0,0015		1101,00		1,65			
12.5.	147172	Лента липкая изоляционная на полиэфирном компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	0,0016 кг	0,024	658				15,79		
12.6.	147184	Лента К226	0,0005 100 м	0,0075	1772				13,29		
12.7.	147568	Бирки маркировочные	0,0005 100 шт.	0,0075	2834				21,25		
12.8.	149552	Нитроэмаль НЦ-132 разных цветов ГОСТ 6631-74	0,0005 кг	0,0075	1058				7,93		
12.9.	242707	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	0,0026 100 шт.	0,039	1827				71,25		
12.10.	242795	Скобы соединительные ГОСТ Р 51177-98	0,001 100 шт.	0,015	960				14,4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.11.			0,0002	0,003							
С	242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.		383				1,15		
13.				710	85,07	1,61	60402,2	1141,11	13849,49	32969,64	100841,59
	Ц13-08020 6-2202 1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		63,96	0,5346	45411,6	379,57	--	7469,75	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка									
13.1.			0,06	42,6							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч		1066		45411,6				
13.2.			0,0004	0,284							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
13.3.			0,0002	0,142							
С	766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч			4707		668,39			
			0,0002	0,142							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00		223,22			
13.4.			0,0002	0,142							
С	2510	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч			3329		472,72			
			0,0002	0,142							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		156,34			
13.5.			0,0016	1,136							
С	147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг		658				747,49		
13.6.			0,0002	0,142							
С	147568	Бирки маркировочные	100 шт.		2834				402,43		
13.7.			0,000006	0,00426							
С	147838	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т		76171				324,49		
13.8.			0,0002	0,142							
С	149552	Нитроэмаль НЦ-132 разных цветов ГОСТ 6631-74	кг		1058				150,24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.9.			0,05	35,5							
С	238444	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.		32				1136		
13.10.			0,122	86,62							
С	242691	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.		12				1039,44		
13.11.			0,0031	2,201							
С	242794	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.		4251				9356,45		
13.12.			0,008	5,68							
С	242809	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.		122				692,96		
14.				615	270,19	114,23	166166,85	70248,74	28206,61	62452,87	246909,29
	Ц13-08020 1-0801 1308-0201 -0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля		110,1	30,94	67711,5	19028,59	--	18289,58	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Установка и снятие лебедки									
		2. Установка и снятие барабана									
		3. Монтаж и демонтаж переговорной связи									
		4. Установка и снятие роликов									
		5. Прокладка кабеля									
		6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки									
		7. Маркировка									
14.1.			0,1	61,5							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч		1101		67711,5				
14.2.			0,0317	19,5							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
14.3.			0,0021	1,2915							
С	766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч			4707		6079,09			
			0,0021	1,2915							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00		2030,24			
14.4.			0,0275	16,9125							
С	983	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч			3525		59616,56			
			0,0275	16,9125							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			921,00		15576,41			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.5.	1039	Домкраты гидравлические, 63 т	0,0275 маш.-ч	16,9125		15		253,69			
С											
14.6.	2510	Автомобили бортовые, до 8 т	0,0021 маш.-ч	1,2915		3329		4299,4			
С											
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0021 чел-ч	1,2915		1101,00		1421,94			
14.7.	127927	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	0,001 кг	0,615	369				226,94		
С											
14.8.	129039	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	0,000006 т	0,003813	1834961				6996,71		
С											
14.9.	146050	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	0,000001 т	0,000677	315737				213,6		
С											
14.10.	147184	Лента К226	0,000245 100 м	0,150675	1772				267		
С											
14.11.	147568	Бирки маркировочные	0,001 100 шт.	0,615	2834				1742,91		
С											
14.12.	147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	0,000003 т	0,001599	5938588				9495,8		
С											
14.13.	241447	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	0,018 10 шт.	11,07	248				2745,36		
С											
14.14.	242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	0,000208 1000 шт.	0,12792	383				48,99		
С											
14.15.	249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	0,0072 кг	4,428	1461				6469,31		
С											
15.				28	220,08	--	6162,24	--	--	4436,81	11446,98
	Ц13-10090 6-0603 1310-0906 -0603 РСНБ РК 2015	-Монтаж разъемов НР - 72%; СП - 8%	разъем		220,08	--	6162,24	--	--	847,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 7										
		Состав работ: 1. Определение места монтажа (ввода) разъема 2. Монтаж (ввод) разъема предоконеченного волокна 3. Проверка надежности закрепленного разъема									
15.1.			0,14	3,92							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6)	чел-ч		1572		6162,24				
16.				10	259,53	2,73	2595,26	27,29	364,2	1587,38	4517,25
	Ц13-08020 6-0103 1308-0206 -0103 РСНБ РК 2015	-Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м		220,38	0,0921	2203,77	0,92	--	334,61	
		Состав работ: 1. Разметка мест установки и креплений 2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания 3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов) 4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов									
16.1.			0,2033	2,03							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч		1084		2203,77				
16.2.			0,0001	0,001							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
16.3.			0,0001	0,001							
	1208	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч			1345		1,34			
			0,0001	0,001							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			921,00		0,92			
16.4.			0,0763	0,763							
	2216	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч			16		12,21			
16.5.			0,0763	0,763							
	2875	Перфоратор электрический	маш.-ч			18		13,73			
16.6.			4	40							
	145735	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.		8				320		
16.7.			0,000014	0,00014							
	146050	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т		315737				44,2		
17.				680	573,69	49,27	390110,61	33501,15	146394,26	154234,09	587892,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ц13-08020	-Рукав металлический	м								
	6-2101	наружным диаметром до			309,14	5,88	210215,2	3998,81	--	43547,58	
	1308-0206 -2101	48 мм. Прокладка									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 9										
		Состав работ:									
		1. Изготовление конструкций									
		2. Установка конструкций									
		3. Прокладка металлорукавов									
		4. Установка коробок									
		5. Затягивание проволоки									
17.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	0,29 чел-ч	197,2	1066		210215,2				
17.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0044 чел-ч	2,99							
17.3.	766	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	0,0022 маш.-ч	1,496		4707		7041,67			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0022 чел-ч	1,496		1572,00		2351,71			
17.4.	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	0,179 маш.-ч	121,72		172		20935,84			
17.5.	2510	Автомобили бортовые, до 8 т	0,0022 маш.-ч	1,496		3329		4980,18			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0022 чел-ч	1,496		1101,00		1647,10			
17.6.	2875	Перфоратор электрический	0,0444 маш.-ч	30,192		18		543,46			
17.7.	127927	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	0,03 кг	20,4	369				7527,6		
17.8.	145001	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	0,000022 т	0,014824	719005				10658,53		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 1759.0-87									
17.9.			0,218	148,24							
	145782	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.		194				28758,56		
С											
17.10.			0,218	148,24							
	147246	Патроны для пристрелки	10 шт.		287				42544,88		
С											
17.11.			0,00001	0,00714							
	147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т		235559				1681,89		
С											
17.12.			0,01	6,8							
	187503	Патрубки	10 шт.		1541				10478,8		
С											
17.13.			0,25	170							
	241448	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.		229				38930		
С											
17.14.			0,1	68							
	242674	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.		12				816		
С											
17.15.			0,1	68							
	242691	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.		12				816		
С											
17.16.			0,05	34							
	242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.		123				4182		
С											
18.				5	197,94	2,2	989,71	11,01	95,79	636,03	1755,81
	Ц13-08020	-Короба пластмассовые	м		---	---	---	---	---	---	
	6-0101	шириной до 40 мм.			176,58	0,0921	882,92	0,46	--	130,06	
	1308-0206	Монтаж оборудования									
	-0101										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									

Состав работ:

1. Разметка мест установки и креплений
2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания
3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов)
4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов

18.1.			0,1629	0,8145							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч		1084		882,92				
18.2.			0,0001	0,0005							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
18.3.			0,0001	0,0005							
	1208	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч			1345		0,67			
С											
			0,0001	0,0005							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			921,00		0,46			
18.4.			0,0608	0,304							
	2216	Шуруповерты	маш.-ч			16		4,86			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		строительно-монтажные									
18.5.	2875	Перфоратор электрический	0,0608 маш.-ч	0,304		18		5,47			
С 18.6.	145735	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	2 шт.	10	8				80		
18.7.	146050	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	0,00001 т	0,00005	315737				15,79		
С 19.				0,03	439393,88	97737,5	13181,82	2932,13	472,99	10695,34	25787,32
	Е11-22030 1-0103 1122-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка(Футляры) НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		325890	34222,3	9776,7	1026,67	--	1910,17	
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									
19.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	270 чел-ч	8,1	1207		9776,7				
19.2.	3	Затраты труда машинистов	27,65 чел-ч	0,8295							
19.3.	126	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	15,17 маш.-ч	0,4551		4844		2204,5			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	15,17 чел-ч	0,4551		1316,00		598,91			
19.4.	270	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	1,1 маш.-ч	0,033		5538		182,75			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	1,1 чел-ч	0,033		1572,00		51,88			
19.5.	1147	Машины шлифовальные электрические	16,5 маш.-ч	0,495		28		13,86			
С											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.6.			12	0,36							
С	2011	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч			72		25,92			
19.7.			1,8	0,054							
С	2346	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч			178		9,61			
19.8.			11,17	0,3351							
С	2349	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч			1432		479,86			
			11,17	0,3351							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		368,95			
19.9.			0,21	0,0063							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		15,61			
			0,21	0,0063							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		6,94			
19.10.			0,18	0,0054							
С	131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		40425				218,29		
19.11.			0,04	0,0012							
С	147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т		212247				254,7		
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА									
20.				1	222406	--	222406	--	222406	--	240198,48
	С123-0805 02-0413 2308-0502 -0413 РСНБ РК 2015	-IP видеорегистратор 8-канальный модели NVR8004x-8, типа EverFocus	шт.		--	--	--	--	--	17792,48	
21.				3	16014	--	48042	--	48042	--	51885,36
	С123-0805 05-0701 2308-0505 -0701 РСНБ РК 2015	-Диск жесткий HDD 2 Tb Sata3, объем памяти 1000 ГБ	шт.		--	--	--	--	--	3843,36	
22.				1	2850,96	--	2850,96	--	2850,96	--	3079,04
	С123-0805 04-1104	-Удлинитель на 5 разеток, 3 метра	шт.		--	--	--	--	--	228,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2308-0504 -1104 РСНБ РК 2015										
23.	С123-0805 05-1001 2308-0505 -1001 РСНБ РК 2015	-Монитор TFT 23 Aser+клавиатура	шт.	1	71165 ---	-- --	71165 ---	-- --	71165 ---	-- 5693,2	76858,2
24.	С123-0805 01-2002 2308-0501 -2002 РСНБ РК 2015	-Видеокамера купольная RVi-IPC31S	шт.	7	22295 ---	-- --	156065 ---	-- --	156065 ---	-- 12485,2	168550,2
25.	С123-0803 06-0306 2308-0306 -0306 РСНБ РК 2015	-Блок питания "SKAT UPS 1000"	шт.	1	8283 ---	-- --	8283 ---	-- --	8283 ---	-- 662,64	8945,64
26.	СПРАЙС.ЛИ СТ СТПРАЙС.Л ИСТ г.Уральск РК	-Блок питания БП 12-4-2,5	шт	7	17412,37 ---	-- --	121886,57 ---	-- --	121886,57 ---	-- 9750,93	131637,5
27.	С123-0803 06-0306 2308-0306 -0306 РСНБ РК 2015	-Блок питания Скат 1200	шт.	1	8283 ---	-- --	8283 ---	-- --	8283 ---	-- 662,64	8945,64
28.	С123-0805 04-0501 2308-0504 -0501 РСНБ РК 2015	-Бокс монтажный "УМБ-3/100"	шт.	1	9125 ---	-- --	9125 ---	-- --	9125 ---	-- 730	9855
29.	СПРАЙС.ЛИ СТ СТПРАЙС.Л ИСТ г.Алматы РК	-Аккумуляторная батарея 12В 65А/ч	шт	3	36623,68 ---	-- --	109871,03 ---	-- --	109871,03 ---	-- 8789,68	118660,71
30.				1	2858	--	2858	--	2858	--	3086,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-0803 06-0204 2308-0306 -0204 РСНБ РК 2015	-Аккумулятор TP 12-7	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	228,64	
31.	С123-0803 06-0107 2308-0306 -0107 РСНБ РК 2015	-Коробка соеденительная JBS размерами 80x80(60x60), степень защиты IP 44	шт.	14	459	--	6426	--	6426	--	6940,08
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	514,08	
32.	С123-0702 04-0612 2307-0204 -0612 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465	--	465	--	465	--	502,2
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	37,2	
33.	С123-0702 02-0108 2307-0202 -0108 РСНБ РК 2015	-Бокс для 1-но полюсного выключателя	т.	1	3170	--	3170	--	3170	--	3423,6
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	253,6	
34.	С123-0803 03-1401 2308-0303 -1401 РСНБ РК 2015	-Передатчик по витой паре AVT TX 224	шт.	7	5792	--	40544	--	40544	--	43787,52
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3243,52	
35.	С123-0803 03-1002 2308-0303 -1002 РСНБ РК 2015	-Приемник по витой паре AVT RX 234	шт.	7	12809	--	89663	--	89663	--	96836,04
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	7173,04	
36.	С123-0604 09-0102 2306-0409 -0102 РСНБ РК 2015	-Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,65	74033	--	48121,45	--	48121,45	--	51971,17
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3849,72	
37.	С123-0601 44-0402 2306-0144 -0402 РСНБ РК	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2x2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,65	183485	--	119265,25	--	119265,25	--	128806,47
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	9541,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
38.	С123-0614 01-0202 2306-1401 -0202 РСНБ РК 2015	-Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км	0,02	167117	--	3342,34	--	3342,34	--	3609,73
					--	--	--	--	--	267,39	
39.	С123-0604 07-0603 2306-0407 -0603 РСНБ РК 2015	-Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки КВК-П-3 2х0,75	км	0,02	189405	--	3788,1	--	3788,1	--	4091,15
					--	--	--	--	--	303,05	
40.	С123-0805 05-0612 2308-0505 -0612 РСНБ РК 2015	-Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-13	шт.	28	103	--	2884	--	2884	--	3114,72
					--	--	--	--	--	230,72	
41.	С123-0617 10-0115 2306-1710 -0115 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 100 мм х 50 мм	м	10	545	--	5450	--	5450	--	5886
					--	--	--	--	--	436	
42.	С123-0617 05-0106 2306-1705 -0106 РСНБ РК 2015	-Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	680	246	--	167280	--	167280	--	180662,4
					--	--	--	--	--	13382,4	
43.	С123-0617 10-0108 2306-1710 -0108 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 40 мм х 20 мм	м	5	159	--	795	--	795	--	858,6
					--	--	--	--	--	63,6	
44.	С123-0805 04-0701 2308-0504 -0701 РСНБ РК 2015	-Расходный материал	компл.	4	5879	--	23516	--	23516	--	25397,28
					--	--	--	--	--	1881,28	
45.	С124-0402 07-0716	-Хомут для крепления видеокамер	компл.	6	2147	--	12882	--	12882	--	13912,56
					--	--	--	--	--	1030,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2404-0207 -0716 РСНБ РК 2015										
46.	С123-0102 01-0172 2301-0201 -0172 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	30,12	2297 --	--	69185,64 --	--	69185,64 --	-- 5534,85	74720,49
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге		--		2192554,14		1563871,22		2789060,87
						--	109411,44		389909,63		
			Тенге		--	--	519271,47	24989,53	--	206597,1	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					2097304,68			
	Материалы		Тенге					205784,89			
	Всего заработная плата		Тенге						533457,63		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1275545,71			
	Накладные расходы		Тенге					379214,29			
	Сметная прибыль		Тенге					198121,52			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					2674640,49			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								495,56
	Сметная заработная плата		Тенге						533457,63		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					26063,82			
	Материалы		Тенге					472,99			
	Всего заработная плата		Тенге						10803,37		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					12882			
	Накладные расходы		Тенге					10695,34			
	Сметная прибыль		Тенге					2940,73			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					39699,88			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								8,93
	Сметная заработная плата		Тенге						10803,37		
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					69185,64			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					69185,64			
	Сметная прибыль		Тенге					5534,85			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					74720,49			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге					2789060,87			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								504,49
	Сметная заработная плата		Тенге						544261		

Временные здания и сооружения 1,04% 29006

Итого с временными, 2818067

Дополнительные затраты при производстве строительно-

Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98 % 55798

ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04% и Дополнительными затратами

при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)	
работ в зимнее время 1,98%	2873865
С учетом скидки	2586478,50
Налог на добавленную стоимость, 12 %	310377,42
Итого с НДС	**2896855,92**
Итого к оплате	**2896855,92**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Эврика" БИН 930140000600

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
.Тетера О.Л

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области. БИН 941240000966

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мурзахметов Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Батыс Сапа Инжиниринг»
Место печати (при наличии)

Директор Даутов С.А.
ИИН 510101000839
KZ78VJE00022752;KZ18VJE00035084;KZ84VJE00027300

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :ТОО «ВТМ-КУРЫЛЫС»

ГИП Ивановский В.П. БИН 090240006130 приказ №7 от 04.03.2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)