Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2023 года

Заказчик: КГУ "Школа-интернат для детей из многодетных и малообеспеченных семей" управления образования акимата Жамбылской области
Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Договор: №62 от 22.06.2023 г.
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания КГУ "Школа интернат для детей из многодетных и малообеспеченных семей" управления образования акимата Жамбылской области"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц	С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Капитальный ремонт здания КГУ "Школа интернат для детей из многодетных и малообеспеченных семей" управления образования акимата	113 437 739,35	113 437 739,35	112 126 726,58	0	1 311 012,77	93 198 220,09	91 887 207,32	0	1 311 012,77
2	В том числе НДС	12 154 043,50	12 154 043,50	12 013 577,85		140 465,65	9 985 523,58	9 845 057,93		140 465,65
3	Аванс 30 %	34 031 321,81	34 031 321,81	33 638 017,97		393 303,83	27 959 466,03	27 566 162,20		393 303,83
4	**Итого к оплате с НДС:**						**65 238 754,06**			

Заказчик:
Директор КГУ «Школа-интернат для детей из многодетных и малообеспеченных семей» управления образования акимата Жамбылской

_____ Елемесова Д.К.

Технадзор:

Директор ТОО "Аз и Мур Строй"

_____ Тюлебаева Ф.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГрадСтройСервис"

_____ Жуматаев Б.С.

Форма 2

Заказчик: КГУ "Школа-интернат для детей из многодетных и малообеспеченных семей" управления образования акимата Жамбылской области
Инженер: ТОО "Аз и Мур Строй"
Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Авторский надзор: ТОО "Корпорация "Асыл-Строй"
Договор: №62 от 22.06.2023 г.

АКТ №1
выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2023 г
Капитальный ремонт здания КГУ "Школа интернат для детей из многодетных и малообеспеченных семей" управления образования акимата Жамбылской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Л.С.1-1 Подготовительные работы									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы АС часть									
		Ведомость объемов работ									
45	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кзп=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,9	78107,88	26261,24	70297	23635	11572	31896	110368
		НР - 72%; СП - 8%			38988,64	10233,22	35090	9210		8175	
47	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Стены из кирпича простые/парапет/. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	13	40675,92	7464,76	528787	97042	--	345378	944098
		НР - 72%; СП - 8%			33211,16	3688,20	431745	47947		69933	
		Демонтажные работы АС часть									
		Полы 1-этаж									
		Тип Д									
1	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	2,41	568,81	27,54	1371	66	--	968	2526
		НР - 72%; СП - 8%			541,27	16,56	1304	40		187	
2	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	2,41	123,56	--	298	--	--	214	553
		НР - 72%; СП - 8%			123,56	--	298	--		41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	$м^2$	2,41	229,72	--	554	--	--	399	1029
		НР - 72%; СП - 8%			229,72	--	554	--		76	
		Тип К									
4	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$	14,35	1391,16	46,11	19963	662	--	14183	36878
		НР - 72%; СП - 8%			1345,05	27,72	19301	398		2732	
5	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	20,83	230,04	--	4792	--	--	3450	8901
		НР - 72%; СП - 8%			230,04	--	4792	--		659	
		Полы 2-этаж									
		Тип К									
6	Е12-70101-207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$	37,34	1391,16	46,11	51946	1722	--	36906	95961
		НР - 72%; СП - 8%			1345,05	27,72	50224	1035		7108	
		Тип Д									
7	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	$м^2$	113,61	568,81	27,54	64623	3128	--	45630	119074
		НР - 72%; СП - 8%			541,27	16,56	61494	1881		8821	
8	Е12-70101-102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	$м^2$	373,36	123,56	--	46132	--	--	33214	85693
		НР - 72%; СП - 8%			123,56	--	46132	--		6347	
9	Е12-70101-101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	$м^2$	373,36	229,72	--	85768	--	--	61754	159324
		НР - 72%; СП - 8%			229,72	--	85768	--		11802	
10	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	8,15	60,73	--	495	--	--	356	920
		НР - 72%; СП - 8%			60,73	--	495	--		68	
		Полы 3-этаж									
		Тип К									
11	Е12-70101-207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$	36,57	1391,16	46,11	50875	1687	--	36145	93982
		НР - 72%; СП - 8%			1345,05	27,72	49188	1014		6961	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип Д									
12	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Полы дощатые. Разборка покрытия									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^2$	106,15	568,81	27,54	60379	2924	--	42634	111255
					541,27	16,56	57456	1758		8241	
13	Е12-70101-102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^2$	375,86	123,56	--	46441	--	--	33437	86267
					123,56	--	46441	--		6390	
14	Е12-70101-101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^2$	375,86	229,72	--	86343	--	--	62167	160391
					229,72	--	86343	--		11881	
15	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка									
		НР - 72%; СП - 8%	м	3,89	60,73	--	236	--	--	170	439
					60,73	--	236	--		33	
		Ведомость объемов работ									
16	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Стены. Очистка вручную от краски масляной									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^2$	1018,44	414,01	--	421644	--	--	303587	783251
					414,01	--	421644	--		58021	
17	Е12-40101-303 1204-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Потолки. Разборка подвесного потолока из гипсокартона									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ подшивки	94,82	1604,02	119,12	152093	11295	--	106264	279026
					1484,90	71,61	140798	6790		20669	
18	Е12-50101-301 1205-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ перегородок	13,44	3033,27	315,07	40767	4234	--	27799	74051
					2718,20	154,56	36533	2077		5485	
19	Е12-30101-201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ кладки	11,788	40675,92	7464,76	479488	87995	--	313178	856079
					33211,16	3688,20	391493	43477		63413	
20	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка /Дверной проем/									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$	1,4364	34248,94	12024,56	49195	17272	--	29085	84543
					22224,38	5898,69	31923	8473		6262	
21	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж									
			шт.	45	307,34	2,56	13830	115	--	9925	25655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			304,78	1,54	13715	69		1900	
22	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт.	25	102,77	0,96	2569	24	--	1843	4765
		НР - 72%; СП - 8%			101,81	0,58	2545	14		353	
23	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	62	1877,73	71,73	116419	4447	--	82545	214881
		НР - 72%; СП - 8%			1806,00	43,12	111972	2673		15917	
24	Е11-460601-0904 1146-0601-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Здания кирпичные отапливаемые. Поэлементная разборка всех конструкций с сохранением годных материалов**	м³ строительного объема, включая подвал	89,914	9757,00	1875,06	877291	168594	--	565429	1558137
		НР - 72%; СП - 8%			7881,94	852,16	708697	76621		115417	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3272596	424842	11572	2188556	5898047
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2836181	203477	--	436892	
	Всего заработная плата		Тенге				3202299				
		Накладные расходы	Тенге					2995358			
		Сметная прибыль	Тенге				2156660				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				428717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5787676				
		Сметная заработная плата	Тенге								1778
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2995358			
	Материалы		Тенге				70297				
	Всего заработная плата		Тенге				11572				
		Накладные расходы	Тенге					44300			
		Сметная прибыль	Тенге				31896				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				110368				
		Сметная заработная плата	Тенге								19
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					44300			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5898044				
		Сметная заработная плата	Тенге								1797
								3039658			
		Л.С.2-1-1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1. Фасад									
		Согласно локальной сметы ДОБАВЛЕНИЕ									
28	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,52219	336163,00	--	175541	--	175541	--	189584
		СП - 8%			--	--	--	--		14043	
31	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0.1 т**	т	2,793	1035403,00	--	2891881	--	2891881	--	3123231
		СП - 8%			--	--	--	--		231350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3067422**	**--**	**3067422**	**--**	**3312815**
							--	**--**	**--**	**245393**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3067422**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3067422**				
		Сметная прибыль	Тенге				**245393**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3312815**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3312815**				
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ									
		Окна									
9	**Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/ОК-1/**	**м²**	**273,9**	**5698,18**	**345,73**	**1560732**	**94695**	**814982**	**504579**	**2230535**
		НР - 72%; СП - 8%			**2376,98**	**181,63**	**651055**	**49748**		**165225**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	**С1223-102-0610 223-102-0610 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**м²**	**113,2362**	**53319,00**	**--**	**6037641**	**--**	**6037641**	**--**	**6520652**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**483011**	
11	**Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м²**	**28,16**	**7412,75**	**336,11**	**208743**	**9465**	**108875**	**68679**	**299616**
		НР - 72%; СП - 8%			**3210,34**	**177,01**	**90403**	**4985**		**22194**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	**С1223-102-0404 223-102-0404 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	**м²**	**28,16**	**37701,00**	**--**	**1061660**	**--**	**1061660**	**--**	**1146593**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**84933**	
13	**Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**147,2**	**3581,62**	**9,79**	**527214**	**1441**	**461809**	**46589**	**619707**
		НР - 72%; СП - 8%			**434,54**	**5,04**	**63964**	**742**		**45904**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Согласно локальной сметы ДОБАВЛЕНИЕ									
37	**С1223-501-0106 223-501-0106 РСНБ РК 2022**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм**	**м**	**147,2**	**2107,00**	**--**	**310150**	**--**	**310150**	**--**	**334962**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**24812**	
		Наружные дверные блоки									
17	**С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	**м²**	**5,04**	**70933,00**	**--**	**357502**	**--**	**357502**	**--**	**386102**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**28600**	
		Внутренние дверные блоки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П. ДГ 21-10П** *СП - 8%*	м^2	25,2	11755,00 --	-- --	296226 --	-- --	296226	-- 23698	319924
20	С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П** *СП - 8%*	м^2	52,92	12455,00 --	-- --	659119 --	-- --	659119	-- 52729	711848
21	С1223-201-0104 223-201-0104 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П. ДГ 24-10П. ДГ 24-12П** *СП - 8%*	м^2	5,04	12237,00 --	-- --	61674 --	-- --	61674	-- 4934	66608
22	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П. ДГ 21-8П** *СП - 8%*	м^2	5,04	14911,00 --	-- --	75151 --	-- --	75151	-- 6012	81163
		Согласно локальной сметы ДОБАВЛЕНИЕ									
38	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3** *СП - 8%*	шт.	136	508,00 --	-- --	69088 --	-- --	69088	-- 5527	74615
39	С1223-502-0303 223-502-0303 РСНБ РК 2022	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4** *СП - 8%*	шт.	39	3949,00 --	-- --	154011 --	-- --	154011	-- 12321	166332
40	С1223-502-0501 223-502-0501 РСНБ РК 2022	**Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ** *СП - 8%*	шт.	40	538,00 --	-- --	21520 --	-- --	21520	-- 1722	23242
41	С1223-503-0101 223-503-0101 РСНБ РК 2022	**Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88** *СП - 8%*	м	207,2	679,00 --	-- --	140689 --	-- --	140689	-- 11255	151944
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11541120 805422	105601 55475	10630097 --	619847 972877	13133843
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11541120				
		Материалы	Тенге				1385665				
		Всего заработная плата	Тенге					860897			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9244431				
		Накладные расходы	Тенге				619847				
		Сметная прибыль	Тенге				972877				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13133844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								437
		Сметная заработная плата	Тенге					860897			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13133844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								437
		Сметная заработная плата	Тенге					860897			
		РАЗДЕЛ 3. Полы									
		Первый этаж									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип ТД 399									
36	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2022	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	21,522	1410,00	--	30346	--	30346	--	32774
		СП - 8%			--	--	--	--		2428	
		Тип ТД 399/кг/									
44	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2022	**Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	$м^2$	197,1354	3066,00	--	604417	--	604417	--	652770
		СП - 8%			--	--	--	--		48353	
		Согласно локальной сметы ДОБАВЛЕНИЕ									
46	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2022	**Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	$м^2$	8,211	3066,00	--	25175	--	25175	--	27189
		СП - 8%			--	--	--	--		2014	
		Тип ТД Л									
47	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя	10,208	11674,48	3427,52	119173	34989	20524	57344	190638
		НР - 72%; СП - 8%			6236,25	1565,89	63660	15985		14121	
		Согласно локальной сметы ДОБАВЛЕНИЕ									
		Спортзал									
48	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	$м^3$ подстилающего слоя	19,14	35351,95	13,46	676636	258	535454	101465	840349
		НР - 72%; СП - 8%			7362,80	--	140924	--		62248	
49	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,17226	30409,43	2776,90	5238	478	30	3567	9509
		НР - 72%; СП - 8%			27455,85	1302,16	4730	224		704	
50	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм /ячейка 150х150 мм/**	т	0,17226	427867,00	--	73704	--	73704	--	79600
		СП - 8%			--	--	--	--		5896	
51	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	127,6	1311,23	52,88	167313	6747	74033	65084	250988
		НР - 72%; СП - 8%			678,16	30,26	86533	3861		18591	
		Второй этаж									
		Тип ТД 352									
66	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	**Стяжки цементные толщиной 20 мм./толщ.65мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	19,1	1311,23	52,88	25044	1010	11081	9742	37569
		НР - 72%; СП - 8%			678,16	30,26	12953	578		2783	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	19,1	3849,57	142,69	73527	2725	45442	18618	99517
		НР - 72%; СП - 8%			1327,77	26,09	25360	498		7372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	19,482	1410,00	--	27470	--	27470	--	29668
		СП - 8%			--	--	--	--		2198	
		Тип ТД 352/кг/									
72	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм./толщ.53мм. Устройство	$м^2$ стяжки	139,11	1311,23	52,88	182405	7356	80710	70954	273628
		НР - 72%; СП - 8%			678,16	30,26	94339	4209		20268	
73	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=6,6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	139,11	1070,00	59,24	148848	8241	132907	8852	170315
		НР - 72%; СП - 8%			55,35	33,03	7700	4595		12616	
75	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	$м^2$	141,8922	3066,00	--	435041	--	435041	--	469844
		СП - 8%			--	--	--	--		34803	
		Согласно локальной сметы ДОБАВЛЕНИЕ									
68	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм./толщ.53мм. Устройство	$м^2$ стяжки	6,77	1311,23	52,88	8877	358	3928	3453	13316
		НР - 72%; СП - 8%			678,16	30,26	4591	205		986	
69	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=6,6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	6,77	1070,00	59,24	7244	401	6468	431	8289
		НР - 72%; СП - 8%			55,35	33,03	375	224		614	
71	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	$м^2$	6,9054	3066,00	--	21172	--	21172	--	22866
		СП - 8%			--	--	--	--		1694	
		Третий этаж									
		Тип ТД 352									
83	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм./толщ.65мм. Устройство	$м^2$ стяжки	19,1	1311,23	52,88	25044	1010	11081	9742	37569
		НР - 72%; СП - 8%			678,16	30,26	12953	578		2783	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	$м^2$ изолируемой поверхности	19,1	3849,57	142,69	73527	2725	45442	18618	99517
		НР - 72%; СП - 8%			1327,77	26,09	25360	498		7372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2022	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	19,482	1410,00	--	27470	--	27470	--	29668
		СП - 8%			--	--	--	--		2198	
		Тип ТД 352/кг/									
89	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки цементные толщиной 20 мм./толщ.53мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	134,8	1311,23	52,88	176754	7128	78210	68756	265150
		НР - 72%; СП - 8%			678,16	30,26	91416	4079		19640	
90	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=6,6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	$м^2$ стяжки	134,8	1070,00	59,24	144236	7985	128790	8577	165038
		НР - 72%; СП - 8%			55,35	33,03	7461	4452		12225	
92	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2022	**Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	$м^2$	137,496	3066,00	--	421563	--	421563	--	455288
		СП - 8%			--	--	--	--		33725	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				3500224	81411	2840458	445203	4261059
							578355	39986	--	315632	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3500224				
	Материалы		Тенге				1174100				
	Всего заработная плата		Тенге					618341			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1666358				
		Накладные расходы	Тенге				445203				
		Сметная прибыль	Тенге				315632				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4261059				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								351
		Сметная заработная плата	Тенге					618341			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4261059				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								351
		Сметная заработная плата	Тенге					618341			
			РАЗДЕЛ 4. Отделочные работы								
		Первый этаж									
		Потолки									
97	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	684,26	2000,45	12,93	1368828	8847	416503	681824	2214703
		НР - 72%; СП - 8%			1378,83	5,12	943478	3503		164051	
		Согласно локальной сметы ДОБАВЛЕНИЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Е11-100403-101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ потолка	94,82	4590,85 2443,22	26,79 11,99	435304 231666	2540 1137	201098	167618 48234	651156
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены									
101	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	823,959	1090,33 661,68	8,27 3,26	898387 545197	6814 2686	346376	394479 103432	1396297
		Согласно локальной сметы ДОБАВЛЕНИЕ									
74	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	946,219	1406,87 750,50	8,27 3,26	1331207 710137	7826 3085	613244	513523 147582	1992311
75	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	30,58	5520,84 4463,90	81,67 49,09	168827 136506	2497 1501	29824	99365 21456	289648
76	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	30,58	3262,05 1985,56	37,16 14,45	99753 60718	1136 442	37899	44036 11503	155291
		Второй этаж									
		Потолки									
106	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	398,86	2000,45 1378,83	12,93 5,12	797899 549960	5157 2042	242782	397440 95627	1290966
		Стены									
110	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	848,53	1090,33 661,68	8,27 3,26	925178 561455	7017 2766	356706	406242 106516	1437936
		Согласно локальной сметы ДОБАВЛЕНИЕ									
80	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	848,53	1406,87 750,50	8,27 3,26	1193771 636822	7017 2766	549932	460506 132345	1786622

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	25,13	5520,84	81,67	138739	2053	24508	81656	238027
		НР - 72%; СП - 8%			4463,90	49,09	112178	1234		17632	
82	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	25,13	3262,05	37,16	81975	934	31144	36187	127615
		НР - 72%; СП - 8%			1985,56	14,45	49897	363		9453	
		Третий этаж									
		Стены									
119	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	822,879	1090,33	8,27	897210	6806	345921	393962	1394468
		НР - 72%; СП - 8%			661,68	3,26	544483	2683		103296	
		Согласно локальной сметы ДОБАВЛЕНИЕ									
86	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	822,879	1406,87	8,27	1157684	6806	533307	446585	1732613
		НР - 72%; СП - 8%			750,50	3,26	617571	2683		128344	
87	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	18,03	5520,84	81,67	99541	1472	17585	58586	170777
		НР - 72%; СП - 8%			4463,90	49,09	80484	885		12650	
88	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	18,03	3262,05	37,16	58815	670	22345	25963	91561
		НР - 72%; СП - 8%			1985,56	14,45	35800	261		6782	
		Лестничная клетка									
		Потолки									
124	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	94,27	2000,45	12,93	188582	1219	57381	93934	305118
		НР - 72%; СП - 8%			1378,83	5,12	129982	483		22601	
		Стены									
126	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	317,86	1090,33	8,27	346572	2628	133622	152179	538652
		НР - 72%; СП - 8%			661,68	3,26	210322	1036		39901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	221,55	2521,72	161,77	558687	35840	107073	320414	949430
		НР - 72%; СП - 8%			1876,66	132,01	415774	29247		70329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Согласно локальной сметы ДОБАВЛЕНИЕ									
92	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	317,86	1406,87	8,27	447188	2628	206006	172506	669270
		НР - 72%; СП - 8%			750,50	3,26	238554	1036		49577	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11194147	109907	4273256	4947005	17432461
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6810984	59839	--	1291311	
		Материалы	Тенге				11194147				
		Всего заработная плата	Тенге				4273256				
		Накладные расходы	Тенге					6870823			
		Сметная прибыль	Тенге				4947005				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1291311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17432463				
		Сметная заработная плата	Тенге								3296
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					6870823			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17432463				
		Сметная заработная плата	Тенге								3296
								6870823			
		РАЗДЕЛ 5. Экран ИЭС									
		Ограждение лестничных маршей и площадок									
139	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,40586	147339,30	46895,07	59799	19033	10437	27177	93934
		НР - 72%; СП - 8%			74728,23	18273,61	30329	7417		6958	
140	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,40586	1074856,00	--	436241	--	436241	--	471140
		СП - 8%			--	--	--	--		34899	
141	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	11,76994	154,05	4,03	1813	48	733	748	2766
		НР - 72%; СП - 8%			87,72	0,57	1032	7		205	
		Узды уселения кирпичных перегородок									
143	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Изделия монтажные массой до 20 кг./ИМ-1,2 Установка**	т стальных элементов	0,003832	1248548,69	13445,91	4784	51	4262	347	5542
		НР - 72%; СП - 8%			122872,50	2989,99	471	11		411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сетка С-1									
144	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	2,3	42895,42	3814,35	98659	8774	70287	15609	123410
		НР - 72%; СП - 8%			8520,78	905,00	19598	2082		9141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0024252	354275,00	--	859	--	859	--	928
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
146	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,010434	331233,00	--	3456	--	3456	--	3732
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
		Согласно локальной сметы ДОБАВЛЕНИЕ									
96	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	19,64	7392,77	487,03	145194	9566	56958	58625	220125
		НР - 72%; СП - 8%			4005,62	140,21	78670	2754		16306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	Е12-030101-1901 1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	$м^3$ кладки	2,6	36641,53	3432,02	95268	8923	55049	24632	129492
		НР - 72%; СП - 8%			12037,07	1121,25	31296	2915		9592	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				846073	46395	638282	127138	1051069
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				161396	15186	--	77857	
		Материалы	Тенге				786274				
		Всего заработная плата	Тенге				187290				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					138836			
		Накладные расходы	Тенге				440556				
		Сметная прибыль	Тенге				99961				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				70899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				957134				
		Сметная заработная плата	Тенге								69
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					138836			
		Материалы	Тенге				59799				
		Всего заработная плата	Тенге				10437				
		Накладные расходы	Тенге					37746			
		Сметная прибыль	Тенге				27177				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				93934				
		Сметная заработная плата	Тенге								16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					37746			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1051068				
											85

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					176582			
		РАЗДЕЛ 6. Кровля									
153	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	650	323,90	23,22	210535	15094	90674	78572	312234
		НР - 72%; СП - 8%			161,18	6,71	104767	4362		23127	
154	С1235-104-0101 235-104-0101 РСНБ РК 2022	**Стоимость парозоляционного материала "Изоспан Д"**	$м^2$	715	1325,00	--	947375	--	947375	--	1023165
		СП - 8%			--	--	--	--		75790	
155	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	$м^2$ кровли	650	5676,94	39,00	3690011	25351	2206469	1054261	5123814
		НР - 72%; СП - 8%			2243,37	9,33	1458191	6065		379542	
156	С1224-101-0302 224-101-0302 РСНБ РК 2022	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	$м^2$	718,9	4120,00	--	2961868	--	2961868	--	3198817
		СП - 8%			--	--	--	--		236949	
		Кровля в осях В-Ж; 1-7									
159	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стропила, укладка мауэрлата. Установка**	$м^3$ древесины в конструкции	17,91	260514,97	1521,61	4665823	27252	3781701	625147	5714248
		НР - 72%; СП - 8%			47843,10	635,99	856870	11391		423278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	$м^2$ обработанной поверхности	975,44	463,69	5,42	452302	5287	381309	49123	541535
		НР - 72%; СП - 8%			67,36	2,58	65706	2517		40110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Крепежные элементы									
163	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Изделия монтажные массой до 20 кг./МНД-2 Установка**	т стальных элементов	0,10058	1248548,69	13445,91	125579	1353	111867	9115	145469
		НР - 72%; СП - 8%			122872,50	2989,99	12359	301		10775	
164	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка/скрутка**	т	0,007383	488555,27	2625,25	3607	19	--	2590	6692
		НР - 72%; СП - 8%			485930,02	1231,66	3588	9		496	
165	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,007383	353832,00	--	2612	--	2612	--	2821
		СП - 8%			--	--	--	--		209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	С1261-107-0620 261-107-0620 РСНБ РК 2022	**Скобы металлические** *СП - 8%*	кг	16,157	203,00 --	-- --	3280 --	-- --	3280	-- 262	3542
167	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0373	353968,00 --	-- --	13203 --	-- --	13203	-- 1056	14259
168	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 72%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,04435	137931,94 133492,26	4439,68 1567,56	6117 5920	197 70	--	4313 834	11264
169	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,04435	336163,00 --	-- --	14909 --	-- --	14909	-- 1193	16102
170	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами** *НР - 72%; СП - 8%*	болт	48	293,80 292,05	1,75 0,87	14102 14018	84 42	--	10123 1938	26163
171	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный** *СП - 8%*	т	0,010065	1528659,00 --	-- --	15386 --	-- --	15386	-- 1231	16617
		УЗЕЛ Б									
172	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$ древесины в конструкции	0,365	217465,60 48572,55	2170,54 1045,05	79375 17729	792 381	60854	13040 7393	99808
173	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$ древесины в конструкции	0,365	13258,57 1778,07	116,70 55,58	4839 649	42 20	4148	482 426	5747
		УЗЕЛ В									
174	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./конек. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	25,81	5209,03 2172,74	26,95 7,84	134445 56078	695 202	77672	40522 13997	188964

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	Е11-120101-1504 1112-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	25,81	1085,25	18,50	28010	477	21958	4070	34646
		НР - 72%; СП - 8%			216,01	2,99	5575	77		2566	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	$м^3$ древесины в конструкции	0,224	217465,60	2170,54	48712	486	37346	8002	61251
		НР - 72%; СП - 8%			48572,55	1045,05	10880	234		4537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	0,224	13258,57	116,70	2970	26	2546	296	3527
		НР - 72%; СП - 8%			1778,07	55,58	398	12		261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УЗЕЛ Г									
178	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	$м^3$ древесины в конструкции	0,018	217465,60	2170,54	3914	39	3001	643	4922
		НР - 72%; СП - 8%			48572,55	1045,05	874	19		365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	0,018	13258,57	116,70	239	2	205	24	284
		НР - 72%; СП - 8%			1778,07	55,58	32	1		21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УЗЕЛ Д									
180	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	$м^3$ древесины в конструкции	0,307	217465,60	2170,54	66762	667	51183	10967	83948
		НР - 72%; СП - 8%			48572,55	1045,05	14912	321		6218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	0,307	13258,57	116,70	4070	36	3488	405	4833
		НР - 72%; СП - 8%			1778,07	55,58	546	17		358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ограждение кровли									
182	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	222,48	3454,08	45,63	768464	10151	727246	24586	856495
		НР - 72%; СП - 8%			139,64	13,85	31067	3081		63445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,47659	342948,00	--	163446	--	163446	--	176522
		СП - 8%			--	--	--	--		13076	
184	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	13,82111	1701,92	2,12	23522	29	2767	14934	41532
		НР - 72%; СП - 8%			1499,60	1,09	20726	15		3076	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ходовой настил									
188	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Доски ходовые. Укладка**	м ходов	105,53	90,66	9,80	9567	1034	582	6065	16882
		НР - 72%; СП - 8%			75,34	4,48	7951	473		1251	
189	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2022	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	0,84424	161672,00	--	136490	--	136490	--	147409
		СП - 8%			--	--	--	--		10919	
190	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	0,2026176	139715,00	--	28309	--	28309	--	30574
		СП - 8%			--	--	--	--		2265	
		Снегодержатель									
191	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	188,5	1520,86	16,85	286682	3176	158600	90804	407686
		НР - 72%; СП - 8%			662,63	6,42	124906	1210		30200	
192	С1224-105-0114 224-105-0114 РСНБ РК 2022	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	188,5	1209,00	--	227897	--	227897	--	246129
		СП - 8%			--	--	--	--		18232	
		СЛУХОВОЕ ОКНО/4шт/									
193	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	4	16432,54	1671,37	65730	6686	4681	41375	115673
		НР - 72%; СП - 8%			13590,77	775,49	54363	3102		8568	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	С1215-204-1002 215-204-1002 РСНБ РК 2022	**Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86** *СП - 8%*	$м^3$	0,0816	161672,00 --	-- --	13192 --	-- --	13192	-- 1055	14247
195	С1215-204-0202 215-204-0202 РСНБ РК 2022	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86** *СП - 8%*	$м^3$	1,0736	161672,00 --	-- --	173571 --	-- --	173571	-- 13886	187457
196	С1224-101-0202 224-101-0202 РСНБ РК 2022	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм** *СП - 8%*	$м^2$	25,70344	3076,00 --	-- --	79064 --	-- --	79064	-- 6325	85389
197	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$ древесины в конструкции	1,6512	13258,57 1778,07	116,70 55,58	21893 2936	193 92	18764	2180 1926	25999
198	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ площади проемов по наружному обводу коробок	1,4	4823,79 1232,10	44,11 15,66	6753 1725	62 22	4966	1258 641	8652
199	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	**Петля накладная** *СП - 8%*	шт.	8	389,00 --	-- --	3112 --	-- --	3112	-- 249	3361
200	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная** *СП - 8%*	шт	4	1090,00 --	-- --	4360 --	-- --	4360	-- 349	4709
201	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Элементы каркаса из брусьев/лестница/. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$ древесины в конструкции	0,044	217465,60 48572,55	2170,54 1045,05	9568 2137	96 46	7335	1572 891	12031
		Согласно локальной сметы ДОБАВЛЕНИЕ									
		Монолитный пояс обязки									
98	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 72%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,2698888	137931,94 133492,26	4439,68 1567,56	37226 36028	1198 423	--	26245 5078	68549
99	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм**	т	0,2698888	336163,00	--	90727	--	90727	--	97985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7258	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				15649618	100524	12638163	2120714	19191953
		Стоимость общестроительных работ					2910931	34505	--	1421622	
		Материалы	Тенге				15635516				
		Всего заработная плата	Тенге				7759369				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2931376			
		Накладные расходы	Тенге				4878801				
		Сметная прибыль	Тенге				2110591				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1419684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19165791				
		Сметная заработная плата	Тенге					2931376			1561
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				14102				
		Всего заработная плата	Тенге					14060			
		Накладные расходы	Тенге				10123				
		Сметная прибыль	Тенге				1938				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				26163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					14060			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				19191954				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1568
		Сметная заработная плата	Тенге					2945436			
		РАЗДЕЛ 8. Блок 2, 3									
		Ферма Ф-2									
243	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0.5 т**	т	1,0698	1041212,00	--	1113889	--	1113889	--	1203000
		СП - 8%			--	--	--	--		89111	
244	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0.1 до 0.5 т**	т	2,37395	1032818,00	--	2451858	--	2451858	--	2648007
		СП - 8%			--	--	--	--		196149	
		Связь вертикальная Св-3									
248	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0.5 т**	т	0,4224	1041212,00	--	439808	--	439808	--	474993
		СП - 8%			--	--	--	--		35185	
249	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0.1 до 0.5 т**	т	1,02648	1032818,00	--	1060167	--	1060167	--	1144980
		СП - 8%			--	--	--	--		84813	
		Связь вертикальная Св-4									
253	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0.5 т**	т	0,1056	1041212,00	--	109952	--	109952	--	118748
		СП - 8%			--	--	--	--		8796	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0.1 до 0.5 т *СП - 8%*	т	0,3176	1032818,00 --	-- --	328023 --	-- --	328023	-- 26242	354265
		Связь горизонтальная Сг-2									
258	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0.5 т *СП - 8%*	т	0,18992	1041212,00 --	-- --	197747 --	-- --	197747	-- 15820	213567
259	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0.1 до 0.5 т *СП - 8%*	т	0,96296	1032818,00 --	-- --	994562 --	-- --	994562	-- 79565	1074127
		Прогон П-1									
263	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0.1 до 0.5 т *СП - 8%*	т	1,6728	1032818,00 --	-- --	1727698 --	-- --	1727698	-- 138216	1865914
		Монолитный ж/б пояс обвязки									
265	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Пояса без опалубки. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	4,57	42049,23 10006,21	7696,03 1794,24	192165 45728	35171 8200	111266	38828 18479	249473
266	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 72%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,04928	137931,94 133492,26	4439,68 1567,56	6797 6578	219 77	--	4792 927	12516
267	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,2542	336163,00 --	-- --	85453 --	-- --	85453	-- 6836	92289
268	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,14028	353968,00 --	-- --	49655 --	-- --	49655	-- 3972	53627
		Согласно локальной сметы ДОБАВЛЕНИЕ									
		Подвесной потолок									
102	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0.1 т *СП - 8%*	т	2,32416	1089090,00 --	-- --	2531219 --	-- --	2531219	-- 202498	2733717
		Рама Р-1									
299	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0.1 т *СП - 8%*	т	1,336852	1041284,00 --	-- --	1392043 --	-- --	1392043	-- 111363	1503406
300	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,041986	342948,00	--	14399	--	14399	--	15551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1152	
301	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02376	331233,00	--	7870	--	7870	--	8500
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				12703305	35390	12615609	43620	13766680
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				52306	8277	--	1019754	
		Материалы	Тенге				12703305				
		Всего заработная плата	Тенге				111266				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					60583			
		Накладные расходы	Тенге				12504343				
		Сметная прибыль	Тенге				43620				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1019754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13766679				
		Сметная заработная плата	Тенге								29
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					60583			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13766679				
		Сметная заработная плата	Тенге								29
								60583			
		Л.С.2-1-2 Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 2. Хоз-питьевой и противопожарный водопровод В1									
4	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	80	2406,29	17,42	192503	1394	515	137238	356120
		НР - 72%; СП - 8%			2382,43	0,17	190594	14		26379	
5	С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	79,2	239,00	--	18929	--	18929	--	20443
		СП - 8%			--	--	--	--		1514	
6	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	60	2597,38	21,07	155843	1264	276	111110	288309
		НР - 72%; СП - 8%			2571,71	0,28	154303	17		21356	
7	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	59,4	401,00	--	23819	--	23819	--	25725
		СП - 8%			--	--	--	--		1906	
8	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	25	2808,89	33,49	70222	837	50196	14071	91036
		НР - 72%; СП - 8%			767,57	14,12	19189	353		6744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	25	3121,54 767,57	33,49 14,12	78039 19189	837 353	58013	14071 7369	99478
10	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	10	4865,17 1182,59	78,72 33,32	48652 11826	787 333	36039	8755 4593	61999
11	С1242-207-0602 242-207-0602 РСНБ РК 2022 прим.	Кран шаровый латунный/PP-R/,муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20 *СП - 8%*	шт.	59	3588,00 --	-- --	211692 --	-- --	211692	-- 16935	228627
12	С1242-207-0603 242-207-0603 РСНБ РК 2022 прим.	Кран шаровый латунный/PP-R/, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 *СП - 8%*	шт.	4	5588,00 --	-- --	22352 --	-- --	22352	-- 1788	24140
13	С1242-207-0603 242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 *СП - 8%*	шт.	3	5588,00 --	-- --	16764 --	-- --	16764	-- 1341	18105
14	С1242-207-0101 242-207-0101 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65 *СП - 8%*	шт.	2	50852,00 --	-- --	101704 --	-- --	101704	-- 8136	109840
19	С1241-210-0901 241-210-0901 РСНБ РК 2022	Переход (адаптер) полибутеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 20х16 мм *СП - 8%*	шт.	12	636,00 --	-- --	7632 --	-- --	7632	-- 611	8243
20	С1241-210-0902 241-210-0902 РСНБ РК 2022	Переход (адаптер) полибутеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 25х20 мм *СП - 8%*	шт.	16	1480,00 --	-- --	23680 --	-- --	23680	-- 1894	25574
21	С1241-209-1902 241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм *СП - 8%*	шт.	12	57,00 --	-- --	684 --	-- --	684	-- 55	739
22	С1241-209-2001 241-209-2001 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм *СП - 8%*	шт.	15	138,00 --	-- --	2070 --	-- --	2070	-- 166	2236
23	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм *СП - 8%*	шт.	45	44,00 --	-- --	1980 --	-- --	1980	-- 158	2138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С1241-210-1001 241-210-1001 РСНБ РК 2022	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм** *СП - 8%*	шт.	30	27,00 --	-- --	810 --	-- --	810	-- 65	875
25	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм** *СП - 8%*	шт.	80	8,00 --	-- --	640 --	-- --	640	-- 51	691
26	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2022	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм** *СП - 8%*	шт.	60	12,00 --	-- --	720 --	-- --	720	-- 58	778
33	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%*	кг	18	708,00 --	-- --	12744 --	-- --	12744	-- 1020	13764
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				991479	5119	591259	285245	1378860
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				395101	1070	--	102139	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				446220				
		Сметная прибыль	Тенге				446220				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				35698				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				481918				
		Материалы	Тенге				545259				
		Всего заработная плата	Тенге				145038				
		Накладные расходы	Тенге					396171			
		Сметная прибыль	Тенге				285245				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				66441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				896945				
		Сметная заработная плата	Тенге								178
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					396171			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1378863				
		Сметная заработная плата	Тенге								178
		РАЗДЕЛ 4. Противопожарный водопровод В2						396171			
54	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	55	5134,93 986,23	59,01 25,28	282421 54243	3245 1390	224933	40056 25798	348275
55	С1242-207-0606 242-207-0606 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50** *СП - 8%*	шт.	2	22515,00 --	-- --	45030 --	-- --	45030	-- 3602	48632
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				327451	3245	269963	40056	396907
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				54243	1390	--	29400	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				45030				
							45030				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				3602				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				48632				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				282421				
Материалы			Тенге				224933				
Всего заработная плата			Тенге					55633			
		Накладные расходы	Тенге				40056				
		Сметная прибыль	Тенге				25798				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				348275				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					55633			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				396907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					55633			
РАЗДЕЛ 6. Горячее водоснабжение - Т3											
80	**С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2022**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	**м**	**64,35**	**239,00**	**--**	**15380**	**--**	**15380**	**--**	**16610**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1230**	
81	**С1242-207-0602 242-207-0602 РСНБ РК 2022 прим.**	**Кран шаровый латунный/PP-R/,муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**48**	**3588,00**	**--**	**172224**	**--**	**172224**	**--**	**186002**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13778**	
83	**С1244-104-0403 244-104-0403 РСНБ РК 2022**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм**	**шт.**	**24**	**11364,00**	**--**	**272736**	**--**	**272736**	**--**	**294555**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21819**	
85	**513-106-0101 513-106-0101 РСНБ РК 2022**	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л**	**комплект**	**24**	**51340,00**	**--**	**1232160**	**--**		**--**	**1232160**
					--	**--**	**--**	**--**	**1232160**	**--**	
86	**С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**65**	**8,00**	**--**	**520**	**--**	**520**	**--**	**562**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**42**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**1693020**	**--**	**460860**	**--**	**1729889**
							--	**--**	**1232160**	**36869**	
Стоимость оборудования			Тенге				1232160				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				1232160				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				460860				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				460860				
		Сметная прибыль	Тенге				36869				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				497729				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1729889				
РАЗДЕЛ 8. Канализация К1 (монтаж)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	125	1397,25	2,09	174656	262	1720	124395	322975
		НР - 72%; СП - 8%			1381,39	0,78	172674	98		23924	
97	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	124,75	1934,00	--	241267	--	241267	--	260568
		СП - 8%			--	--	--	--		19301	
98	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	80	1361,24	5,07	108899	405	2525	76401	200124
		НР - 72%; СП - 8%			1324,61	1,79	105969	143		14824	
99	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	79,84	339,00	--	27066	--	27066	--	29231
		СП - 8%			--	--	--	--		2165	
100	Е11-160201-0102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	10	29791,14	67,87	297911	679	282316	10976	333598
		НР - 72%; СП - 8%			1491,55	32,90	14916	329		24711	
101	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия, прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	13	812,00	--	10556	--	10556	--	11400
		СП - 8%			--	--	--	--		844	
102	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия, прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	17	397,00	--	6749	--	6749	--	7289
		СП - 8%			--	--	--	--		540	
103	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50 х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	25	144,00	--	3600	--	3600	--	3888
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
104	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	10	483,00	--	4830	--	4830	--	5216
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
105	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50 х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	359,00	--	1795	--	1795	--	1939
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
106	С1241-212-0402 241-212-0402 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	816,00	--	816	--	816	--	881
		СП - 8%			--	--	--	--		65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	6	124,00 --	-- --	744 --	-- --	744	-- 60	804
108	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой *СП - 8%*	шт.	6	428,00 --	-- --	2568 --	-- --	2568	-- 205	2773
109	С1241-504-0102 241-504-0102 РСНБ РК 2022	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	1	9269,00 --	-- --	9269 --	-- --	9269	-- 742	10011
110	С1241-230-0102 241-230-0102 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 100х50 мм *СП - 8%*	шт.	6	255,00 --	-- --	1530 --	-- --	1530	-- 122	1652
111	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	125	179,00 --	-- --	22375 --	-- --	22375	-- 1790	24165
112	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	80	62,00 --	-- --	4960 --	-- --	4960	-- 397	5357
114	С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм. В 300 мм *СП - 8%*	комплект	24	9998,00 --	-- --	239952 --	-- --	239952	-- 19196	259148
115	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника *СП - 8%*	шт.	24	7891,00 --	-- --	189384 --	-- --	189384	-- 15151	204535
117	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм *СП - 8%*	комплект	11	61791,00 --	-- --	679701 --	-- --	679701	-- 54376	734077
118	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм *СП - 8%*	комплект	11	14807,00 --	-- --	162877 --	-- --	162877	-- 13030	175907
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2191505	1346	1896600	211772	2595538
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				293559	570	--	192261	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1610039				
		Сметная прибыль	Тенге				1610039				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				128802				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1738841				
		Материалы	Тенге				581466				
		Всего заработная плата	Тенге				286563				
		Накладные расходы	Тенге					294129			
							211772				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				63459				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				856697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					294129			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2595538				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					294129			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								84149123
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14898478				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					913780			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					419775			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						49933549		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1232160		
		- Накладные расходы	Тенге							11029156	
		- Сметная прибыль	Тенге							6142007	

Итого по АКТу	**тенге**	**84 149 123,00**
В том числе оборудование	**тенге**	**1 232 160,00**
Итого без оборудования	**тенге**	**82 916 963,00**
Временные здания и сооружения 1,2 %	**тенге**	**995 003,56**
Итого с временными	**тенге**	**83 911 966,56**
Дополнительные затраты в зимнее время 0,9 %	**тенге**	**755 207,70**
Итого с дополнительными затрами	**тенге**	**84 667 174,26**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**тенге**	**1 693 343,49**
Итого	**тенге**	**86 360 517,74**
Итого с оборудованием	**тенге**	**87 592 677,74**
Понижающий коэффициент К=0,949996034586205	**тенге**	**83 212 696,51**
Налог на добавленую стоимость 12%	**тенге**	**9 985 523,58**
Стоимость строительства	**тенге**	**93 198 220,09**

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Аз и Мур Строй"
Усенов Е.К.

Авторский надзор:
Инженер ТОО "Корпорация "Асыл-Строй"
Атамбаев И.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГрадСтройСервис"
Жумаев Б.С.