РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

7 ноября 2023 года дело №3971-23-00-2/2893 г.Костанай

Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области в составе:
председательствующего судьи Найманова М.К.,
при секретаре Медет Т.,
рассмотрев в открытом судебном заседании электронное гражданское дело по иску

ИСТЕЦ:
Государственное учреждение «Аппарат акима Кайбагорского сельского округа Карасуского района»

ОТВЕТЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «ROYAL RICHES»

ТРЕТЬИ ЛИЦА, НЕ ЗАЯВЛЯЮЩИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРЕДМЕТ СПОРА НА СТОРОНЕ ИСТЦА:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг KZ»

ТРЕБОВАНИЯ ИСТЦА:
О признании недобросовестным участником государственных закупок

В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:
Представитель истца Скубилова В.В.
Предстовитель ответчика адвокат Чумак А.А.
Прелдставитель третьго лица Молдагалиев Г.Е.

<u>ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:</u>

17 апреля 2022 года государственное учреждение «Аппарат акима Кайбагорского сельского округа Карасуского района» (далее заказчик) и товарищество с ограниченной ответственностью «ROYAL RICHES» (далее исполнитель) заключили договор о государственных закупках № 14.

По условиям договора исполнитель обязался выполнить работы Средний ремонт улицы Элеваторная в с. Койбагар, Карасуского района, Костанайской области, на общую сумму 11 192 916 тенге.

Заказчик обязался принять и оплатить работы.

Срок выполнения работ – 4 месяца с момента регистрации договора в органах казначейства.

Договор зарегистрирован 17 апреля 2023 года.

Работы по среднему ремонту улицы Элеваторная в с. Койбагар, Карасуского района, Костанайской области, - не выполнены.

В связи, с чем истец обратился в суд и просит признать ответчика не добросовестным участником государственных закупок, по основаниям, что ответчиком работы не выполнены.

В суде представитель истца исковые требование подержала в полном объеме по основаниям указанным в иске и просит иск удовлетворить, дополнительно пояснив, что в настоящее время исполнитель даже не подготовил основание для укладки асфальта.

Представитель ответчика исковые требования не признала, пояснил, что для завершения работ необходимо дополнительное время.

Представитель ТОО «Инжиниринг KZ», пояснил, что товарищество осуществляет технический надзор за объектом работ, с момента заключения договора, исполнитель фактический не выходил на работу, у исполнителя на объекте отсутствует техника, рабочие силы, а так же отсутствует материал для полного завершения работ. В настоящее время не законченные работы по подготовке основания для укладки асфальта, считает, что в настоящее время при температуре воздуха минус 5 градусов, укладывать асфальтобетонное покрытие нельзя.

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:

В соответствии со статьями 271-277 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее ГК) - обязательства должны выполняться сторонами в соответствии с условиями договора, надлежаще и своевременно, взаимные обязанности должны исполняться сторонами одновременно, если из законодательства, обычаев делового оборота, условий обязательства или его существа не вытекает иное.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.

Согласно подпункта 3 пункта 4 ст.12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» - реестр недобросовестных участников государственных закупок представляет собой перечень поставщиков, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках.

Судом установлено, что по заключенному договору, исполнитель обязательство по выполнению работ Средний ремонт улицы Элеваторная в

Документ подписан: Найманов М. К., 07.11.2023

с. Койбагар, Карасуского района, Костанайской области, выполнил не надлежащим образом.

Согласно договора о государственных закупках № 19 от 10 апреля 2023 года, заключенного между ГУ "Аппарат акима Койбагарского сельского округа Карасуского района" и ТОО "Инжиниринг KZ", последний оказывает услуги по техническому надзору улицы Элеваторная с. Койбагар, Карасуского района, Костанайской области.

Представитель технического надзора подтвердил обстоятельство, что исполнитель фактический не выходил на работу, у исполнителя на объекте отсутствовала техника, рабочие силы, а так же отсутствует материал для полного завершения работ.

Так же пояснил, что в настоящее время не завершены работы по подготовке основания для укладки асфальта и считает, что в настоящее время при температуре воздуха минус 5 градусов, укладывать асфальтобетонное покрытие нельзя.

Факт не завершения работ подтверждается и представителями сторон, которые к соглашению о продлении сроков исполнения договора не пришли.

При указанных обстоятельствах, суд считает, исковые требования о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии со статьей 117 Гражданско процессуального кодекса Республики Казахстан. Государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, а так же издержки, связанные с производством по делу, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в доход государства, сумма государственной пошлины, подлежащая к взысканию составляет 1 725 тенге.

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:

Руководствуясь ст.ст.172, 223-226 ГПК РК, суд

РЕШИЛ:

Иск государственного учреждения «Аппарат акима Кайбагорского сельского округа Карасуского района» к товариществу с ограниченной ответственностью «ROYAL RICHES» о признании недобросовестным участником государственных закупок – удовлетворить.

Признать товарищество с ограниченной ответственностью «ROYAL RICHES» недобросовестным участником государственных закупок.

Взыскать с товарищество с ограниченной ответственностью «ROYAL RICHES» в доход государства государственную пошлину в размере 1 725 (одна тысяча семьсот двадцать пять) тенге.

На решение может быть подана апелляционная жалоба или ходатайство прокурором с соблюдением требований статьей 403,404 ГПК в судебную коллегию по гражданским делам Костанайского областного суда через специализированный межрайонный экономический суд Костанайской

Документ подписан: Найманов М. К., 07.11.2023

области в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения.

Судья **М.Найманов**

Документ подписан: Найманов М. К., 07.11.2023