Декларация о соответствии

«15» декабря 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Изомир», г. Костанай, ул. Дорожников 16
наименование организации, юридический адрес

в лице директора ТОО «Изомир» Мухамедгалиевой Розы Балдановны
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ - 100 №2 в г. Лисаковск Костанайской области»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска", Руководитель Турсунов Асылбек Тохтарбаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: отсутствуют
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" заказ №24.3-837/22
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГКП «ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата города Лисаковска», приказ № 1542 от 25.11.2022 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Тепловая производительность	Гкал/ч	100		100	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту	Фактически

	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Экраны выполнены из труб 60х3 ГОСТ 8732-78 ст. 20;
Камеры экранов из труб 273х10 ГОСТ 8732-78 ст. 20;
Конвективные секции из труб 28х3 ГОСТ 8732-78 ст. 20;
Стояки конвективных секций из труб 83х4 ГОСТ 8732-78 ст. 20.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:
- Горелка газомазутная ГМГР - 16 шт.;
- Шкаф коммуникационный ШК - 1 шт.;
- Шкаф бесперебойного питания ШБП - 1 шт.;
- Шкаф управления водогрейным котлом ШУВК - 1 шт.;
- Шкаф управления запальными горелками ШУГЗ - 2 шт.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 28 июля 2023;
месяц, год
окончание работ 14 декабря 2023;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8;
фактически, месяц: 5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП ПХВ «ЛГКЭ» АГК Мамыкбаев Ибраис Кайрбекович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ - 100 №2 в г. Лисаковск Костанайской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мухамедгалиева Р.Б.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.

«Изомир»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД КОСТАНАЙ