Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«12» 12 2023г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К", БИН 060640007752, Алматинская область, город Конаев, ул. Индустриальная, 51, Гос. лицензия от 15.09.2006г. МКЛ №00443*

наименование организации, юридический адрес

в лице *Молдахметова Рыскали Турсумбаевича*

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

По объекту ***«Строительство линии электропередач с. Туймебаева Ащыбулакского сельского округа Илийского района»***, *по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащыбулакский сельский округ, село Туймебаева*

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является *Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района", БИН 130840016843 в лице руководителя Майшыбаев Ауелбек Батырбекович.*

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) субподрядными организациями *ТОО "Жахангер Құрылыс", БИН 141040016046, лицензия № 15009570 от 21.05.2015г.* в лице *директора Есполова А.Т;*

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

б) субподрядными организациями *ТОО "LUX STROY KZ", БИН 180740016591, лицензия № 18017606 от 21.09.2018г., Директор Мусабеков К.О.*

в) ТОО "Жетісу-Астана", ГСЛ№15019751 от 09.11.2015г. Директор- Тайбуганов С.С.

3. Проект (проектно-сметная документация) *Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖетысуГипроСтрой", рабочий проект, 19/21*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Илийского района", № 6-н/к от 12 .06.2023 года.*

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее	в том числе пускового комплекса

		принятых)	или очереди	принятых)	или очереди

5. Технологические и архитектурно-строительные решения.

1. Проект электроснабжения с.Туймебаева, Ащыбулакского сельского округа, Илийского района, выполнен на основании технических условий № 25.1-6794, № 25.1-6795, № 25.1-6796, № 25.1-6797, № 25.1-6798 от 29.10.2021 выданных АО "АЖК" и задания на проектирование, выданное заказчиком. Технические условия выданы АО «АЖК». Рабочий проект выполнен в соответствии с технической и нормативной документацией, ПУЭ РК, 2015 г.

2. По степени надежности электроснабжения, объект относится к III категории. Электроснабжение с.Туймебаева, осуществляется установкой 5 комплектных трансформаторных подстанций типа КТПН-250кВА в центрах нагрузки села..

3. ВЛЗ-10 кВ запроектирована по пособию для проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 6-20кВ с защищенными проводами (ВЛЗ) с использованием арматуры фирмы ENSTO. ВЛЗ-10кВ принята одноцепная на железобетонных опорах СВ105-5, с подвеской провода СИП3 1х70мм²

4. ВЛИ-0,4 кВ запроектирована двух цепной на железобетонных опорах СВ105-5 воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами с использованием арматуры фирмы ENSTO. Проектом принят самонесущий изолированный провод СИП4 разного сечения. По требованию заказчика, проектом выполнены магистральные сети электроснабжения, подвод питания к существующим жилым домам и электроосвещения улиц. Для подвески и соединения СИП предусмотрено использование арматуры компании ENSTO. На всех магистральных линиях 0,4 кВ, предусмотрена отдельная линия для подключения светильников уличного освещения. При подключении потребителей, счетчики должны быть совместимы с УСПД "Сайман". Рекомендуемый тип ШУЭ-07-1Н-СI-08-GSM/GPRS. Часть линий 0,4 кВ проходит по опорам проектируемой ВЛЗ-10 кВ. в этом случае в спецификации закладывается только подвесная арматура для провода СИП4. Проектом предусмотрено уличное освещение светильникам консольного типа на проектируемых опорах 10-0,4кВ. Питание и управление освещением выполняется ШУНО из ТП. Нормируемая освещенность дорог составляет 10Лк, проездов -8Лк. Проектом предусмотрена подключение щитов учета ЩУ на всех жилых домах от проектируемых опор ВЛИ-0.4кВ. Для подключения домов при большом расстоянии пролета, проектом предусмотрены подставные опоры ОПу.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2023 года** ;
месяц, год

окончание работ **декабрь 2023 года** ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3** ; фактически, месяц: **3** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 98,93% и фактически применено 98,93% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
РЭС Отеген батыр _АО АЖК _____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К"*
считает объект: ***«Строительство линии электропередач с. Туймебаева Ащыбулакского сельского округа Илийского района»*** _____
(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор _____ *Молдахметов Рыскали Турсумбаевич*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)