Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: Газоснабжение западного теплового комплекса
деректер базасына енгізілді
№ 664 30. 12. 2016ж
Бас маман:

3 Қосымша
Қазақстан Республикасының
ұлттық экономика
Министрлігі орын басарының,
2015 жылдың 24 ақпан айының
№121 бұйрығына

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Нысан/Форма

Сәйкестік туралы декларация
Декларация о соответствии

«28» декабря 2016ж./г.

Мердігер (бас мердігер)/ Подрядчик (генеральный подрядчик): **«Алматыинжстрой» АҚ Алматы қаласы, Коммунальная көш. 12 / АО «Алматыинжстрой» город Алматы ул. Коммунальная 12.**
ұйымның атауы, заңды мекенжайы/наименование организации, юридический адрес

Атынан/ В лице: **Генерального директора Чиликбаева А. К.**
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

Объектісі бойынша/ По объекту: **Алматы қаласының Батыс жылу кешенін газбен қамтамасыздандыру (БЖК) / Газоснабжение Западного теплового комплекса города Алматы (ЗТК)**
объектінің атауы, орналасқан жері/наименование, местонахождения объекта

Тапсырыс беруші/Заказчиком, которого является: «**Алматы қ. Энергетика және Коммуналдық шаруашылық Басқармасы» КММ басшы Усенбаев Е.О./ КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г. Алматы руководитель Усенбаев Е.О.**
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/ наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Мынаны куәландырады/Удостоверяет, что:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған/Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Қосымша мердігер ұйым/Субподрядные организации:
ТОО «Теплосетьстрой», ТОО «УМР-6», ТОО «Компания АлматыДорСтрой», ТОО «Электромонтажавтоматика».
ұйымның атауы/наименование организации

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)/Проект (проектно-сметная документация):
«КАТЭК» ЖШС 113/17.02.2012 – КТГА/ТОО «КАТЭК» 113/17.07.2012-УЭКХ
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

Бекітілген/Утвержден (а): 03.10.2013 жылғы № 267-ПИР Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері бойыншы комитеті/ Министерство регионального развития Республики Казахстан Комитет по делам строительства и Жилищно-коммунального хозяйства, 03.10.2013 г. №267-ПИР

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)/Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа/ Мощность, производительность и так далее	Өлшем бірлігі/ Единица измерения	Жоба бойынша/ По проекту		Нақты/Фактически	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/ общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/ в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/ общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/ в том числе пускового комплекса или очереди
1-іске қосылатын кешені/ 1-й пусковой комплекс					
1-іске қосылатын кешеннің орта қысымды газ тарату құбырының ұзындығы PN 0,3 Мпа DN 720мм дейін/ Протяженность распределительного газопровода среднего давления PN 0,3 Мпа DN 720мм 1-го пускового комплекса	**к.м./п.м.**	**2004**		**1868,31**	
2-іске қосылатын кешені / 2-й пусковой комплекс					
ГГРП-дан 1-іске қосылатын кешенге дейін 2-іске	**к.м./п.м.**	**4479**		**4362,91**	

қосылатын кешеннің орта қысымды газ тарату құбырының ұзындығы PN 0,3 Мпа DN 720мм дейін/ Протяженность распределительного газопровода среднего давления PN 0,3 Мпа DN 720мм 2-го пускового комплекса от ГГРП до 1-го пускового комплекса					
ГГРП, (90 мың. нм3/сағ)/ ГГРП, (90 тыс. нм3/час)	**Ед.**		**1**		**1**
Жоғарғы қысымды газ тарату құбырының ұзындығы 2-санат бойынша АГРС-тен ГГРП-ға дейін PN 0,6 Мпа DN 630 мм дейін/ Протяжённость распределительного газопровода высокого давления 2-ой категории от АГРС до ГГРП PN 0,6 Мпа DN 630 мм	**қ.м./п.м.**	**8686**		**8669,18**	
3-іске қосылатын кешені / 3-й пусковой комплекс					
Магистральді газ тарату құбырының ұзындығы «АБТ» газ тарату құбырынан АГРС-ке дейін PN 5,4 Мпа DN 325мм / Протяженность магистрального газопровода от газопровода «АБТ» до АГРС PN 5,4 Мпа DN 325мм	**қ.м./п.м.**	**553**		**817**	
АГРС, (140 мың. нм3/сағ)/ АГРС, (140 тыс. нм3/час)	**Ед.**		**1**		**1**

Күзетілтен кран түйіні PN 5,4 Мпа DN 325мм, айналма жол DN 159мм / Охранный крановый узел PN 5,4 Мпа DN 325мм обводной линией DN 159мм	**Ед.**		**1**		**1**

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады/Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **1) Орта қысымды Газ құбыры Dn 720 мм МЕМСТ 20295-85 к52 жерасты жолымен орналастырылған, көлік жолдары және байланыс сымдары МЕМСТ 20295-85 к52 болатты футлярымен Д=1020х8 мм МЕМСТ 10704-91 қорғалған/1) Распределительный газопровод среднего давления Dn 720 мм проложен в подземном исполнений из труб ГОСТ 20295-85 к52 в местах пересечения с авто дорогами и коммуникациями защищен стальными футлярами из трубы Д=1020х8 мм по ГОСТ 10704-91.**

2) Жоғары қысымды Газ құбыры Dn 630 мм МЕМСТ 20295-85 к52 жерасты жолымен орналастырылған, көлік жолдары, темір жолдарымен және байланыс сымдары МЕМСТ 20295-85 к52 болатты футлярымен Д=820х8, Д.1020х8 мм МЕМСТ 10704-91 қорғалған/2) Распределительный газопровод высокого давления Dn 630 мм проложен в подземном исполнений из труб ГОСТ 20295-85 к52 в местах пересечения с авто дорогами, железнодорожными путями и коммуникациями защищен стальными футлярами из трубы Д=820х8, Д.1020х8 мм по ГОСТ 10704-91.

3) Магистральді газ құбыры Dn 325 мм МЕМСТ 20295-85 к52 жерасты жолымен орналастырылған, көлік жолдары және байланыс сымдары темірбетон плитасымен қорғалған/3) Магистральный газопровод Dn 325 мм проложен в подземном исполнении из труб ГОСТ 20295-85 к52, в местах пересечения с авто дорогами, и коммуникациями защищен железобетонными плитами.

4) Мөлшері 1 дана АГРС пен 1 дана ГРП блок күйінде тұғырға жасалған, газ құбырындағы ілмекті арматура құдықта құрастырылған. /4) АГРС в количестве 1 штуки и ГРП в количестве 1 штуки выполнены в блочном исполнении установлены на постаменты, запорная арматура на газопроводах смонтирована в колодцах.

негізгі орналасуы бойынша қысқа техникалық сипаттамасы, негізгі материалы және құрылымы, инженерлік және технологиялық жабдықтары/краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған/На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған/Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

басталуы/начало работ: **2013 ж. 29-қараша/29 ноября 2013г.;**

айы, жылы/месяц, год

жұмыстардың аяқталуы/окончание работ: **2016 ж. 29-қараша/29 ноября 2016г.;**

айы, жылы/месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц: **15,8;**
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша/по норме или по проекту организации строительства, месяц: **15,8;**
нақты/фактически: **36:**

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес/Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды/Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер/
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Интергаз Центральная Азия УМГ Южный пер. зам. директора

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Толстобров А.В.

қолы, күні М.О./ подпись, дата М.П.

Пуск газа после [illegible] узла крана и ПНР ГРС

Мердігер (бас мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик): **Алматы қаласының Батыс жылу кешенін газбен қамтамасыздандыру (БЖК) объектісі** қабылдауғы дайын деп санайды/ считает **объект Газоснабжение Западного теплового комплекса города Алматы (ЗТК)**готовым к приемке в эксплуатацию,

объектінің (кешеннің) атауы/наименование объекта (комплекса)

орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады./Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Мердігер (бас мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный директор

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Чиликбаев А. К.

қолы, күні М.О./ подпись, дата М.П.