Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №
235
Форма

Декларация о соответствии

"27" августа 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Комби-Строй-1», Муталиева М.К, г.Шымкент, Абайский район, Темирлановское шоссе, строение 5\6**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Муталиева М.К**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган» IV-очередь строительство 19 пускового комплекса», город Талдыкорган**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области" Танекенов Б.С**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "КАТЭК"**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ " Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области» № 348/Н/1 от 24.12.2015 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Газопроводные сети подземные среднего давления, ПЭ трубы, всего	**метр**	**34854**		**34680**	
из труб ПЭ100 SDR 17 диаметром 250	метр	420		420	
из труб ПЭ100 SDR 17 диаметром 225	метр	570		570	
из труб ПЭ100 SDR 17 диаметром 160	метр	545		545	
из труб ПЭ100 SDR 17 диаметром 110	метр	2190		2190	
из труб ПЭ100 SDR 17 диаметром 90	метр	1655		1655	
из труб ПЭ100 SDR 17 диаметром 63	метр	26879		26879	
из труб ПЭ100 SDR 17 диаметром 32	метр	2421		2421	
Газопроводные сети подземные низкого давления, ПЭ трубы, всего	**метр**	**174**		**174**	
Газопроводные сети надземные среднего давления, стальные трубы, всего	**метр**	**16305**		**16305**	
Газопроводные сети надземные низкого давления, стальные трубы, всего	**метр**	**20000**		**20000**	
ГРПШ -04-2У-1 с регуляторами давления газа РДНК-400	**штук**	**5**		**5**	
ГРПШ -10 с регуляторами давления газа РДГД -2,0	**штук**	**709**		**709**	
ГРПШ -6 с регуляторами давления газа РДГД -2,0	**штук**	**512**		**512**	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

внутриквартальные сети газоснабжения среднего давления Р=0,3 МПа и низкого давления Р=0,003 МПа с групповыми и индивидуальными пунктами редуцирования газа шкафного типа (ГРПШ и ШП).
Пункты редуцирования газа ГРПШ предусмотрены отдельно стоящими в ограждении на свободной от застройки территории, оборудование принято из блоков полной заводской готовности, устанавливаемое на фундаменты.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,

пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2018 года**;

месяц, год

окончание работ **август 2019 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяцев:-12

фактически, месяцев:-11,5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ЦТО МС ТиТР РДТ «Алматытелеком» начальник Кадырсыз А.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата М.П.

КГП «Талдыкоргантеплосервис» директор Ахимбеков М.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата М.П.

ГГКП «ЖетысуВодоканал» директор Ким В.Ф.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата М.П.

ТК РЭС г. Талдыкорган начальник Чильменбетов А.Д.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство газораспределительных сетей г.Талдыкорган» IV-очередь строительство 19 пускового комплекса»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Комби-Строй-1» **Муталиев М.К**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.