Утвержден приказом Министрапо инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года №235

Декларация о соответствии

Сноска Форма в редакции приказа Министра индустрии инфраструктурного развития РК от 09.08.2019 №632 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования): с изменениями внесенными приказами Министра индустрии инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 №53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования): приказа Министра индустрии инфраструктурного развития РК от 28.03.2023 №183 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования)

«24» 08 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Компания "АрАй-НС", Акмолинскаяв область, г.Нур-Султан, проспект Мангилик Ел, 28

наименование организации, юридический адрес

в лице *директора* **Уразбаева** А.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство разводящих сетей водопровода в селе Енбек Астраханского района, Акмолинской области», Республика Казахстан, Акмолинская область, Астраханский район, Староколутонский с.о., с.Енбек**

заказчиком которого является ГУ "Отдел **строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, Руководитель Мукушева К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно—монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно—сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации. ТОО «Tabys Contractors group», ТОО «AKMOLA-INTERSTROY», ТОО "Almas Group",ТОО «СеверСтройСервис», ТОО «Палладиум»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **"ТОО "КостСтандарт", ГСЛ №17015214, рабочий проект №49**

наименовоние проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Отдел строительства, архитектуры ц. градостроительства" Астраханского района от 24.08.2021** г.

наименование организаций утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем обьектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактический	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очередм	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных , встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Работы по укладке сетей водопровода предусмотрены согласно СНиП 3.05.04-85 и СНиП РК 4.01-02-2001, СН 478-80 "Инструкция по монтажу сетей из пластмассовых труб."*

Траншеи под водопровод в местах пересечений с существующими сетями предусмотрены с подсыпкой песчанным грунтом с послойным уплотнением по всему поперечному сечению траншеи до половины диаметра трубопровода по 0.5м в каждую сторону от места пересечения с откосами песчанного грунта 1:1.Для обеспечения сохранности существующих инженерных коммуникаций производство земляных работ введено после уточнения размещения в натуре существующих сетей в присутствии представителей от заинтересованных организаций.

Внутренняя поверхность фасонных частей окрашено эмалью ХС-710. Стыки колец колодцев оклеены глиностностойкой тканью шириной 20-30см.

В мокрых грунтах наружняя гидроизоляция стен, лотков и плит перекрытия-окрасочная из горячего битума за 2 раза толщиной 4-5мм.

Гидроизоляция днища колодцев- применена горячая битумно-полимерная мастику толщина покрытия 10 мм.

Грунтовые воды вскрыты на глубине 1,70 - 4,6 м от поверхности земли. Возможен подьем уровня грунтовых вод на 0.2 м выше от установленного. По химическому составу подземные воды сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатные натриевые, с минерализацией 2063 мг/л. жесткие, слабоминерализованные, реакция среды по РН нейтральная. Согласно СНиП РК 2.01-19-2004 подземные воды по отношению к бетону на портландцементе марки W4. На стальные трубы и фасонные части к ним, а также на фланцы- после установки, а на футляры - до установки, произвести защитные покрытия типа: -"весьма усиленная", из экструдированного полиэтилена по ГОСТ 9.602–89.

Водопроводные колодцы выполнены из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90.

Марка бетона для сборных железобетонных колодцев и лотков принята по водонепроницаемости W4 и морозостойкости F-100 на сульфатостойком цементе.
Траншеи под водопровод и канализацию в местах пересечения с существующим асфальтовым покрытием засыпаны песчанным грунтом на всю глубину с увлажнением его до насыщения и с послойным уплотнением.
Перед началом землянных работ произведена срезка растительного слоя по всей площади предполагаемой траншеи со складированием во временный отвал. После окончания работ произведена планировка трассы растительным грунтом из временного отвала.
Транспортировка, разгрузка и погрузка пластмассовых труб производена при температуре не ниже -10 С.
Пересечение пластмассовым трубопроводом стенок водопроводного колодца выполнена в стальном футляре.Зазор между футляром и трубой заделано белым канатом,пропитанным раствором низкомолекулярного полиизобутилена в бензине в соотношении 1:1.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам оего приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.
7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***19 мая 2022 г.;***
месяц, год
окончание работ ***24 августа 2023 г.;***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**3,7 месяца;**
фактически, месяц:**4 месяца 11 дней ;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;
9-1. Для местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение,) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), (экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

Не предусмотрено проектом

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство разводящих сетей водопровода в селе Енбек Астраханского района, Акмолинской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор _____ **Уразбаев Алмас Мэлсович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)