Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
3-қосымша

Нысан

Сәйкестік туралы декларация

2019 жылғы «24» желтоқсан

Мердігер (бас мердігер) **«Комби-Строй-1» ЖШС Шымкент қаласы, Абай м.а, Темірлан тас жолы, 5/6 құрылым**
ұйымның атауы, заңды мекенжайы
Муталиев Мәден Кенесович атынан
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
«ОКО, Кентау (Бургем) қаласын газбен қамтамасыз ету (III кезек)»
объектінің атауы, орналаскан жері
объектісі бойынша
Тапсырыс беруші **Кентау қаласы әкімдігінің "Кентау қалалық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын-үй инспекцясы бөлімі" ММ, А.А.Басаров**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
болып табылатын.
мынаны куәландырады:
1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;
2. Қосымша мердігер ұйым:_____
_____;
ұйымның атауы
3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **«Corporation Sintez» ЖШС, 91-2016-09**
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі
Кентау қаласы әкімдігінің "Кентау қалалық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі, 08.12.2017ж. №275 бұйрықпен бекітілген;
жобаны бекіткен (кайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Газдың жалпы есептік жылдық шығысы	м3/сағ	41 392 717		41 392 717	
Орта қысымды газ жүйесіндегі	м	36762		36762	

ПЭ құбырлардың жалпы ұзындығы					
Орта қысымды газ жүйесіндегі темір құбырлардың жалпы ұзындығы	м	42441,5		42441,5	
ГРПШ-6	дана	200		200	
ГРПШ-10, 10МС	дана	1395		1395	
ГРПШ-400 с регулятором давления РДНК-400	дана	1		1	
ГРПШ-07-У1 с регулятором давления РДНК-1000	дана	3		3	

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі - м^2)		
Қабаттар саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі - м^3)		
Оның ішінде жер асты бөлігі	м^3		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	м^2		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2		пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:
годовая производительность – 41392,717 тыс. м^3/год; общая протяженность ГСД 0,3-0,6 МПа из ПЭ100 SDR11-36,762 км; Ø200х18,2мм – 3,264 км; Ø160х14,6мм – 2,686 км; Ø110х10,0мм – 2,322 км; Ø90х8,2 мм – 0,931 км; Ø63х5,8мм – 27,559 км; общая протяженность ГСД 0,3-0,6 МПа из стальных труб по ГОСТ10704-91 - 42,4415 км, в том числе: Ø219х4,5 – 0,005км; Ø159х4,0 – 0,0015км; Ø76х3,5 – 4,515км; Ø57х3,5 – 34,270км; Ø25х3,2 – 3,650км; Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-6 (с одним счетчиком G-4) с регулятором давления газа РДГК-10 – 200 шт; Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 (с двумя счетчиками G-4) с регулятором давления газа РДГК-10 – 1394 шт; Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10МС с регулятором давления РДГК-10М - 1 шт; Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-400 с регулятором давления РДНК-400 - 1 шт; Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-07-У1 с регулятором давления РДНК-1000 – 3 шт.
ГРПШ-07-У1 с регулятором давления РДНК-1000 – 26 шт

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынактан және кешенді байкаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы **желтоқсан 2018**;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **желтоқсан 2019**;
айы, жылы
құрылыстың ұзактығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **6** ай;
нақты **13** ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);
11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:
нач. ПТО Куаныш баев Я. Б.
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні
Мөрдің орны (болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды
_____;
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні
Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер)
«ОКО, Кентау (Бургем) каласын газбен қамтамасыз ету (III кезек)»
объектінің (кешеннің) атауы
объектісін қабылдауға дайын деп санайды,

орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)
Муталиев Мәден Кенесович
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

қолы, күні М.О.