Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района",091100, Западно-Казахстанская область, Теректинский район, Федоровский сельский округ, село Федоровка, ул. Сұнқар, зд. 20/1, тел. 8 (71132) 23-1-30, факс 8 (71132) 23-1-30, тел.: 8 (71132) 23-1-30 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	110140003634
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответсвенностью "БАТЫС ҚҰРЫЛЫС ҚЫЗМЕТ",ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УРАЛЬСК Г.А., ДЕРКУЛЬСКАЯ П.А., П.ДЕРКУЛ, УЛИЦА 6, 8 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	170340024883

Договор (контракт) Договор №25 от 12.03.2024г

Номер документа	Дата составления
26	28.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство котельной для газификации социального объекта с.Талпын Теректинского района ЗКО (ФАП)			Работа	1	14 181 314,69	14 181 314,69	1 519 426,57
				Итого	1	x	14 181 314,69	1 519 426,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / ОСПАНОВ А.Қ.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2024

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство котельной для газификации социального объекта с.Талпын Теректинского района ЗКО (ФАП)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **авг.24**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
110140003634	170340024883	25	12.03.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство котельной для газификации социального объекта с.Талпын Теректинского района ЗКО (ФАП)	14 181 314,69	12 661 888,12							1 519 426,57	14 181 314,69
ИТОГО по справке	14 181 314,69	12 661 888,12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 519 426,57	14 181 314,69

М.П.

Заказчик Руководитель отдела
Айбергенов Канатжан Имангалиевич
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Руководитель
Осинов Айболат Қанатұлы
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "BAYANAS ENGINEERING», Эксперт
Тампилов Бекзат Базарбекович
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер. № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство котельной для газификации социального объекта с.Талпын Теректинского района ЗКО (ФАП)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 25 от 12.03.2024

Акт выполненных работ

за **август 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отдел 1: БМК									
1	1	1125-0130-0102 *РСНБ РК 2022*	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	т блок-боксов	1,55	98 426,0 57 609,0	37 595,0 9 797,0	152 560,0 89 294,0	58 272,0 15 185,0	4 994,0		152 560,0
2	2	513-105-0201 *РСНБ РК 2022*	**Блочно-модульная котельная с двумя котлами газовая тепловая мощность 2х25=50 кВт. разм. 3000х2400х2700**	комплект	1	4 320 605,0		4 320 605,0		4 320 605,0		4 320 605,0
3	3	6116-0401-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 1 м³**	шт.	1	58 309,0 55 022,0	3 147,0 887,0	58 309,0 55 022,0	3 147,0 887,0	140,0		58 309,0
4	4	244-204-0101 *РСНБ РК 2022*	**Емкость из полипропилена цилиндрическая V=1 м³**	шт.	1	226 047,0		226 047,0		226 047,0		226 047,0
			Итого по отделу БМК					4 757 521,0 144 316,0	61 419,0 16 072,0	231 181,0 4 320 605,0	0,0 0,0	4 757 521,0
			Отдел 2: Отопление и вентиляция									
			Раздел 1: ОТОПЛЕНИЕ									
5	5	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр 32 мм.**	м	38	2 975,0 1 628,0	50,0 14,0	113 050,0 61 864,0	1 900,0 532,0	49 286,0		113 050,0
6	6	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр 20 мм.**	м	2,8	2 372,0 1 628,0	50,0 14,0	6 642,0 4 558,0	140,0 39,0	1 943,0		6 642,0
7	7	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	м трубопровода	40,8	352,0 347,0	2,0 0,0	14 362,0 14 158,0	82,0 0,0	122,0		14 362,0
8	8	6116-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка радиаторов чугунных**	кВт	7,28	4 145,0 3 475,0	468,0 157,0	30 176,0 25 298,0	3 407,0 1 143,0	1 471,0		30 176,0
9	9	245-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм**	кВт	7,28	18 092,0		131 710,0		131 710,0		131 710,0
10	10	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка кранов воздушных**	шт.	7	754,0 729,0	0,0 0,0	5 278,0 5 103,0	0,0 0,0	175,0		5 278,0
11	11	261-301-0405 *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	шт.	7	120,0		840,0		840,0		840,0
12	12	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)**	шт.	7	1 125,0 1 111,0	2,0 1,0	7 875,0 7 777,0	14,0 7,0	84,0		7 875,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	245-510-0201 *РСНБ РК 2022*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15**	шт.	7	6 835,0		47 845,0		47 845,0		47 845,0
14	14	245-405-2101 *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	шт.	7	8 309,0		58 163,0		58 163,0		58 163,0
15	15	242-202-0105 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	2	35 087,0		70 174,0		70 174,0		70 174,0
16	16	6111-0501-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-020**	$м^2$	7,74	242,0 184,0	4,0 0,0	1 873,0 1 424,0	31,0 0,0	418,0		1 873,0
17	17	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	7,74	397,0 208,0	7,0 2,0	3 073,0 1 610,0	54,0 15,0	1 409,0		3 073,0
18	18	241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 32х3,0 мм**	шт.	8	364,0		2 912,0		2 912,0		2 912,0
19	19	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	м	1	1 879,0 1 230,0	220,0 71,0	1 879,0 1 230,0	220,0 71,0	429,0		1 879,0
20	20	234-303-0213 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 38 мм**	м	1	400,0		400,0		400,0		400,0
21	21	6114-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.**	м	2,1	3 762,0 2 039,0	96,0 28,0	7 900,0 4 282,0	202,0 59,0	3 417,0		7 900,0
			Итого по разделу I: ОТОПЛЕНИЕ					504 152,0 127 304,0	6 050,0 1 866,0	370 798,0 0,0	0,0 0,0	504 152,0
			Раздел 2: ДЕМОНТАЖ									
22	22	6116-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч)**	шт.	1	254 135,0 233 411,0	20 724,0 6 277,0	254 135,0 233 411,0	20 724,0 6 277,0			254 135,0
23	23	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	36	1 575,0 1 531,0	10,0 2,0	56 700,0 55 116,0	360,0 72,0	1 224,0		56 700,0
24	25	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	7	4 508,0 4 368,0	140,0 51,0	31 556,0 30 576,0	980,0 357,0			31 556,0
			Итого по разделу 2: ДЕМОНТАЖ					342 391,0 319 103,0	22 064,0 6 706,0	1 224,0 0,0	0,0 0,0	342 391,0
			Итого по отделу Отопление и вентиляция					846 543,0 446 407,0	28 114,0 8 572,0	372 022,0 0,0	0,0 0,0	846 543,0
			Отдел 3: Фундаменты									
25	26	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	$м^2$ покрытия	13,6	4 186,0 1 091,0	422,0 102,0	56 930,0 14 838,0	5 739,0 1 387,0	36 353,0		56 930,0
26	27	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	1,68	11 530,0		19 370,0		19 370,0		19 370,0
27	28	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	1,52	9 816,0 5 359,0	2 705,0 512,0	14 920,0 8 146,0	4 111,0 778,0	2 663,0		14 920,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	29	212-101-1801 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,5504	31 825,0		49 341,0		49 341,0		49 341,0
29	30	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	4,44	4 737,0 1 183,0	42,0 6,0	21 032,0 5 253,0	187,0 27,0	15 593,0		21 032,0
30	31	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	$м^3$	4,1	13 494,0 8 490,0	4 195,0 823,0	55 325,0 34 809,0	17 199,0 3 374,0	3 317,0		55 325,0
31	32	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	$м^3$	4,1615	33 425,0		139 098,0		139 098,0		139 098,0
32	33	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,33408	331 379,0		110 707,0		110 707,0		110 707,0
33	34	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	$м^2$ покрытия	3,08	4 186,0 1 091,0	422,0 102,0	12 893,0 3 360,0	1 300,0 314,0	8 233,0		12 893,0
34	35	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	0,42	11 530,0		4 843,0		4 843,0		4 843,0
35	36	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,42	9 816,0 5 359,0	2 705,0 512,0	4 123,0 2 251,0	1 136,0 215,0	736,0		4 123,0
36	37	212-101-1804 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	$м^3$	0,4284	31 631,0		13 551,0		13 551,0		13 551,0
37	38	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	$м^3$	0,93	13 494,0 8 490,0	4 195,0 823,0	12 549,0 7 896,0	3 901,0 765,0	752,0		12 549,0
38	39	212-101-2014 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	$м^3$	0,94395	34 011,0		32 105,0		32 105,0		32 105,0
39	40	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0303	377 991,0		11 453,0		11 453,0		11 453,0
40	41	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	2,16	4 737,0 1 183,0	42,0 6,0	10 232,0 2 555,0	91,0 13,0	7 586,0		10 232,0
41	42	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	$м^3$	2,7	13 494,0 8 490,0	4 195,0 823,0	36 434,0 22 923,0	11 326,0 2 222,0	2 184,0		36 434,0
42	43	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	2,7405	33 299,0		91 256,0		91 256,0		91 256,0
43	44	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,04725	377 991,0		17 860,0		17 860,0		17 860,0
			Итого по отделу Фундаменты					714 022,0 102 031,0	44 990,0 9 095,0	567 001,0 0,0	0,0 0,0	714 022,0
			Отдел 4: Разбивка основных осей зданий,перенос их в натуру и закрепление пунктами и знаками (вынос проекта в натуру)									
44	45	СЦИ *РК 8.03-04-2022.Раздел 1.табл.1601-0204-20.П.25*	**Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (1:2000), при длине разбивочных сторон 50 м: I категория сложности**	км хода	0,17	28 081,0 0,0	0,0 0,0	4 774,0 0,0	0,0 0,0			4 774,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	46	СЦИ *РК 8.03-04-2022,Раздел 1,табл.1601-0204-20,П.8*	**Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 50 м: II категория сложности**	км хода	0,17	129 777,0 0,0	0,0 0,0	22 062,0 0,0	0,0 0,0			22 062,0
			Итого по отделу Разбивка основных осей здании,перенос их в натуру и закрепление пунктами и знаками (вынос проекта в натуру)					26 836,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	26 836,0
			Отдел 5: Наружные сети газоснабжения									
46	47	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	5,58	359,0 0,0	359,0 72,0	2 003,0 0,0	2 003,0 402,0			2 003,0
47	48	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	м^3	0,57	8 749,0 8 749,0	0,0 0,0	4 987,0 4 987,0	0,0 0,0			4 987,0
48	49	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	4,74	93,0 0,0	93,0 23,0	441,0 0,0	441,0 109,0			441,0
49	50	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	0,49	3 463,0 3 463,0	0,0 0,0	1 697,0 1 697,0	0,0 0,0			1 697,0
			Раздел 3: Надземная прокладка Г1									
50	51	6123-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм**	км	0,03	3 507 757,0 2 366 820,0	1 129 013,0 259 690,0	105 233,0 71 005,0	33 871,0 7 791,0	358,0		105 233,0
51	52	241-101-0304 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм**	м	30	2 019,0		60 570,0		60 570,0		60 570,0
52	53	6121-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм**	шт.	1	14 902,0 8 550,0	5 998,0 1 557,0	14 902,0 8 550,0	5 998,0 1 557,0	354,0		14 902,0
53	54	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	м^2	7,8	198,0 104,0	3,0 0,0	1 544,0 811,0	23,0 0,0	710,0		1 544,0
54	55	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	м^2	7,8	256,0 178,0	4,0 0,0	1 997,0 1 388,0	31,0 0,0	577,0		1 997,0
55	56	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2**	м^3	0,4	8 948,0 8 948,0	0,0 0,0	3 579,0 3 579,0	0,0 0,0			3 579,0
56	57	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство**	м^3	0,27	25 685,0 18 342,0	2 668,0 767,0	6 935,0 4 952,0	720,0 207,0	1 263,0		6 935,0
57	58	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м^3	0,2754	33 299,0		9 171,0		9 171,0		9 171,0
58	59	6111-0401-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов с выравниванием поверхности бутовой кладки**	м^2	4	5 943,0 5 216,0	18,0 6,0	23 772,0 20 864,0	72,0 24,0	2 836,0		23 772,0
59	60	6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	м^2	1,55	1 770,0 1 736,0	4,0 1,0	2 744,0 2 691,0	7,0 2,0	47,0		2 744,0
60	61	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,3813	684,0		261,0		261,0		261,0
61	62	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	т	0,0636	75 275,0 30 075,0	29 542,0 7 423,0	4 787,0 1 913,0	1 879,0 472,0	996,0		4 787,0
62	63	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм**		13	1 124,0		14 612,0		14 612,0		14 612,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	64	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	м т	0,01215	469 386,0		5 703,0		5 703,0		5 703,0
64	65	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2**	$м^3$	0,16	8 948,0 8 948,0	0,0 0,0	1 432,0 1 432,0	0,0 0,0			1 432,0
65	66	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$	0,108	25 685,0 18 342,0	2 668,0 767,0	2 774,0 1 981,0	288,0 83,0	505,0		2 774,0
66	67	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,11016	33 299,0		3 668,0		3 668,0		3 668,0
67	68	6111-0401-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов с выравниванием поверхности бутовой кладки**	$м^2$	1,6	5 943,0 5 216,0	18,0 6,0	9 509,0 8 346,0	29,0 10,0	1 134,0		9 509,0
68	69	6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	$м^2$	0,62	1 770,0 1 736,0	4,0 1,0	1 097,0 1 076,0	3,0 1,0	19,0		1 097,0
69	70	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,15252	684,0		104,0		104,0		104,0
70	71	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	т	0,02544	75 275,0 30 075,0	29 542,0 7 423,0	1 915,0 765,0	752,0 189,0	398,0		1 915,0
71	72	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	10	1 983,0		19 830,0		19 830,0		19 830,0
72	73	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,00486	469 386,0		2 281,0		2 281,0		2 281,0
73	74	6121-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 75 мм**	км	0,0016	1 940 896,0 1 613 825,0	234 796,0 67 180,0	3 105,0 2 582,0	375,0 107,0	148,0		3 105,0
74	75	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм**	м	1,6	2 690,0		4 304,0		4 304,0		4 304,0
75	76	6121-0202-0440 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 75 мм**	км	0,0016	588 972,0 337 509,0	106 827,0 32 004,0	942,0 540,0	171,0 51,0	231,0		942,0
76	77	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм**	шт.	1	6 241,0 3 760,0	616,0 13,0	6 241,0 3 760,0	616,0 13,0	1 865,0		6 241,0
77	78	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	1	4 416,0 2 205,0	2 211,0 535,0	4 416,0 2 205,0	2 211,0 535,0			4 416,0
78	80	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм**	шт.	1	2 060,0		2 060,0		2 060,0		2 060,0
79	81	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,0006	3 582 842,0 2 164 844,0	1 268 508,0 316 686,0	2 150,0 1 299,0	761,0 190,0	90,0		2 150,0
80	82	241-112-0109 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм**	шт.	1	242,0		242,0		242,0		242,0
81	83	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**		0,075	9 816,0	2 705,0	736,0	202,0	131,0		736,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП. тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³		5 359,0	512,0	402,0	38,0			
82	84	212-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м³	0,0765	33 730,0		2 580,0		2 580,0		2 580,0
83	85	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108	331 379,0		358,0		358,0		358,0
84	86	241-211-0503 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	1 299,0		2 598,0		2 598,0		2 598,0
85	87	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00045	3 582 842,0 2 164 844,0	1 268 508,0 316 686,0	1 612,0 974,0	571,0 143,0	67,0		1 612,0
86	88	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	6 868,0		6 868,0		6 868,0		6 868,0
87	89	241-215-0209 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 63х1/2"	шт.	1	791,0		791,0		791,0		791,0
88	90	6118-0204-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	1	21 663,0 2 639,0	114,0 28,0	21 663,0 2 639,0	114,0 28,0	18 910,0		21 663,0
			Итого по разделу 3: Надземная прокладка Г1					359 086,0 143 754,0	48 694,0 11 441,0	166 640,0 0,0	0,0 0,0	359 086,0
			Итого по отделу Наружные сети газоснабжения					368 214,0 150 438,0	51 138,0 11 952,0	166 640,0 0,0	0,0 0,0	368 214,0
			Отдел 6: Наружные сети теплоснабжения									
			Раздел 4: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
89	91	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 3	м³	108,414	425,0 0,0	425,0 85,0	46 076,0 0,0	46 076,0 9 215,0			46 076,0
90	92	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м³	12,046	8 749,0 8 749,0	0,0 0,0	105 390,0 105 390,0	0,0 0,0			105 390,0
91	93	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	17,626	3 803,0 3 803,0	0,0 0,0	67 032,0 67 032,0	0,0 0,0			67 032,0
92	94	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м³	70,504	64,0 0,0	64,0 15,0	4 512,0 0,0	4 513,0 1 058,0			4 512,0
			Итого по разделу 4: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					223 010,0 172 422,0	50 589,0 10 273,0	0,0 0,0	0,0 0,0	223 010,0
			Раздел 5: МОНТАЖ ЛОТКОВ									
93	95	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м³	0,98	9 596,0 3 395,0	2 945,0 862,0	9 404,0 3 327,0	2 886,0 845,0	3 191,0		9 404,0
94	96	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м³	3,96	36 199,0 17 657,0	7 012,0 1 845,0	143 348,0 69 922,0	27 767,0 7 306,0	45 659,0		143 348,0
95	97	225-203-0104 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м², объемом более 1 м³ ГОСТ 13015-2012	м³	2,7	52 309,0		141 234,0		141 234,0		141 234,0
96	98	225-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	0,54	84 943,0		45 869,0		45 869,0		45 869,0
97	99	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012		0,72	94 097,0		67 750,0		67 750,0		67 750,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³								
98	100	225-205-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1**	шт.	12	2 274,0		27 288,0		27 288,0		27 288,0
99	101	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	**Опоры скользящие**	т	0,01472	1 113 438,0		16 390,0		16 390,0		16 390,0
100	102	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	**Опоры неподвижные**	т	0,00068	1 113 438,0		757,0		757,0		757,0
101	103	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	м²	11,2	6 054,0 925,0	17,0 3,0	67 805,0 10 360,0	191,0 34,0	57 254,0		67 805,0
102	104	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	м²	25,76	264,0		6 801,0		6 801,0		6 801,0
			Итого по разделу 5: МОНТАЖ ЛОТКОВ					526 646,0 83 609,0	30 844,0 8 185,0	412 193,0 0,0	0,0 0,0	526 646,0
			Раздел 6: ТРУБОПРОВОД									
103	105	6123-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 70 мм**	км	0,03	3 691 357,0 2 526 951,0	1 148 976,0 263 901,0	110 741,0 75 809,0	34 469,0 7 917,0	463,0		110 741,0
104	106	241-101-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,2 мм**	м	30,3	1 639,0		49 662,0		49 662,0		49 662,0
105	107	241-112-0117 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм**	шт.	4	477,0		1 908,0		1 908,0		1 908,0
106	108	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	м трубопровода	30	359,0 347,0	2,0 0,0	10 770,0 10 410,0	60,0 0,0	300,0		10 770,0
107	109	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	м²	3,2	198,0 104,0	3,0 0,0	634,0 333,0	10,0 0,0	291,0		634,0
108	110	6111-0101-1002 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция трубопровода матами из стеклянного штапельного волокна**	м³	0,3	104 497,0 88 690,0	3 381,0 1 072,0	31 349,0 26 607,0	1 015,0 322,0	3 728,0		31 349,0
109	111	234-202-0108 *РСНБ РК 2022*	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-100**	м³	0,3	11 748,0		3 524,0		3 524,0		3 524,0
110	112	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м²	0,0042	552 642,0		2 321,0		2 321,0		2 321,0
			Итого по разделу 6: ТРУБОПРОВОД					210 909,0 113 159,0	35 554,0 8 239,0	62 197,0 0,0	0,0 0,0	210 909,0
			Раздел 7: ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА В ЗДАНИЕ									
111	113	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Пояса в опалубке. Устройство**	м³	0,072	96 935,0 42 198,0	11 267,0 2 051,0	6 979,0 3 038,0	812,0 148,0	3 129,0		6 979,0
112	114	6107-0109-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство деревянной конструкции каркаса для навесов и крылец**	м³	0,0036	375 588,0 225 238,0	3 854,0 1 156,0	1 352,0 811,0	14,0 4,0	527,0		1 352,0
113	115	6107-0115-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Антисептирование водным раствором стены**	м²	1,5	293,0 283,0	10,0 3,0	440,0 425,0	16,0 5,0			440,0
114	116	217-701-0104 *РСНБ РК 2022*	**Натрий фтористый технический**	т	0,00018	1 488 550,0		268,0		268,0		268,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	117	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона**	т	0,00844	306 415,0 240 781,0	49 646,0 14 467,0	2 586,0 2 032,0	419,0 122,0	135,0		2 586,0
116	118	222-526-0105 *РСНБ РК 2022*	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	т	0,00844	1 188 348,0		10 030,0		10 030,0		10 030,0
117	119	241-101-0214 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм**	м	2	2 984,0		5 968,0		5 968,0		5 968,0
118	120	6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	$м^2$	0,5	1 770,0 1 736,0	4,0 1,0	885,0 868,0	3,0 1,0	15,0		885,0
119	121	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,123	684,0		84,0		84,0		84,0
120	122	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона**	т	0,00504	306 415,0 240 781,0	49 646,0 14 467,0	1 544,0 1 214,0	250,0 73,0	81,0		1 544,0
121	123	222-526-0105 *РСНБ РК 2022*	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	т	0,00504	1 188 348,0		5 989,0		5 989,0		5 989,0
122	124	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,00504	1 160 797,0		5 850,0		5 850,0		5 850,0
123	125	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм**	сальник	2	10 440,0 9 068,0	0,0 0,0	20 880,0 18 136,0	0,0 0,0	2 744,0		20 880,0
124	126	6110-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике**	$м^2$	1,46	3 311,0 793,0	133,0 15,0	4 834,0 1 158,0	194,0 22,0	3 482,0		4 834,0
			Итого по разделу 7: ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА В ЗДАНИЕ					67 689,0 27 682,0	1 708,0 375,0	38 302,0 0,0	0,0 0,0	67 689,0
			Итого по отделу Наружные сети теплоснабжения					1 028 254,0 396 872,0	118 695,0 27 072,0	512 692,0 0,0	0,0 0,0	1 028 254,0
			Отдел 7: Наружные сети электроснабжения									
125	127	252-207-2350 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа CF 16 монтажный**	шт.	1	2 600,0		2 600,0		2 600,0		2 600,0
126	128	252-207-1809 *СпрСЦ 09.2023*	**Лента крепления типа F 207**	шт.	8	1 036,0		8 288,0		8 288,0		8 288,0
127	129	243-906-2205 *РСНБ РК 2022*	**Бугель NB 20**	шт.	8	136,0		1 088,0		1 088,0		1 088,0
128	130	252-207-1119 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа РА4х10/35**	шт.	1	1 130,0		1 130,0		1 130,0		1 130,0
129	131	252-207-1091 *СпрСЦ 09.2023*	**Зажим ответвительный типа N 70 герметичный переходный**	шт.	2	4 055,0		8 110,0		8 110,0		8 110,0
130	132	252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов**	шт.	1	2 681,0		2 681,0		2 681,0		2 681,0
131	133	243-603-0103 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 25 мм2**	км	0,002	127 709,0		255,0		255,0		255,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
132	134	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	2	522,0		1 044,0		1 044,0		1 044,0
133	135	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 647,0		1 647,0		1 647,0		1 647,0
134	136	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,023	131 748,0 86 800,0	43 239,0 12 523,0	3 030,0 1 996,0	994,0 288,0	40,0		3 030,0
135	137	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,023	224 638,0		5 167,0		5 167,0		5 167,0
136	138	252-207-0719 *СпрСЦ 09.2023*	Кронштейн типа СА 16К анкерный абонентский	шт.	1	379,0		379,0		379,0		379,0
137	139	252-207-2349 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа CS 16 монтажный	шт.	1	3 219,0		3 219,0		3 219,0		3 219,0
138	140	252-207-1192 *СпрСЦ 09.2023*	Зажим анкерный РА 1000	шт.	1	2 305,0		2 305,0		2 305,0		2 305,0
139	141	261-404-0544 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р630 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	686,0		1 372,0		1 372,0		1 372,0
140	142	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,004	131 748,0 86 800,0	43 239,0 12 523,0	527,0 347,0	173,0 50,0	7,0		527,0
141	143	243-110-0305 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0.66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х16 (ок)-0,66	км	0,004	344 459,0		1 378,0		1 378,0		1 378,0
142	144	1308-0206-1702 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	0,3	2 231,0 1 909,0	156,0 43,0	669,0 573,0	47,0 13,0	49,0		669,0
143	145	241-101-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,2 мм	м	0,3	1 639,0		492,0		492,0		492,0
144	146	1308-0206-2002 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	0,3	939,0 873,0	31,0 9,0	282,0 262,0	10,0 3,0	10,0		282,0
145	147	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	0,3	172,0		52,0		52,0		52,0
146	148	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	1	89,0		89,0		89,0		89,0
147	149	6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	3,5	1 682,0 676,0	841,0 248,0	5 887,0 2 366,0	2 944,0 868,0	578,0		5 887,0
148	150	243-107-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0.66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,0035	1 597 805,0		5 592,0		5 592,0		5 592,0
149	151	1337-0102-0104 *РСНБ РК 2022*	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	189 182,0 140 608,0	13 424,0 3 590,0	189 182,0 140 608,0	13 424,0 3 590,0	35 150,0		189 182,0
150	152	515-103-0125 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель TTm 22TS, 22 кВа, 16 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух	шт.	1	2 992 333,0		2 992 333,0		2 992 333,0		2 992 333,0
151	153	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм		3	1 360,0	5,0	4 080,0	15,0	51,0		4 080,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		1 338,0	0,0	4 014,0	0,0			
152	154	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**		3	45,0		135,0		135,0		135,0
				м								
153	155	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**		3	1 489,0	56,0	4 467,0	168,0	2 007,0		4 467,0
				м		764,0	15,0	2 292,0	45,0			
154	156	6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм**		3	5 994,0	243,0	17 982,0	729,0	5 796,0		17 982,0
				шт.		3 819,0	53,0	11 457,0	159,0			
			Итого по отделу Наружные сети электроснабжения					**3 265 462,0**	**18 504,0**	**90 711,0**	**0,0**	**3 265 462,0**
								163 915,0	**5 016,0**	**2 992 333,0**	**0,0**	
			ИТОГО по акту					**11 006 852,0**	**322 860,0**	**1 940 247,0**	**0,0**	**11 006 852,0**
								1 403 979,0	**77 779,0**	**7 312 938,0**	**0,0**	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**7 312 938,0**		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,9%)								3667078*6,9/100	253 028
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								11006852+253028	**11 259 879**
			Сметная прибыль (5%)								3920106,38*5/100	196 005
			Непредвиденные работы и затраты (5%)								11259880,38*5/100	562 994
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**12 018 878**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								12018878*1,075	**12 920 294**
			Договорная скидка 2%								258405,67	**12 661 888,12**
			НДС (12%)									1 519 426,57
			Итого с НДС								12661888,12+519426,57	**14 181 314,69**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет", БИН 170340024883
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Оспанов Айболат Қанатұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

Эксперт(ы) технического надзора

М П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района", БИН 110140003634
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела

Айбергенов Канатжан Имангалиевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

Эксперт

Тампилов Бекзат Базарбекович
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт

Бисембаев Алмасбек Шамарданович
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)