Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
3-қосымша

Нысан

Сәйкестік туралы декларация

2019 жылғы «17» шілде

Мердігер (бас мердігер) **«Комби-Строй-I» ЖШС Шымкент қаласы, Темірлан тас жолы, н/у, «Нұрай» комплексі**
ұйымның атауы, заңды мекенжайы
Муталиев Мәден Кенесович атынан
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
«ОКО, Түркістан қаласын газбен қамтамасыз ету құрылысы III-кезең (ГРП9, 10, 11)»
объектінің атауы, орналасқан жері
объектісі бойынша

Тапсырыс беруші **Түркістан қаласы әкімдігінің "Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі" ММ, Тангатаров М.А**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
болып табылатын.
мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым:_____
_____;
ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **«JeR Group» ЖШС, 17-16**
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі
Түркістан қаласы әкімдігінің "Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі" ММ, 28.12.2017ж. №223 бұйрықпен бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе

			кезегі		кезегі
Газдың жалпы есептік сағаттық шығысы	м3/сағ	6761,62		6761,62	
Газдың жалпы есептік жылдық шығысы	м3/сағ	22205,069		22205,069	
Орта қысымды газ жүйеснідегі темір құбырлардың жалпы ұзындығы	м	7619		7619	
Орта қысымды газ жүйеснідегі ПЭ құбырлардың жалпы ұзындығы	м	58625		58625	
ГРПШ-6	дана	168		168	
ГРПШ-10	дана	1329		1329	
ГРПШ-04-1У1	дана	4		4	
Қосылатын үйлер саны	дана	2954		2954	

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі - м^2)		
Қабаттар саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі - м^3)		
Оның ішінде жер асты бөлігі	м^3		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	м^2		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2		пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

- Газопроводы среднего давления запроектированы в подземном исполнении из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 СТ РК ИСО 4427 диаметром 250х22,7; 225х20,5; 200х18,2; 180х16,4; 160х14,6; 125х11,4; 110х10,0; 90х8,2; 63х5,8 мм;

-надземными (после выхода из земли) из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704 -91 диаметром 219х4,0; 108х4,0; 76х3,0; 57х3,0 мм

- ГРПШ -04-1У1 с одним регулятором давления газа РДНК-400М;

-Подвод газопровода к жилым домам предусматривает выход газопровода из земли с помощью перехода ПЭ/сталь на 1 или 2 дома с установкой шкафных газорегуляторных пунктов ГРПШ -6 и ГРПШ-10

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде

көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы **наурыз 2019**;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **шілде 2019**;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, **4,1** ай;
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **6,1** ай;
нақты **4,1** ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

_____

_____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

қолы, күні М.О.

Мердігер (бас мердігер)
ОКО, Түркістан қаласын газбен қамтамасыз ету құрылысы III-кезең (ГРП9, 10, 11)
объектінің (кешеннің) атауы
объектісін қабылдауға дайын деп санайды,

орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)
Муталиев Мәден Кенесович
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

қолы, күні М.О.