Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

№ 77

«22» 12 2021 года

Заказчик Руководитель Государственное учреждение «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент» Булатбеков Б.Н., 130940007709, 8 (7252) 39-31-80, 160011, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Т.Орынбаева №33/2

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «21» 12 2021 года ТОО «Алтын Констракшн», директор Ажибек Б.М, г. Туркестанская область, Сузакский район, аул Кыземшек, ТОЛЕГЕН МОМБЕКОВ, 5/2,

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «21» 12 2021 года, ТОО «Expert M», директор Илесбаев М., инженер эксперт Бухарбаев А.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «14» 12 2021 года, ТОО «АлатауЭнергоПроект», директор Фазылов Д.Н., эксперт по авторскому надзору Миленин В.А.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного генеральным подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта:

Строительство инженерной инфраструктуры для университетской многопрофильной клиники на 1000 коек в городе Шымкент» (Электроснабжение)

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу город Шымкент, _____

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «___» _____ 20___ года,

дата ознакомления

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от

_____

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от

«____»_____ 20___ года №_____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

Государственное учреждение «Управление контроля и качества городской среды города Шымкент» от «06» август 2021 года № KZ69REA00235531

Государственное учреждение «Управление контроля и качества городской среды города Шымкент» от «06» август 2021 года № KZ69REA00235531

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

Товарищество с ограниченной ответственностью «АлатауЭнергоПроект», №

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й),

Государственное учреждение «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент», от

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2021 г.;

месяц, год

окончание работ декабрь 2021 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6,0;

фактически, месяц: 7,0;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Ед. изм. | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Высшее номинальное напряжение | кВ | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Площадь участка ПС | га | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 |
| Площадь расширения подстанции в границах ограды | м2 | 8384,5 | 8384,5 | 8384,5 | 8384,5 |
| Комплектное распределительное устройство внутренней установки (КРУ) 10 кВ типа КСО-2-210 | шкаф | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Общая протяженность кабельной линии 10 кВ АПвПу-10 1х500/70 | км | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 |
| Комплектное распределительное устройство внутренней установки (КРУ) 10 кВ на ПС-110/10-10кВ «Астана-2» К07 | шкаф | 2 | 2 | 2 | 2 |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____ факт начала выпуска продукции с указанием объема.

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **586 253,858** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **372 242,53** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **124 093,079** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **556 007,882** тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **372 242,53** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **124 093,079** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

**РЕШИЛ**: **Строительство инженерной инфраструктуры для университетской многопрофильной клиники на 1000 коек в городе Шымкент» (Электроснабжение)**
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

**Заказчик**
**Булатбеков Б.Н.** _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

**Технический надзор**
Илесбаев М. _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Бухарбаев А. _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

**Авторский надзор**
Фазылов Д.Н. _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Миленин В.А. _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

**Генеральный подрядчик**
Ажибек Б.М. _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)