Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка", БИН 100140005906
Подрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР" БИН 921240000219
Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей в селе Родина города Аркалыка **Заказ 125**
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Акт №1
выполненных работ за ИЮНЬ 2021 год

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	19931,46	155,05	146,68	3090450	2923547	–	652502	4042388
					8,37	37,09	166903	739350	–	299436	
2	2 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	3070,54	206,87	197,48	635195	606362	341	141742	839092
					9,28	54,83	28492	168372	–	62155	
3	3 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1.800:	т	5526,972	118		652183		–	–	704358
					–		–		–	52175	
4	4 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 при пересечении с ВЛ НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	1142,4	186,07	176,02	212565	201081	–	44882	278043
					10,05	44,51	11484	50852	–	20596	

5	5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	711,4	2010,62	–	1430358	–	–	1029858	2657033
					2010,62	–	1430358	–	–	196817	
6	6 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1178,1	1675,52	–	1973930	–	–	1421230	3666773
					1675,52	–	1973930	–	–	271613	
7	7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2017,06	795,61	–	1604803	–	–	1155458	2981082
					795,61	–	1604803	–	–	220821	
8	8 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	20946,42	15,54	15,54	325455	325455	–	92177	451043
					–	6,11	–	128024	–	33411	
9	9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	20946,42	161,94	76,73	3392079	1607193	–	1817982	5626866
					85,21	35,33	1784886	740089	–	416805	
		Итого по разделу 1									
		в том числе					21 246 678				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 000 856				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 663 638				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 826 687				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					341				
		- перевозка грузов, тенге					652 183				
		- накладные расходы, тенге					6 355 831				
		в т.ч. зарплата, тенге					572 025				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 573 829				
		Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой									
44	10 2302-0302-1007	Отвод полиэтиленовый литой 30-45° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	2	660		1320		1320	–	1426
					–		–		–	106	

45	11	2302-0303-0306	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	718 –		1436 –		1436 –	– 115	1551
46	12	2302-0303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	3	2222 –		6666 –		6666 –	– 533	7199
47	13	2302-0303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	3	922 –		2766 –		2766 –	– 221	2987
48	14	2302-0303-0309	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	1	1548 –		1548 –		1548 –	– 124	1672
82	15	2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2000	153 –		306000 –		306000 –	– 24480	330480
83	16	2301-0501-1105	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:	м	52,52	200 –		10504 –		10504 –	– 840	11344
84	17	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,191	315680,63 229298,43	84863,87 24015,71	60295 43796	16209 4587	290 –	47899 8656	116850
85	18	2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:	м	192,91	453 –		87388 –		87388 –	– 6991	94379
87	19	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	4,158 4,375	359371,66 248514,06	107446,17 30784,91	1572251 1087249	470077 134684	14925 –	1209714 222557	3004522

88	20	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:	м	4418,75	1359	6005081	6005081	–	6485487
						–	–	–	480406	
93	21	2301-0501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:	м	2400	2854	6849600	6849600	–	7397568
						–	–	–	547968	
			Итого по разделу 2				17 455 465			
			в том числе							
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 131 045			
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				486 286			
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				139 271			
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				13 287 524			
			- накладные расходы, тенге				1 257 613			
			в т.ч. зарплата, тенге				113 185			
			- сметная прибыль (8 %), тенге				1 292 997			
			Раздел 3 Круглые водопроводные колодцы							
114	22	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	135,5872	22175,54	9322,21	3006719	1263972	337223	1900452	5299745
						10366,2	3791,83	1405524	514124	–	392574	
115	23	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,7952	43725,24	9432,09	340847	73525	128521	166810	548270
						17805,96	3809,27	138801	29694	–	40613	
116	24	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-2016	шт.	41	17155		703355		703355	–	759623
						–		–		–	56268	

117	25	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-2016	шт.	23	30833	709159	709159	–	765892
						–	–	–	56733	
118	26	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	36	14267	513612	513612	–	554701
						–	–	–	41089	
119	27	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	81	17650	1429650	1429650	–	1544022
						–	–	–	114372	
120	28	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	21	18359	385539	385539	–	416382
						–	–	–	30843	
121	29	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	56	30049	1682744	1682744	–	1817364
						–	–	–	134620	
122	30	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	64	9413	602432	602432	–	650627
						–	–	–	48195	
123	31	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-2016	шт.	41	18850	772850	772850	–	834678
						–	–	–	61828	

124	32 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	23	27105	623415	623415	–	673288
					–	–	–	49873	
125	33 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	64	6580	421120	421120	–	454810
					–	–	–	33690	
126	34 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	64	2322	148608	148608	–	160497
					–	–	–	11889	

Итого по разделу 3	
в том числе	14 479 899
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 544 325
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 337 497
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	543 818
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 458 228
- накладные расходы, тенге	2 067 262
в т.ч. зарплата, тенге	186 054
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 072 587

Итого по смете	
в том числе	53 182 042
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 676 226
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 487 421
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 509 776
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 746 093
- перевозка грузов, тенге	652 183
- накладные расходы, тенге	9 680 706
в т.ч. зарплата, тенге	871 264
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 939 413
Временные здания и сооружения (2%)	850 913
Всего с временными зданиями и сооружениями	54 032 955
Затраты на производство СМР в зимнее время (3,3%)	1 783 088
Всего с затратами на производство СМР в зимнее время	55 816 042
Непредвиденные работы и затраты (2%)	1 116 321
Всего с непредвиденными работами и затратами (2%)	56 932 363
2020г. 51% (МРП 2778тг Иинф=1)	29 035 505
2021г. 49% (МРП 2917тг Иинф=1,05)	29 291 701

Понижающий коэф.	0,9		
Налог на добавленную стоимость (12%)		52 494 485	
Всего с НДС		6 299 338	
		58 793 823	

ЗАКАЗЧИК:
и.о.Руководитель отдела строительства _____ **У. Абдибеков**
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата
м.п.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Есиль-Строй Экспертиза" _____ **М. Абдибеков**
Атестат KZ70VJE0025612 от 02.05.2017г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Данекер" _____ **Б. Искаков**
г. Нур-Султан
м.п.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" _____ **Д. Шанаева**
Приказ №6/21-ПР от 2.06.2021г