Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области** — **941240000966**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90** — **930140000600**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №92 от 15.02.2024г.

Номер документа	Дата составления
1	14.05.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт корпуса №4 областного центра психического здоровья по адресу: ЗКО, г.Уральск, ул. Есенжанова 17			Работа	1	65 812 032,00	65 812 032,00
				Итого	1	x	65 812 032,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Тетера О.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.05.2024

М.П.

Заказчик : ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата ЗКО

Подрядчик : ТОО "Эврика"

Договор о государственных закупках в сфере строительства № 92 от 15.02.2024г.

Наименование строительства: Капитальный ремонт корпуса №4 областного центра психического здоровья по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. Есенжанова 17

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

За Май месяц 2024 года

Код заказчика	подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организционно-правовая форма	
		Номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		92	15.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комлексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленую стоимость	Всего к оплате с НДС тыс.тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 1991г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметн. Базисных ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетный месяц	По монтажу оборудов.		На приобрет. материалов	Другие доп. затраты расходы		
ВСЕГО с начала года:	**58 760 743**								7 051 289	**65 812 032**
В том числе за месяц		**58 760 743**							7 051 289	**65 812 032**
Ремонтно-строительные работы		53 887 579							6 466 509	60 354 088
Отопление и вентиляция		743 399							89 208	832 607
Водопровод и канализация		1 233 163							147 980	1 381 143
Электрическое освещение внутреннее		1 801 051							216 126	2 017 177
Силовое электрооборудование		1 095 551							131 466	1 227 017
Возврат гарантийных обязательств 5% (согласно договора)		2 938 037							352 564	**3 290 602**
Возмещение аванса 30% (согласно договора)		17 628 223							2 115 387	**19 743 610**
ИТОГО к ОПЛАТЕ		**38 194 483**							4 583 338	**42 777 821**

Заказчик:

Подрядчик :

Технический надзор:

Авторский надзор:

ЗАКАЗЧИК : ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата ЗКО
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"
Наименование стройки - Капитальный ремонт корпуса №4 областного центра психического здоровья по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. Есенжанова 17
Шифр стройки 22-23
Наименование объекта - Капитальный ремонт корпуса №4 областного центра психического здоровья по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. Есенжанова 17
Шифр объекта 2-1
Договор о государственных закупках в сфере строительства № 92 от 15.02.2024г.

АКТ приемки выполненных работ
за Май 2024 года.

на Ремонтно-строительные работы

Составлен(а) в ценах на 4 КВ. 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Усиление конструкций										
		1.1 На отметке +2.900										
1	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами**	т		0,64136	291830,41	4644,16	187166	2979	36012	107551	318297
		НР - 72%; СП - 8%				231036,97	1869,32	148178	1199		23578	
2	214-210-0102 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т		0,5969	343539,00	--	205058	--	205058	--	221463
		СП - 8%				--	--	--	--		16405	
3	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т		0,02916	424901,00	--	12390	--	12390	--	13381
		СП - 8%				--	--	--	--		991	
4	241-102-0107 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм**	м		1,2	663,00	--	796	--	796	--	860
		СП - 8%				--	--	--	--		64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00132	464522,00	--	613	--	613	--	662
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
6	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	18,6	176,78	3,72	3288	69	2423	580	4177
		НР - 72%; СП - 8%			42,79	0,54	796	10		309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1113-0301-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140	м2	18,6	236,73	3,34	4403	62	3947	289	5067
		НР - 72%; СП - 8%			21,20	0,36	394	7		375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		1.2 На отметке +6.200									
8	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,64136	291830,41	4644,16	187168	2979	36012	107551	318297
		НР - 72%; СП - 8%			231036,97	1869,32	148178	1199		23578	
9	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,5969	343539,00	--	205058	--	205058	--	221463
		СП - 8%			--	--	--	--		16405	
10	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02916	424901,00	--	12390	--	12390	--	13381
		СП - 8%			--	--	--	--		991	
11	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	1,2	663,00	--	796	--	796	--	860
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
12	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00132	464522,00	--	613	--	613	--	662
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
13	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	18,6	176,78	3,72	3288	69	2423	580	4177
		НР - 72%; СП - 8%			42,79	0,54	796	10		309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1113-0301-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140	м2	18,6	236,74	3,34	4403	62	3947	289	5067
		НР - 72%; СП - 8%			21,20	0,36	394	7		375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**827432**	**6220**	**522476**	**216840**	**1127814**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	тенге				298736	2432	--	83542	
		Материалы	тенге				825840				
		Всего заработная плата	тенге				84764				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					301168			
		Накладные расходы	тенге				436122				
		Сметная прибыль	тенге				216840				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				83414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1126094				
		Сметная заработная плата	тенге								240
		Стоимость сантехнических работ	тенге					301168			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				1592				
		Сметная прибыль	тенге				1592				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				128				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1127814				
		Сметная заработная плата	тенге								240
								301168			

РАЗДЕЛ 2. Кровля

2.1 Кровля

15	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	м2 кровли	1345,12	106,96	0,07	143874	94	--	103522	267188
		НР - 72%; СП - 8%			106,89	--	143780	--		19792	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	1345,12	180,55	20,16	242861	27118	--	161815	437050
		НР - 72%; СП - 8%			160,39	6,69	215744	8999		32374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1208-0101-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ноги стропильные из досок. Смена**	м	90	3634,68	6,02	327121	542	180631	105262	466974
		НР - 72%; СП - 8%			1621,65	2,76	145949	248		34591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,81	9087,21	78,39	7361	63	6395	670	8673
		НР - 72%; СП - 8%			1113,18	34,79	902	28		642	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Устройсиво контр.обрешетки**	м3 древесины в конструкции	1,05	187764,18	1460,12	197152	1533	163696	23479	238281
		НР - 72%; СП - 8%			30403,13	654,30	31923	687		17650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	м2 покрытия по фермам	1345,12	79,39	2,83	106789	3807	24118	57992	177963
		НР - 72%; СП - 8%			58,63	1,25	78864	1681		13182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1345,12	317,39	3,63	426928	4883	365294	42430	506907
		НР - 72%; СП - 8%			42,19	1,62	56751	2179		37549	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1345,12	117,08	16,12	157487	21683	--	101846	280080
		НР - 72%; СП - 8%			100,96	4,20	135803	5650		20747	
23	261-107-0510 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ	м2	1479,632	104,00	--	153882	--	153882	--	166193
		СП - 8%			--	--	--	--		12311	
24	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1345,12	4484,38	130,14	6032029	175054	2574304	2400035	9106629
		НР - 72%; СП - 8%			2440,43	37,70	3282671	50711		674565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	224-101-0301 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм К=1,106	м2	1487,70272	3813,00	--	5672610	--	5672610	--	6126419
		СП - 8%			--	--	--	--		453809	
26	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	438,74	2078,69	1454,26	912004	638042	120408	213683	1215742
		НР - 72%; СП - 8%			349,99	326,45	153555	143227		90055	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	224-105-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	438,74	1003,00	--	440056	--	440056	--	475260
		СП - 8%			--	--	--	--		35204	
		2.2 Слуховые окна									
28	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	35248,16	1132,44	140993	4530	102426	25905	180250
		НР - 72%; СП - 8%			8509,26	485,52	34037	1942		13352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	215-202-0803 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	м3	0,12	100670,00	--	12080	--	12080	--	13046
		СП - 8%			--	--	--	--		966	
30	215-204-1303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83 сорт 3	м3	0,044	125659,00	--	5529	--	5529	--	5971

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		442	
31	223-502-0401 РСНБ РК 2015	Ручка скоба Б-65	шт.	4	1488,00	--	5952	--	5952	--	6428
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
32	261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	8	295,00	--	2360	--	2360	--	2549
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
33	223-502-0501 РСНБ РК 2015	Задвижка оконная	шт.	4	522,00	--	2088	--	2088	--	2255
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
34	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	16	2691,12	130,14	43058	2082	7181	24767	73251
		НР - 72%; СП - 8%			2112,18	37,70	33795	603		5426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	224-101-0301 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм К=1,106	м2	17,696	3813,00	--	67475	--	67475	--	72873
		СП - 8%			--	--	--	--		5398	
		2.3 Ограждение,снегозадержатели									
36	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	160,5	125,61	31,17	20160	5003	1120	11109	33771
		НР - 72%; СП - 8%			87,46	8,67	14037	1392		2502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1266	349485,00	--	44245	--	44245	--	47785
		СП - 8%			--	--	--	--		3540	
38	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,26569	469545,00	--	124753	--	124753	--	134733
		СП - 8%			--	--	--	--		9980	
39	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,4	103,27	3,34	1177	38	501	463	1771
		НР - 72%; СП - 8%			56,02	0,36	639	4		131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	11,4	172,32	4,74	1964	54	1164	543	2708
		НР - 72%; СП - 8%			65,45	0,72	746	8		201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	1112-0101-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство	м планки	130,5	355,66	5,03	46414	656	2329	31383	84021
		НР - 72%; СП - 8%			332,78	1,22	43428	159		6224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	224-105-0114 РСНБ РК 2015	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	130,5	816,00	--	106488	--	106488	--	115007
		СП - 8%			--	--	--	--		8519	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				15444871	885180	10187090	3304887	20249778
		Стоимость общестроительных работ	тенге				4372601	217518	--	1499980	
		Материалы	тенге				15436831				
		Всего заработная плата	тенге				3549567				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					4590119			
		Накладные расходы	тенге				6629478				
		Сметная прибыль	тенге				3304887				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1499337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				20241055				
		Сметная заработная плата	тенге								3683
		Стоимость металломонтажных работ	тенге					4590119			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				8040				
		Сметная прибыль	тенге				8040				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				643				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				8683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				20249778				
		Сметная заработная плата	тенге								3683
								4590119			
		РАЗДЕЛ 3. Проемы									
		3.1 Демонтажные работы									
43	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	м2	228,06	383,84	--	87539	--	--	63028	162612
		НР - 72%; СП - 8%			383,84	--	87539	--		12045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	106	2231,29	120,05	236517	12725	--	165534	434215
		НР - 72%; СП - 8%			2111,24	57,72	223791	6118		32164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	м2	75	1022,83	--	76712	--	--	55233	142501
		НР - 72%; СП - 8%			1022,83	--	76712	--		10556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2	272,87	518,92	22,32	141598	6090	--	99789	260698
		НР - 72%; СП - 8%			496,60	11,32	135507	3089		19311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	91	1498,56	60,65	136369	5519	--	96152	251123
		НР - 72%; СП - 8%			1437,91	29,60	130850	2694		18602	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	150	92,76	0,03	13914	5	--	10015	25843

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			92,73	--	13910	--		1914	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		3.3 Окна									
49	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	191,52	2607,63	238,54	499413	45685	226239	179283	732992
		НР - 72%; СП - 8%			1187,81	112,34	227489	21515		54296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	223-102-0208 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	191,52	27177,00	--	5204939	--	5204939	--	5621334
		СП - 8%			--	--	--	--		416395	
51	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	53,01	2945,97	241,66	156166	12810	64435	61163	234715
		НР - 72%; СП - 8%			1488,79	113,71	78921	6028		17386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	223-102-0310 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	м2	53,01	23913,00	--	1267628	--	1267628	--	1369038
		СП - 8%			--	--	--	--		101410	
53	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	27,36	4088,67	241,45	111866	6606	53398	39524	163501
		НР - 72%; СП - 8%			1895,54	110,82	51862	3032		12111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	223-102-0106 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	м2	27,36	32579,00	--	891361	--	891361	--	962670
		СП - 8%			--	--	--	--		71309	
55	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	0,98	3819,84	234,04	3743	229	1544	1498	5660
		НР - 72%; СП - 8%			2010,76	110,82	1971	109		419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	223-102-0206 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	м2	0,98	18660,00	--	18287	--	18287	--	19750
		СП - 8%			--	--	--	--		1463	
57	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	150	1312,55	6,99	196883	1049	151349	32391	247616
		НР - 72%; СП - 8%			296,57	3,34	44486	501		18342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	223-501-0119 РСНБ РК 2015	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 500 мм**	м	150	3361,00	--	504150	--	504150	--	544482
		СП - 8%			--	--	--	--		40332	
59	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	150	1963,44	7,36	294516	1104	207762	61836	384860
		НР - 72%; СП - 8%			571,00	1,56	85650	234		28508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				9841594	91823	8591088	865441	11563610
							1158683	43320	--	856563	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				9841594				
	Материалы		тенге				704726				
	Всего заработная плата		тенге					1202003			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				7886365				
		Накладные расходы	тенге				865441				
		Сметная прибыль	тенге				856563				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				11563598				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1040
		Сметная заработная плата	тенге					1202003			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				11563610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1040
		Сметная заработная плата	тенге					1202003			
		РАЗДЕЛ 4. Отделка									
		4.3 2-ой этаж									
60	1212-0104-0511 РСНБ РК 2015	**Потолки. Очистка вручную от старой шпатлевки с лестниц**	м2	730,89	388,24	--	283761	--	--	204308	527115
		НР - 72%; СП - 8%			388,24	--	283761	--		39046	
61	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Стены. Очистка вручную от старой шпатлевки с земли и лесов**	м2	1453,79	261,88	--	380719	--	--	274118	707224
		НР - 72%; СП - 8%			261,88	--	380719	--		52387	
62	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	489,34	232,54	--	113791	--	--	81930	211379
		НР - 72%; СП - 8%			232,54	--	113791	--		15658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски.**	м2	730,89	1947,60	32,88	1423481	24032	371424	753888	2351559
		НР - 72%; СП - 8%			1406,54	26,05	1028026	19040		174190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски.**	м2	1453,79	1560,40	29,76	2268494	43265	635190	1169029	3712525
		НР - 72%; СП - 8%			1093,72	23,12	1590039	33612		275002	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		4.4 Откосы оконные и дверные									
65	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски**	м2	103,72	3633,14	44,19	376829	4583	156140	158332	577974
		НР - 72%; СП - 8%			2083,55	36,63	216106	3799		42813	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				4847075	71879	1162754	2641598	8087776
		Стоимость общестроительных работ	тенге				3612442	56443	--	599094	
		Материалы	тенге				4847075				
		Всего заработная плата	тенге				2282214				
		Накладные расходы	тенге					3668885			
		Сметная прибыль	тенге				2641598				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				599094				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8087776				
		Сметная заработная плата	тенге								2675
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					3668885			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8087776				
		Сметная заработная плата	тенге								2675
								3668885			
		РАЗДЕЛ 7. Полы 2-го этажа									
		7.1 Демонтажные работы									
66	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	309,68	119,18	3,12	36908	966	--	26230	68189
		НР - 72%; СП - 8%			116,06	1,58	35941	489		5051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	421,31	884,88	34,56	372809	14560	--	263253	686947
		НР - 72%; СП - 8%			850,32	17,52	358248	7381		50885	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		7.4 Тип пола3									
68	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	257,054	992,83	39,04	255212	10035	134928	82955	365220
		НР - 72%; СП - 8%			428,90	19,32	110249	4966		27053	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	257,054	569,14	27,06	146299	6956	134046	6179	164677
		НР - 72%; СП - 8%			20,62	12,78	5297	3285		12198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	257,054	5186,48	102,50	1333204	26348	910470	294026	1757409
		НР - 72%; СП - 8%			1542,04	46,62	396386	11984		130178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				2144432	58865	1179444	672643	3042442
							906121	28105	--	225365	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2144432				
	Материалы		тенге				418587				
	Всего заработная плата		тенге					934226			
		Накладные расходы	тенге				672643				
		Сметная прибыль	тенге				225365				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3042440				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								777
		Сметная заработная плата	тенге					934226			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				3042442				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								777
		Сметная заработная плата	тенге					934226			
		РАЗДЕЛ 9. Фасад									
71	234-101-0207 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	м3	94,28685	55748,00	--	5256303	--	5256303	--	5676807
		СП - 8%			--	--	--	--		420504	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				5256303	--	5256303	--	5676807
							--	--	--	420504	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				5256303				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				5256303				
		Сметная прибыль	тенге				420504				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5676807				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				5676807				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								49748227
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				10348583				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1113967			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					347818			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						27257758		
		- Накладные расходы	тенге							7701409	
		- Сметная прибыль	тенге							3685048	
		Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8	тенге								596979
		ИТОГО с временными :	тенге								50345206
		Доп.затраты, связанные с климатическими условиями -1,98%	тенге								996835

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО с доп,затратами :	тенге								**51342041**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	тенге								**1026841**
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2021 г.	тенге								**52368882**
		в ценах на 2022 год с к =1,050	тенге								**54987326**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в текущих ценах	тенге								**54 987 326**
		С учетом СКИДКИ (включает в себя : затраты на временные здания и сооружения, дополнительные затраты, связанные с климитическими условиями)	тенге								**53 887 579**
		Н Д С - 12% :	тенге								**6 466 509**
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	тенге								**60 354 088**

ЗАКАЗЧИК : ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата ЗКО

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ А.Т. Калибеков

Директор _____ О.Л. Тетера

Технический надзор

Авторский надзор ТОО "Shanyrak Jobalau"

Эксперт тех.надзора _____ Б.К. Шалабаев

Эксперт авторского надзора _____ Е. Мейірбек