Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
3-қосымша

Нысан

Сәйкестік туралы декларация

2019 жылғы «28» маусым

Мердігер (бас мердігер) **«Комби-Строй-1» ЖШС Шымкент қаласы, Темірлан тас жолы, н/ү, «Нұрай» комплексі**
ұйымның атауы, заңды мекенжайы
Муталиев Мәден Кенесович атынан
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
«ОКО Отырар ауданы Ескі Шілік ауылында газ құбырын салу»
объектінің атауы, орналасқан жері
объектісі бойынша

Тапсырыс беруші **Отырар ауданы әкімдігінің "Отырар ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ, Кудайбергенов Асылхан**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
болып табылатын.
мынаны куәландырады:
1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;
2. Қосымша мердігер ұйым:_____
_____;
ұйымның атауы
3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **«АТ-Сервисплан» ЖШС, ГСН-10/16**
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі
Отырар ауданы әкімдігінің "Отырар ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі, 22.10.2018ж. №45 бұйрықпен бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Газдың жалпы есептік жылдық шығысы	м3/сағ	4069896		4069896	

Жоғары қысымды газ жүйесіндегі ПЭ құбырлардың жалпы ұзындығы	м	419		419	
Орта қысымды газ жүйесіндегі ПЭ құбырлардың жалпы ұзындығы	м	12762		12783	
Жоғары қысымды газ жүйесіндегі темір құбырлардың жалпы ұзындығы	м	5		5	
Орта қысымды газ жүйесіндегі темір құбырлардың жалпы ұзындығы	м	102		102	
ГРПШ-6	дана	88		96	
ГРПШ-10	дана	34		36	
Қосылатын үйлер саны	дана	156		156	

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі - $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі - $м^3$)		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

- Газопроводы среднего давления запроектированы в подземном исполнении из полиэтиленовых труб Газопровод высокого и среднего давления предусмотрен из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 ГОСТ СТ РК 50838-2011 и из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Газопровод высокого давления от точки врезки до газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ-13-2ВУ1 и внутрипоселковые сети среднего давления от ГРПШ-13-2ВУ1 до индивидуальных ГРПШ-6 для одного дома, для ГРПШ-10 для 2-х домов. Для снижения давления газа с высокого на среднее предусмотрена установка индивидуального газорегуляторного пункта типа ГРПШ-13-2ВУ1-1шт с регуляторами давления РДГ-50В и узлом учета расхода газа СТГ80-400. Для снижения давления газа со среднего на низкое проектом предусмотрена установка индивидуального газорегуляторного пункта шкафного типа (ГРПШ). ГРПШ-6 с 1-м счетчиком G-4= 96 шт, ГРПШ-10 с 2-мя счетчиками G-4= 36 шт. Газопровод высокого давления запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ 50838-2011 и из стальных труб по ГОСТ 10704-91.

Протяженность газопровода высокого давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ 50838-2011 диаметром 90х8,2мм составляет – 419 пм.

Протяженность газопровода высоко давления из стальных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 89х4мм- составляет - 5,00 п.м. Протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ 50838-2011 составляет 12762,0 пм, в том числе: диаметром 160х14,6мм составляет – 2117,0 пм, диаметром 63х5,8мм составляет – 10645,0 пм.
Протяженность газопровода среднего давления из стальных труб по ГОСТ 10704-91 составляет 102,0 пм в том числе:
диаметром 159х4 мм- составляет - 35,0 п.м.
диаметром 57х3 мм- составляет -67,0 п.м.
-Подвод газопровода к жилым домам предусматривает выход газопровода из земли с помощью перехода ПЭ/сталь на 1 или 2 дома с установкой шкафных газорегуляторных пунктов ГРПШ -6 и ГРПШ-10

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде
көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы **казан 2018**;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **маусым 2019**;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, **4** ай;
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **4** ай;
нақты **4** ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:
_____
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

қолы, күні М.О.

Мердігер (бас мердігер)
ОКО Отырар ауданы Ескі Шілік ауылында газ құбырын салу
объектінің (кешеннің) атауы
объектісін қабылдауға дайын деп санайды,

орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.
Мердігер (бас мердігер)
Муталиев Мәден Кенесович
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

қолы, күні М.О.