Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Бабэк -Курылыс"

Наименование стройки СМР по объекту: Строительство сетей газоснабжения многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBE CITI" (Батыс-3)г.Актобе

Договор подряда (контракт) **№190037** от **05.02.2019, доп.согл.№5 от 13.05.2020**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансов: Наименование	Источник финансов: Код	Организ.прав.форма: наименов.	Организ.прав.форма: код
		доп.согл №5 к договору №190037	13.05.2020 05.02.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ: Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за август 2020 года	из графика: СМР в базисных ценах	СМР в текущих ценах 2018г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР	НДС 12%	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:	**458 823 568,0**			**458 823 568,00**				**26 456 950,29**
Акт выполненных работ №1		23 622 277,04		23 622 277,04			2 834 673,25	26 456 950,29
ИТОГО за апрель месяц:		**23 622 277,04**	**-**	**23 622 277,04**			**2 834 673,25**	**26 456 950,29**

Итого к оплате:26 456 950,29 (Двадцать шесть миллионов четыресто пятьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят)тенге 29 тиын в т.ч. НДС 12%: 2 834 673,25

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
_____ Жарасбаев А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Бабэк - Курылыс"
_____ Азизов Р.Х.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Бабэк -Курылыс"

Наименование стройки СМР по объекту: Строительство сетей газоснабжения многоэтажной застройки жилого массива "АКТОВЕ СІТІ" (Батыс-3)г.Актобе

Договор подряда (контракт) **№190037 от 05.02.2019, доп.согл.№5 от 13.05.2020**

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2020

Составлена в ценах 1 квартала 2018года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ1.Газопровод подземный высокого давления						
16	**С123-010502-0608 2301-0502-0608 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**16,1600**		**1642,68**	**26545,71**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1521,00**	**24579,36**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,68	1966,35	
17	**С123-010502-0608 2301-0502-0608 РСНБ РК 2015**	**(Аварийный запас)Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**1,0000**		**1642,68**	**1642,68**	
20	**С123-010502-0611 2301-0502-0611 РСНБ РК 2015**	**(Аварийный запас)Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**41,0000**		**3453,84**	**141607,44**	
23	**С123-010502-0613 2301-0502-0613 РСНБ РК 2015**	**(Аварийный запас)Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 200х11,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**7,0000**		**5388,12**	**37716,84**	
26	**С123-010502-0614 2301-0502-0614 РСНБ РК 2015**	**(Аварийный запас)Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 225х13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**36,0000**		**6831,00**	**245916,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	С123-010502-0619 2301-0502-0619 РСНБ РК 2015	(Аварийный запас)Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 400x23,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	13,0000		21375,36	277879,68	
33	Е11-250127-0102 1125-0127-0102	Трубопровод диаметром 400 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопрово	3,6910		1369184,33	5053659,36	91 1342669,55
34	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного	стык	75,0000		950,03	71252,17	61 23314,2
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		310,86	23314,20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,37	5277,94	
35	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного	стык	4,0000		1649,63	6598,51	61 2175,99
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		544,00	2175,99	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,19	488,78	
36	Ц13-390201-0511 1339-0201-0511	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного	стык	377,0000		2364,45	891396,17	61 292981,78
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		777,14	292981,78	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,14	66029,35	
37	Ц13-390201-0515 1339-0201-0515	Трубопровод, диаметр 219-300 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных	стык	416,0000		4648,78	1933893,54	61 646580,48
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		1554,28	646580,48	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		344,35	143251,37	
38	Ц13-390201-0528 1339-0201-0528	Трубопровод, диаметр 400 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного	стык	148,0000		7010,73	1037587,76	61 345050,16
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		2331,42	345050,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		519,31	76858,35	
39	Ц13-390201-0536 1339-0201-0536	Трубопровод, диаметр 560 мм, толщина стенки до 60 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного	стык	3,0000		13865,80	41597,40	61 13988,52
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		4662,84	13988,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1027,10	3081,29	
40	Е11-220501-0111 1122-0501-0111	(Футляр)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопрово	0,1840		1788900,04	329157,61	99 126988,5
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		690154,89	126988,50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132511,11	24382,05	
41	С123-010502-0828 2301-0502-0828 РСНБ РК 2015	(Футляр)Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 560x50,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	185,8400		61668,00	11460381,12	
		Итого прямые затраты:	м			57100,00	10611464,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4568,00	848917,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**1785,71**	**178571,43**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,86	14285,71	
60	**Е11-220901-0201 1122-0901-0201**	**Краны шаровые стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**50,0000**		**2488,96**	**124448,22**	**99 56297,83**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1125,96	56297,83	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,37	9218,39	
61	**С123-040909-1306 2304-0909-1306 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Bugatti, T до +120°C, PN 20, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**50,0000**		**7840,80**	**392040,00**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7260,00**	**363000,00**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		580,80	29040,00	
				Ковер под контрольную трубку-50шт				
62	**С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,5500**		**18404,28**	**46930,91**	
		Итого прямые затраты:				**17041,00**	**43454,55**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1363,28	3476,36	
63	**С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**25,0000**		**4545,72**	**113643,00**	
		Итого прямые затраты:				**4209,00**	**105225,00**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		336,72	8418,00	
64	**С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**1,5358**		**237604,32**	**364900,83**	
		Итого прямые затраты:				**220004,00**	**337871,14**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17600,32	27029,69	
				Установка ковера на ПГБ-1шт				
65	**Е11-240207-0201 1124-0207-0201**	**Ковер. Устройство**	**шт.**	**1,0000**		**9640,58**	**9640,58**	**99 3538,27**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		3538,27	3538,27	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		714,12	714,12	
66	**С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,0500**		**1083,24**	**54,16**	
		Итого прямые затраты:				**1003,00**	**50,15**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,24	4,01	
67	**С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0002**		**237604,32**	**35,64**	
		Итого прямые затраты:				**220004,00**	**33,00**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17600,32	2,64	
68	**С121-130201-0202 2113-0201-0202 РСНБ РК 2015**	**Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0000**		**782046,36**	**5,87**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**724117,00**	**5,43**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57929,36	0,43	
69	**С123-010103-0102 2301-0103-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**0,8000**		**478,44**	**382,75**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**443,00**	**354,40**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,44	28,35	
70	**С123-060901-0102 2306-0901-0102 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0002**		**15289,56**	**3,06**	
		Итого прямые затраты:				**14157,00**	**2,83**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1132,56	0,23	
71	**Е11-220901-0207 1122-0901-0207**	**Кран ПЭ диаметром 400 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**35137,08**	**35137,08**	**99 12709,91**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		12709,91	12709,91	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2602,75	2602,75	
72	**ТОО"Полимод" СТТОО"ПОЛИМОД"**	**Шаровый кран D-400 ПЭ**	**шт**	**1,0000**		**3182142,86**	**3182142,86**	
		Итого прямые затраты:				**2946428,57**	**2946428,57**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235714,29	235714,29	
				Монтажный набор для шаровых кранов-1шт				
73	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетон**	**0,0700**		**48211,58**	**3374,81**	**99 804,87**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		11498,11	804,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3571,23	249,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**(Опорный элемент для люка).Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**3483,00**	**3483,00**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3225,00**	**3225,00**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,00	258,00	
75	**С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**1,0000**		**4432,32**	**4432,32**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4104,00**	**4104,00**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		328,32	328,32	
76	**С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**19712,16**	**19712,16**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**18252,00**	**18252,00**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1460,16	1460,16	
77	**С123-040105-0704 2304-0105-0704 РСНБ РК 2015**	**Удлинительный шток телескопический от DN 350 до DN 400, длиной от 1,40 м до 2,35 м**	**шт.**	**1,0000**		**36609,84**	**36609,84**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**33898,00**	**33898,00**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2711,84	2711,84	
78	**Е11-220901-0205 1122-0901-0205**	**Кран ПЭ диаметром 225 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**6,0000**		**15978,29**	**95869,73**	**99 34943,18**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		5823,86	34943,18	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1183,58	7101,46	
79	**ТОО"Полимод" СТТОО"ПОЛИМОД"**	**Шаровый кран D-225 ПЭ**	**шт**	**6,0000**		**412907,14**	**2477442,86**	
		Итого прямые затраты:				**382321,43**	**2293928,57**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30585,71	183514,29	
				Монтажный набор для шаровых кранов-6шт				
80	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетон**	**0,4200**		**48211,58**	**20248,86**	**99 4829,21**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		11498,11	4829,21	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3571,23	1499,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**(Опорный элемент для люка).Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**6,0000**		**3483,00**	**20898,00**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3225,00**	**19350,00**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,00	1548,00	
82	**С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**6,0000**		**4432,32**	**26593,92**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4104,00**	**24624,00**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		328,32	1969,92	
83	**С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**6,0000**		**19712,16**	**118272,96**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**18252,00**	**109512,00**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1460,16	8760,96	
84	**С123-040105-0504 2304-0105-0504 РСНБ РК 2015**	**Удлинительный шток телескопический DN 225, длиной от 1,40 м до 2,35 м**	**шт.**	**6,0000**		**25962,12**	**155772,72**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**24039,00**	**144234,00**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1923,12	11538,72	
85	**Е11-220901-0204 1122-0901-0204**	**Кран ПЭ диаметром 200 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**12634,71**	**12634,71**	**99 4662,52**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		4662,52	4662,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		935,90	935,90	
86	**ТОО"Полимод" СТТОО"ПОЛИМОД"**	**Шаровый кран D-200 ПЭ**	**шт**	**1,0000**		**354857,14**	**354857,14**	
		Итого прямые затраты:				**328571,43**	**328571,43**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26285,71	26285,71	
				Монтажный набор для шаровых кранов-1шт				
87	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетон**	**0,0700**		**48211,58**	**3374,81**	**99 804,87**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		11498,11	804,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3571,23	249,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**(Опорный элемент для люка).Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**3483,00**	**3483,00**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3225,00**	**3225,00**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,00	258,00	
89	**С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**1,0000**		**4432,32**	**4432,32**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4104,00**	**4104,00**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		328,32	328,32	
90	**С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**19712,16**	**19712,16**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**18252,00**	**18252,00**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1460,16	1460,16	
91	**С123-040105-0504 2304-0105-0504 РСНБ РК 2015**	**Удлинительный шток телескопический DN 200, длиной от 1,40 м до 2,35 м**	**шт.**	**1,0000**		**25962,12**	**25962,12**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**24039,00**	**24039,00**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1923,12	1923,12	
92	**Е11-220901-0203 1122-0901-0203**	**Кран ПЭ диаметром 160 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**21,0000**		**8241,56**	**173072,73**	**99 62052,12**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		2954,86	62052,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		610,49	12820,20	
93	**ТОО"Полимод" СТТОО"ПОЛИМОД"**	**Шаровый кран D-160 ПЭ**	**шт**	**21,0000**		**261321,43**	**5487750,00**	
		Итого прямые затраты:				**241964,29**	**5081250,00**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19357,14	406500,00	
				Монтажный набор для шаровых кранов-21шт				
94	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетон**	**1,4700**		**48211,58**	**70871,02**	**99 16902,22**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		11498,11	16902,22	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3571,23	5249,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**(Опорный элемент для люка).Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**21,0000**		**3483,00**	**73143,00**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3225,00**	**67725,00**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,00	5418,00	
96	**С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**21,0000**		**4432,32**	**93078,72**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4104,00**	**86184,00**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		328,32	6894,72	
97	**С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**21,0000**		**19712,16**	**413955,36**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**18252,00**	**383292,00**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1460,16	30663,36	
98	**С123-040105-0404 2304-0105-0404 РСНБ РК 2015**	**Удлинительный шток телескопический DN 150, длиной от 1,40 м до 2,35 м**	**шт.**	**21,0000**		**19971,36**	**419398,56**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**18492,00**	**388332,00**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1479,36	31066,56	
99	**Е11-220901-0202 1122-0901-0202**	**Кран ПЭ диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**4695,37**	**4695,37**	**99 2128,61**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		2128,61	2128,61	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		347,81	347,81	
100	**ТОО"Полимод" СТТОО"ПОЛИМОД"**	**Шаровый кран D-110 ПЭ**	**шт**	**1,0000**		**65571,43**	**65571,43**	
		Итого прямые затраты:				**60714,29**	**60714,29**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4857,14	4857,14	
				Монтажный набор для шаровых кранов-1шт				
101	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетон**	**0,0700**		**48211,58**	**3374,81**	**99 804,87**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		11498,11	804,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3571,23	249,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**(Опорный элемент для люка).Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**3483,00**	**3483,00**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3225,00**	**3225,00**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,00	258,00	
103	**С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**1,0000**		**4432,32**	**4432,32**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4104,00**	**4104,00**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		328,32	328,32	
104	**С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**19712,16**	**19712,16**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**18252,00**	**18252,00**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1460,16	1460,16	
105	**С123-040105-0303 2304-0105-0303 РСНБ РК 2015**	**Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,40 м до 2,35 м**	**шт.**	**1,0000**		**19971,36**	**19971,36**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**18492,00**	**18492,00**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1479,36	1479,36	
				Фасонные части				
106	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты, патрубки, переходы,заглушки.Установка**	**шт.**	**472,0000**		**1993,88**	**941111,42**	**99 293904,63**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		622,68	293904,63	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,69	69711,96	
124	**ТОО"Полимод" СТТОО"ПОЛИМОД"**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 400-DN426x8, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52779-2007**	**шт.**	**2,0000**		**287201,89**	**574403,79**	
		Итого прямые затраты:				**265927,68**	**531855,36**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21274,21	42548,43	
125	**ТОО"Полимод" СТТОО"ПОЛИМОД"**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 225-DN219x6, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52779-2007**	**шт.**	**1,0000**		**41464,29**	**41464,29**	
		Итого прямые затраты:				**38392,86**	**38392,86**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3071,43	3071,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
126	**ТОО"Полимод" СТТОО"ПОЛИМОД"**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-ПЭ, ПЭ 100 SDR 11, DN 400-DN300, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52779-2007**	**шт.**	**1,0000**		**371250,00**	**371250,00**	
		Итого прямые затраты:				**343750,00**	**343750,00**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27500,00	27500,00	
127	**ТОО"Полимод" СТТОО"ПОЛИМОД"**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-ПЭ, ПЭ 100 SDR 11, DN 315-DN225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52779-2007**	**шт.**	**1,0000**		**41464,29**	**41464,29**	
		Итого прямые затраты:				**38392,86**	**38392,86**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3071,43	3071,43	
128	**ТОО"Полимод" СТТОО"ПОЛИМОД"**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52779-2007**	**шт.**	**50,0000**		**4050,00**	**202500,00**	
		Итого прямые затраты:				**3750,00**	**187500,00**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		300,00	15000,00	
129	**ТОО"Полимод" СТТОО"ПОЛИМОД"**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-ПЭ 100 SDR 11, DN 560-DN500, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52779-2007**	**шт.**	**1,0000**		**535178,57**	**535178,57**	
		Итого прямые затраты:				**495535,71**	**495535,71**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39642,86	39642,86	
130	**ТОО"Полимод" СТТОО"ПОЛИМОД"**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-ПЭ 100 SDR 11, DN 500-DN400, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52779-2007**	**шт.**	**1,0000**		**513964,29**	**513964,29**	
		Итого прямые затраты:				**475892,86**	**475892,86**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38071,43	38071,43	
131	**ТОО"Полимод" СТТОО"ПОЛИМОД"**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 560, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52779-2007**	**шт.**	**2,0000**		**626785,71**	**1253571,43**	
		Итого прямые затраты:				**580357,14**	**1160714,29**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46428,57	92857,14	
132	**ТОО"Полимод" СТТОО"ПОЛИМОД"**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52779-2007**	**шт.**	**76,0000**		**89678,57**	**6815571,43**	
		Итого прямые затраты:				**83035,71**	**6310714,29**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6642,86	504857,14	
133	**ТОО"Полимод" СТТОО"ПОЛИМОД"**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52779-2007**	**шт.**	**60,0000**		**11571,43**	**694285,71**	
		Итого прямые затраты:				**10714,29**	**642857,14**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		857,14	51428,57	
134	**ТОО"Полимод" СТТОО"ПОЛИМОД"**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52779-2007**	**шт.**	**43,0000**		**13982,14**	**601232,14**	
		Итого прямые затраты:				**12946,43**	**556696,43**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1035,71	44535,71	
135	**ТОО"Полимод" СТТОО"ПОЛИМОД"**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52779-2007**	**шт.**	**86,0000**		**7232,14**	**621964,29**	
		Итого прямые затраты:				**6696,43**	**575892,86**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		535,71	46071,43	
136	**ТОО"Полимод" СТТОО"ПОЛИМОД"**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52779-2007**	**шт.**	**5,0000**		**3085,71**	**15428,57**	
		Итого прямые затраты:				**2857,14**	**14285,71**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,57	1142,86	
137	**ТОО"Полимод" СТТОО"ПОЛИМОД"**	**(Патрубок-накладка) ПЭ 100 SDR 11, DN 560x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52779-2007**	**шт.**	**8,0000**		**35196,43**	**281571,43**	
		Итого прямые затраты:				**32589,29**	**260714,29**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2607,14	20857,14	
138	**ТОО"Полимод" СТТОО"ПОЛИМОД"**	**(Патрубок-накладка)ПЭ 100 SDR 11, DN 315x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52779-2007**	**шт.**	**13,0000**		**35196,43**	**457553,57**	
		Итого прямые затраты:				**32589,29**	**423660,71**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2607,14	33892,86	
139	**ТОО"Полимод" СТТОО"ПОЛИМОД"**	**(Патрубок-накладка)ПЭ 100 SDR 11, DN 280x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52779-2007**	**шт.**	**3,0000**		**35196,43**	**105589,29**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**32589,29**	**97767,86**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2607,14	7821,43	
140	**ТОО"Полимод" СТТОО"ПОЛИМОД"**	**(Патрубок-накладка)ПЭ 100 SDR 11, DN 225x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52779-2007**	**шт.**	**28,0000**		**21214,29**	**594000,00**	
		Итого прямые затраты:				**19642,86**	**550000,00**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1571,43	44000,00	
141	**ТОО"Полимод" СТТОО"ПОЛИМОД"**	**Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 400, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52779-2007**	**шт.**	**1,0000**		**86785,71**	**86785,71**	
		Итого прямые затраты:				**80357,14**	**80357,14**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6428,57	6428,57	
142	**ТОО"Полимод" СТТОО"ПОЛИМОД"**	**Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52779-2007**	**шт.**	**5,0000**		**60750,00**	**303750,00**	
		Итого прямые затраты:				**56250,00**	**281250,00**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4500,00	22500,00	
143	**ТОО"Полимод" СТТОО"ПОЛИМОД"**	**Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52779-2007**	**шт.**	**1,0000**		**50721,43**	**50721,43**	
		Итого прямые затраты:				**46964,29**	**46964,29**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3757,14	3757,14	
144	**ТОО"Полимод" СТТОО"ПОЛИМОД"**	**Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52779-2007**	**шт.**	**22,0000**		**20732,14**	**456107,14**	
		Итого прямые затраты:				**19196,43**	**422321,43**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1535,71	33785,71	
145	**Е11-220801-0202 1122-0801-0202**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**32,0000**		**2939,10**	**94051,21**	**99 29388,52**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		918,39	29388,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,71	6966,76	
146	**ТОО"Полимод" СТТОО"ПОЛИМОД"**	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 560x560x560, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52779-2007**	**шт.**	**1,0000**		**533250,00**	**533250,00**	
		Итого прямые затраты:				**493750,00**	**493750,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39500,00	39500,00	
147	**ТОО"Полимод" СТТОО"ПОЛИМОД"**	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 400x400x400, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52779-2007**	**шт.**	**1,0000**		**62678,57**	**62678,57**	
		Итого прямые затраты:				**58035,71**	**58035,71**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4642,86	4642,86	
148	**ТОО"Полимод" СТТОО"ПОЛИМОД"**	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 400x225x400, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52779-2007**	**шт.**	**6,0000**		**83892,86**	**503357,14**	
		Итого прямые затраты:				**77678,57**	**466071,43**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6214,29	37285,71	
149	**ТОО"Полимод" СТТОО"ПОЛИМОД"**	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 400x160x400, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52779-2007**	**шт.**	**8,0000**		**83892,86**	**671142,86**	
		Итого прямые затраты:				**77678,57**	**621428,57**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6214,29	49714,29	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**79651716,71**	
		РАЗДЕЛ 2.Надземный газопровод среднего давления(сталь)						
156	**Е11-220901-0204 1122-0901-0204**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,0000**		**12014,74**	**24029,49**	**99 9325,05**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		4662,52	9325,05	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		889,98	1779,96	
157	**С121-130201-0510 2113-0201-0510 РСНБ РК 2015**	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0158**		**210411,00**	**3332,91**	
		Итого прямые затраты:				**194825,00**	**3086,03**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15586,00	246,88	
158	**С123-020103-0313 2302-0103-0313 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**7473,60**	**29894,40**	
		Итого прямые затраты:				**6920,00**	**27680,00**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		553,60	2214,40	
159	**С123-021101-0133 2302-1101-0133 РСНБ РК 2015**	**Прокладки паронитовые А-200-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,0040**		**284165,28**	**1136,66**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**1000 шт.**			**263116,00**	**1052,46**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21049,28	84,20	
160	**С123-040201-1505 2304-0201-1505 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2,0000**		**172141,20**	**344282,40**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**159390,00**	**318780,00**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12751,20	25502,40	
161	**Е11-220301-0206 1122-0301-0206**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопрово**	**0,0090**		**2158654,01**	**19427,89**	**99 6833,82**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		759312,90	6833,82	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159900,30	1439,10	
162	**С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**9,0360**		**9126,00**	**82462,54**	
		Итого прямые затраты:				**8450,00**	**76354,20**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		676,00	6108,34	
163	**Ц13-390201-0514 1339-0201-0514**	**Трубопровод, диаметр 200мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного**	**стык**	**1,0000**		**2417,68**	**2417,68**	**61 777,14**
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		777,14	777,14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,09	179,09	
164	**Е11-250211-0104 1125-0211-0104**	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100**	**стык**	**1,0000**		**33270,88**	**33270,88**	**91 5415,14**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		5415,14	5415,14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2464,51	2464,51	
165	**Е11-090305-0301 1109-0305-0301**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкци**	**0,0380**		**150727,53**	**5727,65**	**69 1965,98**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		51736,37	1965,98	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11165,00	424,27	
166	**С121-060501-0101 2106-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции для газопроводов: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты**	**т**	**0,0380**		**731541,24**	**27798,57**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**677353,00**	**25739,41**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54188,24	2059,15	
167	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0298**		**1526407,11**	**45486,93**	**99 15811,75**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		530595,60	15811,75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113067,19	3369,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
168	**С123-020101-0259 2302-0101-0259 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**9561,24**	**19122,48**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**8853,00**	**17706,00**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		708,24	1416,48	
169	**Е11-220301-0208 1122-0301-0208**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,0010**		**2500373,34**	**2500,37**	**99 909,18**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		909183,71	909,18	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185212,84	185,21	
170	**С123-010201-0245 2301-0201-0245 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,0040**		**19414,08**	**19491,74**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**17976,00**	**18047,90**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1438,08	1443,83	
171	**Е11-220601-0308 1122-0601-0308**	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопрово**	**0,0010**		**5006913,52**	**5006,91**	**99 422,82**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		422824,46	422,82	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		370882,48	370,88	
172	**Е11-240207-0201 1124-0207-0201**	**Ковер. Устройство**	**шт.**	**1,0000**		**9640,58**	**9640,58**	**99 3538,27**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		3538,27	3538,27	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		714,12	714,12	
173	**С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0510**		**18404,28**	**938,62**	
		Итого прямые затраты:				**17041,00**	**869,09**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1363,28	69,53	
174	**С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,5000**		**4545,72**	**2272,86**	
		Итого прямые затраты:				**4209,00**	**2104,50**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		336,72	168,36	
175	**С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0307**		**237604,32**	**7298,02**	
		Итого прямые затраты:				**220004,00**	**6757,42**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17600,32	540,59	
176	**Е11-150403-1003 1115-0403-1003**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2 окрашивае**	**2,0460**		**864,43**	**1768,62**	**80 591,38**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		289,04	591,38	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,03	131,01	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**590805,92**	**45590,53**
ИТОГО:			Тенге				**80242522,63**	

Временные здания и сооружения (1,3 %)		1 043 153
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,119 %)		2 535 300
Итого:		**83 820 976**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**1 676 420**
Итого в текущих ценах		**85 497 395**
Коэффициент к договорной цене	0,27629236	**23 622 277,05**
НДС (12 %)		2 834 673,25
Итого		**26 456 950,29**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе'
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Бабэк - Курылыс"
_____ Азизов Р.Х.