Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Декларация о соответствии

«28»сентябрь2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Бабэк Курылыс» Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г.а., г.Алга, Есет-Батыра, 22
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Азизов Рахиб Хазайыр Оглы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Строительство сетей газоснабжения многоэтажной застройки жилого массива «AKTOBE CITY» (Батыс-3) г.Актобе»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства города Актобе» г.Актобе, Алтынсарина, 31. тел.41-78-03. Руководитель Жарасбаев А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО GazMart ГЛ №19001277 от 23.01.2019г.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Гипрогаз Кампани»
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Отдел строительства города Актобе» от 09.08.2018г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	метр	32 055		32 055	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проект разработан на оснований технических условий №1569 от 28.11.2017г выданных ПТО АПФ АО "КазТрансГазАймак".

Точка подключения в существующий ГРПБ.

Внутриквартальный газопровод:

- наземный газопровод среднего давления выполнен из труб стальных газосварных по ГОСТ 10704-91 из стали В20 ГОСТ 1050-88 диаметром 219 мм с толщиной стенки 6,0мм.

- Подземный газопровод высокого давления выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 диаметром 400мм с толщиной стенки 23,7мм, диаметром 225мм с толщиной стенки 13,4мм, диаметром 2200мм с толщиной стенки 11,9мм и диаметром 160мм с толщиной стенки 9,5мм по СТ РК ГОСТ Р 50828-2011

Проектом предусмотрено закольцовка проектируемого газопровода с существующим газопроводом 110мм к котельной АвтоЦОН и с существующим газопроводом диаметром 225мм ПГБ для жилого массива «Береке»

Переход полиэтилен-сталь выполнен с помощью переходников ПЭ-ВП/сталь по СТ РК ГОСТ Р 52134-2010. Повороты в вертикальной и горизонтальной плоскостях выполнить с помощью отводов по СТ РУ ГОСТ Р 52134-2010.

Укладка газопровода и соединений осуществлялась на песчаном основании толщиной не менее 10 см и присыпался слоем песка на высоту не менее 20см. Для поиска трассы полиэтиленового газопровода осуществлена прокладка вдоль присыпанного (на расстояний 0,2-0,3 м) газопровода изолированного алюминиевого провода по ГОСТу 6323-79 сечением 2,5-4 мм² с выходом концов его на поверхность под ковер или футляр. В целях предотвращения механического повреждения газопровода осуществлена укладка полиэтиленовой ленты желтого цвета несмываемой надписью «Осторожно! Газ» по ГОСТу 10354-82 (по действующей нормативной документаций) укладывается на расстояний 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода.

Строительство и монтаж газопровода велся согласно СНиП РК 3.05.01-2010 «Магистральные газопроводы», СНиП РК 1.03-14-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», МСН 4.03-01-2003г. и МСП 4.03-103-2005г., «Требований промышленной безопасности систем распределения и потребления природных газов», «Требований к безопасности систем газоснабжения» и «Требований по безопасности объектов систем газоснабжения».

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 04.2019г.;
месяц, год
окончание работ 09.2020г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;
фактически, месяц: 5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
_____
подпись руководителя, дата МП
(*при наличии*)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Строительство сетей газоснабжения многоэтажной застройки жилого массива «AKTOBE CITY» (Батыс-3) г.Актобе»** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Бабэк Курылыс» в лице директора Азизов Рахиб Хазайыр Оглы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
_____ МП
подпись, дата (*при наличии*)