Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области** — ИИН/БИН: **941240000966**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90** — **930140000600**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №92 от 15.02.2024г.

Номер документа	Дата составления
3	27.06.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт корпуса №4 областного центра психического здоровья по адресу: ЗКО, г.Уральск, ул. Есенжанова 17			Работа	1	31 524 258,00	31 524 258,00
				Итого	1	x	31 524 258,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Тетера О.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.06.2024

М.П.

М.П.

Заказчик : ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата ЗКО

Подрядчик : ТОО "Эврика"

Договор о государственных закупках в сфере строительства № 92 от 15.02.2024г.

Наименование строительства: Капитальный ремонт корпуса №4 областного центра психического здоровья по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. Есенжанова 17

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

За Июнь месяц 2024 года

Код заказчика	подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организционно-правовая форма	
		Номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		92	15.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комлексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленую стоимость	Всего к оплате с НДС тыс.тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 1991г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметн. Базисных ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетный месяц	По монтажу оборудов.		На приобрет. материалов	Другие доп. затраты расходы		
ВСЕГО с начала года:	**123 304 033**								14 796 484	**138 100 517**
В том числе за месяц		**28 146 659**							3 377 599	**31 524 258**
Ремонтно-строительные работы		24 882 913							2 985 950	27 868 863
Электрическое освещение внутреннее		3 083 740							370 049	3 453 789
Силовое электрооборудование		180 006							21 601	201 607
Возврат гарантийных обязательств 5% (согласно договора)		1 407 333							168 880	**1 576 213**
Возмещение аванса 20% (согласно договора)		8 443 998							1 013 280	**9 457 277**
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**18 295 328**							2 195 439	**20 490 768**

Заказчик:

Технический надзор :

Подрядчик :

Авторский надзор:

ЗАКАЗЧИК : ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата ЗКО

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Капитальный ремонт корпуса №4 областного центра психического здоровья по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. Есенжанова 17

Шифр стройки 22-23

Наименование объекта - Капитальный ремонт корпуса №4 областного центра психического здоровья по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. Есенжанова 17

Шифр объекта 2-1

Договор о государственных закупках в сфере строительства № 92 от 15.02.2024г.

АКТ приемки выполненных работ

за Июнь 2024 года.

на Ремонтно-строительные работы

Составлен(а) в ценах на 4 КВ. 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Проемы										
		3.2 Двери										
1	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	203,07		2087,92	107,30	423994	21789	114085	214309	689367
		НР - 72%; СП - 8%				1418,82	46,94	288120	9532		51064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	223-201-0102 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м2	46,62		7622,00	--	355338	--	355338	--	383765
		СП - 8%				--	--	--	--		28427	
3	223-201-0103 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	82,95		5812,00	--	482105	--	482105	--	520673
		СП - 8%				--	--	--	--		38568	
4	223-201-0104 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П**	м2	17,64		5519,00	--	97355	--	97355	--	105143
		СП - 8%				--	--	--	--		7788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	223-201-0105 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	55,86	8550,00	--	477603	--	477603	--	515811
		СП - 8%			--	--	--	--		38208	
6	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	198	520,00	--	102960	--	102960	--	111197
		СП - 8%			--	--	--	--		8237	
7	223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	99	5262,00	--	520938	--	520938	--	562613
		СП - 8%			--	--	--	--		41675	
8	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	13,23	1797,41	149,23	23780	1974	5811	12161	38816
		НР - 72%; СП - 8%			1208,94	67,74	15994	896		2875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	223-201-0107 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П	м2	13,23	7137,00	--	94423	--	94423	--	101977
		СП - 8%			--	--	--	--		7554	
10	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	12	520,00	--	6240	--	6240	--	6739
		СП - 8%			--	--	--	--		499	
11	223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	3	5262,00	--	15786	--	15786	--	17049
		СП - 8%			--	--	--	--		1263	
12	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	11,76	3265,82	68,17	38406	802	5585	23300	66642
		НР - 72%; СП - 8%			2722,71	29,11	32019	342		4936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	11,76	53571,00	--	629995	--	629995	--	680395
		СП - 8%			--	--	--	--		50400	
14	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	16	520,00	--	8320	--	8320	--	8986
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
15	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	4	1592,05	2,97	6368	12	--	4877	11820
		НР - 72%; СП - 8%			1589,08	--	6356	--		876	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	223-502-0106 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг**	**комплект**	4	13151,00	--	52604	--	52604	--	56812
		СП - 8%			--	--	--	--		4208	
17	223-502-0304 РСНБ РК 2015	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	**шт.**	4	5262,00	--	21048	--	21048	--	22732
		СП - 8%			--	--	--	--		1684	
18	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**553,8**	**429,58**	**1,55**	**237901**	**858**	**181414**	**40344**	**300505**
		НР - 72%; СП - 8%			100,45	0,73	55629	404		22260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**3595158**	**25429**	**3171611**	**294693**	**4201042**
							398118	**11176**	--	**311188**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**2192493**				
	Материалы		тенге				**301310**				
	Всего заработная плата		тенге					**370577**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**1506824**				
		Накладные расходы	тенге				**266816**				
		Сметная прибыль	тенге				**196743**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**2656052**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**298**
		Сметная заработная плата	тенге					**370577**			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				**1402665**				
	Материалы		тенге				**5585**				
	Всего заработная плата		тенге					**38717**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**1357891**				
		Накладные расходы	тенге				**27877**				
		Сметная прибыль	тенге				**114445**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				**1544987**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**30**
		Сметная заработная плата	тенге					**38717**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4201042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								328
		Сметная заработная плата	тенге					409294			
		РАЗДЕЛ 2. Отделка									
		4.2 1-ый этаж									
19	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	203,328	1947,60	32,88	396002	6686	103327	209724	654184
		НР - 72%; СП - 8%			1406,54	26,05	285989	5295		48458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	460,497	1560,40	29,76	718560	13705	201200	370297	1175966

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1093,72	23,12	503655	10647		87109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	338,88	555,21	4,16	188149	1410	53699	96269	307172
		НР - 72%; СП - 8%			392,59	1,97	133040	668		22753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	767,495	497,77	4,16	382032	3193	111141	193831	621933
		НР - 72%; СП - 8%			348,80	1,97	267698	1512		46069	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	353,88	4404,71	21,52	1558739	7615	739606	586678	2317050
		НР - 72%; СП - 8%			2293,20	9,36	811518	3312		171633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		4.3 2-ой этаж									
24	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	365,445	555,21	4,16	202898	1520	57909	103816	331251
		НР - 72%; СП - 8%			392,59	1,97	143469	720		24537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	726,895	497,77	4,16	361823	3024	105262	183578	589033
		НР - 72%; СП - 8%			348,80	1,97	253537	1432		43632	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		4.7 Обшивка стояков									
26	1110-0404-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	28,4	3085,93	19,75	87640	561	61990	18227	114336
		НР - 72%; СП - 8%			883,43	7,94	25089	226		8469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	28,4	525,13	2,47	14914	70	4356	7566	24278
		НР - 72%; СП - 8%			369,27	0,75	10487	21		1798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3910754	37785	1438490	1769986	6135203
		Стоимость общестроительных работ	тенге				2434479	23836	--	454458	
		Материалы	тенге				3910754				
		Всего заработная плата	тенге				1757895				
		Накладные расходы	тенге					2458315			
							1769986				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				454458				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				6135198				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1805
		Сметная заработная плата	тенге					2458315			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				6135203				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1805
		Сметная заработная плата	тенге					2458315			
		РАЗДЕЛ 3. Полы 1-го этажа									
		6.1 Демонтажные работы									
28	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	130,91	884,88	34,56	115840	4525	--	81798	213449
		НР - 72%; СП - 8%			850,32	17,52	111315	2294		15811	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				115840	4525	--	81798	213449
							111315	2294	--	15811	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				115840				
	Всего заработная плата		тенге					113609			
		Накладные расходы	тенге				81798				
		Сметная прибыль	тенге				15811				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				213449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	тенге					113609			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				213449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	тенге					113609			
		РАЗДЕЛ 4. Полы 2-го этажа									
		7.3 Тип пола 2									
29	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	54,09	1672,70	107,08	90476	5792	38831	33663	134070
		НР - 72%; СП - 8%			847,72	16,65	45853	901		9931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	54,09	939,36	53,40	50810	2888	20255	20290	76788
		НР - 72%; СП - 8%			511,49	9,50	27666	514		5688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	54,09	992,83	39,04	53702	2112	28391	17456	76851
		НР - 72%; СП - 8%			428,89	19,32	23199	1045		5693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	54,09	569,14	27,06	30785	1464	28206	1300	34652
		НР - 72%; СП - 8%			20,62	12,78	1115	691		2567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	54,09	5186,48	102,50	280537	5544	191584	61870	369800
		НР - 72%; СП - 8%			1542,04	46,62	83409	2522		27393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		7.4 Тип пола 3									
34	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамнческих. Устройство	м плинтусов	285,831	671,00	2,32	191793	664	80043	80206	293759
		НР - 72%; СП - 8%			388,64	1,09	111086	312		21760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**698102**	**18465**	**387309**	**214785**	**985921**
							292328	5985	--	73032	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**698102**				
	Материалы		тенге				**167093**				
	Всего заработная плата		тенге					**298313**			
		Накладные расходы	тенге				**214785**				
		Сметная прибыль	тенге				**73032**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**985919**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**215**
		Сметная заработная плата	тенге					**298313**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				**985921**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**215**
		Сметная заработная плата	тенге					**298313**			
		РАЗДЕЛ 5. Фасад									
35	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	897,97	4206,11	18,39	3776961	16514	1501972	1628384	5837773
		НР - 72%; СП - 8%			2515,09	3,53	2258475	3170		432428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	897,97	231,20	0,30	207611	269	167606	28700	255216
		НР - 72%; СП - 8%			44,25	0,13	39735	126		18905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	261-201-0115 РСНБ РК 2015	Сайдинг МП СК-14х226 К=1,10	м2	987,767	3528,91	--	3485741	--	3485741	--	3764600
		СП - 8%			--	--	--	--		278859	
38	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Слив цоколя наружный из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	160,5	1963,44	7,36	315132	1181	222305	66165	411801
		НР - 72%; СП - 8%			571,00	1,56	91646	250		30504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Цоколь. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	132,82	3066,33	11,34	407270	1506	187619	157276	609710
		НР - 72%; СП - 8%			1642,41	2,21	218144	294		45164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	261-201-0115 РСНБ РК 2015	Сайдинг МП СК-14х226 К=1,10	м2	146,102	3528,91	--	515581	--	515581	--	556827
		СП - 8%			--	--	--	--		41246	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				8708279	19470	6080815	1880514	11435927
							2607994	3831	--	847103	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				8708279				
	Материалы		тенге				2079493				
	Всего заработная плата		тенге					2611825			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				4001322				
		Накладные расходы	тенге				1880514				
		Сметная прибыль	тенге				847103				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				11435896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1957
		Сметная заработная плата	тенге					2611825			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				11435927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1957
		Сметная заработная плата	тенге					2611825			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								22971542
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				5844234				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					105674			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					47122			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						11177413		
		- Накладные расходы	тенге							4241776	
		- Сметная прибыль	тенге							1701592	
		Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8	тенге								275659
		ИТОГО с временными :	тенге								23247201
		Доп.затраты, связанные с климатическими условиями -1,98%	тенге								460295
		ИТОГО с доп,затратами :	тенге								23707495
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	тенге								474150
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2021 г.	тенге								24181645
		в ценах на 2022 год с к =1,050	тенге								25390727
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в текущих ценах	тенге								25 390 727
		С учетом СКИДКИ (включает в себя : затраты на временные здания и сооружения, дополнительные затраты, связанные с климитическими условиями)	тенге								24 882 913
		Н Д С - 12% :	тенге								2 985 950
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	тенге								27 868 863

ЗАКАЗЧИК : ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата ЗКО

Директор _____ А.Т. Калибеков

Технический надзор

Эксперт тех надзора _____ Б.К. Шалабаев

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Авторский надзор ТОО "Shanyrak Jobalau"

Эксперт авторского надзора _____ Е. Мейірбек

ЗАКАЗЧИК : ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата ЗКО 510560

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Капитальный ремонт корпуса №4 областного центра психического здоровья по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. Есенжанова 17

Шифр стройки 22-23

Наименование объекта - Капитальный ремонт корпуса №4 областного центра психического здоровья по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. Есенжанова 17

Шифр объекта 2-1

Договор о государственных закупках в сфере строительства № 92 от 15.02.2024г.

АКТ приемки выполненных работ
за Июнь 2024 года.

на

Электрическое освещение внутреннее.

Составлен(а) в ценах на 4 КВ. 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы										
1	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	131		597,93	4,11	78329	538	8967	49720	138293
		НР - 7,2%; СП - 8%				525,37	1,77	68823	232		10244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	247-102-0192 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED AL1A 2x18W (аналог ЛПО 2x40), мощностью 18, IP20**	шт.	96		6040,00	--	579840	--	579840	--	626227
		СП 8%				--	--	--	--		46387	
3	247-102-0193 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED AL1D 2x9W (аналог ЛПО 2x20), мощностью 9, IP20**	шт.	32		4146,00	--	132672	--	132672	--	143286
		СП - 8%				--	--	--	--		10614	
4	247-102-0145 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДВО01-40 эконом, мощность 40 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014**	шт.	3		18699,00	--	56097	--	56097	--	60585
		СП - 8%				--	--	--	--		4488	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	58	597,93	4,11	34680	239	3970	22013	61228
		НР - 72%; СП - 8%			525,37	1,77	30471	103		4535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	247-102-0148 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО01-40-201(202, 203) эконом, мощность 40 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014	шт.	43	20134,00	--	865762	--	865762	--	935023
		СП - 8%			--	--	--	--		69261	
7	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	15	753,47	17,27	11302	259	98	7957	20800
		НР - 72%; СП - 8%			729,65	7,06	10945	106		1541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	248-304-0108 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	15	1756,00	--	26340	--	26340	--	28447
		СП - 8%			--	--	--	--		2107	
9	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	113	369,58	0,34	41763	38	10394	22571	69481
		НР - 72%; СП - 8%			277,26	0,16	31330	18		5147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	75	345,00	--	25875	--	25875	--	27945
		СП - 8%			--	--	--	--		2070	
11	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	38	368,00	--	13984	--	13984	--	15103
		СП - 8%			--	--	--	--		1119	
12	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	4	253,15	0,31	1013	1	39	701	1851
		НР - 72%; СП - 8%			243,17	0,13	973	1		138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	247-212-0201 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	286,00	--	1144	--	1144	--	1236
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
14	294-100-5000	Блок аварийного питания	шт.	31	20168,37	--	625219	--	625219	--	675237
		СП - 8%			--	--	--	--		50018	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге				2494023	1077	2350426	102944	2804742
							142520	460	--	207759	
Стоимость монтажных работ			тенге				2326933				
Стоимость материалов и конструкций			тенге				2326933				
		Сметная прибыль	тенге				186156				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			тенге				2513089				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		тенге				167090				
	Материалы		тенге				16898				
	Всего заработная плата		тенге					142980			
		Накладные расходы	тенге				102944				
		Сметная прибыль	тенге				21603				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				291637				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	тенге					142980			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2804742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	тенге					142980			
		РАЗДЕЛ 2. Силовое оборудование									
15	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж**	**шт.**	2	1942,19	84,55	3884	169	235	2557	6956
		НР - 72%; СП - 8%			1740,29	35,31	3481	71		515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	247-203-0103 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30**	**шт.**	2	12892,00	--	25784	--	25784	--	27847
		СП - 8%			--	--	--	--		2063	
17	241-102-0103 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм**	**м**	10	468,00	--	4680	--	4680	--	5054
		СП - 8%			--	--	--	--		374	
18	1219-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную**	**отверстие**	1	1219,74	--	1220	--	--	878	2266
		НР - 72%; СП - 8%			1219,74	--	1220	--		168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				35568	169	30698	3435	42123
							4701	71	--	3120	
	Стоимость монтажных работ		тенге				25784				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				25784				
		Сметная прибыль	тенге				2063				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				27847				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				5104				
	Материалы		тенге				235				
	Всего заработная плата		тенге					4772			
		Накладные расходы	тенге				3435				
		Сметная прибыль	тенге				683				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				9222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	тенге					4772			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				4680				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				4680				
		Сметная прибыль	тенге				374				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				5054				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				42123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	тенге					4772			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								2846864
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				147221				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1246			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					531			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2374530		
		- Накладные расходы	тенге							106379	
		- Сметная прибыль	тенге							210879	
		Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8	тенге								34162
		ИТОГО с временными :	тенге								2881026
		Доп.затраты, связанные с климатическими условиями -1,98%	тенге								57044
		ИТОГО с доп,затратами :	тенге								2938071
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	тенге								58761
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2021 г.	тенге								2996832
		в ценах на 2022 год с к =1,050	тенге								3146674
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в текущих ценах	тенге								3 146 674
		С учетом СКИДКИ (включает в себя : затраты на временные здания и сооружения, дополнительные затраты, связанные с климитическими условиями)	тенге								3 083 740
		Н Д С - 12% :	тенге								370 049
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	тенге								3 453 789

ЗАКАЗЧИК : ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата ЗКО

Директор _____ А.Т. Калибеков

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Технический надзор

Эксперт тех.надзора _____ Б.К. Шалабаев

Авторский надзор ТОО "Shanyrak Jobalau"

Эксперт авторского надзора _____ Е. Мейірбек

ЗАКАЗЧИК : ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата ЗКО

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Капитальный ремонт корпуса №4 областного центра психического здоровья по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. Есенжанова 17

Шифр стройки 22-23

Наименование объекта - Капитальный ремонт корпуса №4 областного центра психического здоровья по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. Есенжанова 17

Шифр объекта 2-1

Договор о государственных закупках в сфере строительства № 92 от 15.02.2024г.

АКТ приемки выполненных работ

за Июнь 2024 года.

на **Силовое электрооборудование.**

Составлен(а) в ценах на 4 КВ. 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование												
1	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	56		369,58	0,34	20696	19	5151	11186	34433
		НР - 72%; СП - 8%				277,26	0,16	15527	9		2551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	247-214-0119 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	48		550,00	--	26400	--	26400	--	28512
		СП - 8%				--	--	--	--		2112	
3	247-214-0116 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	8		476,00	--	3808	--	3808	--	4113
		СП - 8%				--	--	--	--		305	
4	241-207-0204 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	м	114,13		140,00	--	15978	--	15978	--	17256
		СП - 8%				--	--	--	--		1278	
5	241-207-0201 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм**	м	901,93		53,00	--	47802	--	47802	--	51626

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3824	
6	241-102-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	15	468,00	--	7020	--	7020	--	7582
		СП - 8%			--	--	--	--		562	
7	1219-0101-0103 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	10	1219,74	--	12197	--	--	8782	22657
		НР - 72%; СП - 8%			1219,74	--	12197	--		1678	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				133902	19	106172	19958	166179
							27711	9	--	12309	
		Стоимость монтажных работ	тенге				30208				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				30208				
		Сметная прибыль	тенге				2417				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				32625				
		Стоимость общестроительных работ	тенге				32894				
		Материалы	тенге				1895				
		Всего заработная плата	тенге					27720			
		Накладные расходы	тенге				19958				
		Сметная прибыль	тенге				4228				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				57080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	тенге					27720			
		Стоимость сантехнических работ	тенге				70800				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				70800				
		Сметная прибыль	тенге				5664				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				76464				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				166179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	тенге					27720			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								166179
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				27711				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					19			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					9			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						102903		
		- Накладные расходы	тенге							19958	
		- Сметная прибыль	тенге							12309	
		Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8	тенге								1994
		ИТОГО с временными :	тенге								168173
		Доп.затраты, связанные с климатическими условиями -1,98%	тенге								3330
		ИТОГО с доп,затратами :	тенге								171503
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	тенге								3430
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2021 г.	тенге								174933
		в ценах на 2022 год с к =1,050	тенге								183680
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в текущих ценах	тенге								183 680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		С учетом СКИДКИ (включает в себя : затраты на временные здания и сооружения, дополнительные затраты, связанные с климитическими условиями)	тенге								**180 006**
		НДС - 12% :	тенге								**21 601**
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	тенге								**201 607**

ЗАКАЗЧИК : КГП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата ЗКО

Директор _____ А.Т. Калибеков

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Гегер

Технический надзор

Эксперт тех.надзора _____ Б.К. Шалабаев

Авторский надзор ТОО "Shanyrak Jobalau"

Эксперт авторского надзора _____ Е. Мейірбек