Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области**	**941240000966**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90**	**930140000600**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №92 от 15.02.2024г.

Номер документа	Дата составления
5	26.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт корпуса №4 областного центра психического здоровья по адресу: ЗКО, г.Уральск, ул. Есенжанова 17			Работа	1	27 967 167,00	27 967 167,00
				Итого	1	x	27 967 167,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Тетера О.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.07.2024

М.П.

ЗАКАЗЧИК : ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата ЗКО

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Капитальный ремонт корпуса №4 областного центра психического здоровья по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. Есенжанова 17

Шифр стройки 22-23

Наименование объекта - Капитальный ремонт корпуса №4 областного центра психического здоровья по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. Есенжанова 17

Шифр объекта 2-1

Договор о государственных закупках в сфере строительства № 92 от 15.02.2024г.

АКТ приемки выполненных работ

за Июль 2024 года.

на Ремонтно-строительные работы

Составлен(а) в ценах на 4 КВ. 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отделка										
		4.1 Подвал										
1	1212-0104-0508 РСНБ РК 2015	**Потолки. Очистка вручную от пыли и грязи с лестниц**	м2	118,92		268,00	--	31871	--	--	22947	59203
		НР - 72%; СП - 8%				268,00	--	31871	--		4385	
2	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	306,43		1363,92	101,61	417946	31136	80790	238189	708626
		НР - 72%; СП - 8%				998,66	80,93	306019	24799		52491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		4.2 1-ый этаж										
3	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	338,88		555,21	4,16	188149	1410	53699	96269	307172
		НР - 72%; СП - 8%				392,59	1,97	133040	668		22753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	767,495		497,77	4,16	382032	3193	111141	193831	621933
		НР - 72%; СП - 8%				348,80	1,97	267698	1512		46069	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		4.3 2-ой этаж										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	365,445	555,21 392,59	4,16 1,97	202898 143469	1520 720	57909	103816 24537	331251
6	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	726,895	497,77 348,80	4,16 1,97	361823 253537	3024 1432	105262	183578 43632	589033
		4.4 Откосы оконные и дверные									
7	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	103,72	3633,14 2083,55	44,19 36,63	376829 216106	4583 3799	156140	158332 42813	577974
8	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	207,44	497,77 348,80	4,16 1,97	103257 72355	863 409	30039	52390 12452	168099
		4.5 Облицовка фартуков									
9	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности облицовки	35,84	4404,71 2293,20	21,52 9,36	157865 82188	771 335	74905	59417 17382	234664
		4.6 Облицовка лестниц и боковых поверхностей входов									
10	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности облицовки	144	5595,05 2293,20	21,52 9,36	805687 330221	3099 1348	472368	238730 83553	1127970
		4.7 Обшивка стояков									
11	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхность короба, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	28,4	497,77 348,80	4,16 1,97	14137 9906	118 56	4113	7173 1705	23015
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3042493	49717	1146368	1354671	4748939
		Стоимость общестроительных работ	тенге				1846408	35080	--	351773	
		Материалы	тенге				3042493				
							986251				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			тенге					1881488			
		Накладные расходы	тенге				1354671				
		Сметная прибыль	тенге				351773				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				4748939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1412
		Сметная заработная плата	тенге					1881488			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге				4748939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1412
		Сметная заработная плата	тенге					1881488			
		РАЗДЕЛ 2. Полы 1-го этажа									
		6.2 Тип пола 1									
12	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**338,8**	**992,83**	**39,04**	**336371**	**13227**	**177833**	**109337**	**481365**
		НР - 72%; СП - 8%			**428,90**	**19,32**	**145311**	**6546**		**35657**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м2 стяжки**	**338,8**	**569,14**	**27,06**	**192825**	**9168**	**176671**	**8148**	**217051**
		НР - 72%; СП - 8%			**20,62**	**12,78**	**6986**	**4330**		**16078**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из линолеума. Устройство**	**м2 покрытия**	**338,8**	**3105,01**	**58,15**	**1051977**	**19701**	**921946**	**85192**	**1228143**
		НР - 72%; СП - 8%			**325,65**	**23,59**	**110330**	**7992**		**90974**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**367,04**	**303,94**	**3,08**	**111558**	**1130**	**70846**	**28814**	**151602**
		НР - 72%; СП - 8%			**107,84**	**1,19**	**39582**	**437**		**11230**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		6.3 Тип пола 2									
16	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**60,94**	**1672,70**	**107,08**	**101934**	**6525**	**43749**	**37926**	**151049**
		НР - 72%; СП - 8%			**847,72**	**16,65**	**51660**	**1015**		**11189**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**60,94**	**939,36**	**53,40**	**57245**	**3254**	**22820**	**22859**	**86512**
		НР - 72%; СП - 8%			**511,49**	**9,50**	**31170**	**579**		**6408**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**60,94**	**992,83**	**39,04**	**60503**	**2379**	**31987**	**19666**	**86583**
		НР - 72%; СП - 8%			**428,90**	**19,32**	**26137**	**1177**		**6414**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	60,94	569,14	27,06	34683	1649	31778	1466	39041
		НР - 72%; СП - 8%			20,62	12,78	1257	779		2892	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	60,94	3805,40	102,50	231901	6246	131683	69705	325734
		НР - 72%; СП - 8%			1542,04	46,62	93972	2841		24128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	100,94	671,00	2,32	67731	234	28267	28324	103739
		НР - 72%; СП - 8%			388,64	1,09	39229	110		7684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		6.4 Тип пола 3									
22	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	277,99	992,83	39,04	275997	10853	145914	89713	394967
		НР - 72%; СП - 8%			428,89	19,32	119230	5371		29257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	277,99	569,14	27,06	158215	7522	144961	6685	178092
		НР - 72%; СП - 8%			20,62	12,78	5732	3553		13192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	277,99	3805,40	102,50	1057863	28494	600697	317975	1485905
		НР - 72%; СП - 8%			1542,04	46,62	428672	12960		110067	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	337,77	671,00	2,32	226644	784	94589	94780	347138
		НР - 72%; СП - 8%			388,64	1,09	131271	368		25714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3965448	111169	2623751	920578	5276921
							1230528	48054	--	390882	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3965448				
	Материалы		тенге				1987981				
	Всего заработная плата		тенге					1278582			
		Накладные расходы	тенге				920578				
		Сметная прибыль	тенге				390882				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5276908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1037
		Сметная заработная плата	тенге					1278582			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				5276908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1037
		Сметная заработная плата	тенге					1278582			
		РАЗДЕЛ 3. Полы 2-го этажа									
		7.2 Тип пола 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	309,68	992,83	39,04	307460	12090	162548	99940	439992
		НР - 72%; СП - 8%			428,89	19,32	132822	5983		32592	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	309,68	569,14	27,06	176251	8380	161486	7448	198395
		НР - 72%; СП - 8%			20,62	12,78	6386	3958		14696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из линолеума. Устройство**	м2 покрытия	309,68	3105,01	58,15	961559	18008	842704	77869	1122582
		НР - 72%; СП - 8%			325,65	23,59	100847	7305		83154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	289,87	303,94	3,08	88103	893	55951	22756	119728
		НР - 72%; СП - 8%			107,84	1,19	31260	345		8869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		7.3 Тип пола 2									
30	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	68,16	671,00	2,32	45735	158	19088	19126	70050
		НР - 72%; СП - 8%			388,64	1,09	26490	74		5189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		7.4 Тип пола 3									
31	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	110,166	992,83	39,04	109376	4300	57827	35552	156522
		НР - 72%; СП - 8%			428,89	19,32	47249	2128		11594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	110,166	569,14	27,06	62700	2981	57449	2648	70576
		НР - 72%; СП - 8%			20,62	12,78	2270	1408		5228	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	110,166	5186,48	102,50	571373	11292	390201	126011	753175
		НР - 72%; СП - 8%			1542,04	46,62	169880	5136		55791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	122,499	671,00	2,32	82197	285	34304	34374	125897
		НР - 72%; СП - 8%			388,64	1,09	47608	134		9326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				2404757	58390	1781562	425717	3056917
		Стоимость общестроительных работ	тенге				564805	26468	–	226439	
		Материалы	тенге				2404757				
		Всего заработная плата	тенге				1424438	591273			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге				425717				
		Сметная прибыль	тенге				226439				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3056917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								496
		Сметная заработная плата	тенге					591273			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				3056917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								496
		Сметная заработная плата	тенге					591273			
		РАЗДЕЛ 4. Лестница									
35	**1146-0401-0107 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка**	**м3**	**0,54**	**26397,42**	**10773,28**	**14255**	**5818**	**1142**	**7253**	**23229**
		НР - 72%; СП - 8%			**13508,72**	**5147,16**	**7295**	**2779**		**1721**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	**1201-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления**	**м3 грунта**	**0,075**	**3666,28**	**0,31**	**275**	**--**	**--**	**198**	**511**
		НР - 72%; СП - 8%			**3665,97**	**0,15**	**275**	**--**		**38**	
37	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты бетонные. Устройство**	**м3**	**0,075**	**37327,24**	**1734,01**	**2800**	**130**	**2368**	**240**	**3283**
		НР - 72%; СП - 8%			**4024,56**	**413,98**	**302**	**31**		**243**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**8,4**	**1762,65**	**71,80**	**14806**	**603**	**265**	**10225**	**27033**
		НР - 72%; СП - 8%			**1659,31**	**31,31**	**13938**	**263**		**2002**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	**222-301-0101 РСНБ РК 2015**	**Ступени основные ГОСТ 8717-2016**	**м**	**8,4**	**4149,00**	**--**	**34852**	**--**	**34852**	**--**	**37640**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2788**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**66988**	**6550**	**38628**	**17916**	**91696**
							21810	**3073**	**--**	**6792**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				66988				
	Материалы		тенге				3327				
	Всего заработная плата		тенге					24883			
	Местные материалы		тенге				34852				
		Накладные расходы	тенге				17916				
		Сметная прибыль	тенге				6792				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				91696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	тенге					24883			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				91696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	тенге					24883			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								13174473
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				3663551				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					225826			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					112675			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4436849		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	тенге							2718882	
		- Сметная прибыль	тенге							962174	
		Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8	тенге								158094
		ИТОГО с временными :	тенге								13332567
		Доп.затраты, связанные с климатическими условиями -1,98%	тенге								263985
		ИТОГО с доп,затратами :	тенге								13596551
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	тенге								271931
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2021 г.	тенге								13868483
		в ценах на 2022 год с к =1,050	тенге								14561907
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в текущих ценах	тенге								14 561 907
		С учетом СКИДКИ (включает в себя : затраты на временные здания и сооружения, дополнительные затраты, связанные с климитическими условиями)	тенге								14 270 669
		НДС - 12% :	тенге								1 712 480
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	тенге								15 983 149

ЗАКАЗЧИК : ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата ЗКО

Директор _____ А.Т. Калибеков

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Технический надзор

Эксперт Тех.надзора _____ Ш.Х. Кунжариков

Авторский надзор ТОО "Shanyrak Jobalau"

Эксперт авторского надзора _____ Е. Мейірбек

ЗАКАЗЧИК : ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата ЗКО

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Капитальный ремонт корпуса №4 областного центра психического здоровья по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. Есенжанова 17

Шифр стройки 22-23

Наименование объекта - Капитальный ремонт корпуса №4 областного центра психического здоровья по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. Есенжанова 17

Шифр объекта 2-1

Договор о государственных закупках в сфере строительства № 92 от 15.02.2024г.

АКТ приемки выполненных работ
за Июль 2024 года.

на **Водопровод и канализация**

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах на 4 КВ. 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1												
1	1129-0174-0101 РСНБ РК 2015	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка	гильза	1		1095,09	0,68	1095	1	4	785	2030
		НР - 72%, СП - 8%				1090,18	--	1090	--		150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	241-102-0178 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	0,8		4977,00	--	3982	--	3982	--	4301
		СП - 8%				--	--	--	--		319	
3	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008		1156701,27	28819,44	925	23	721	130	1139
		НР - 72%, СП - 8%				226688,00	189,02	181	--		84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного упора	м3	0,25		28636,32	1132,38	7159	283	6532	295	8050
		НР - 72%, СП - 8%				1375,65	263,61	344	66		596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	130		1668,81	16,25	216945	2113	17118	142363	388053
		НР - 72%, СП - 8%				1520,88	0,10	197714	13		28745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	100	1937,55	19,54	193755	1954	27630	118215	336928
		НР - 72%; СП - 8%			1641,71	0,17	164171	17		24958	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	2241,94	23,10	67258	693	12825	38699	114434
		НР - 72%; СП - 8%			1791,33	0,29	53740	9		8477	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40	2732,68	27,35	109307	1094	29028	57025	179639
		НР - 72%; СП - 8%			1979,62	0,42	79185	17		13307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	3325,84	31,49	99775	945	34491	46338	157802
		НР - 72%; СП - 8%			2144,65	0,63	64340	19		11689	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	5	3819,02	565,30	19095	2827	7533	6899	28074
		НР - 72%; СП - 8%			1747,04	169,35	8735	847		2080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	53	455,60	4,95	24147	262	329	16977	44414
		НР - 72%; СП - 8%			444,45	0,44	23556	23		3290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	14	953,00	--	13342	--	13342	--	14409
		СП - 8%			--	--	--	--		1067	
13	242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	39	1040,00	--	40560	--	40560	--	43805
		СП - 8%			--	--	--	--		3245	
14	1116-0603-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 50 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	643,36	8,58	643	9	16	446	1176
		НР - 72%; СП - 8%			619,08	1,31	619	1		87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	242-303-0106 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	8037,00	--	8037	--	8037	--	8680
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
16	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	335	94,71	1,32	31728	442	405	22234	58279
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			92,18	--	30880	--		4317	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**837752**	**10646**	**202553**	**450406**	**1391213**
							624555	1013	--	103054	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				8084				
	Материалы		тенге				5948				
	Всего заработная плата		тенге					591			
		Накладные расходы	тенге				426				
		Сметная прибыль	тенге				680				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				9190				
		Сметная заработная плата	тенге					591			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				828573				
	Материалы		тенге				129110				
	Всего заработная плата		тенге					623887			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				65921				
		Накладные расходы	тенге				449200				
		Сметная прибыль	тенге				102224				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1379997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								426
		Сметная заработная плата	тенге					623887			
	Стоимость горнопроходческих работ		тенге				1095				
	Материалы		тенге				4				
	Всего заработная плата		тенге					1090			
		Накладные расходы	тенге				785				
		Сметная прибыль	тенге				150				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		тенге				2030				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					1090			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1391213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								427
		Сметная заработная плата	тенге					625568			
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод В2									
17	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	4	18465,27	126,86	73861	507	68119	3894	83975
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1308,60	43,62	5234	174		6220	
18	261-301-0325 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	80	733,00	--	58640	--	58640	--	63331
		СП - 8%			--	--	--	--		4691	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	1	2029,43	31,61	2029	32	19	1434	3740
		НР - 72%; СП - 8%			1978,59	12,80	1979	13		277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	248-307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	1	21133,00	--	21133	--	21133	--	22824
		СП - 8%			--	--	--	--		1691	
21	248-305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	8	8976,00	--	71808	--	71808	--	77553
		СП - 8%			--	--	--	--		5745	
22	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	40	2942,54	43,10	117702	1724	83196	24060	153103
		НР - 72%; СП - 8%			819,55	15,84	32782	634		11341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	40	94,71	1,32	3788	53	48	2655	6958
		НР - 72%; СП - 8%			92,18	--	3687	--		515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	242-303-0206 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	8382,00	--	8382	--	8382	--	9053
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
25	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,8	537,00	--	3115	--	3115	--	3364
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
26	1312-1101-0303 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	6812,37	123,60	6812	124	146	4753	12490
		НР - 72%; СП - 8%			6543,00	58,16	6543	58		925	
27	519-101-0101 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	119521,00	--	119521	--		--	119521
					--	--	--	--	119521	--	
28	261-301-1375 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1791,00	--	3582	--	3582	--	3869
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
29	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,6	95,28	2,67	1677	47	773	621	2482
		НР - 72%; СП - 8%			48,70	0,30	857	5		184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	17,6	616,10 475,64	1,17 0,56	10843 8371	21 10	2452	6034 1350	18227
		НР - 22%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					502893	2507	321412	43451	580490
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				59453	894	119521	34146	
		Стоимость оборудования	тенге				119521				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				119521				
		Стоимость монтажных работ	тенге				99753				
		Материалы	тенге				146				
		Всего заработная плата	тенге					6601			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				92941				
		Накладные расходы	тенге				4753				
		Сметная прибыль	тенге				8361				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				112867				4
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6601			
		Сметная заработная плата	тенге				12520				
		Стоимость общестроительных работ	тенге				3224				
		Материалы	тенге					9243			
		Всего заработная плата	тенге				6655				
		Накладные расходы	тенге				1534				
		Сметная прибыль	тенге				20709				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге								7
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					9243			
		Сметная заработная плата	тенге				271099				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				151351				
		Материалы	тенге					44503			
		Всего заработная плата	тенге				73719				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				32043				
		Накладные расходы	тенге				24251				
		Сметная прибыль	тенге				327393				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге								30
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					44503			
		Сметная заработная плата	тенге				580490				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге								41
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					60347			
		Сметная заработная плата	тенге								

РАЗДЕЛ 3. Горячее водоснабжение Т3, Т4

31	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	130	1709,40 1520,88	16,25 0,10	222222 197714	2113 13	22395	142363 29167	393782
		НР - 22%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	100	1947,45	19,54	194745	1954	28620	118218	337997

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1641,71	0,17	164171	17		25037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	2244,91	23,10	67347	693	12914	38699	114530
		НР - 72%; СП - 8%			1791,33	0,29	53740	9		8484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40	2686,15	27,35	107446	1094	27167	57025	177629
		НР - 72%; СП - 8%			1979,62	0,42	79185	17		13158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	3275,35	31,49	98261	945	32976	46338	156167
		НР - 72%; СП - 8%			2144,65	0,63	64340	19		11568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	5	3971,33	565,30	19857	2827	8295	6899	28896
		НР - 72%; СП - 8%			1747,04	169,35	8735	847		2140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	39	455,60	4,95	17768	193	242	12493	32682
		НР - 72%; СП - 8%			444,45	0,44	17334	17		2421	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	39	1040,00	--	40560	--	40560	--	43805
		СП - 8%			--	--	--	--		3245	
39	1116-0603-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	533,28	6,76	533	7	12	371	976
		НР - 72%; СП - 8%			514,30	0,87	514	1		72	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	242-301-1204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2131,00	--	2131	--	2131	--	2301
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
41	1116-0603-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 50 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	643,36	8,58	643	9	16	446	1176
		НР - 72%; СП - 8%			619,08	1,31	619	1		87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	242-303-0106 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	8037,00	--	8037	--	8037	--	8680
					--	--	--	--		643	
		СП - 8%									
43	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	335	94,71	1,32	31728	442	405	22234	58279
					92,18	--	30880	--		4317	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				811277	10275	183770	445087	1356870
							617232	942	--	100509	
		Стоимость сантехнических работ	тенге				811277				
		Материалы	тенге				132777				
		Всего заработная плата	тенге					618174			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				50728				
		Накладные расходы	тенге				445087				
		Сметная прибыль	тенге				100509				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				1356873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								421
		Сметная заработная плата	тенге					618174			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1356870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								421
		Сметная заработная плата	тенге					618174			
		РАЗДЕЛ 4. Канализпция К1, К3									
44	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	130	1154,72	1,44	150114	187	35287	82588	251318
					881,84	0,51	114639	66		18616	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	130	1945,33	3,52	252893	456	142507	79256	358721
					845,60	1,15	109928	150		26572	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	19	642,00	--	12198	--	12198	--	13174
					--	--	--	--		976	
		СП - 8%									
47	241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	13	209,00	--	2717	--	2717	--	2934
					--	--	--	--		217	
		СП - 8%									
48	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	5	10913,69	38,10	54568	191	51034	2473	61604
					668,84	18,19	3344	91		4563	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1129-0174-0103 РСНБ РК 2015	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	2	1256,31	0,91	2513	2	26	1789	4646
		НР - 72%; СП - 8%			1242,48	–	2485	–		344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,6	15326,00	–	9196	–	9196	–	9932
		СП - 8%			–	–	–	–		736	
51	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0006	3136196,26	238079,49	1882	143	1504	189	2237
		НР - 72%; СП - 8%			391424,00	45357,56	235	27		166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	241-209-1909 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 110 мм	шт.	22	3752,00	–	82544	–	82544	–	89148
		СП - 8%			–	–	–	–		6604	
53	241-209-1905 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	29	258,00	–	7482	–	7482	–	8081
		СП - 8%			–	–	–	–		599	
54	241-208-4503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	3	451,00	–	1353	–	1353	–	1461
		СП - 8%			–	–	–	–		108	
55	241-208-4501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	4	123,00	–	492	–	492	–	531
		СП - 8%			–	–	–	–		39	
56	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,0544	39261,28	1582,70	2136	86	935	831	3204
		НР - 72%; СП - 8%			20483,20	741,54	1114	40		237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			тенге				580087	1065	347277	167124	806991
							231745	371	–	59777	
Стоимость общестроительных работ			тенге				4018				
Материалы			тенге				2439				
Всего заработная плата			тенге					1416			
		Накладные расходы	тенге				1020				
		Сметная прибыль	тенге				403				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				5441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					1416			
Стоимость сантехнических работ			тенге				573556				
Материалы			тенге				228828				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	тенге					228215			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				115982				
		Накладные расходы	тенге				164315				
		Сметная прибыль	тенге				59030				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				796901				151
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					228215			
		Сметная заработная плата	тенге				2513				
		Стоимость горнопроходческих работ	тенге				26				
		Материалы	тенге					2485			
		Всего заработная плата	тенге				1789				
		Накладные расходы	тенге				344				
		Сметная прибыль	тенге				4646				
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ	тенге								2
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2485			
		Сметная заработная плата	тенге				806991				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге								154
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					232116			
		Сметная заработная плата	тенге								

РАЗДЕЛ 5. Санитарно-техническое оборудование

57	244-101-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм** *СП - 8%*	комплект	14	8879,00 --	-- --	124306 --	-- --	124306	-- 9944	134250
58	244-101-0601 РСНБ РК 2015	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм** *СП - 8%*	комплект	14	8876,00 --	-- --	124264 --	-- --	124264	-- 9941	134205
59	244-104-0201 РСНБ РК 2015	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза** *СП - 8%*	шт.	14	1372,00 --	-- --	19208 --	-- --	19208	-- 1537	20745
60	261-301-0370 РСНБ РК 2015	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре** *СП - 8%*	м	14	397,00 --	-- --	5558 --	-- --	5558	-- 445	6003
61	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	комплект	29	3153,41 2835,30	99,46 47,81	91449 82224	2884 1386	6341	60199 12132	163780
62	244-101-0102 РСНБ РК 2015	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм** *СП - 8%*	комплект	29	8000,00 --	-- --	232000 --	-- --	232000	-- 18560	250560
63	244-104-0101 РСНБ РК 2015	**Пьедестал для умывальника** *СП - 8%*	шт.	29	3977,00 --	-- --	115333 --	-- --	115333	-- 9227	124560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	244-104-0601 РСНБ РК 2015	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**шт.**	29	785,00	--	22765	--	22765	--	24586
		СП - 8%			--	--	--	--		1821	
65	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	**комплект**	3	1950,31	246,78	5851	740	792	3364	9952
		НР - 72%, СП - 8%			1439,46	118,14	4318	354		737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	244-102-0802 РСНБ РК 2015	**Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм**	**шт.**	3	15308,00	--	45924	--	45924	--	49598
		СП - 8%			--	--	--	--		3674	
67	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	1	2671,23	74,74	2671	75	328	1659	4676
		НР - 72%, СП - 8%			2268,24	36,18	2268	36		346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	244-102-0501 РСНБ РК 2015	**Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм**	**шт.**	1	4598,00	--	4598	--	4598	--	4966
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
69	1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Мойки на два отделения. Установка**	**комплект**	2	3916,87	274,39	7834	549	713	4926	13781
		НР - 72%, СП - 8%			3286,04	134,60	6572	269		1021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	244-102-0602 РСНБ РК 2015	**Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей, сливной полкой, накладная размерами 800х600х150 мм**	**шт.**	2	15633,00	--	31266	--	31266	--	33767
		СП - 8%			--	--	--	--		2501	
71	1117-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Ванны купальные акриловые. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	5	44968,01	241,08	224840	1205	212293	8576	252089
		НР - 72%, СП - 8%			2268,24	113,95	11341	570		18673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	244-104-0405 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором**	**шт.**	29	5313,00	--	154077	--	154077	--	166403
		СП - 8%			--	--	--	--		12326	
73	244-104-0401 РСНБ РК 2015	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм**	**шт.**	3	3421,00	--	10263	--	10263	--	11084
		СП - 8%			--	--	--	--		821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				**1222207**	**5454**	**1110030**	**78724**	**1405005**
							106723	**2615**	--	**104074**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**480570**				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**480570**				
		Сметная прибыль	тенге				**38445**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**519015**				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				**741637**				
		Материалы	тенге				**220467**				
		Всего заработная плата	тенге					**109338**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**408992**				
		Накладные расходы	тенге				**78724**				
		Сметная прибыль	тенге				**65629**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				**885990**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**76**
		Сметная заработная плата	тенге					**109338**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				**1405005**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**76**
		Сметная заработная плата	тенге					**109338**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**5540569**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**1639708**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**29945**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**5835**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**2163173**		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						**119521**		
		- Накладные расходы	тенге							**1184797**	
		- Сметная прибыль	тенге							**401560**	
		Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8	тенге								**66487**
		ИТОГО с временными :	тенге								**5607056**
		Доп.затраты, связанные с климатическими условиями -1,98%	тенге								**111020**
		ИТОГО с доп,затратами :	тенге								**5718076**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	тенге								**114362**
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2021 г.	тенге								**5832437**
		в ценах на 2022 год с к =1,050	тенге								**6124059**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в текущих ценах	тенге								**6 124 059**
		С учетом СКИДКИ (включает в себя : затраты на временные здания и сооружения, дополнительные затраты, связанные с климитическими условиями)	тенге								**6 001 578**
		НДС - 12% :	тенге								**720 189**
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	тенге								**6 721 767**

ЗАКАЗЧИК : ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата ЗКО

Директор _____ Ж.Ж. Калиаскар

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Технический надзор

Эксперт тех.надзора _____ Ш.Х. Кунжариков

Авторский надзор ТОО "Shanyrak Jobalam"

Эксперт авторского надзора _____ Е. Мейірбек

ЗАКАЗЧИК : ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата ЗКО

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Капитальный ремонт корпуса №4 областного центра психического здоровья по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. Есенжанова 17

Шифр стройки 22-23

Наименование объекта - Капитальный ремонт корпуса №4 областного центра психического здоровья по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. Есенжанова 17

Шифр объекта 2-1

Договор о государственных закупках в сфере строительства № 92 от 15.02.2024г.

АКТ приемки выполненных работ за Июль 2024 года.

на **Силовое электрооборудование.**

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах на 4 КВ. 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Заземление										
1	**1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**		**4351,05**	**170,81**	**13053**	**512**	**9584**	**2236**	**16512**
		НР - 72%, СП - 8%				**985,60**	**49,43**	**2957**	**148**		**1223**	
2	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**20**		**868,44**	**25,13**	**17369**	**503**	**12925**	**2950**	**21945**
		НР - 72%, СП - 8%				**197,12**	**7,77**	**3942**	**155**		**1626**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**30422**	**1014**	**22509**	**5186**	**38457**
								6899	**303**	--	**2849**	
		Стоимость монтажных работ	тенге					**30422**				
		Материалы	тенге					**22508**				
		Всего заработная плата	тенге						**7202**			
		Накладные расходы	тенге					**5186**				
		Сметная прибыль	тенге					**2849**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге					**38457**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**5**
		Сметная заработная плата	тенге						**7202**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					**38457**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**5**
		Сметная заработная плата	тенге						**7202**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**38457**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Зарплата рабочих строителей	тенге					**6899**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1014			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					303			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						22508		
		- Накладные расходы	тенге							5186	
		- Сметная прибыль	тенге							2849	
		Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8	тенге								461
		ИТОГО с временными :	тенге								38918
		Доп.затраты, связанные с климатическими условиями -1,98%	тенге								771
		ИТОГО с доп,затратами :	тенге								39689
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	тенге								794
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2021 г.	тенге								40483
		в ценах на 2022 год с к =1,050	тенге								42507
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в текущих ценах	тенге								42 507
		С учетом СКИДКИ (включает в себя : затраты на временные здания и сооружения, дополнительные затраты, связанные с климитическими условиями)	тенге								41 657
		НДС - 12% :	тенге								4 999
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	тенге								46 656

ЗАКАЗЧИК : ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата ЗКО

Директор _____ А. Г. Калибеков

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Технический надзор

Эксперт тех.надзора _____ Ш.Х. Кунжариков

Авторский надзор ТОО "Shanyrak Jobalau"

Эксперт авторского надзора _____ Е. Мейірбек

ЗАКАЗЧИК : ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата ЗКО
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"
Наименование стройки - Капитальный ремонт корпуса №4 областного центра психического здоровья по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. Есенжанова 17
Шифр стройки 22-23
Наименование объекта - Капитальный ремонт корпуса №4 областного центра психического здоровья по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. Есенжанова 17
Шифр объекта 2-1
Договор о государственных закупках в сфере строительства № 92 от 15.02.2024г

АКТ приемки выполненных работ
за Июль 2024 года.

на **Пожарная сигнализация.**
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах на 4 КВ. 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы												
1	1310-0701-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=0,3	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Демонтаж оборудования**	шт.	1		1392,18	1,97	1392	2	--	1001	2584
		НР - 72%; СП - 8%				1390,21	0,39	1390	--		191	
2	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=0,3	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования**	шт.	99		873,07	0,67	86434	66		62185	160509
		НР - 72%; СП - 8%				872,40	--	86368	--		11890	
3	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	м	950		98,47	0,24	93547	228	--	67272	173685
		НР - 72%; СП - 8%				98,23	0,12	93319	114		12866	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге					181372	296	1	130458	336778
								181077	114	--	24947	
Стоимость монтажных работ			тенге					87826				
Материалы			тенге					2070				
Всего заработная плата			тенге						87758			
		Накладные расходы	тенге					63186				
		Сметная прибыль	тенге					12081				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			тенге					163093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									201
		Сметная заработная плата	тенге						87758			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		тенге				93546				
	Всего заработная плата		тенге					93432			
		Накладные расходы	тенге				67271				
		Сметная прибыль	тенге				12865				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				173682				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	тенге					93432			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				336778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								293
		Сметная заработная плата	тенге					181190			
		РАЗДЕЛ 2. Пожарная сигнализация									
4	1310-0701-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования**	шт.	1	4693,30	6,60	4693	7	53	3337	8672
		НР - 72%; СП - 8%			4634,03	1,31	4634	1		642	
5	248-303-0207 РСНБ РК 2015	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-16**	шт.	1	27806,00	--	27806	--	27806	--	30030
		СП - 8%			--	--	--	--		2224	
6	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	1	1522,95	--	1523	--	13	1087	2819
		НР - 72%; СП - 8%			1510,00	--	1510	--		209	
7	291-100-1000 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор гелевый 12В, 7Ач**	шт.	1	3592,69	--	3593	--	3593	--	3880
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
8	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	135	2979,42	2,24	402222	302	9339	282658	739670
		НР - 72%; СП - 8%			2908,00	--	392580	--		54790	
9	248-302-0203 РСНБ РК 2015	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45**	шт.	130	1732,00	--	225160	--	225160	--	243173
		СП - 8%			--	--	--	--		18013	
10	248-302-0502 РСНБ РК 2015	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М**	шт.	5	1762,00	--	8810	--	8810	--	9515
		СП - 8%			--	--	--	--		705	
11	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	2	1494,22	0,84	2988	2	79	2094	5489
		НР - 72%; СП - 8%			1454,00	--	2908	--		407	
12	248-302-0103 РСНБ РК 2015	**Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/4-А3**	шт.	2	757,00	--	1514	--	1514	--	1635
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
13	248-306-0101 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка типа УК-2П**	шт.	50	154,00	--	7700	--	7700	--	8316
		СП - 8%			--	--	--	--		616	
14	261-404-0590 РСНБ РК 2015	**Резисторы ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	137	48,00	--	6576	--	6576	--	7102
		СП - 8%			--	--	--	--		526	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	883	81,52	0,75	71982	662	9174	44790	126114
		НР - 72%; СП - 8%			70,38	0,07	62146	62		9342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	243-305-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А) LS 2х0,50	км	0,85799	27972,00	--	24000	--	24000	--	25920
		СП - 8%			--	--	--	--		1920	
17	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	883	282,98	3,68	249871	3249	13289	168025	451328
		НР - 72%; СП - 8%			264,25	0,04	233333	35		33432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	909,49	55,00	--	50022	--	50022	--	54024
		СП - 8%			--	--	--	--		4002	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**1088458**	**4319**	**387128**	**501991**	**1717687**
							697111	**151**	**--**	**127236**	
		Стоимость монтажных работ	тенге				756436				
		Материалы	тенге				9483				
		Всего заработная плата	тенге					401633			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				345012				
		Накладные расходы	тенге				289176				
		Сметная прибыль	тенге				83649				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				1129261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								276
		Сметная заработная плата	тенге					401633			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				332022				
		Материалы	тенге				22746				
		Всего заработная плата	тенге					295734			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				10169				
		Накладные расходы	тенге				212929				
		Сметная прибыль	тенге				43595				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				588546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								228
		Сметная заработная плата	тенге					295734			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1717687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								504
		Сметная заработная плата	тенге					697367			
		РАЗДЕЛ 3. Оповещение о пожаре									
19	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	1	828,77	4,68	829	5	11	586	1528
		НР - 72%; СП - 8%			813,22	1,45	813	1		113	
20	248-304-0212 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	1970,00	--	1970	--	1970	--	2128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
21	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	17	828,77	4,68	14089	80	185	9972	25986
		НР - 72%; СП - 8%			813,22	1,45	13825	25		1925	
22	291-200-2000 РСНБ РК 2015	Сирена со светодиодной индексацией Бия-С2	шт.	6	6658,93	--	39954	--	39954	--	43150
		СП - 8%			--	--	--	--		3196	
23	248-304-0108 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели "Выход"	шт.	11	1756,00	--	19316	--	19316	--	20861
		СП - 8%			--	--	--	--		1545	
24	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	178	215,48	2,16	38355	384	4155	24355	67727
		НР - 72%; СП - 8%			189,98	0,06	33816	11		5017	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	179,78	32,00	--	5753	--	5753	--	6213
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
26	243-305-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2x0,50	км	0,18334	27972,00	--	5128	--	5128	--	5538
		СП - 8%			--	--	--	--		410	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				125394	469	76471	34915	173131
							48454	37	--	12824	
	Стоимость монтажных работ		тенге				41332				
	Материалы		тенге				196				
	Всего заработная плата		тенге					14664			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				26414				
		Накладные расходы	тенге				10559				
		Сметная прибыль	тенге				4151				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				56042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	тенге					14664			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				78309				
	Материалы		тенге				9009				
	Всего заработная плата		тенге					33827			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				39954				
		Накладные расходы	тенге				24356				
		Сметная прибыль	тенге				8213				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				110878				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	тенге					33827			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				5753				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				5753				
		Сметная прибыль	тенге				460				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				6213				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				173131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					48491			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**2227596**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				926642				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4987			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					249			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						463600		
		- Накладные расходы	тенге							667362	
		- Сметная прибыль	тенге							165007	
		Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8	тенге								**26731**
		ИТОГО с временными :	тенге								**2254327**
		Доп.затраты, связанные с климатическими условиями -1,98%	тенге								**44636**
		ИТОГО с доп,затратами :	тенге								**2298963**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	тенге								**45979**
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2021 г.	тенге								**2344942**
		в ценах на 2022 год с к =1,050	тенге								**2462189**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в текущих ценах	тенге								**2 462 189**
		С учетом СКИДКИ (включает в себя : затраты на временные здания и сооружения, дополнительные затраты, связанные с климитическими условиями)	тенге								**2 412 945**
		Н Д С - 12% :	тенге								**289 553**
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	тенге								**2 702 498**

ЗАКАЗЧИК : ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата ЗКО

Директор _____ А.Т.Калибской

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Технический надзор

Эксперт тех.надзора _____ И.Х. Кунжариков

Авторский надзор ТОО "Shanyrak Jobalau"

Эксперт авторского надзора _____ Е. Мейірбек

ЗАКАЗЧИК : ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата ЗКО
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"
Наименование стройки - Капитальный ремонт корпуса №4 областного центра психического здоровья по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. Есенжанова 17
Шифр стройки 22-23
Наименование объекта - Капитальный ремонт корпуса №4 областного центра психического здоровья по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. Есенжанова 17
Шифр объекта 2-1
Договор о государственных закупках в сфере строительства № 92 от 15.02.2024г.

АКТ приемки выполненных работ
за Июль 2024 года.

на Видеонаблюдение

Составлен(а) в ценах на 4 КВ. 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	камера	5		5319,31	10,54	26597	53	--	19112	49366
		НР - 72%; СП - 8%				5308,77	--	26544	--		3657	
2	248-402-0101 РСНБ РК 2015	**Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м**	шт.	5		32559,00	--	162795	--	162795	--	175819
		СП - 8%				--	--	--	--		13024	
3	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	камера	10		4563,46	5,77	45635	58	--	32815	84726
		НР - 72%; СП - 8%				4557,69	--	45577	--		6276	
4	248-402-0203 РСНБ РК 2015	**Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF40-F-C, объектив 4,0 мм, антивандальная 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м**	шт.	10		32559,00	--	325590	--	325590	--	351637
		СП - 8%				--	--	--	--		26047	
5	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	шт.	1		1711,40	494,40	1711	495	--	1044	2975
		НР - 72%; СП - 8%				1217,00	232,64	1217	233		220	
6	518-102-0514 РСНБ РК 2015	**Сетевой коммутатор с 24 PoE портами + 2 порта SFP/ Uplink Wi-Tek WI-PS526G**	шт.	1		80466,00	--	80466	--		--	80466
						--	--	--	--	80466	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	248-306-0302 РСНБ РК 2015	Блок питания Скат 1200 А	шт.	1	5742,00	--	5742	--	5742	--	6201
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
8	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	3526,40	50,40	3526	51	--	2514	6523
		НР - 72%; СП - 8%			3476,00	14,54	3476	15		483	
9	248-403-0106 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR302-16S-C, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 8 Tb)	шт.	1	82549,00	--	82549	--	82549	--	89153
		СП - 8%			--	--	--	--		6604	
10	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор. Монтаж оборудования	шт.	3	3222,49	--	9667	--	943	6281	17224
		НР - 72%; СП - 8%			2908,00	--	8724	--		1276	
11	291-100-1000	Аккумуляторная батарея 12В 100А/ч	шт.	3	3614,00	--	10842	--	10842	--	11709
		СП - 8%			--	--	--	--		867	
12	291-100-2000	Универсальный монтажный бокс УМБ-3/100	шт.	1	33428,57	--	33429	--	33429	--	36103
		СП - 8%			--	--	--	--		2674	
13	291-100-3000	Удлинитель 3м	шт.	1	5589,28	--	5589	--	5589	--	6036
		СП - 8%			--	--	--	--		447	
14	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	1271,90	30,90	2544	62	--	1808	4700
		НР - 72%; СП - 8%			1241,00	14,54	2482	29		348	
15	248-404-0301 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	2	22340,00	--	44680	--	44680	--	48254
		СП - 8%			--	--	--	--		3574	
16	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	1711,40	494,40	1711	494	--	1044	2975
		НР - 72%; СП - 8%			1217,00	232,64	1217	233		220	
17	248-404-0201 РСНБ РК 2015	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"	шт.	1	89262,00	--	89262	--	89262	--	96403
		СП - 8%			--	--	--	--		7141	
18	248-401-0604 РСНБ РК 2015	Разветвитель видеосигнала PBE-4, предназначен для подключения мониторов серии 400 к линии видеосигнала многоабонентского видеодомофона и к групповому блоку питания	шт.	15	5757,00	--	86355	--	86355	--	93263
		СП - 8%			--	--	--	--		6908	
19	1121-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка	м	562	485,91	7,24	273081	4069	16916	181687	491149
		НР - 72%; СП - 8%			448,57	0,44	252096	247		36381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	243-907-0110 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	578,86	310,00	--	179447	--	179447	--	193803
		СП - 8%			--	--	--	--		14356	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	562	81,52	0,75	45814	422	5839	28507	80267
		НР - 72%; СП - 8%			70,38	0,07	39554	39		5946	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	292-100-1000	Кабель Cat5e+2x0,75 К=1,030	м	578,86	176,02	--	101891	--	101891	--	110042
		СП - 8%			--	--	--	--		8151	
23	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	15	751,95	--	11279	--	164	8003	20825
		НР - 72%; СП - 8%			741,00	--	11115	--		1543	
24	247-202-0201 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	15	732,00	--	10980	--	10980	--	11858
		СП - 8%			--	--	--	--		878	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**2071477**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**392002**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**5702**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**796**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**1163013**		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						**80466**		
		- Накладные расходы	тенге							**282815**	
		- Сметная прибыль	тенге							**147480**	
		Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8	тенге								**24858**
		ИТОГО с временными :	тенге								**2096335**
		Доп.затраты, связанные с климатическими условиями -1,98%	тенге								**41507**
		ИТОГО с доп,затратами :	тенге								**2137842**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	тенге								**42757**
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2021 г.	тенге								**2180599**
		в ценах на 2022 год с к =1,050	тенге								**2289629**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в текущих ценах	тенге								**2 289 629**
		С учетом СКИДКИ (включает в себя : затраты на временные здания и сооружения, дополнительные затраты, связанные с климитическими условиями)	тенге								**2 243 836**
		Н Д С - 12% :	тенге								**269 260**
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	тенге								**2 513 096**

ЗАКАЗЧИК : ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья, отделения судебно-наркологической экспертизы и правоохранения акимата ЗКО

Директор _____ А.Т. Калиоскон

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Технический надзор

Эксперт тех.надзора _____ Н.Х. Кужариков

Авторский надзор ТОО "Shanyrak Jobalau"

Эксперт авторского надзора _____ Е. Мейірбек