Приложение 2
к Приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235
форма

Декларация о соответствии

«27» Июля 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Риголит», г. Алматы, Медеуский район, ул. Бегалина 141/уг.Коккинаки 16; ГСЛ №19011408 от 23.05.2019г***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***Сарсекова С.К. – директор ТОО «Риголит»***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Завершение строительства пристройки дополнительного корпуса к зданию ГККП «Родильный дом № 4», расположенного по адресу: ул. Станкевича/Аймаутова, 6/3 в Турксибском районе г.Алматы» (вместимость пристройки - 38 коек)***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ *«Управление комфортной городской среды г. Алматы», 050001, г.Алматы, площадь Республики, 4, тел.: 8 (727) 271 – 66 – 23, в лице Нурашев С.С.. – руководителя КГУ «Управление комфортной городской среды г.Алматы»***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
_____
_____;

3. Проект (проектно-сметная документация) разработана ***ТОО «Энергохолдинг LTD 472-П/2014-АР, 472-П/2014-ГСН, 472-П/2014-ГП, 472-П/2014-КЖ, 472-П/2014-НВК, 472-П/2014-НСС, 472-П/2014-НЭС, 472-П/2014-ОВ, 472-П/2014-СС, 472-П/2014-ТС, 472-П/2014-ТХ, 472-П/2014-ЭЛ***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **КГУ *«Управление комфортной городской среды города Алматы»;***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели	Единица Измерения	По проекту	Фактически

Площадь застройки здания	метр в квадрате (далее - м²)	4816,1	4816,1
Общая площадь здания	м2	3865,4	3949,4
Полезная площадь здания	м2	3865,4	3949,4
Строительный объем здания	м3	13682	13682
Этажность: - здания	эт.	3 + подвал+ тех.этаж	3 + подвал+ тех.этаж

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание пристройки корпуса к ГККП «Родильный дом №4» запроектировано в виде прямоугольного объема, трехэтажное с подвалом в каркасно-кирпичном исполнении, с размерами в осях 57х15 м, с крытым переходом в главный корпус с 1-го и 2-го этажей, размерами в осях 3.6х2.8м. Основное назначение которого является оказание стационарной
помощи. Малые площади биохимических лабораторий выполнены с учетом компактного расположения технологического и медицинского оборудования.
В подвале размещены кухня-доготовочная, служебные и технические помещения.

Вертикальные связи запроектированы в виде трех лестниц. Лестница Л-1 и Л-3 пересекают с 1 по 3 этаж. Лестница Л-2 пересекает все этажи с выходом на вентилируемое чердачное пространство.

Также предусмотрено 2 лифта для обеспечения медицинского обслуживания, а также доступа маломобильных групп граждан грузоподъемностью 630кг..

В пищеблоке предусмотрен подъемник на грузоподъемностью100кг для доставки готовой продукции на верхние этажи и подъемник грузоподъемностью 100кг для загрузки продуктов
на кухню-догодовочную с ур.земли в подвал.

Высота этажей 3,30м.

Кровля плоская с вентилируемым чердачным пространством и внутренним водостоком.

Витражи алюминиевые, оконные и дверные остекленные блоки -металлопластик. Энергосберегающее стекло применено для всех наружных блоков.

Внутренняя отделка выполнена согласно санитарных и строительных норм.

В местах прохождения инженерных коммуникаций, проектом предусмотрены подшивные потолки и зашивка в короба.

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

Фасады здания выполнены в современном стиле с использование экологически чистых и пожаробезопасных материалов.

В качестве основного отделочного материала используется облицовка керамогранитом светло-бежевого цвета (см. ведомость отделки фасадов марки АР-11). Декоративные элементы-металлические панели фирмы "Металлпрофиль" МП2005 темно-коричневого цвета. Обрамление окон-керамогранит темно-коричневого цвета. Цоколь и крыльца-сплиттерная плитка цвета терракот.

Окна из стеклопакета металлопластик.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **30 июня 2017 г;**

месяц, год

окончание работ **27 июля 2020 г**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10 (десять);
фактически, месяц: 37 (тридцать семь);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Управление социального благосостояния города Алматы _____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии).

подпись руководителя, дата _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Завершение строительства пристройки дополнительного корпуса к зданию ГККП «Родильный дом № 4», расположенного по адресу: ул. Станкевича/Аймаутова, 6/3 в Турксибском районе г.Алматы»***

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Сарсеков С.К. – директор ТОО «Риголит»

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата