Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05 августа 2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с. Покровка, Алматы, 84. БИН 130840016843

Подрядчик: ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030140000961

Наименование строительства и его адрес: Строительство водозабора и сетей водоснабжения села Жетыген (массив Новостройка)

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2022 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		492/22-81	02.08.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за ноябрь без НДС	из графы 1: Строитель но-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2020г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водозабора и сетей водоснабжения села Жетыген (массив Новостройка)	481 884 458,79	440 957 339,56							40 927 119,23	**381 986 446,16**
Всего:	**481 884 458,79**									**381 986 446,16**
Аванс 30%	**114 595 933,85**									**114 595 933,85**
Всего к оплате:	**267 390 512,31**									**267 390 512,31**

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с. Покровка, Алматы, 84. БИН 130840016843

Руководитель _____ Майныбаев А.Б.

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт(ы) технического надзора: _____ Айнакулов К.С.

Подрядчик: ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030140000961

Директор _____ Абжанов Д.К.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с. Покровка, Алматы, 84. БИН 130840016843**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ ШЫҒЫС" ВосточноеКазахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта : **Строительство водозабора и сетей водоснабжения села Жетыген (массив Новостройка)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 492/22-81 от 02.08.2022 г.**

Акт выполненных работ № 3
за ноябрь 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-08. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА (массив Речная)									
			ОТДЕЛ 1.Внутриплощадочные сети водоснабжения									
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
			Разработка грунта									
1	1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5554,48	318,02	318,02	1766436	1766436	--	231435	2157701
			НР - 72%; СП - 8%			--	57,87	--	321438		159830	
2	2	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.54 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	683,3817	349,83	349,83	239067	239067	--	31318	292016
			НР - 72%; СП - 8%			--	63,65	--	43497		21631	
3	3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	192,9236	1862,04	--	359231	--	--	258647	667308
			НР - 72%; СП - 8%			1862,04	--	359231	--		49430	
4	4	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	375,7974	264,38	264,38	99353	99354	--	13017	121360
			НР - 72%; СП - 8%			--	48,11	--	18080		8990	
5	5	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	6012,759	46,00	--	276587	--		--	298714

			СП - 8%			--	--	--	--		22127	
			Обратная засыпка									
6	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, подбивка пазух вручную	м3	907,9641	962,00	--	873461	--	--	628892	1622542
			НР - 72%; СП - 8%			962,00	--	873461	--		120188	
7	7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	5522,821	32,21	32,21	177890	177890	--	53403	249797
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,43	--	74171		18503	
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	5522,821	186,35	83,32	1029178	460162	--	579525	1737399
			НР - 72%; СП - 8%			103,03	42,71	569016	235880		128696	
9	9	1101-0201-0401 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение основания грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	677,6652	155,01	155,01	105045	105045	--	19487	134495
			НР - 72%; СП - 8%			--	39,94	--	27066		9963	
10	10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	225,8884	3874,36	183,68	875173	41491	545905	297633	1266630
			НР - 99%; СП - 8%			1273,98	56,94	287777	12862		93824	
			Устройство дренажной траншеи и приямков									
11	11	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.54 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	2273,75	349,83	349,83	795426	795426	--	104201	971598
			НР - 72%; СП - 8%			--	63,65	--	144724		71970	
12	12	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	454,8	3874,36	183,68	1762059	83537	1099116	599249	2550213
			НР - 99%; СП - 8%			1273,98	56,94	579406	25896		188905	
13	13	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	3054,25	1495,78	1495,78	4568486	4568486	--	2150945	7256985
			НР - 72%; СП - 8%			--	978,12	--	2987423		537554	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12927392	8336894	1645021	4967752	19326758
			РАЗДЕЛ 2.Водопровод-система В1									
14	14	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 (160) мм. Укладка	км трубопровода	0,0775	3276250,10	159953,38	253909	12396	212378	32932	309789
			НР - 99%; СП - 8%			375934,00	53291,82	29135	4130		22947	
15	16	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 (110) мм. Укладка	км трубопровода	1,5475	1733512,50	112783,78	2682611	174533	2043045	517427	3456041
			НР - 99%; СП - 8%			300506,00	37234,85	465033	57621		256003	
16	22	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,625	32750,72	21908,42	53220	35601	--	16033	74793
			НР - 61%; СП - 8%			10842,30	5332,46	17619	8665		5540	
17	23	249-101-0602 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 250х0,2	м	1625	64,00	--	104000	--	104000	--	112320
			СП - 8%			--	--	--	--		8320	

			Футляры, прокладка методом прокола [НВ-80]/1шт (L=13.00) - диам.325мм;									
18	31	1122-1401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	13	30113,64	9501,50	391477	123520	210192	130116	563321
			НР - 99%; СП - 8%			4443,44	5666,61	57765	73666		41727	
19	32	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,013	4602700,81	315277,51	59835	4099	48426	8080	73348
			НР - 99%; СП - 8%			562275,00	65506,69	7310	852		5433	
20	33	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	13	1541,78	8,71	20043	113	2079	17709	40772
			НР - 99%; СП - 8%			1373,19	2,77	17851	36		3020	
21	34	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,41	Концы футляра диаметром 800 (325) мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	13591,21	1305,12	13591	1305	7477	4794	19856
			НР - 99%; СП - 8%			4809,02	33,35	4809	33		1471	
			Трубопроводная арматура [НВ.С-8]									
22	35	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	4	3523,69	229,95	14095	920	1634	11877	28050
			НР - 99%; СП - 8%			2885,35	113,89	11541	456		2078	
23	36	242-101-1006 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	119752,00	--	479008	--	479008	--	517329
			СП - 8%			--	--	--	--		38321	
24	37	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	8	1982,48	139,95	15860	1119	744	13986	32233
			НР - 99%; СП - 8%			1749,60	16,27	13997	130		2388	
25	38	241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	8	4392,00	--	35136	--	35136	--	37947
			СП - 8%			--	--	--	--		2811	
26	39	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	28	2409,99	98,55	67480	2760	8194	57314	134778
			НР - 99%; СП - 8%			2018,80	48,81	56526	1367		9984	
27	40	242-101-1004 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	28	72008,00	--	2016224	--	2016224	--	2177522
			СП - 8%			--	--	--	--		161298	
28	41	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	56	1303,25	75,60	72982	4234	3430	64665	148659
			НР - 99%; СП - 8%			1166,40	--	65318	--		11012	
29	42	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	56	2590,00	--	145040	--	145040	--	156643
			СП - 8%			--	--	--	--		11603	

30	43	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	84	1456,40	32,85	122338	2760	12985	106880	247555
			НР - 99%; СП - 8%			1268,96	16,27	106593	1367		18337	
31	44	242-101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	84	39417,00	--	3311028	--	3311028	--	3575910
			СП - 8%			--	--	--	--		264882	
32	45	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	168	681,00	37,80	114408	6350	3549	103464	235302
			НР - 99%; СП - 8%			622,08	--	104509	--		17430	
33	46	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	168	1406,00	--	236208	--	236208	--	255105
			СП - 8%			--	--	--	--		18897	
34	47	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	22	1877,22	98,55	41299	2168	3303	36533	84058
			НР - 99%; СП - 8%			1628,54	48,81	35828	1074		6227	
35	48	242-301-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	22	3335,00	--	73370	--	73370	--	79240
			СП - 8%			--	--	--	--		5870	
36	49	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 (25) мм. Приварка	фланец	44	681,00	37,80	29964	1663	929	27098	61627
			НР - 99%; СП - 8%			622,08	--	27372	--		4565	
37	50	241-116-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	44	690,00	--	30360	--	30360	--	32789
			СП - 8%			--	--	--	--		2429	
38	51	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 К=0,5 ПРИ МОНТАЖЕ ВТУЛОК	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка втулок	шт	549	797,78	488,31	437978	268082	--	253050	746310
			НР - 99%; СП - 8%			309,47	156,12	169896	85710		55282	
39	52	241-214-0111 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	30	3013,00	--	90390	--	90390	--	97621
			СП - 8%			--	--	--	--		7231	
40	53	241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	280	1401,00	--	392280	--	392280	--	423662
			СП - 8%			--	--	--	--		31382	
41	54	241-214-0104 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	17	662,00	--	11254	--	11254	--	12154
			СП - 8%			--	--	--	--		900	
42	55	241-214-0101 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 25, PN 10	шт.	222	736,00	--	163392	--	163392	--	176463
			СП - 8%			--	--	--	--		13071	

43	56	1116-0401-0406 РСНБ РК 2015 К=0,5 ПРИ МОНТАЖЕ ВТУЛОК	Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	32	11432,38	181,95	365836	5823	293765	65433	465771
			НР - 98%; СП - 8%			2070,25	16,27	66248	521		34502	
44	57	241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	32	4392,00	--	140544	--	140544	--	151788
			СП - 8%			--	--	--	--		11244	
45	58	1116-0401-0404 РСНБ РК 2015 К=0,5 ПРИ МОНТАЖЕ ВТУЛОК	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	258	1698,63	95,18	438247	24556	95396	313987	812412
			НР - 98%; СП - 8%			1233,70	8,14	318295	2100		60179	
46	59	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	258	2590,00	--	668220	--	668220	--	721678
			СП - 8%			--	--	--	--		53458	
47	60	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015 К=0,5 ПРИ МОНТАЖЕ ВТУЛОК К=2	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	374	2181,01	125,25	815698	46844	162076	600605	1529608
			НР - 98%; СП - 8%			1622,40	16,27	606778	6085		113304	
48	61	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	374	1406,00	--	525844	--	525844	--	567912
			СП - 8%			--	--	--	--		42068	
49	62	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	32	1982,48	139,95	63439	4479	2973	55943	128932
			НР - 99%; СП - 8%			1749,60	16,27	55987	521		9551	
50	63	241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	32	4392,00	--	140544	--	140544	--	151788
			СП - 8%			--	--	--	--		11244	
51	64	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	258	1303,25	75,60	336238	19505	15802	297922	684893
			НР - 99%; СП - 8%			1166,40	--	300931	--		50733	
52	65	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	258	2590,00	--	668220	--	668220	--	721678
			СП - 8%			--	--	--	--		53458	
53	66	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	374	681,00	37,80	254694	14137	7899	230331	523827
			НР - 99%; СП - 8%			622,08	--	232658	--		38802	
54	67	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	374	1406,00	--	525844	--	525844	--	567912
			СП - 8%			--	--	--	--		42068	
			Устройство для выпуска воздуха (3 компл) [НВ.С-9]									

55	76	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0144	1168777,11	542169,03	16830	7807	269	11270	30348
			НР - 99%; СП - 8%			607888,80	182624,97	8754	2630		2248	
56	77	241-113-0223 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	5654,00	--	16962	--	16962	--	18319
			СП - 8%			--	--	--	--		1357	
57	78	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	3	2676,19	65,70	8029	197	566	7290	16544
			НР - 99%; СП - 8%			2421,90	32,54	7266	98		1225	
58	79	245-405-0802 РСНБ РК 2015	Вантузы для удаления воздуха из систем давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	3	45959,00	--	137877	--	137877	--	148907
			СП - 8%			--	--	--	--		11030	
59	80	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1456,40	32,85	4369	99	463	3817	8841
			НР - 99%; СП - 8%			1268,96	16,27	3807	49		655	
60	81	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	12865,00	--	38595	--	38595	--	41683
			СП - 8%			--	--	--	--		3088	
61	82	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	681,00	37,80	4086	227	127	3695	8404
			НР - 99%; СП - 8%			622,08	--	3732	--		622	
62	83	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	1406,00	--	8436	--	8436	--	9111
			СП - 8%			--	--	--	--		675	
			Фасонные части стальные [НВ.С-9,10]									
63	84	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,5456	1168777,11	542169,03	637685	295807	10214	426991	1149850
			НР - 99%; СП - 8%			607888,80	182624,97	331664	99640		85174	
64	85	241-113-0125 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	8006,00	--	24018	--	24018	--	25939
			СП - 8%			--	--	--	--		1921	
65	86	241-113-0225 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 7 мм - 114 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	10966,00	--	10966	--	10966	--	11843
			СП - 8%			--	--	--	--		877	
66	87	241-113-0223 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 7 мм - 57 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	8	5654,00	--	45232	--	45232	--	48851
			СП - 8%			--	--	--	--		3619	

67	88	241-113-0119 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	8	3410,00	--	27280	--	27280	--	29462
			СП - 8%			--	--	--	--		2182	
68	89	241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 114 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	74	3208,00	--	237392	--	237392	--	256383
			СП - 8%			--	--	--	--		18991	
69	90	241-113-0109 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1279,00	--	2558	--	2558	--	2763
			СП - 8%			--	--	--	--		205	
70	91	241-113-0208 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 4 мм - 32 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	920,00	--	2760	--	2760	--	2981
			СП - 8%			--	--	--	--		221	
			Фасонные части полиэтиленовые[НВ.С-10,11]									
71	92	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	44	1587,50	968,57	69850	42617	--	40406	119076
			НР - 99%; СП - 8%			618,93	308,66	27233	13581		8820	
72	93	241-208-1509 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	5	4989,00	--	24945	--	24945	--	26941
			СП - 8%			--	--	--	--		1996	
73	94	241-208-1209 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	3	2911,00	--	8733	--	8733	--	9432
			СП - 8%			--	--	--	--		699	
74	95	241-210-0301 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 25x50, PN 10	шт.	7	861,00	--	6027	--	6027	--	6509
			СП - 8%			--	--	--	--		482	
75	96	241-208-0904 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	20	1550,00	--	31000	--	31000	--	33480
			СП - 8%			--	--	--	--		2480	
76	97	241-208-1506 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	1	2224,00	--	2224	--	2224	--	2402
			СП - 8%			--	--	--	--		178	
77	98	241-208-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	3	923,00	--	2769	--	2769	--	2991
			СП - 8%			--	--	--	--		222	
78	99	241-208-0901 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	4	719,00	--	2876	--	2876	--	3106
			СП - 8%			--	--	--	--		230	
79	100	241-208-1502 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	1	359,00	--	359	--	359	--	388
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
			Пожарные гидранты [НВ.С-9]									

80	101	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	50	3175,28	206,67	158764	10333	24489	127419	309078
			НР - 99%; СП - 8%			2478,84	95,29	123942	4764		22895	
81	102	244-404-0105 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	30	45678,00	--	1370340	--	1370340	--	1479967
			СП - 8%			--	--	--	--		109627	
82	103	244-404-0106 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	14	45508,00	--	637112	--	637112	--	688081
			СП - 8%			--	--	--	--		50969	
83	104	244-404-0107 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	5	46786,00	--	233930	--	233930	--	252644
			СП - 8%			--	--	--	--		18714	
84	105	244-404-0108 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	47910,00	--	47910	--	47910	--	51743
			СП - 8%			--	--	--	--		3833	
85	106	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	1,766	85774,20	16116,69	151477	28462	44362	87761	258377
			НР - 99%; СП - 8%			44537,40	5659,11	78653	9994		19139	
86	107	241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	115395,00	--	115395	--	115395	--	124627
			СП - 8%			--	--	--	--		9232	
87	108	241-515-0203 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 150 ГОСТ 5525-88	шт.	2	142239,00	--	284478	--	284478	--	307236
			СП - 8%			--	--	--	--		22758	
88	109	241-505-0404 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 150х100 ГОСТ 5525-88	шт.	2	215186,00	--	430372	--	430372	--	464802
			СП - 8%			--	--	--	--		34430	
89	110	241-505-0404 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 150х50 ГОСТ 5525-88	шт.	2	215186,00	--	430372	--	430372	--	464802
			СП - 8%			--	--	--	--		34430	
90	111	241-505-0407 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	шт.	12	193444,00	--	2321328	--	2321328	--	2507034
			СП - 8%			--	--	--	--		185706	
91	112	241-505-0407 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100х50 ГОСТ 5525-88	шт.	32	193444,00	--	6190208	--	6190208	--	6685425
			СП - 8%			--	--	--	--		495217	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				30165692	1142516	25666126	3674828	36547766
			РАЗДЕЛ 3.Колодцы водопроводные									
92	115	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение основания пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	207,6	186,35	83,32	38686	17298	--	21784	65308
			НР - 72%; СП - 8%			103,03	42,71	21389	8867		4838	
			Колодцы круглые водопроводный диам.2000мм - 22шт									

93	116	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство диаметром 2000 в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,67	25932,78	10295,21	224837	89260	26882	146958	401539
			НР - 99%; СП - 8%			12536,90	4584,49	108695	39748		29744	
94	117	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	41884,00	--	167536	--	167536	--	180939
			СП - 8%			--	--	--	--		13403	
95	118	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	32673,00	--	130692	--	130692	--	141147
			СП - 8%			--	--	--	--		10455	
96	119	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	18923,00	--	37846	--	37846	--	40874
			СП - 8%			--	--	--	--		3028	
97	120	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	23995,00	--	23995	--	23995	--	25915
			СП - 8%			--	--	--	--		1920	
98	121	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	23995,00	--	95980	--	95980	--	103658
			СП - 8%			--	--	--	--		7678	
99	122	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	73	2250,00	--	164250	--	164250	--	177390
			СП - 8%			--	--	--	--		13140	
100	123	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	22	30272,00	--	665984	--	665984	--	719263
			СП - 8%			--	--	--	--		53279	
101	125	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0336	809423,83	7846,05	27197	263	24419	3034	32650
			НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	2515	56		2418	
			Колодцы круглые водопроводный диам.1500мм - 133шт									
102	129	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	24,97147	25932,78	10295,21	647580	257086	77429	423271	1156519
			НР - 99%; СП - 8%			12536,90	4584,49	313065	114481		85668	
103	130	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	17	20377,00	--	346409	--	346409	--	374122
			СП - 8%			--	--	--	--		27713	
104	131	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	17	26541,00	--	451197	--	451197	--	487293
			СП - 8%			--	--	--	--		36096	
105	132	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	14	12458,00	--	174412	--	174412	--	188365
			СП - 8%			--	--	--	--		13953	

106	133	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	36	17947,00	--	646092	--	646092	--	697779
			СП - 8%			--	--	--	--		51687	
107	134	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	17	17947,00	--	305099	--	305099	--	329507
			СП - 8%			--	--	--	--		24408	
108	135	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	422	2250,00	--	949500	--	949500	--	1025460
			СП - 8%			--	--	--	--		75960	
109	136	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	133	30272,00	--	4026176	--	4026176	--	4348270
			СП - 8%			--	--	--	--		322094	
110	138	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0663	809423,83	7846,05	53665	520	48182	5987	64424
			НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	4963	111		4772	
			Колодцы круглые водопроводный диам.1000мм (мокрые колодцы)-									
111	142	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	31,28	25932,78	10295,21	811177	322034	96989	530202	1448689
			НР - 99%; СП - 8%			12536,90	4584,49	392154	143403		107310	
112	143	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	10	9285,00	--	92850	--	92850	--	100278
			СП - 8%			--	--	--	--		7428	
113	144	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	10	7865,00	--	78650	--	78650	--	84942
			СП - 8%			--	--	--	--		6292	
114	145	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	7425,00	--	14850	--	14850	--	16038
			СП - 8%			--	--	--	--		1188	
115	146	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	10	10401,00	--	104010	--	104010	--	112331
			СП - 8%			--	--	--	--		8321	
116	147	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9а	шт.	10	10401,00	--	104010	--	104010	--	112331
			СП - 8%			--	--	--	--		8321	
117	148	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	37	2250,00	--	83250	--	83250	--	89910
			СП - 8%			--	--	--	--		6660	
118	149	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	10	30272,00	--	302720	--	302720	--	326938
			СП - 8%			--	--	--	--		24218	
119	151	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,038	809423,83	7846,05	30758	298	27616	3432	36925
			НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	2844	64		2735	
			Колодцы прямоугольные водопроводный 2500х2000мм - 1шт									
120	155	1122-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,36	32867,35	3284,81	209036	20891	106533	91655	324747
			НР - 99%; СП - 8%			12832,02	1724,76	81612	10969		24055	

121	156	261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	1,58	75771,00	--	119718	--	119718	--	129295
			СП - 8%			--	--	--	--		9577	
122	157	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	2250,00	--	11250	--	11250	--	12150
			СП - 8%			--	--	--	--		900	
123	158	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	30272,00	--	60544	--	60544	--	65388
			СП - 8%			--	--	--	--		4844	
124	160	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0601	843162,83	7846,05	50674	472	45703	5427	60589
			НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	4499	101		4488	
125	162	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка гильз в колодцах	т	2,1423375	840354,75	1500,75	1800323	3215	1611346	170389	2128369
			НР - 91%; СП - 8%			86710,00	690,27	185762	1479		157657	
126	163	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	54,25	8687,00	--	471270	--	471270	--	508972
			СП - 8%			--	--	--	--		37702	
127	164	241-102-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25,75	3445,00	--	88709	--	88709	--	95806
			СП - 8%			--	--	--	--		7097	
128	165	241-102-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,75	1340,00	--	2345	--	2345	--	2533
			СП - 8%			--	--	--	--		188	
129	166	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	55,5	334,00	--	18537	--	18537	--	20020
			СП - 8%			--	--	--	--		1483	
130	167	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1693,3207	933,20	20,49	1580207	34696	970425	539948	2289767
			НР - 93%; СП - 8%			339,62	3,25	575086	5503		169612	
131	168	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	100,465242	12115,55	1821,20	1217192	182967	240529	826305	2206977
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**16429213**	**929000**	**13013934**	**2768392**	**20733417**
ОТДЕЛ 2.Сети водоснабжения. Площадка водозаборный сооружений												
РАЗДЕЛ 4.Колодцы водопроводные												
132	213	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение основания пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,825	186,35	83,32	1272	568	--	716	2147
			Колодцы круглые водопроводный диам.2000мм - 1шт									
133	220	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	30272,00	--	30272	--	30272	--	32694
			СП - 8%			--	--	--	--		2422	
			Колодцы круглые водопроводный диам.1500мм - 3шт									
134	232	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	3	30272,00	--	90816	--	90816	--	98081

			СП - 8%			--		--	--		7265	
			Колодцы круглые водопроводный диам.1000мм (мокрые колодцы)- 2шт									
135	244	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	30272,00	--	60544	--	60544	--	65388
			СП - 8%			--	--	--	--		4844	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**182904**	**568**	**181632**	**716**	**198310**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**76806246**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8512924				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10408978			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4686005			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						40506714		
			- Перевозка грузов	Тенге				276587				
			- Накладные расходы	Тенге							11411688	
			- Сметная прибыль	Тенге							5689357	
			ИТОГО по АКТУ:				**76 806 246,00**					
			Временные здания и сооружения	1,30%			998 481,20					
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	2,07%			1 610 557,85					
			Итого				79 415 285,05					
			Непредвиденные работы и затраты	2%			1 588 305,70					
			Итого по акту в текущих ценах				81 003 590,75					
			В текущих прогнозных ценах 2021 г.-100%	1,0500514			85 057 935,66					
			НДС	12%			10 206 952,28					
			Всего по акту с учетом НДС				95 264 887,94					
			Тендерная скидка	5%			4 763 244,40					
			Итого к оплате				**90 501 643,54**					

Подрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030140000961

(наименование организации, БИН)

Генеральный директор Абжанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт(ы) технического надзора:

Айнакулов К.С.

(должность, ФИО)

Заказчик

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с. Покровка, Алматы, 84. БИН 130840016843

(наименование организации, БИН)

Руководитель Майшыбаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Ба ЕРС и К"

Авторский надзор:

Ибрагимов Г.Е.

(должность, ФИО)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с. Покровка, Алматы, 84. БИН 130840016843**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ ШЫҒЫС" ВосточноеКазахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030140000961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта : **Строительство водозабора и сетей водоснабжения села Жетыген (массив Новостройка)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 492/22-81 от 02.08.2022 г.**

Акт выполненных работ № 4
за ноябрь 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА (массив Целинная)									
			ОТДЕЛ 1.Внутриплощадочные сети водоснабжения									
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
			Разработка грунта									
1	1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	47165,32	318,02	318,02	14999515	14999515	--	1965209	18321902
			НР - 72%; СП - 8%			--	57,87	--	2729457		1357178	
2	2	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.54 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	6623,373	349,83	349,83	2317055	2317055	--	303536	2830238
			НР - 72%; СП - 8%			--	63,65	--	421578		209647	
3	3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1663,56789	1862,04	--	3097630	--	--	2230294	5754157
			НР - 72%; СП - 8%			1862,04	--	3097630	--		426234	
4	4	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3421,017386	264,38	264,38	904449	904448	--	118501	1104786
			НР - 72%; СП - 8%			--	48,11	--	164585		81836	
5	5	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	54736,27818	46,00	--	2517869	--		--	2719299
			СП - 8%			--	--	--	--		201430	
			Обратная засыпка									

6	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, подбивка пазух вручную	м3	7735,56594	962,00	--	7441614	--	--	5357962	13823543
			НР - 72%; СП - 8%			962,00	--	7441614	--		1023966	
7	7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	47716,69607	32,21	32,21	1536955	1536955	--	461401	2158225
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,43	--	640835		159868	
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	47716,69607	186,35	83,32	8892006	3975755	--	5007047	15010977
			НР - 72%; СП - 8%			103,03	42,71	4916251	2037980		1111924	
9	9	1101-0201-0401 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение основания грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	5765,815845	155,01	155,01	893759	893759	--	165806	1144331
			НР - 72%; СП - 8%			--	39,94	--	230287		84765	
10	10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1921,938615	3874,36	183,68	7446282	353021	4644750	2532367	10776941
			НР - 99%; СП - 8%			1273,98	56,94	2448511	109435		798292	
			Устройство дренажной траншеи и приямков									
11	11	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.54 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	120,0991	349,83	349,83	42014	42014	--	5504	51319
			НР - 72%; СП - 8%			--	63,65	--	7644		3801	
12	12	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	24,01982	3874,36	183,68	93061	4412	58048	31649	134687
			НР - 99%; СП - 8%			1273,98	56,94	30601	1368		9977	
13	13	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	181,900928	1495,78	1495,78	272084	272084	--	128103	432202
			НР - 72%; СП - 8%			--	978,12	--	177921		32015	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				50454293	25299018	4702798	18307379	74262607
			РАЗДЕЛ 2.Водопровод-система В1									
14	14	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 (160) мм. Укладка	км трубопровода	1,2295	3276250,10	159953,38	4028149	196662	3369276	522456	4914653
			НР - 99%; СП - 8%			375934,00	53291,82	462211	65522		364048	
15	16	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 (110) мм. Укладка	км трубопровода	15,516	1733512,50	112783,78	26897180	1749953	20484576	5187983	34651976
			НР - 99%; СП - 8%			300506,00	37234,85	4662651	577736		2566813	
16	22	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	16,7455	32750,72	21908,42	548427	366868	--	165221	770740
			НР - 61%; СП - 8%			10842,30	5332,46	181560	89295		57092	
17	23	249-101-0602 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 250х0,2	м	16745,5	64,00	--	1071712	--	1071712	--	1157449
			СП - 8%			--	--	--	--		85737	

			Футляры, прокладка методом прокола [НВ-52, 47, 71, 53, 72, 49, 50, 63|1шт (L=17.50) - диам.325мм;1шт (L=21.00) - диам.325мм;2шт (L=8.00) - диам.325мм;1шт (L=18.50) - диам.325мм; 1шт (L=14.00) - диам.325мм;2шт (L=12.00) - диам.325мм;1шт (L=11.00) - диам.325мм;2шт (L=16.00) - диам.273мм/									
18	27	1122-1401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	61	30113,64	9501,50	1836932	579591	986291	610546	2643276
			НР - 99%; СП - 8%			4443,44	5666,61	271050	345663		195798	
19	28	1122-1401-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 250 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	16	27301,00	9449,79	436816	151197	216381	158121	642532
			НР - 99%; СП - 8%			4327,38	5654,99	69238	90480		47595	
20	29	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,061	4602700,81	315277,51	280765	19232	227234	37912	344171
			НР - 99%; СП - 8%			562275,00	65506,69	34299	3996		25494	
21	30	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,016	3924082,87	284685,49	62785	4555	50090	8991	77518
			НР - 99%; СП - 8%			508725,00	58892,57	8140	942		5742	
22	31	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	61	1686,62	9,37	102884	571	13288	88321	206501
			НР - 99%; СП - 8%			1459,42	3,09	89025	188		15296	
23	32	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	16	1541,78	8,71	24668	139	2558	21795	50180
			НР - 99%; СП - 8%			1373,19	2,77	21971	44		3717	
24	33	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,41	Концы футляра диаметром 800 (325) мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	13591,21	1305,12	54365	5220	29909	19176	79424
			НР - 99%; СП - 8%			4809,02	33,35	19236	133		5883	
25	34	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,34	Концы футляра диаметром 800 (273) мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	11270,77	1082,30	11271	1083	6200	3975	16466
			НР - 99%; СП - 8%			3987,97	27,66	3988	28		1220	
26	43	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	4	3523,69	229,95	14095	920	1634	11877	28050
			НР - 99%; СП - 8%			2885,35	113,89	11541	456		2078	
27	44	242-101-1006 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	119752,00	--	479008	--	479008	--	517329
			СП - 8%			--	--	--	--		38321	
28	45	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	14	1982,48	139,95	27755	1960	1301	24475	56408
			НР - 99%; СП - 8%			1749,60	16,27	24494	228		4178	

29	46	241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	7	4392,00	--	30744	--	30744	--	33204
			СП - 8%			--	--	--	--		2460	
30	47	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	30	2409,99	98,55	72300	2956	8780	61408	144405
			НР - 99%; СП - 8%			2018,80	48,81	60564	1464		10697	
31	48	242-101-1004 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	30	72008,00	--	2160240	--	2160240	--	2333059
			СП - 8%			--	--	--	--		172819	
32	49	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	60	1303,25	75,60	78195	4536	3675	69284	159277
			НР - 99%; СП - 8%			1166,40	--	69984	--		11798	
33	50	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	60	2590,00	--	155400	--	155400	--	167832
			СП - 8%			--	--	--	--		12432	
34	51	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	129	1456,40	32,85	187876	4238	19942	164137	380174
			НР - 99%; СП - 8%			1268,96	16,27	163696	2099		28161	
35	52	242-101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	129	39417,00	--	5084793	--	5084793	--	5491576
			СП - 8%			--	--	--	--		406783	
36	53	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	258	681,00	37,80	175698	9752	5449	158892	361357
			НР - 99%; СП - 8%			622,08	--	160497	--		26767	
37	54	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	258	1406,00	--	362748	--	362748	--	391768
			СП - 8%			--	--	--	--		29020	
38	55	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	20	1877,22	98,55	37544	1971	3002	33212	76416
			НР - 99%; СП - 8%			1628,54	48,81	32571	976		5660	
39	56	242-301-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	20	3335,00	--	66700	--	66700	--	72036
			СП - 8%			--	--	--	--		5336	
40	57	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 (25) мм. Приварка	фланец	40	681,00	37,80	27240	1512	845	24634	56024
			НР - 99%; СП - 8%			622,08	--	24883	--		4150	
41	58	241-116-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	40	690,00	--	27600	--	27600	--	29808
			СП - 8%			--	--	--	--		2208	

42	59	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 К=0,5 ПРИ МОНТАЖЕ ВТУЛОК	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка втулок	шт	727	797,78	488,31	579982	355001	--	335095	988284
			НР - 99%; СП - 8%			309,47	156,12	224981	113499		73206	
43	60	241-214-0111 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	40	3013,00	--	120520	--	120520	--	130162
			СП - 8%			--	--	--	--		9642	
44	61	241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	340	1401,00	--	476340	--	476340	--	514447
			СП - 8%			--	--	--	--		38107	
45	62	241-214-0104 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	13	662,00	--	8606	--	8606	--	9294
			СП - 8%			--	--	--	--		688	
46	63	241-214-0101 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 25, PN 10	шт.	334	736,00	--	245824	--	245824	--	265490
			СП - 8%			--	--	--	--		19666	
47	64	1116-0401-0406 РСНБ РК 2015 К=0,5 ПРИ МОНТАЖЕ ВТУЛОК	Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	37	11432,38	181,95	422998	6732	339667	75657	538548
			НР - 98%; СП - 8%			2070,25	16,27	76599	602		39892	
48	65	241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	37	4392,00	--	162504	--	162504	--	175504
			СП - 8%			--	--	--	--		13000	
49	66	1116-0401-0404 РСНБ РК 2015 К=0,5 ПРИ МОНТАЖЕ ВТУЛОК	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	279	1698,63	95,18	473918	26555	103161	339544	878539
			НР - 98%; СП - 8%			1233,70	8,14	344202	2271		65077	
50	67	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	279	2590,00	--	722610	--	722610	--	780419
			СП - 8%			--	--	--	--		57809	
51	68	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015 К=0,5 ПРИ МОНТАЖЕ ВТУЛОК К=2	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	601	2181,01	125,25	1310787	75275	260450	965144	2458005
			НР - 98%; СП - 8%			1622,40	16,27	975062	9778		182074	
52	69	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	601	1406,00	--	845006	--	845006	--	912606
			СП - 8%			--	--	--	--		67600	
53	70	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	37	1982,48	139,95	73352	5178	3439	64684	149079
			НР - 99%; СП - 8%			1749,60	16,27	64735	602		11043	

54	71	241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	37	4392,00	--	162504	--	162504	--	175504
			СП - 8%			--	--	--	--		13000	
55	72	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	279	1303,25	75,60	363607	21092	17089	322171	740641
			НР - 99%; СП - 8%			1166,40	--	325426	--		54862	
56	73	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	279	2590,00	--	722610	--	722610	--	780419
			СП - 8%			--	--	--	--		57809	
57	74	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	601	681,00	37,80	409281	22718	12693	370131	841765
			НР - 99%; СП - 8%			622,08	--	373870	--		62353	
58	75	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	601	1406,00	--	845006	--	845006	--	912606
			СП - 8%			--	--	--	--		67600	
59	84	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,09605	1168777,11	542169,03	112261	52075	1798	75170	202425
			НР - 99%; СП - 8%			607888,80	182624,97	58388	17541		14994	
60	85	241-113-0125 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	8006,00	--	16012	--	16012	--	17293
			СП - 8%			--	--	--	--		1281	
61	86	241-113-0225 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 7 мм - 114 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	10966,00	--	32898	--	32898	--	35530
			СП - 8%			--	--	--	--		2632	
62	87	241-113-0223 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 7 мм - 57 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	12	5654,00	--	67848	--	67848	--	73276
			СП - 8%			--	--	--	--		5428	
63	88	241-113-0119 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	21	3410,00	--	71610	--	71610	--	77339
			СП - 8%			--	--	--	--		5729	
64	89	241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 114 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	132	3208,00	--	423456	--	423456	--	457332
			СП - 8%			--	--	--	--		33876	
65	90	241-113-0109 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	1279,00	--	5116	--	5116	--	5525
			СП - 8%			--	--	--	--		409	

66	91	241-113-0208 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 4 мм - 32 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	920,00	--	1840	--	1840	--	1987
			СП - 8%			--	--	--	--		147	
67	92	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	21	1587,50	968,57	33338	20340	--	19285	56832
			НР - 99%; СП - 8%			618,93	308,66	12998	6482		4210	
68	93	241-208-1509 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	3	4989,00	--	14967	--	14967	--	16164
			СП - 8%			--	--	--	--		1197	
69	94	241-208-1209 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	4	2911,00	--	11644	--	11644	--	12576
			СП - 8%			--	--	--	--		932	
70	95	241-210-0301 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 25х50, PN 10	шт.	4	861,00	--	3444	--	3444	--	3720
			СП - 8%			--	--	--	--		276	
71	96	241-208-0904 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	5	1550,00	--	7750	--	7750	--	8370
			СП - 8%			--	--	--	--		620	
72	97	241-208-1506 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	1	2224,00	--	2224	--	2224	--	2402
			СП - 8%			--	--	--	--		178	
73	98	241-208-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	1	923,00	--	923	--	923	--	997
			СП - 8%			--	--	--	--		74	
74	99	241-208-0901 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	719,00	--	1438	--	1438	--	1553
			СП - 8%			--	--	--	--		115	
75	100	241-208-1502 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	1	359,00	--	359	--	359	--	388
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
76	101	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	55	3175,28	206,67	174640	11367	26937	140161	339986
			НР - 99%; СП - 8%			2478,84	95,29	136336	5241		25184	
77	102	244-404-0107 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	3	46786,00	--	140358	--	140358	--	151587
			СП - 8%			--	--	--	--		11229	
78	103	244-404-0106 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	13	45508,00	--	591604	--	591604	--	638932
			СП - 8%			--	--	--	--		47328	
79	104	244-404-0105 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	34	45678,00	--	1553052	--	1553052	--	1677296
			СП - 8%			--	--	--	--		124244	
80	105	244-404-0104 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	5	43327,00	--	216635	--	216635	--	233966
			СП - 8%			--	--	--	--		17331	

81	106	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	1,863	85774,20	16116,69	159797	30025	46799	92581	272568
			НР - 99%; СП - 8%			44537,40	5659,11	82973	10543		20190	
82	107	241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	3	115395,00	--	346185	--	346185	--	373880
			СП - 8%			--	--	--	--		27695	
83	108	241-515-0203 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 150 ГОСТ 5525-88	шт.	1	142239,00	--	142239	--	142239	--	153618
			СП - 8%			--	--	--	--		11379	
84	109	241-505-0404 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 150x150 ГОСТ 5525-88	шт.	1	215186,00	--	215186	--	215186	--	232401
			СП - 8%			--	--	--	--		17215	
85	110	241-505-0404 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 150x100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	215186,00	--	215186	--	215186	--	232401
			СП - 8%			--	--	--	--		17215	
86	111	241-505-0404 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 150x50 ГОСТ 5525-88	шт.	4	215186,00	--	860744	--	860744	--	929604
			СП - 8%			--	--	--	--		68860	
87	112	241-505-0407 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	8	193444,00	--	1547552	--	1547552	--	1671356
			СП - 8%			--	--	--	--		123804	
88	113	241-505-0407 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100x50 ГОСТ 5525-88	шт.	36	193444,00	--	6963984	--	6963984	--	7521103
			СП - 8%			--	--	--	--		557119	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				66223635	3729274	53447193	10172039	82507328
			РАЗДЕЛ 3.Колодцы водопроводные									
89	116	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение основания пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	473,3045	186,35	83,32	88200	39436	--	49665	148894
			НР - 72%; СП - 8%			103,03	42,71	48765	20215		11029	
			Колодцы круглые водопроводный диам.2000мм - 72шт									
90	117	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство диаметром 2000 в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	145,1574	25932,78	10295,21	3764335	1494426	450085	2460443	6722761
			НР - 99%; СП - 8%			12536,90	4584,49	1819824	665473		497982	
91	118	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	67	41884,00	--	2806228	--	2806228	--	3030726
			СП - 8%			--	--	--	--		224498	
92	119	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	67	32673,00	--	2189091	--	2189091	--	2364218
			СП - 8%			--	--	--	--		175127	

93	120	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	48	18923,00	--	908304	--	908304	--	980968
			СП - 8%			--	--	--	--		72664	
94	121	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	21	23995,00	--	503895	--	503895	--	544207
			СП - 8%			--	--	--	--		40312	
95	122	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	67	23995,00	--	1607665	--	1607665	--	1736278
			СП - 8%			--	--	--	--		128613	
96	123	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	239	2250,00	--	537750	--	537750	--	580770
			СП - 8%			--	--	--	--		43020	
97	124	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	72	30272,00	--	2179584	--	2179584	--	2353951
			СП - 8%			--	--	--	--		174367	
98	126	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,5628	809423,83	7846,05	455544	4416	409001	50823	546877
			НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	42127	943		40509	
			Колодцы круглые водопроводный диам.1500мм - 303шт									
99	130	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	410,495	25932,78	10295,21	10645277	4226132	1272810	6957963	19011499
			НР - 99%; СП - 8%			12536,90	4584,49	5146335	1881910		1408259	
100	131	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	278	20377,00	--	5664806	--	5664806	--	6117990
			СП - 8%			--	--	--	--		453184	
101	132	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	287	26541,00	--	7617267	--	7617267	--	8226648
			СП - 8%			--	--	--	--		609381	
102	133	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	228	12458,00	--	2840424	--	2840424	--	3067658
			СП - 8%			--	--	--	--		227234	
103	134	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	77	17947,00	--	1381919	--	1381919	--	1492473
			СП - 8%			--	--	--	--		110554	
104	135	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	278	17947,00	--	4989266	--	4989266	--	5388407
			СП - 8%			--	--	--	--		399141	
105	136	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	961	2250,00	--	2162250	--	2162250	--	2335230
			СП - 8%			--	--	--	--		172980	
106	137	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	303	30272,00	--	9172416	--	9172416	--	9906209
			СП - 8%			--	--	--	--		733793	
107	139	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,0842	809423,83	7846,05	877577	8507	787914	97908	1053524

			НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	81156	1817		78039	
			Колодцы круглые водопроводный диам.1000мм (мокрые колодцы)- 20шт									
108	143	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	19	25932,78	10295,21	492723	195609	58913	322053	879958
			НР - 99%; СП - 8%			12536,90	4584,49	238201	87105		65182	
109	144	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	20	9285,00	--	185700	--	185700	--	200556
			СП - 8%			--	--	--	--		14856	
110	145	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	20	7865,00	--	157300	--	157300	--	169884
			СП - 8%			--	--	--	--		12584	
111	146	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	4	7425,00	--	29700	--	29700	--	32076
			СП - 8%			--	--	--	--		2376	
112	147	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	20	10401,00	--	208020	--	208020	--	224662
			СП - 8%			--	--	--	--		16642	
113	148	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9а	шт.	20	10401,00	--	208020	--	208020	--	224662
			СП - 8%			--	--	--	--		16642	
114	149+	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	74	2250,00	--	166500	--	166500	--	179820
			СП - 8%			--	--	--	--		13320	
115	150	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	20	30272,00	--	605440	--	605440	--	653875
			СП - 8%			--	--	--	--		48435	
116	152	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,076	809423,83	7846,05	61516	596	55231	6863	73849
			НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	5689	127		5470	
			Колодцы прямоугольные водопроводный 2500х2000мм - 1шт									
117	156	1122-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,36	32867,35	3284,81	209036	20891	106533	91655	324747
			НР - 99%; СП - 8%			12832,02	1724,76	81612	10969		24055	
118	157	261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	1,58	75771,00	--	119718	--	119718	--	129295
			СП - 8%			--	--	--	--		9577	
119	158	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	2250,00	--	11250	--	11250	--	12150
			СП - 8%			--	--	--	--		900	
120	159	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	30272,00	--	60544	--	60544	--	65388
			СП - 8%			--	--	--	--		4844	
121	161	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0601	843162,83	7846,05	50674	472	45703	5427	60589
			НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	4499	101		4488	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**62957939**	**5990485**	**49499247**	**10042800**	**78840799**

ОТДЕЛ 2.Сети водоснабжения. Площадка водозаборный сооружений												
РАЗДЕЛ 6.Колодцы водопроводные												
			Колодцы круглые водопроводный диам.2000мм - 1шт									
122	219	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	30272,00	--	30272	--	30272	--	32694
			СП - 8%			--	--	--	--		2422	
			Колодцы круглые водопроводный диам.1500мм - 3шт									
123	231	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	3	30272,00	--	90816	--	90816	--	98081
			СП - 8%			--	--	--	--		7265	
			Колодцы круглые водопроводный диам.1000мм (мокрые колодцы)- 2шт									
124	243	**244-202-0102 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	**комплект**	**2**	**30272,00**	--	**60544**	--	**60544**	--	**65388**
			СП - 8%			--	--	--	--		**4844**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**181632**	--	**181632**	--	**196163**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								235806889
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				34449984				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					35018777			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10535559			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						107830869		
			- Перевозка грузов	Тенге				2517869				
			- Накладные расходы	Тенге							38522218	
			- Сметная прибыль	Тенге							17467172	
			ИТОГО по АКТУ:				**235 806 889,00**					
			Временные здания и сооружения	1,30%			3 065 489,56					
			Затраты на прозводство строительно-монтажных работ в зимнее	2,07%			4 944 658,24					
			Итого				243 817 036,79					
			Непредвиденные работы и затраты	2%			4 876 340,74					
			Итого по акту в текущих ценах				248 693 377,53					
			В текущих прогнозных ценах 2021 г.-100%	1,0500514			261 140 834,73					
			НДС	12%			31 336 900,17					
			Всего по акту с учетом НДС				292 477 734,90					
			Тендерная скидка	5%			14 623 886,75					
			Итого к оплате				**277 853 848,15**					

Подрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030140000961

(наименование организации, БИН)

Генеральный директор Абжанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт(ы) технического надзора:

Айнакулов К.С.

(должность, ФИО)

Заказчик

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с. Покровка, Алматы, 84. БИН 130840016843

(наименование организации, БИН)

Руководитель Майшыбаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Ба ЕРС и К"

Авторский надзор:

Ибрагимов Г.Е.

(должность, ФИО)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с. Покровка, Алматы, 84. БИН 130840016843**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ ШЫҒЫС" ВосточноеКазахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030140000961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: **Строительство водозабора и сетей водоснабжения села Жетыген (массив Новостройка)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 492/22-81 от 02.08.2022 г.**

Акт выполненных работ № 7
за ноябрь 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 02-02-01. Бурение разведочно-эксплуатационной и резервной скважин. (массив Целинная)												
1	1	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	16	3545,24	--	56724	--	--	40841	105370
			НР - 72%; СП - 8%			3545,24	--	56724	--		7805	
2	2	1104-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.9 Кзтр=1,9, Кэм=1,9, Кмр=1,9[кроме	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 500 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,9; к времени эксплуатации машин - 1,9; к расходу материалов (кроме долот) - 1,9	м бурения	34	27269,48	8799,32	927162	299176	480525	231801	1251680
			НР - 85%; СП - 8%			4337,09	3683,69	147461	125245		92717	
3	3	1104-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.9 Кзтр=1,9, Кэм=1,9, Кмр=1,9[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 500 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,9; к времени эксплуатации машин - 1,9; к расходу материалов (кроме долот) - 1,9	м бурения	6	119064,30	32130,27	714386	192782	415325	146570	929833
			НР - 85%; СП - 8%			17713,15	11026,14	106279	66157		68876	
4	4	1104-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5	м бурения	46	17465,78	6946,84	803426	319555	326366	247589	1135096
			НР - 85%; СП - 8%			3424,02	2908,17	157505	133776		84081	
5	5	1104-0101-0305 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем (разбурка цементного пространства). Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	10	28597,28	14007,87	285973	140078	72924	107813	425289
			НР - 85%; СП - 8%			7297,10	5386,83	72971	53868		31503	
6	6	1104-0101-0305 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	36	28597,28	14007,87	1029502	504283	262524	388128	1531041
			НР - 85%; СП - 8%			7297,10	5386,83	262695	193926		113410	

7	7	1104-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,9; к времени эксплуатации машин - 1,9; к расходу материалов (кроме долот) - 1,9	м бурения	8	56005,85	25366,00	448047	202928	133246	154285	650518
			НР - 85%; СП - 8%			13984,07	8704,84	111873	69639		48187	
8	8	211-102-0102 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая	т	20,72	15140,00	--	313701	--	313701	--	338797
			СП - 8%			--	--	--	--		25096	
9	9	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	130,17	28,00	--	3645	--	3645	--	3937
			СП - 8%			--	--	--	--		292	
10	10	261-107-0444 РСНБ РК 2015	Веревка техническая из пенькового волокна ГОСТ 1868-88	т	0,0001284	1211346,00	--	156	--	156	--	168
			СП - 8%			--	--	--	--		12	
11	11	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0009326	53822,00	--	50	--	50	--	54
			СП - 8%			--	--	--	--		4	
12	12	217-605-0203 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,004327	474618,00	--	2054	--	2054	--	2218
			СП - 8%			--	--	--	--		164	
13	13	261-102-0222 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3993	84,00	--	34	--	34	--	37
			СП - 8%			--	--	--	--		3	
14	14	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,0018818	524381,00	--	987	--	987	--	1066
			СП - 8%			--	--	--	--		79	
15	15	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001339	647579,00	--	87	--	87	--	94
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
16	16	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	1,4802	90,00	--	133	--	133	--	144
			СП - 8%			--	--	--	--		11	
17	17	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,2679	392,00	--	105	--	105	--	113
			СП - 8%			--	--	--	--		8	
18	18	261-107-0747 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	0,08004	1143,00	--	91	--	91	--	98
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
19	19	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,3356	652,00	--	219	--	219	--	237
			СП - 8%			--	--	--	--		18	
20	20	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02622	34153,00	--	895	--	895	--	967
			СП - 8%			--	--	--	--		72	
21	21	261-301-0331 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	1,4277	1673,00	--	2389	--	2389	--	2580
			СП - 8%			--	--	--	--		191	
22	22	1104-0201-0206 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.52 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м закрепленной скважины	40,4	6089,24	3361,19	246005	135793	1362	126530	402338
			НР - 85%; СП - 8%			2694,31	990,31	108850	40009		29803	

23	23	241-110-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 426, толщина стенки 10,0 мм	м	40,4	43011,00	--	1737644	--	1737644	--	1876656
			СП - 8%			--	--	--	--		139012	
24	24	1104-0201-0206 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м закрепленной скважины	101	4575,36	2520,89	462112	254610	3408	237243	755304
			НР - 85%; СП - 8%			2020,73	742,73	204094	75016		55948	
25	25	241-110-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм	м	101	17280,00	--	1745280	--	1745280	--	1884902
			СП - 8%			--	--	--	--		139622	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11298535**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1228452**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2049205**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**757636**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5503148**		
			- Накладные расходы	Тенге							**1680800**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**836928**	
			ИТОГО по АКТУ:				**11 298 535,00**					
			Временные здания и сооружения	1,30%			146 880,96					
			Затраты на прозводство строительно-монтажных работ в зимнее	2,07%			236 920,11					
			Геофизические работы				278 840,47					
			Итого				11 961 176,54					
			Непредвиденные работы и затраты	2%			239 223,53					
			Итого по акту в текущих ценах				12 200 400,07					
			В текущих прогнозных ценах 2021 г.-100%	1,0500514			12 811 047,44					
			НДС	12%			1 537 325,69					
			Всего по акту с учетом НДС				14 348 373,13					
			Тендерная скидка	5%			717 418,66					
			Итого к оплате				**13 630 954,47**					

Подрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030140000961

(наименование организации, БИН)

Генеральный директор Абжанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт(ы) технического надзора:

Айнакулов К.С.

(должность, ФИО)

Заказчик

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с. Покровка, Алматы, 84. БИН 130840016843

(наименование организации, БИН)

Руководитель Майшыбаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Ба ЕРС и К"

Авторский надзор:

Ибрагимов Г.Е.

(должность, ФИО)