Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05 августа 2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с. Покровка, Алматы, 84. БИН 130 840 016 843

Подрядчик: ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961

Наименование строительства и его адрес: Строительство водозабора и сетей водоснабжения села Жетыген (массив Новостройка)

Справка №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2022 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
			492/22-81	02.08.2022г.				
			492/22-81/1	25.09.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1							
		за декабрь		из них			дополнительные затраты			
		без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2020г.	на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водозабора и сетей водоснабжения села Жетыген (массив Новостройка)	579 068 122,72	38 008 246,43							4 560 989,57	**42 569 236,00**
Всего:	**42 569 236,00**									**42 569 236,00**
Аванс 30%	**12 770 770,80**									**12 770 770,80**
Всего к оплате:	**29 798 465,20**									**29 798 465,20**

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с. Покровка, Алматы, 84. БИН 130 840 016 843

Руководитель_____Майшыбаев А.Б.

ТОО "Эсем-Құрылыс-Қызылорда".

Эксперт(ы) технического надзора:

_____Айнакулов К.С.

Подрядчик: ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961

Директор_____Абжанов Д.К.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 3 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с. Покровка, Алматы, 84. БИН 130 840 016 843**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ ШЫҒЫС" ВосточноеКазахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта : **Строительство водозабора и сетей водоснабжения села Жетыген (массив Новостройка)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) допсоглашение №492/22-81/1 от 25.09.2022г. к договору **№ 492/22-81 от 02.08.2022 г.**

Акт выполненных работ № 7
за декабрь 2022 г.

Составлен(а) текущие цены - 2021 год

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1.Внутриплощадочные сети водоснабжения (массив Целинная)										
			Устройство дренажной траншеи и приямков										
1	11	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.54 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1626,9009		349,83	349,83	569139	569138	--	74558	695192
							--	63,65	--	103552		51496	
2	12	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	125,38018		3874,36	183,68	485768	23030	303006	165202	703048
							1273,98	56,94	159732	7139		52078	
3	13	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	107,859072		1495,78	1495,78	161333	161333	--	75959	256276
							--	978,12	--	105499		18983	
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод-система В1										
4	23	249-101-0602 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 250х0,2	м	743		64,00	--	47552	--	47552	--	51356
							--	--	--	--		3804	
			Футляры, прокладка методом прокола]НВ-52, 47, 71, 53, 72, 49, 50, 63]1шт (L=17.50) - диам.325мм;1шт (L=21.00) - диам.325мм;2шт (L=8.00) - диам.325мм;1шт (L=18.50) - диам.325мм; 1шт (L=14.00) - диам.325мм;2шт (L=12.00) - диам.325мм;1шт (L=11.00) - диам.325мм;2шт (L=16.00) - диам.273мм/										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	27	1122-1401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	18	30113,64	9501,50	542046	171027	291037	180161	779984
						4443,44	5666,61	79982	101999		57777	
6	28	1122-1401-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 250 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	5	27301,00	9449,79	136505	47249	67619	49413	200791
						4327,38	5654,99	21637	28275		14873	
7	29	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,018	4602700,81	315277,51	82849	5675	67053	11187	101559
						562275,00	65506,69	10121	1179		7523	
8	30	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	3924082,87	284685,49	19620	1423	15653	2810	24224
						508725,00	58892,57	2544	294		1794	
9	31	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	18	1686,62	9,37	30359	169	3920	26062	60935
						1459,42	3,09	26270	56		4514	
10	32	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	5	1541,78	8,71	7709	44	799	6811	15682
						1373,19	2,77	6866	14		1162	
11	33	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0.41	Концы футляра диаметром 800 (325) мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	13591,21	1305,12	13591	1305	7477	4794	19856
						4809,02	33,35	4809	33		1471	
			Футляры, прокладка открытым способом [НВ-73, 71]/ 2шт (L=14.00) - диам.325мм; 1шт (L=13.00) - диам.325мм1шт (L=12.50) - диам.273мм/									
12	35	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,006	14939980,05	592486,10	89640	3555	81365	5989	103279
						786744,00	221456,61	4720	1329		7650	
13	36	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	3924082,87	284685,49	23544	1708	18784	3372	29069
						508725,00	58892,57	3052	353		2153	
14	37	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	6	1541,78	8,71	9251	53	959	8173	18818
						1373,19	2,77	8239	17		1394	
15	38	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	17838147,44	749106,43	178381	7491	161899	11652	205236
						899136,00	277857,93	8991	2779		15203	
16	39	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	4602700,81	315277,51	46027	3153	37251	6215	56421
						562275,00	65506,69	5623	655		4179	
17	41	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10	1686,62	9,37	16866	94	2178	14479	33852
						1459,42	3,09	14594	31		2508	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	42	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0.41	Концы футляра диаметром 800 (325) мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	13591,21	1305,12	13591	1305	7477	4794	19856
						4809,02	33,35	4809	33		1471	
19	43	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	3	3523,69	229,95	10571	690	1225	8908	21037
						2885,35	113,89	8656	342		1558	
20	44	242-101-1006 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	119752,00	--	359256	--	359256	--	387996
						--	--	--	--		28740	
21	45	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	7	1982,48	139,95	13877	980	650	12237	28204
						1749,60	16,27	12247	114		2089	
22	46	241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	7	4392,00	--	30744	--	30744	--	33204
						--	--	--	--		2460	
23	47	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	30	2409,99	98,55	72300	2956	8780	61408	144405
						2018,80	48,81	60564	1464		10697	
24	48	242-101-1004 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	30	72008,00	--	2160240	--	2160240	--	2333059
						--	--	--	--		172819	
25	49	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	60	1303,25	75,60	78195	4536	3675	69284	159277
						1166,40	--	69984	--		11798	
26	50	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	60	2590,00	--	155400	--	155400	--	167832
						--	--	--	--		12432	
27	51	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	129	1456,40	32,85	187876	4238	19942	164137	380174
						1268,96	16,27	163696	2099		28161	
28	52	242-101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	129	39417,00	--	5084793	--	5084793	--	5491576
						--	--	--	--		406783	
29	53	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	258	681,00	37,80	175698	9752	5449	158892	361357
						622,08	--	160497	--		26767	
30	54	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	258	1406,00	--	362748	--	362748	--	391768
						--	--	--	--		29020	
31	55	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	20	1877,22	98,55	37544	1971	3002	33212	76416
						1628,54	48,81	32571	976		5660	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	56	242-301-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	20	3335,00	--	66700	--	66700	--	72036
						--	--	--	--		5336	
33	57	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 (25) мм. Приварка	фланец	40	681,00	37,80	27240	1512	845	24634	56024
			НР - 92%, СП - 85%			622,08	--	24883	--		4150	
34	58	241-116-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	40	690,00	--	27600	--	27600	--	29808
			СП - 85%			--	--	--	--		2208	
35	59	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 К=0,5 ПРИ МОНТАЖЕ ВТУЛОК	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка втулок	шт	728	797,78	488,31	580780	355489	--	335556	989643
			НР - 92%, СП - 85%			309,47	156,12	225291	113655		73307	
36	60	241-214-0111 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	40	3013,00	--	120520	--	120520	--	130162
			СП - 85%			--	--	--	--		9642	
37	61	241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	340	1401,00	--	476340	--	476340	--	514447
			СП - 85%			--	--	--	--		38107	
38	62	241-214-0104 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	13	662,00	--	8606	--	8606	--	9294
			СП - 85%			--	--	--	--		688	
39	63	241-214-0101 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 25, PN 10	шт.	335	736,00	--	246560	--	246560	--	266285
			СП - 85%			--	--	--	--		19725	
40	64	1116-0401-0406 РСНБ РК 2015 К=0,5 ПРИ МОНТАЖЕ ВТУЛОК	Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	37	11432,38	181,95	422998	6732	339667	75657	538548
			НР - 98%, СП - 85%			2070,25	16,27	76599	602		39892	
41	65	241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	37	4392,00	--	162504	--	162504	--	175504
			СП - 85%			--	--	--	--		13000	
42	66	1116-0401-0404 РСНБ РК 2015 К=0,5 ПРИ МОНТАЖЕ ВТУЛОК	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	279	1698,63	95,18	473918	26555	103161	339544	878539
			НР - 98%, СП - 85%			1233,70	8,14	344202	2271		65077	
43	67	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	279	2590,00	--	722610	--	722610	--	780419
			СП - 85%			--	--	--	--		57809	
44	68	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015 К=0,5 ПРИ МОНТАЖЕ ВТУЛОК К=2	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	602	2181,01	125,25	1312968	75401	260882	966750	2462095
			НР - 98%, СП - 85%			1622,40	16,27	976685	9795		182377	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	69	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	602	1406,00	--	846412	--	846412	--	914125
						--	--	--	--		67713	
46	70	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	37	1982,48	139,95	73352	5178	3439	64684	149079
						1749,60	16,27	64735	602		11043	
47	71	241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	37	4392,00	--	162504	--	162504	--	175504
						--	--	--	--		13000	
48	72	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	279	1303,25	75,60	363607	21092	17089	322171	740641
						1166,40	--	325426	--		54862	
49	73	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	279	2590,00	--	722610	--	722610	--	780419
						--	--	--	--		57809	
50	74	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	602	681,00	37,80	409962	22756	12714	370747	843166
						622,08	--	374492	--		62457	
51	75	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	602	1406,00	--	846412	--	846412	--	914125
						--	--	--	--		67713	
			Фасонные части стальные [НВ.С-3]									
52	84	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	1,3	1168777,11	542169,03	1519410	704819	24336	1017391	2739745
						607888,80	182624,97	790255	237412		202944	
53	85	241-113-0125 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	8006,00	--	8006	--	8006	--	8646
						--	--	--	--		640	
54	86	241-113-0225 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 7 мм - 114 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	10966,00	--	32898	--	32898	--	35530
						--	--	--	--		2632	
55	87	241-113-0223 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 7 мм - 57 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	13	5654,00	--	73502	--	73502	--	79382
						--	--	--	--		5880	
56	88	241-113-0119 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	21	3410,00	--	71610	--	71610	--	77339
						--	--	--	--		5729	
57	89	241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 114 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	132	3208,00	--	423456	--	423456	--	457332

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		33876	
58	90	241-113-0109 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	1279,00	--	5116	--	5116	--	5525
						--	--	--	--		409	
59	91	241-113-0208 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 4 мм - 32 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	920,00	--	1840	--	1840	--	1987
						--	--	--	--		147	
			Фасонные части полиэтиленовые [НВ.С-4]									
60	92	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	18	1587,50	968,57	28575	17434	--	16530	48713
						618,93	308,66	11141	5556		3608	
61	93	241-208-1509 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	3	4989,00	--	14967	--	14967	--	16164
						--	--	--	--		1197	
62	94	241-208-1209 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	4	2911,00	--	11644	--	11644	--	12576
						--	--	--	--		932	
63	95	241-210-0301 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 25x50, PN 10	шт.	3	861,00	--	2583	--	2583	--	2790
						--	--	--	--		207	
64	96	241-208-0904 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	6	1550,00	--	9300	--	9300	--	10044
						--	--	--	--		744	
65	97	241-208-1506 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	1	2224,00	--	2224	--	2224	--	2402
						--	--	--	--		178	
66	99	241-208-0901 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	1	719,00	--	719	--	719	--	777
						--	--	--	--		58	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				20266826	1506342	15139309	4693373	28270554
								3924181	511935	--	2094113	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				18056942				
		Материалы		Тенге				864616				
		Всего заработная плата		Тенге					3025962			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13267976				
			Накладные расходы	Тенге				2995703				
			Сметная прибыль	Тенге				1684210				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22736855				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1683
			Сметная заработная плата	Тенге					3025962			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2209884				
		Материалы		Тенге				703710				
		Всего заработная плата		Тенге					1410154			
			Накладные расходы	Тенге				1381951				
			Сметная прибыль	Тенге				287346				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3879181				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								834
			Сметная заработная плата	Тенге					1410154			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26616036				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2517
			Сметная заработная плата	Тенге					4436116			
			РАЗДЕЛ 2.Колодцы водопроводные									
			Колодцы круглые водопроводный диам.2000мм - 72шт									
67	125	222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	1,3432	713095,00	--	957829	--	957829	--	1034455
						--	--	--	--		76626	
			Колодцы круглые водопроводный диам.1500мм - 303шт									
68	138	222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	5,3931	713095,00	--	3845793	--	3845793	--	4153456
						--	--	--	--		307663	
			Колодцы круглые водопроводный диам.1000мм (мокрые колодцы)-									
69	151	222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,4092	713095,00	--	291798	--	291798	--	315142
						--	--	--	--		23344	
			Гидроизоляционные работы									
70	168	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	800,9338	933,20	20,49	747431	16411	459007	255393	1083050
						339,62	3,25	272013	2603		80226	
71	169	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	57,84348	12115,55	1821,20	700806	105345	138486	475750	1270681
						7900,20	943,66	456975	54585		94124	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				6543657	121756	5692913	731143	7856784
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				728988	57188	--	581983	
			Материалы	Тенге				6543657				
			Всего заработная плата	Тенге				597493				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					786176			
			Накладные расходы	Тенге				5095420				
			Сметная прибыль	Тенге				731143				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				581983				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7856783				
			Сметная заработная плата	Тенге					786176			607
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7856783				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								607
			Сметная заработная плата	Тенге					786176			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				28026723	2381599	20832222	5424516	36127338
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4812901	785313	--	2676096	
			Материалы	Тенге				25816839				
			Всего заработная плата	Тенге				1765115				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4188060			
			Накладные расходы	Тенге				18363396				
			Сметная прибыль	Тенге				4042565				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2388750				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				32248154				
			Сметная заработная плата	Тенге					4188060			2560
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				2209884				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Материалы	Тенге				703710				
			Всего заработная плата	Тенге					1410154			
			Накладные расходы	Тенге				1381951				
			Сметная прибыль	Тенге				287346				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3879181				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								834
			Сметная заработная плата	Тенге					1410154			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				36127335				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3394
			Сметная заработная плата	Тенге					5598214			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**36127335**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4812901				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2381599			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					785313			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20832221		
			- Накладные расходы	Тенге							5424516	
			- Сметная прибыль	Тенге							2676096	

			ИТОГО по АКТУ:				**36 127 335**					
			Временные здания и сооружения	1,30%			469 655,36					
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	2,07%			757 557,70					
			Итого				37 354 548,26					
			Непредвиденные работы и затраты	2%			747 090,97					
			Итого по акту в текущих ценах				38 101 639,23					
			В текущих прогнозных ценах 2021 г.-100%	1,0500514			40 008 680,46					
			НДС	12%			4 801 041,65					
			Всего по акту с учетом НДС				44 809 722,11					
			Тендерная скидка	5%			2 240 486,11					
			Итого к оплате				**42 569 236,00**					

Подрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул.Спанбетова, 12. БИН 030 140 000 961

(наименование организации, БИН)

Директор Абжанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Эсем-Курылыс-Кызылорда"

Эксперт(ы) технического надзора:

Айнакулов К.С.

(должность, ФИО)

Заказчик

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с. Покровка, Алматы, 84. БИН 130 840 016 843

(наименование организации, БИН)

Руководитель Майшыбаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Ба ЕРС и К"

Авторский надзор:

Ибрагимов Г.Е.

(должность, ФИО)