Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05 августа 2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с. Покровка, Алматы, 84. БИН 130840016843

Подрядчик: ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030140000961

Наименование строительства и его адрес: Строительство водозабора и сетей водоснабжения села Жетыген (массив Новостройка)

Справка № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2022 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наиме-нован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		492/22-81	02.08.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за ноябрь без НДС	из графы 1: Строитель но-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2020г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водозабора и сетей водоснабжения села Жетыген (массив Новостройка)	536 498 886,72	530 647 340,87							5 851 545,85	**54 614 427,93**
Всего:	**536 498 886,72**									**54 614 427,93**
Аванс 30%	**16 384 328,38**									**16 384 328,38**
Всего к оплате:	**38 230 099,55**									**38 230 099,55**

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с. Покровка, Алматы, 84. БИН 130840016843

Руководитель _____ Маншыбаев А.Б.

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт(ы) технического надзора _____ Айпакулов К.С.

Подрядчик: ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030140000961

Директор _____ Абжанов Д.К.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с. Покровка, Алматы, 84. БИН 130840016843**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ ШЫҒЫС" ВосточноеКазахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта : **Строительство водозабора и сетей водоснабжения села Жетыген (массив Новостройка)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 492/22-81 от 02.08.2022 г.**

Акт выполненных работ № 5
за ноябрь 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-01. РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 270 М3 (массив Целинная)									
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	1101-0101-0415 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	877,9761	298,05	298,05	261681	261680	--	32568	317789
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,52	--	45233		23540	
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	27,1539	1862,04	--	50562	--	--	36404	93924
			НР - 72%; СП - 8%			1862,04	--	50562	--		6957	
3	3	1101-0102-0415 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	400,0748	320,54	320,54	128240	128240	--	15958	155734
			НР - 72%; СП - 8%			--	55,40	--	22164		11536	
4	4	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	6401,1968	46,00	--	294455	--		--	318011
			СП - 8%			--	--	--	--		23556	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**734938**	**389920**	**--**	**84930**	**885458**
			РАЗДЕЛ 2.Днище и стенки									
			Днище и стенки									
5	11	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25, F150, W10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м3	148,4	34291,73	3396,45	5088893	504033	3063278	1566674	7188012
			НР - 91%; СП - 8%			10253,25	1347,96	1521582	200037		532445	

6	12	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,3688	319930,00	--	757850	--	757850	--	818478
			СП - 8%			--	--	--	--		60628	
7	13	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	18,596	307964,00	--	5726899	--	5726899	--	6185051
			СП - 8%			--	--	--	--		458152	
8	14	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,492	325908,00	--	160347	--	160347	--	173175
			СП - 8%			--	--	--	--		12828	
9	15	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,171	90578,25	19952,25	15489	3412	253	12059	29752
			НР - 91%; СП - 8%			69147,50	8346,01	11824	1427		2204	
10	16	241-102-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,6	4989,00	--	27938	--	27938	--	30173
			СП - 8%			--	--	--	--		2235	
11	17	241-102-0172 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,4	2991,00	--	16151	--	16151	--	17443
			СП - 8%			--	--	--	--		1292	
			Создание уклона									
12	18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщиной 10-50 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	144	750,21	33,95	108030	4889	42495	59349	180769
			НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	60646	2491		13390	
13	19	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	144	168,99	11,51	24335	1658	21177	2185	28641
			НР - 94%; СП - 8%			10,42	5,72	1500	824		2122	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**11925932**	**513992**	**9816388**	**1640267**	**14651494**
			РАЗДЕЛ 3.Ригель монолитный									
			Ригель монолитный Рм1 +4.000									
14	20	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м.(бетон тяжелый класса В25, F150, W10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м3	1,6	53923,34	6692,41	86277	10708	43589	31389	127079
			НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	31980	2513		9413	
15	21	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0108	319930,00	--	3455	--	3455	--	3731
			СП - 8%			--	--	--	--		276	
16	22	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3018	307964,00	--	92944	--	92944	--	100379
			СП - 8%			--	--	--	--		7435	
17	23	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,063	325908,00	--	20532	--	20532	--	22175
			СП - 8%			--	--	--	--		1643	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**203208**	**10708**	**160520**	**31389**	**253364**
			РАЗДЕЛ 4.Покрытие									

			Покрытие на отметке +4.000									
18	24	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25, F150, W10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м3	33,4	52867,30	1952,68	1765768	65219	977345	673728	2634656
			НР - 91%; СП - 8%			21652,80	513,69	723204	17157		195160	
19	25	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,491	319930,00	--	1116876	--	1116876	--	1206226
			СП - 8%			--	--	--	--		89350	
20	26	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3096	307964,00	--	95346	--	95346	--	102974
			СП - 8%			--	--	--	--		7628	
21	27	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1632	325908,00	--	53188	--	53188	--	57443
			СП - 8%			--	--	--	--		4255	
			РАЗДЕЛ 5.Разные работы									
			Гидроизоляция основания									
22	61	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	190,08	2462,56	164,69	468083	31304	373241	70838	582034
			НР - 94%; СП - 8%			334,27	62,19	63538	11821		43114	
23	62	1111-0101-1901 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные толщиной 25 мм. Устройство толщиной 40мм	м2 покрытия	190,08	426,69	5,22	81105	992	11061	65200	158010
			НР - 94%; СП - 8%			363,28	1,63	69052	310		11704	
24	63	1111-0101-1902 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия асфальтобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901	м2 покрытия	190,08	133,65	--	25404	--	--	23880	53227
			НР - 94%; СП - 8%			133,65	--	25404	--		3943	
25	64	1141-0103-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности горизонтальные. Изоляция окрасочная битумной эмульсией в два слоя (праймер битумный)	м2	190,08	633,82	--	120477	--	45006	59622	194507
			НР - 79%; СП - 8%			397,05	--	75471	--		14408	
26	65	1141-0102-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности горизонтальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя (ЭПП-3)	м2	190,08	3951,38	65,91	751078	12528	531336	166593	991084
			НР - 79%; СП - 8%			1090,14	19,27	207214	3663		73414	
27	66	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщиной 30 мм, (раствор М100)	м2 стяжки	190,08	750,21	33,95	142600	6453	56095	78340	238615
			НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	80052	3288		17675	
28	67	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	190,08	168,99	11,51	32122	2188	27953	2884	37806
			НР - 94%; СП - 8%			10,42	5,72	1981	1087		2800	
			Гидроизоляция днища									
29	68	1141-0103-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная полимерными материалами в три слоя (грунт-эмали)	м2	182	1255,27	54,88	228459	9989	62019	123831	380473
			НР - 79%; СП - 8%			859,62	1,63	156451	297		28183	

30	69	236-101-0202 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль двухкомпонентная эпоксидная для защиты внутренних и внешних поверхностей бетонных и стальных ёмкостей, обработка при Т от +15°С до +25°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	109,2	3830,00	--	418236	--	418236	--	451695
			СП - 8%			--	--	--	--		33459	
31	70	236-203-0311 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная модифицированная для защиты в непосредственном контакте с питьевой водой и пищевыми продуктами	кг	54,6	5453,00	--	297734	--	297734	--	321553
			СП - 8%			--	--	--	--		23819	
			Гидроизоляция стен наружние поверхности									
32	71	1141-0103-0108 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная битумная два слоя	м2	351,4368	504,15	--	177177	--	95	139895	342437
			НР - 79%; СП - 8%			503,88	--	177082	--		25366	
33	72	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	105,43104	473,00	--	49869	--	49869	--	53859
			СП - 8%			--	--	--	--		3990	
34	73	235-201-0204 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1054,3104	571,00	--	602011	--	602011	--	650172
			СП - 8%			--	--	--	--		48161	
35	74	1108-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая в один слой. Профилированная мембрана	м2 поверхности	351,4368	378,19	6,93	132910	2435	18282	105401	257376
			НР - 93%; СП - 8%			319,24	3,25	112193	1142		19065	
36	75	235-104-0104 РСНБ РК 2015	Мембраны профилированные из полиэтилена высокой плотности, предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	400,637952	753,00	--	301680	--	301680	--	325814
			СП - 8%			--	--	--	--		24134	
			Гидроизоляция покрытия наружные поверхности									
37	82	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство для создания уклона (бетон класса В7,5)	м2 стяжки	157,6656	742,48	33,21	117064	5236	46044	64401	195982
			НР - 94%; СП - 8%			417,24	17,30	65784	2728		14517	
38	83	1141-0103-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная битумная в два слоя	м2	157,6656	397,32	--	62644	--	43	49455	121067
			НР - 79%; СП - 8%			397,05	--	62601	--		8968	
39	84	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	47,29968	473,00	--	22373	--	22373	--	24163
			СП - 8%			--	--	--	--		1790	
40	85	235-201-0204 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	472,9968	571,00	--	270081	--	270081	--	291687
			СП - 8%			--	--	--	--		21606	
41	86	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из мембраны насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	157,6656	47,65	0,66	7513	104	--	7013	15688
			НР - 94%; СП - 8%			46,99	0,33	7409	52		1162	
42	87	235-104-0104 РСНБ РК 2015	Мембраны профилированные из полиэтилена высокой плотности, предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	179,738784	753,00	--	135343	--	135343	--	146170
			СП - 8%			--	--	--	--		10827	
43	88	1111-0101-1901 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные толщиной 25 мм. Устройство толщиной 40мм	м2 покрытия	157,6656	426,69	5,22	67274	823	9174	54082	131064

			НР - 94%; СП - 8%			363,28	1,63	57277	257		9708	
44	89	1111-0101-1902 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия асфальтобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901	м2 покрытия	157,6656	133,65	--	21072	--	--	19808	44150
			НР - 94%; СП - 8%			133,65	--	21072	--		3270	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**7563487**	**137271**	**5520431**	**1704971**	**10009932**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**25800250**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3583879**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1051891**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**316491**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**15497340**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**294455**				
			- Накладные расходы	Тенге							**3461557**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1911128**	
			ИТОГО по АКТУ:				**25 800 250,00**					
			Временные здания и сооружения	1,30%			335 403,25					
			Затраты на прозводство строительно-монтажных работ в зимнее	2,07%			541 008,02					
			Итого				26 676 661,27					
			Непредвиденные работы и затраты	2%			533 533,23					
			Итого по акту в текущих ценах				27 210 194,50					
			В текущих прогнозных ценах 2021 г.-100%	1,0500514			28 572 103,43					
			НДС	12%			3 428 652,41					
			Всего по акту с учетом НДС				32 000 755,84					
			Тендерная скидка	5%			1 600 037,79					
			Итого к оплате				**30 400 718,05**					

Подрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030140000961

(наименование организации, БИН)

Генеральный директор Абжанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт(ы) технического надзора:

Айпакулов К.С.

(должность, ФИО)

Заказчик

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с. Покровка, Алматы, 84. БИН 130840016843

(наименование организации, БИН)

Руководитель Майшыбаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Ба ЕРС и К"

Авторский надзор:

Ибрагимов Г.Е.

(должность, ФИО)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с. Покровка, Алматы, 84. БИН 130840016843**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ ШЫҒЫС" ВосточноеКазахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта : **Строительство водозабора и сетей водоснабжения села Жетыген (массив Новостройка)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 492/22-81 от 02.08.2022 г.**

Акт выполненных работ № 6
за ноябрь 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-07-01. РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 200 М3 (массив Целинная)									
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	1101-0101-0415 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	715,5981	298,05	298,05	213284	213284	--	26545	259015
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,52	--	36868		19186	
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	22,1319	1862,04	--	41210	--	--	29672	76552
			НР - 72%; СП - 8%			1862,04	--	41210	--		5671	
3	3	1101-0102-0415 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	131,804	320,54	320,54	42248	42249	--	5257	51306
			НР - 72%; СП - 8%			--	55,40	--	7302		3800	
4	4	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2108,864	46,00	--	97008	--		--	104769
			СП - 8%			--	--	--	--		7761	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				393750	255533	--	61474	491642
			РАЗДЕЛ 2.Днище и стенки									
			Днище и стенки									
5	11	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25, F150, W10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м3	121,2	34291,73	3396,45	4156158	411650	2501814	1279521	5870533
			НР - 91%; СП - 8%			10253,25	1347,96	1242694	163373		434854	

6	12	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0586	319930,00	--	658608	--	658608	--	711297
			СП - 8%			--	--	--	--		52689	
7	13	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	15,1834	307964,00	--	4675941	--	4675941	--	5050016
			СП - 8%			--	--	--	--		374075	
8	14	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,428	325908,00	--	139489	--	139489	--	150648
			СП - 8%			--	--	--	--		11159	
9	15	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,171	90578,25	19952,25	15489	3412	253	12059	29752
			НР - 91%; СП - 8%			69147,50	8346,01	11824	1427		2204	
10	16	241-102-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,6	4989,00	--	27938	--	27938	--	30173
			СП - 8%			--	--	--	--		2235	
11	17	241-102-0172 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,4	2991,00	--	16151	--	16151	--	17443
			СП - 8%			--	--	--	--		1292	
			Создание уклона									
12	18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщиной 10-50 мм (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)	м2 стяжки	108	750,21	33,95	81023	3666	31873	44511	135577
			НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	45484	1868		10043	
13	19	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	108	168,99	11,51	18251	1243	15883	1639	21481
			НР - 94%; СП - 8%			10,42	5,72	1125	618		1591	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**9789048**	**419971**	**8067950**	**1337730**	**12016920**
			РАЗДЕЛ 3.Ригель монолитный									
			Ригель монолитный Рм1 +4.000									
14	20	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м.(бетон тяжелый класса В25, F150, W10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м3	1,6	53923,34	6692,41	86277	10708	43589	31389	127079
			НР - 91%; СП - 8%			19987,20	1570,84	31980	2513		9413	
15	21	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0108	319930,00	--	3455	--	3455	--	3731
			СП - 8%			--	--	--	--		276	
16	22	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3018	307964,00	--	92944	--	92944	--	100379
			СП - 8%			--	--	--	--		7435	
17	23	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,063	325908,00	--	20532	--	20532	--	22175
			СП - 8%			--	--	--	--		1643	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**203208**	**10708**	**160520**	**31389**	**253364**

			РАЗДЕЛ 4.Покрытие									
			Покрытие на отметке +4.000									
18	24	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25, F150, W10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м3	25,4	52867,30	1952,68	1342829	49598	743250	512356	2003600
			НР - 91%; СП - 8%			21652,80	513,69	549981	13048		148415	
19	25	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,6166	319930,00	--	837129	--	837129	--	904099
			СП - 8%			--	--	--	--		66970	
20	26	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3096	307964,00	--	95346	--	95346	--	102974
			СП - 8%			--	--	--	--		7628	
21	27	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1278	325908,00	--	41651	--	41651	--	44983
			СП - 8%			--	--	--	--		3332	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2316955**	**49598**	**1717376**	**512356**	**3055656**
			РАЗДЕЛ 5.Разные работы									
			Гидроизоляция основания									
22	61	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	146,88	2462,56	164,69	361701	24189	288414	54738	449754
			НР - 94%; СП - 8%			334,27	62,19	49098	9134		33315	
23	62	1111-0101-1901 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные толщиной 25 мм. Устройство толщиной 40мм	м2 покрытия	146,88	426,69	5,22	62672	766	8547	50382	122098
			НР - 94%; СП - 8%			363,28	1,63	53359	239		9044	
24	63	1111-0101-1902 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия асфальтобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901	м2 покрытия	146,88	133,65	--	19631	--	--	18453	41130
			НР - 94%; СП - 8%			133,65	--	19631	--		3047	
25	64	1141-0103-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности горизонтальные. Изоляция окрасочная битумной эмульсией в два слоя (праймер битумный)	м2	146,88	539,22	--	79201	--	20882	46072	135295
			НР - 79%; СП - 8%			397,05	--	58319	--		10022	
26	65	1141-0102-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности горизонтальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя (ЭПП-3)	м2	146,88	3951,38	65,91	580379	9680	410579	128731	765838
			НР - 79%; СП - 8%			1090,14	19,27	160120	2830		56729	
27	66	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщиной 30 мм, (раствор М100)	м2 стяжки	146,88	750,21	33,95	110191	4987	43345	60536	184385
			НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	61859	2541		13658	
28	67	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	146,88	168,99	11,51	24821	1690	21601	2228	29213
			НР - 94%; СП - 8%			10,42	5,72	1530	840		2164	
			Гидроизоляция днища									
29	68	1141-0103-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная полимерными материалами в три слоя (грунт-эмали)	м2	140	1255,27	54,88	175738	7683	47708	95254	292672

			НР - 79%; СП - 8%			859,62	1,63	120347	228		21679	
30	69	236-101-0202 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль двухкомпонентная эпоксидная для защиты внутренних и внешних поверхностей бетонных и стальных ёмкостей, обработка при Т от +15°С до +25°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	84	3830,00	--	321720	--	321720	--	347458
			СП - 8%			--	--	--	--		25738	
31	70	236-203-0311 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная модифицированная для защиты в непосредственном контакте с питьевой водой и пищевыми продуктами	кг	42	5453,00	--	229026	--	229026	--	247348
			СП - 8%			--	--	--	--		18322	
			Гидроизоляция стен наружние поверхности									
32	71	1141-0103-0108 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная битумная два слоя	м2	299,8368	504,15	--	151163	--	81	119355	292159
			НР - 79%; СП - 8%			503,88	--	151082	--		21641	
33	72	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	89,95104	473,00	--	42547	--	42547	--	45951
			СП - 8%			--	--	--	--		3404	
34	73	235-201-0204 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	899,5104	571,00	--	513620	--	513620	--	554710
			СП - 8%			--	--	--	--		41090	
35	74	1108-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая в один слой. Профилированная мембрана	м2 поверхности	299,8368	378,19	6,93	113395	2077	15598	89926	219586
			НР - 93%; СП - 8%			319,24	3,25	95720	974		16266	
36	75	235-104-0104 РСНБ РК 2015	Мембраны профилированные из полиэтилена высокой плотности, предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	341,813952	753,00	--	257386	--	257386	--	277977
			СП - 8%			--	--	--	--		20591	
			Гидроизоляция покрытия науржние поверхности									
37	82	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство для создания уклона (бетон класса В7,5)	м2 стяжки	118,0656	742,48	33,21	87661	3921	34478	48226	146758
			НР - 94%; СП - 8%			417,24	17,30	49262	2043		10871	
38	83	1141-0103-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная битумная в два слоя	м2	118,0656	397,32	--	46910	--	32	37034	90659
			НР - 79%; СП - 8%			397,05	--	46878	--		6715	
39	84	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	35,41968	473,00	--	16754	--	16754	--	18094
			СП - 8%			--	--	--	--		1340	
40	85	235-201-0204 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	354,1968	571,00	--	202246	--	202246	--	218426
			СП - 8%			--	--	--	--		16180	
41	86	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из мембраны насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	118,0656	47,65	0,66	5626	78	--	5252	11748
			НР - 94%; СП - 8%			46,99	0,33	5548	39		870	
42	87	235-104-0104 РСНБ РК 2015	Мембраны профилированные из полиэтилена высокой плотности, предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	134,594784	753,00	--	101350	--	101350	--	109458
			СП - 8%			--	--	--	--		8108	

43	88	1111-0101-1901 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные толщиной 25 мм. Устройство толщиной 40мм	м2 покрытия	118,0656	426,69	5,22	50377	616	6870	40498	98145
			НР - 94%; СП - 8%			363,28	1,63	42891	192		7270	
44	89	1111-0101-1902 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия асфальтобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901	м2 покрытия	118,0656	133,65	--	15779	--	--	14833	33061
			НР - 94%; СП - 8%			133,65	--	15779	--		2449	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**3569894**	**55687**	**2582784**	**811518**	**4731923**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**20549507**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2855721				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					791497			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					246077			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12528629		
			- Перевозка грузов	Тенге				97008				
			- Накладные расходы	Тенге							2754467	
			- Сметная прибыль	Тенге							1522185	
			ИТОГО по АКТУ:				**20 549 507,00**					
			Временные здания и сооружения	1,30%			267 143,59					
			Затраты на прозводство строительно-монтажных работ в зимнее	2,07%			430 904,67					
			Итого				21 247 555,26					
			Непредвиденные работы и затраты	2%			424 951,11					
			Итого по акту в текущих ценах				21 672 506,36					
			В текущих прогнозных ценах 2021 г.-100%	1,0500514			22 757 246,13					
			НДС	12%			2 730 869,54					
			Всего по акту с учетом НДС				25 488 115,66					
			Тендерная скидка	5%			1 274 405,78					
			Итого к оплате				**24 213 709,88**					

Подрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030140000961

(наименование организации, БИН)

Генеральный директор Абжанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Эксперт(ы) технического надзора:

Аймакулов К.С.

(должность, ФИО)

Заказчик

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с. Покровка, Алматы, 84. БИН 130340016843

(наименование организации, БИН)

Руководитель Майшыбаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Ба ЕРС и К"
Авторский надзор:

Ибрагимов Г.Е.

(должность, ФИО)