Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05 августа 2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с. Покровка, Алматы, 84. БИН 130 840 016 843

Подрядчик: ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961

Наименование строительства и его адрес: Строительство водозабора и сетей водоснабжения села Жетыген (массив Новостройка)

Справка №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		492/22-81	02.08.2022г.				
		492/22-81/1	25.09.2022г.				
		492/22-81/2	06.02.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2020г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водозабора и сетей водоснабжения села Жетыген (массив Новостройка)	585 599 922,72	5 831 964,29							699 835,71	**6 531 800,00**
Всего	**6 531 800,00**									**6 531 800,00**
Аванс 30%	**1 959 540,00**									**1 959 540,00**
Всего к оплате	**4 572 260,00**									**4 572 260,00**

Заказчик
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с. Покровка, Алматы, 84. БИН 130 840 016 843

Руководитель_____Маншыбаев А.Б.

Подрядчик
ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961

Директор_____Абжанов Д.К.

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" БИН 070 340 004 739
Эксперт на технического надзора:

_____Айнакулов К.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с. Покровка, Алматы, 84. БИН 130 840 016 843**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка ПСД на строительство водозабора и водоснабжения с.Жетыген. Строительство водозабора и сетей водоснабжения села Жетыген (массив Новостройка)**

(наименование, адрес)

Объект : **НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА (массив Целинная)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№492/22-81/1 от 25.09.2022г., №492/22-81/2 от 06.02.2023г., к договору № 492/22-81 от 02.08.2022 г.**

Акт выполненных работ №8

за апрель 2023 (месяц, год) на 02-04 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Водопровод-система В1										
1	27	**Е11-221401-0212 Изм. и доп. вып. 20**	**Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м**	**м продавливания**	**27**	**30113,64**	**9501,5**	**813068**	**256540**	**436555**	**270242**	**1169975**	
						4443,44	**5666,61**	**119973**	**152998**		**86665**		
	1.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,1242	5867				728,68			
	1.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0045	211214				958,07			
	1.3	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	27,108	16038				434758,1			Казахстан 100%
2	29	**Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,027**	**4602700,81**	**315277,51**	**124273**	**8513**	**100579**	**16781**	**152338**	
						562275	**65506,69**	**15181**	**1769**		**11284**		
	2.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	266,76	263				70157,88			
	2.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	6,75	4019				27128,25			
3	31	**Е11-221401-0302**	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**43**	**1686,62**	**9,37**	**72525**	**403**	**9367**	**62259**	**145567**	
						1459,42	**3,09**	**62755**	**133**		**10783**		
	3.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	13,33	621				8277,93			
4	32	**Е11-221401-0301**	**Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**11**	**1541,78**	**8,71**	**16960**	**95**	**1759**	**14984**	**34500**	
						1373,19	**2,77**	**15105**	**30**		**2556**		
	4.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	2,486	621				1543,81			
5	33	**Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,41**	**Концы футляра диаметром 800 (325) мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**4**	**13591,21**	**1305,12**	**54365**	**5220**	**29908**	**19176**	**79424**	
						4809,02	**33,35**	**19236**	**133**		**5883**		
	5.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,041	156094				6399,85			Казахстан 100%
	5.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0161	1358578				21835,07			
6	34	**Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,34**	**Концы футляра диаметром 800 (273) мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1**	**11270,77**	**1082,3**	**11271**	**1083**	**6200**	**3975**	**16466**	
						3987,97	**27,66**	**3988**	**28**		**1220**		
	6.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0085	156094				1326,8			Казахстан 100%
	6.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0033	1358578				4526,78			
7	35	**Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляра**	**км трубопровода**	**0,0065**	**14939980,05**	**592486,1**	**97110**	**3851**	**88145**	**6488**	**111886**	
						786744	**221456,61**	**5114**	**1439**		**8288**		
	7.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,39	874				340,86			
	7.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	211214				178,48			
	7.3	241-102-0234	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	6,526	13420				87578,92			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	36	Е11-220601-0307 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0065	3924082,87	284685,49	25507	1851	20349	3653	31493	
						508725	58892,57	3307	383		2333		
	8.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	53,885	263				14171,75			
	8.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	1,365	4019				5485,94			
9	37	Е11-221401-0301	**Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	6,5	1541,78	8,71	10022	57	1039	8854	20386	
						1373,19	2,77	8926	18		1510		
	9.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	1,469	621				912,25			
10	38	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,34	**Концы футляра диаметром 800 (273) мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	0,99	11270,77	1082,3	11158	1071	6138	3936	16302	
						3987,97	27,66	3948	27		1208		
	10.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0084	156094				1313,53			
	10.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0033	1358578				4481,51			Казахстан 100%
11	39	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,031	17838147,44	749106,43	552983	23223	501887	36122	636233	
						899136	277857,93	27873	8614		47128		
	11.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с несмедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,86	874				1625,64			
	11.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,004	211214				851,19			
	11.3	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	31,124	16038				499166,71			Казахстан 100%
12	40	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,041	4602700,81	315277,51	188711	12927	152731	25482	231328	
						562275	65506,69	23053	2686		17135		
	12.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	405,08	263				106536,04			
	12.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	10,25	4019				41194,75			
13	41	Е11-221401-0302	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	31	1686,62	9,37	52285	291	6753	44884	104943	
						1459,42	3,09	45242	96		7774		
	13.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	9,61	621				5967,81			
14	42	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,41	**Концы футляра диаметром 800 (325) мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	3	13591,21	1305,12	40774	3915	22431	14382	59568	
						4809,02	33,35	14427	100		4412		
	14.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0308	156094				4799,89			
	14.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0121	1358578				16376,3			Казахстан 100%
15	45	Е11-221201-0105	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	фланец	7	1982,48	139,95	-13877	-980	-651	-12237	-28203	
						1749,6	16,27	-12247	-114		-2089		
	15.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0031	211214				650,54			
16	84	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,50073	1168777,11	542169,03	585242	271480	9373	391876	1055287	
						607888,8	182624,97	304388	91446		78169		
17	106	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка**	т фасонных частей	0,31	85774,2	16116,69	26590	4996	7787	15405	45355	
						44537,4	5659,11	13807	1754		3360		
18	107	С1241-515-0201	**Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88**	шт.	4	115395		461580		461580		498506	
											36926		
19	111	С1241-505-0404	**Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 150х50 ГОСТ 5525-88**	шт.	5	215186		1075930		1075930		1162004	
											86074		
			Итого по разделу: 2. Водопровод-система В1									5543358	
			ИТОГО:					4206477	594536	2937860	926262	5 543 358	
								674076	261540		410619		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		72 064					
			Итого с временными									5 615 422	
			Зимние удорожания			2,07 %		116 239					
			Итого с зимними удорожаниями									5 731 661	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		114 633					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5 846 294	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514			1,0500514						6 138 909	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**736 669**					
			Итого с НДС									**6 875 579**	
			Тендерная скидка			**5%**						**343 779**	
			Итого к оплате									**6 531 800**	

Подрядчик

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абжанов Д.К.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Место печати (при наличии)

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с. Покровка, Алматы, 84, БИН 130 840 016 843

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Майшыбаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда". БИН 070 340 004 739

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сайракулов К.С.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Ба ЕРС и К". БИН 050 540 013 543

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ибрагимов Г.Е.

(отв.исполн. соответствует ПСД)

Место печати (при наличии)