Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"**

Подрядчик: **ТОО "СМУ ШЫҒЫС"**

Договор подряда (контракт): **допсоглашение №492/22-81/1 от 25.09.2022г., №492/22-81/2 от 06.02.2023г., к договору №492/22-81 от 02.08.2022 г.**

| | |
|---|---|
| Сумма по договору: | **1 136 337 424,26** |
| Сметная стоимость: | **1 196 144 657,00** |
| Скидка 5% | **59 807 232,74** |

**Реестр актов выполненных работ № 8**

выполненных работ за сентябрь месяц 2023 г.

Наименование объекта: **Строительство водозабора и сетей водоснабжения села Жетыген (массив Новостройка)**

| № п.п | Номер акта | Номер сметы | Наименование работ | Сумма, тенге | в т.ч оборудование |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | | НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИНАХ (массив Целинная).<br>**ДОБАВЛЯЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ** | 63 954 628 | 20 839 613 |
| | | | **ИТОГО:** | **63 954 628** | **20 839 613** |

Сдал _____

Принял _____

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05 августа 2021 года № 420

**Заказчик:** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с. Покровка, Алматы, 84. БИН 130 840 016 843

**Подрядчик:** ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство водозабора и сетей водоснабжения села Жетыген (массив Новостройка)

**Справка № 8**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за сентябрь 2023 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: Номер | Договор: Дата | Источник финансирования: наименование | Источник финансирования: код | Организационно-правовая форма: наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 492/22-81 | 02.08.2022г. | | | | |
| | | 492/22-81/1 | 25.09.2022г. | | | | |
| | | 492/22-81/2 | 06.02.2023г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце без НДС | из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2020г. | дополнительные затраты: на приобретение материалов | дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство водозабора и сетей водоснабжения села Жетыген (массив Новостройка) | 323 840 430,00 | 57 102 346 | | | | | | | 6 852 282 | **63 954 628** |
| **Всего** | **63 954 628** | | | | | | | | | **63 954 628** |
| Аванс 30% | 19 186 388 | | | | | | | | | 19 186 388 |
| **Всего к оплате** | **44 768 240** | | | | | | | | | **44 768 240** |

**Заказчик**
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"
Алматинская область, Илийский район, с. Покровка, Алматы, 84.
БИН 130 840 016 843

Руководитель _____ Майшибаев А.Б.

ТОО "Казем-Курылыс-Кызылорда". БИН 070 340 004 739

Эксперт(ы) технического надзора:

_____ Айнакулов К.С.

**Подрядчик**

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961

Директор _____ Абжанов Д.К.

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с. Покровка, Алматы, 84. БИН 130 840 016 843**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка ПСД на строительство водозабора и водоснабжения с.Жетыген. Строительство водозабора и сетей водоснабжения села Жетыген (массив Новостройка)**

(наименование, адрес)

Объект : **НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА (массив Целинная). НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИНАХ (массив Целинная). ДОБАВЛЯЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№492/22-81/1 от 25.09.2022г., №492/22-81/2 от 06.02.2023г., к договору № 492/22-81 от 02.08.2022 г.**

# Акт выполненных работ № 14

**за сентябрь 2023 (месяц, год)**

Составлен(а) текущие цены - 2021 год

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ОТДЕЛ 1.МАССИВ ЦЕЛИННАЯ** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2-ГО ПОДЪЕМА - массив Целинная** | | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.4 м3 | м3 грунта | 25 | | 217,68 | 212,57 | 5442 | 5314 | -- | 753 | 6691 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 5,11 | 36,74 | 128 | 918 | | 496 | |
| 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 | М3 ГРУНТА | 4 | | 2430,12 | -- | 9720 | -- | -- | 6999 | 18056 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2430,12 | -- | 9720 | -- | | 1338 | |
| 3 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 28 | | 37,57 | 37,57 | 1052 | 1052 | -- | 316 | 1477 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 15,67 | -- | 439 | | 109 | |
| | | **Фундамент** | | | | | | | | | |
| 4 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 2,4 | 6255,77 | 1887,12 | 15014 | 4529 | 7937 | 4387 | 20953 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 1061,65 | 903,94 | 2548 | 2169 | | 1552 | |
| 5 | 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 14 | 1970,81 | 1087,51 | 27591 | 15225 | 5510 | 13284 | 44145 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 489,73 | 314,36 | 6856 | 4401 | | 3270 | |
| 6 | 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка | шт. сборных конструкций | 15 | 2230,59 | 1066,38 | 33459 | 15996 | 8962 | 15487 | 52861 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 566,71 | 308,25 | 8501 | 4624 | | 3916 | |
| 7 | 221-102-0101 РСНБ РК 2015 | Блок для стен подвалов объемов до 0,3м3 класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 | м3 | 7,704 | 24238,00 | -- | 186730 | -- | 186730 | -- | 201668 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 14938 | |
| 8 | СТ1221-102-0102 | Блок для стен подвалов объемов 0,5м3 и более класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 | м3 | 7,488 | 32858,00 | -- | 246041 | -- | -- | -- | 246041 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 9 | 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Бетон для монолитных заделок. Устройство | м3 | 0,12 | 17429,74 | 1265,98 | 2092 | 152 | 1781 | 180 | 2454 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 1321,14 | 331,26 | 159 | 40 | | 182 | |
| 10 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010) | м3 | 5,75 | 18992,18 | 1168,03 | 109205 | 6716 | 93640 | 9596 | 128305 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 1539,00 | 294,98 | 8849 | 1696 | | 9504 | |
| 11 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 11,5 | 21125,49 | 1802,55 | 242943 | 20729 | 194177 | 30485 | 295302 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 2437,98 | 475,08 | 28037 | 5463 | | 21874 | |
| 12 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,321 | 319930,00 | -- | 102698 | -- | 102698 | -- | 110914 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8216 | |
| 13 | 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,36654 | 307964,00 | -- | 112881 | -- | 112881 | -- | 121911 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 9030 | |
| 14 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0317 | 325908,00 | -- | 10331 | -- | 10331 | -- | 11158 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 827 | |
| 15 | 214-210-0102 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм | т | 0,22124 | 321303,00 | -- | 71085 | -- | 71085 | -- | 76772 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5687 | |
| 16 | 212-101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 3,12 | 15670,00 | -- | 48890 | -- | 48890 | -- | 52801 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3911 | |
| 17 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 12,4 | 933,20 | 20,49 | 11572 | 254 | 7107 | 3954 | 16768 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 339,62 | 3,25 | 4211 | 40 | | 1242 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Наружные стены** | | | | | | | | | |
| 18 | 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 45 | 9576,21 | 2824,80 | 430929 | 127116 | 71462 | 246046 | 731133 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 5163,36 | 715,88 | 232351 | 32215 | | 54158 | |
| 19 | 213-303-0101 РСНБ РК 2015 | Блок трехслойный цементно-песчаный с теплоизолирующим слоем размерами 600 мм х 300 мм х 200 мм | шт. | 2756 | 1461,00 | -- | 4026516 | -- | 4026516 | -- | 4348637 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 322121 | |
| | | **Приямок** | | | | | | | | | |
| 20 | 1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | м3 грунта | 0,21 | 1643,75 | -- | 345 | -- | -- | 249 | 641 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1643,75 | -- | 345 | -- | | 47 | |
| 21 | 214-210-0601 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,00744 | 340851,00 | -- | 2536 | -- | 2536 | -- | 2739 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 203 | |
| 22 | 212-101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,4 | 15670,00 | -- | 21938 | -- | 21938 | -- | 23693 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1755 | |
| | | **Перемычка** | | | | | | | | | |
| 23 | 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перемычки. Устройство | м3 | 0,188 | 46828,44 | 4669,85 | 8804 | 877 | 4509 | 3299 | 13071 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 18182,80 | 1098,29 | 3418 | 206 | | 968 | |
| 24 | 214-210-0601 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,00291 | 340851,00 | -- | 992 | -- | 992 | -- | 1071 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 79 | |
| 25 | 212-101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,2 | 15670,00 | -- | 3134 | -- | 3134 | -- | 3385 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 251 | |
| | | **Покрытия** | | | | | | | | | |
| 26 | 1110-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство | м2 перекрытия | 49,6 | 6031,19 | 248,13 | 299147 | 12307 | 225529 | 60148 | 388039 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 1236,10 | 111,30 | 61311 | 5520 | | 28744 | |
| 27 | 215-204-0901 РСНБ РК 2015 | Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м3 | 1,76932 | 70539,00 | -- | 124806 | -- | 124806 | -- | 134790 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 9984 | |
| 28 | 215-202-0301 РСНБ РК 2015 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м3 | 0,88466 | 71209,00 | -- | 62996 | -- | 62996 | -- | 68036 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5040 | |
| 29 | 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | т | 0,0159 | 286197,89 | 2348,96 | 4551 | 38 | 3726 | 728 | 5702 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 49484,50 | 864,11 | 787 | 14 | | 422 | |
| 30 | 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 1 | 9043,12 | 66,45 | 9043 | 66 | 7894 | 1002 | 10849 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 1082,64 | 31,14 | 1083 | 31 | | 804 | |
| 31 | 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 1 | 315,63 | 3,08 | 316 | 3 | 272 | 38 | 383 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 41,04 | 1,45 | 41 | 1 | | 28 | |
| 32 | 234-101-0204 РСНБ РК 2015 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 | м3 | 2,736 | 21572,00 | -- | 59021 | -- | 59021 | -- | 63743 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4722 | |
| 33 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 27,36 | 376,59 | 13,39 | 10304 | 366 | 7251 | 2567 | 13900 |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | 98,20 | 3,77 | 2687 | 103 | | 1030 | |
| 34 | 1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм | м2 потолков | 27,36 | 1342,50 | 17,83 | 36731 | 487 | 10762 | 23150 | 64671 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 931,35 | 8,79 | 25482 | 240 | | 4790 | |
| 35 | 1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Окраска потолка простая масляными составами по дереву 2 раза (цвет белый) | м2 окрашиваемой поверхности | 54,72 | 542,52 | 1,90 | 29687 | 104 | 9839 | 15837 | 49166 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 360,82 | 0,95 | 19744 | 52 | | 3642 | |
| | | Кровля | | | | | | | | | |
| 36 | 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стропила. Установка с изготовлением | м3 древесины в конструкции | 0,3912 | 116757,86 | 1604,88 | 45676 | 627 | 33870 | 10310 | 60464 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 28575,30 | 706,54 | 11179 | 276 | | 4479 | |
| 37 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,03 | 116893,85 | 1239,51 | 3507 | 38 | 2581 | 815 | 4667 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 29587,50 | 585,72 | 888 | 18 | | 346 | |
| 38 | 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны из брусьев. Укладка по фермам | м3 древесины в конструкции | 0,054 | 98955,70 | 1502,71 | 5344 | 81 | 4051 | 1125 | 6986 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 22452,60 | 690,27 | 1212 | 37 | | 517 | |
| 39 | 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,3912 | 9043,12 | 66,45 | 3538 | 26 | 3088 | 392 | 4245 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 1082,64 | 31,14 | 424 | 12 | | 314 | |
| 40 | 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,0899 | 8499,90 | 47,90 | 764 | 4 | 521 | 217 | 1060 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 2660,20 | 22,31 | 239 | 2 | | 78 | |
| 41 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 кровли | 46,45 | 929,48 | 23,45 | 43174 | 1089 | 3470 | 35940 | 85443 |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | 831,33 | 9,69 | 38615 | 450 | | 6329 | |
| 42 | 224-102-0108 РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм | м2 | 46,45 | 3170,00 | -- | 147246 | -- | 147246 | -- | 159026 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 11780 | |
| 43 | 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 42,6 | 315,63 | 3,08 | 13446 | 131 | 11567 | 1629 | 16281 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 41,04 | 1,45 | 1748 | 62 | | 1206 | |
| 44 | 215-204-0302 РСНБ РК 2015 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,139 | 68867,00 | -- | 9573 | -- | 9573 | -- | 10339 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 766 | |
| 45 | 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,139 | 9043,12 | 66,45 | 1257 | 9 | 1098 | 139 | 1508 |
| | | НР - 90%, СП - 8% | | | 1082,64 | 31,14 | 150 | 4 | | 112 | |
| 46 | 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву | м2 окрашиваемой поверхности | 24,28 | 1184,15 | 3,87 | 28751 | 94 | 4918 | 19029 | 51602 |
| | | НР - 80%, СП - 8% | | | 977,73 | 1,93 | 23739 | 47 | | 3822 | |
| 47 | 214-210-0601 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0005 | 340851,00 | -- | 170 | -- | 170 | -- | 184 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 14 | |
| | | **Окно** | | | | | | | | | |
| 48 | 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | м2 | 2,5 | 4000,48 | 205,06 | 10001 | 513 | 4879 | 4372 | 15522 |
| | | НР - 90%, СП - 8% | | | 1843,74 | 99,22 | 4609 | 248 | | 1150 | |
| | | **Двери** | | | | | | | | | |
| 49 | 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 2,52 | 3459,11 | 54,74 | 8717 | 138 | 1405 | 4992 | 14806 |
| | | НР - 60%, СП - 8% | | | 2846,70 | 24,47 | 7174 | 62 | | 1097 | |
| 50 | 223-207-0101 РСНБ РК 2015 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный | м2 | 2,52 | 40727,00 | -- | 102632 | -- | 102632 | -- | 110843 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8211 | |
| | | **Фасад** | | | | | | | | | |
| 51 | 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015 | Стены фасада. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-песчаным раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 63,72 | 632,67 | 6,38 | 40314 | 407 | 6546 | 26862 | 72550 |
| | | НР - 80%, СП - 8% | | | 523,55 | 3,40 | 33361 | 217 | | 5374 | |
| 52 | 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Декоративная краска с лесов с подготовкой поверхности (Мюнхен) | м2 окрашиваемой поверхности | 63,72 | 788,13 | 4,01 | 50220 | 255 | 36936 | 10522 | 65602 |
| | | НР - 80%, СП - 8% | | | 204,47 | 1,95 | 13029 | 124 | | 4859 | |
| 53 | 224-102-0108 РСНБ РК 2015 | Оцинкованный лист высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм | м2 | 14,3 | 3170,00 | -- | 45331 | -- | 45331 | -- | 48957 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3626 | |
| | | **Внутренняя отделка помещения** | | | | | | | | | |
| 54 | 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий (с подвалом). Штукатурка цементно - песчаным раствором простая по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | 81,12 | 1159,46 | 70,24 | 94055 | 5698 | 19716 | 58740 | 165019 |
| | | НР - 80%, СП - 8% | | | 846,17 | 58,97 | 68641 | 4784 | | 12224 | |
| 55 | 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Стены внутренние. Известковая побелка | м2 оштукатуриваемой поверхности | 81,12 | 1651,27 | 21,72 | 133951 | 1762 | 39230 | 74860 | 225516 |
| | | НР - 80%, СП - 8% | | | 1145,95 | 7,59 | 92959 | 616 | | 16705 | |
| | | **Устройство отмостки** | | | | | | | | | |
| 56 | 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные толщиной в среднем 100 мм. Устройство | м2 покрытия | 29,2 | 1130,07 | 81,61 | 32998 | 2383 | 25032 | 6150 | 42280 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 94%, СП - 8% | | | 191,19 | 32,87 | 5583 | 960 | | 3132 | |
| 57 | 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 | м2 покрытия | 29,2 | 191,04 | 4,08 | 5578 | 119 | 4674 | 796 | 6884 |
| | | НР - 94%, СП - 8% | | | 26,87 | 2,12 | 785 | 62 | | 510 | |
| | | ПЛОЩАДКА С ЛЕСТНИЦЕЙ | | | | | | | | | |
| 58 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,88844 | 86336,39 | 28459,43 | 76705 | 25284 | 10981 | 34180 | 119756 |
| | | НР - 69%, СП - 8% | | | 45517,50 | 10238,57 | 40440 | 9096 | | 8871 | |
| 59 | 214-203-0202 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П | т | 0,4331 | 361889,00 | -- | 156734 | -- | 156734 | -- | 169273 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 12539 | |
| 60 | 214-201-0102 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,07908 | 330422,00 | -- | 26130 | -- | 26130 | -- | 28220 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2090 | |
| 61 | 214-208-0101 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм | т | 0,28788 | 378056,00 | -- | 108835 | -- | 108835 | -- | 117542 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8707 | |
| 62 | 1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж | т конструкций | 0,08769 | 142551,30 | 40332,51 | 12500 | 3537 | 768 | 6505 | 20525 |
| | | НР - 69%, СП - 8% | | | 93450,30 | 14057,35 | 8195 | 1233 | | 1520 | |
| 63 | 214-201-0301 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм | т | 0,05569 | 353766,00 | -- | 19701 | -- | 19701 | -- | 21277 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1576 | |
| 64 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,032 | 319930,00 | -- | 10238 | -- | 10238 | -- | 11057 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 819 | |
| 65 | 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Бетон для монолитных заделок В7,5 | м3 | 0,5 | 21082,83 | 1431,95 | 10541 | 716 | 7868 | 1950 | 13490 |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 3914,16 | 370,58 | 1957 | 185 | | 999 | |
| 66 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 22,21 | 84,85 | 1,94 | 1885 | 43 | 1135 | 493 | 2568 |
| | | НР - 69%, СП - 8% | | | 31,84 | 0,33 | 707 | 7 | | 190 | |
| 67 | 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз | м2 | 22,21 | 122,61 | 2,72 | 2723 | 60 | 1412 | 868 | 3879 |
| | | НР - 69%, СП - 8% | | | 56,34 | 0,33 | 1251 | 7 | | 287 | |
| | | Устройство тали | | | | | | | | | |
| 68 | 1109-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции стопорных устройств и ограждений поворотов подвесных путей. Монтаж | т конструкций | 0,26067 | 43158,29 | 3942,76 | 11250 | 1028 | 627 | 6858 | 19556 |
| | | НР - 69%, СП - 8% | | | 36810,00 | 1317,79 | 9595 | 344 | | 1449 | |
| 69 | 214-203-0203 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П | т | 0,13 | 437421,00 | -- | 56865 | -- | 56865 | -- | 61414 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4549 | |
| 70 | 214-201-0102 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,004416 | 330422,00 | -- | 1459 | -- | 1459 | -- | 1576 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 117 | |
| 71 | 214-201-0103 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм | т | 0,010704 | 408061,00 | -- | 4368 | -- | 4368 | -- | 4717 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 349 | |
| 72 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Бетон для монолитных заделок В7,5. Устройство | м3 | 0,08 | 24202,51 | 1233,92 | 1936 | 99 | 1303 | 510 | 2641 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 6673,80 | 325,68 | 534 | 26 | | 196 | |
| 73 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 4,27 | 101,12 | 2,72 | 432 | 11 | 188 | 162 | 641 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 54,49 | 0,33 | 233 | 1 | | 47 | |
| 74 | 1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз | м2 | 4,27 | 124,28 | 2,72 | 531 | 11 | 287 | 162 | 748 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 54,49 | 0,33 | 233 | 1 | | 55 | |
| 75 | 1110-0110-0101 РСНБ РК 2015 | Каркас из брусьев. Установка | м3 | 0,0048 | 149062,18 | 1509,87 | 715 | 7 | 398 | 282 | 1077 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 64662,00 | 667,03 | 310 | 3 | | 80 | |
| 76 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 4,27 | 84,85 | 1,94 | 362 | 8 | 218 | 95 | 493 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 31,84 | 0,33 | 136 | 1 | | 37 | |
| 77 | 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз | м2 | 4,27 | 122,61 | 2,72 | 524 | 11 | 272 | 167 | 746 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 56,34 | 0,33 | 241 | 1 | | 55 | |
| | | Технологическая часть | | | | | | | | | |
| 78 | 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Ультрафиолетового обеззараживания воды. Установка | шт | 2 | 25162,30 | 492,39 | 50325 | 985 | 7858 | 40986 | 98616 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 20741,11 | 169,96 | 41482 | 340 | | 7305 | |
| 79 | ТПРАЙС-ЛИСТ | Установка ультрафиолетового обеззараживания воды УУФОВ-100-КЕЛЕТ-Т, нерж. сталь | шт | 2 | 1785536,00 | -- | 3571072 | -- | -- | -- | 3571072 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 80 | 1118-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Электрообогреватель. Установка | шт | 2 | 35599,97 | 2257,02 | 71200 | 4514 | 23927 | 43639 | 124027 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 21379,30 | 885,72 | 42759 | 1771 | | 9187 | |
| 81 | ТПРАЙС-ЛИСТ | Электрообогреватель ПЭТ - 4-1кВт со шнуром | шт | 2 | 14464,00 | -- | 28928 | -- | -- | -- | 28928 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 82 | 1118-0501-0104 РСНБ РК 2015 | Насосная установка совмещенного хозяйственно питьевого водопровода и пожаротушения. Установка | насос | 1 | 52778,06 | 2938,90 | 52778 | 2939 | 9314 | 40972 | 101250 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 40524,94 | 1283,13 | 40525 | 1283 | | 7500 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | КП ТОО "Энергостан" | Насосная установка совмещенного хозяйственно питьевого водопровода и пожаротушения GRUNDFOS ENERGO NSB 3E NB40-200 (2раб.+1рез.; Q=99м3/час, H=45м). На общей раме, с всасывающим и напорным коллекторами, запорной арматурой, шкафом управления с частотным регулированием, манометрами и датчиками давления | комплект | 1 | 17958679,12 | -- | 17958679 | -- | | -- | 17958679 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 17958679 | -- | |
| | | | | ТХ1 | | | | | | | |
| 84 | 1116-0901-0503 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка | счетчик (водомер) | 2 | 7239,28 | 181,20 | 14479 | 362 | 8825 | 5250 | 21307 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 2646,00 | 32,54 | 5292 | 65 | | 1578 | |
| 85 | 244-301-0603 РСНБ РК 2015 | Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 65, Qn 20 м3/ч, Tmax 50°С | шт. | 2 | 273946,00 | -- | 547892 | -- | 547892 | -- | 591723 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 43831 | |
| 86 | 1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка | шт. | 4 | 10749,35 | 581,37 | 42997 | 2325 | 4493 | 36084 | 85408 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 9044,75 | 160,37 | 36179 | 641 | | 6327 | |
| 87 | 1116-0601-0106 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка | шт. | 2 | 14168,01 | 977,13 | 28336 | 1954 | 2342 | 24111 | 56643 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 12020,24 | 281,23 | 24040 | 562 | | 4196 | |
| 88 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 4 | 2611,02 | 139,20 | 10444 | 557 | 1096 | 8742 | 20721 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 2197,65 | 32,54 | 8791 | 130 | | 1535 | |
| 89 | 242-102-0106 РСНБ РК 2015 | Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 150 | шт. | 4 | 221493,00 | -- | 885972 | -- | 885972 | -- | 956850 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 70878 | |
| 90 | 242-102-0107 РСНБ РК 2015 | Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 200 | шт. | 2 | 327426,00 | -- | 654852 | -- | 654852 | -- | 707240 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 52388 | |
| 91 | 242-102-0101 РСНБ РК 2015 | Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 4 | 148147,00 | -- | 592588 | -- | 592588 | -- | 639995 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 47407 | |
| 92 | 242-303-0202 РСНБ РК 2015 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 2 | 2124,00 | -- | 4248 | -- | 4248 | -- | 4588 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 340 | |
| 93 | 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Краны воздушные. Установка | комплект | 2 | 326,21 | -- | 652 | -- | 219 | 425 | 1163 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 216,67 | -- | 433 | -- | | 86 | |
| 94 | 241-116-0310 РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 12 | 3071,00 | -- | 36852 | -- | 36852 | -- | 39800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2948 | |
| 95 | 241-116-0308 РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм | шт. | 4 | 2157,00 | -- | 8628 | -- | 8628 | -- | 9318 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 690 | |
| 96 | 241-116-0307 РСНБ РК 2015 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 10 | 1701,00 | -- | 17010 | -- | 17010 | -- | 18371 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1361 | |
| 97 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (Тройник,переход,отвод). Установка | т фасонных частей | 0,12848 | 1509016,11 | 542169,03 | 193878 | 69658 | 46118 | 100550 | 317982 |
| | | НР - 99%, СП - 8% | | | 607888,80 | 182624,97 | 78102 | 23464 | | 23554 | |
| 98 | 1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,01 | 164855,39 | 42905,06 | 1649 | 429 | 307 | 1071 | 2937 |
| | | НР - 99%, СП - 8% | | | 91260,00 | 16910,44 | 913 | 169 | | 218 | |
| 99 | 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка | м трубопровода | 18 | 12571,67 | 161,72 | 226290 | 2911 | 175511 | 47588 | 295788 |
| | | НР - 98%, СП - 8% | | | 2659,32 | 38,40 | 47868 | 691 | | 21910 | |
| 100 | 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка | м трубопровода | 18 | 8500,55 | 105,29 | 153010 | 1895 | 121126 | 30042 | 197697 |
| | | НР - 98%, СП - 8% | | | 1666,08 | 37,00 | 29989 | 666 | | 14644 | |
| 101 | 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка | м трубопровода | 1,5 | 3629,44 | 54,12 | 5444 | 81 | 3732 | 1629 | 7639 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1087,65 | 20,73 | 1631 | 31 | | 566 | |
| 102 | 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 3,5 | 3038,51 | 45,23 | 10635 | 158 | 7268 | 3206 | 14948 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 916,87 | 17,73 | 3209 | 62 | | 1107 | |
| 103 | 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 2 | 2013,82 | 45,23 | 4028 | 90 | 2104 | 1832 | 6329 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 916,87 | 17,73 | 1834 | 35 | | 469 | |
| 104 | 241-102-0103 РСНБ РК 2015 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм | м | 2 | 218,00 | -- | 436 | -- | 436 | -- | 471 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 35 | |
| 105 | 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Футляр.Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка | м трубопровода | 4 | 12571,67 | 161,72 | 50287 | 647 | 39003 | 10575 | 65731 |
| | | НР - 98%, СП - 8% | | | 2659,32 | 38,40 | 10637 | 154 | | 4869 | |
| 106 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварныедиаметром 100-250 мм (сальник). Установка | т фасонных частей | 0,091 | 1509016,11 | 542169,03 | 137320 | 49338 | 32664 | 71217 | 225220 |
| | | НР - 99%, СП - 8% | | | 607888,80 | 182624,97 | 55318 | 16619 | | 16683 | |
| 107 | 1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,001 | 164855,39 | 42905,06 | 165 | 43 | 31 | 107 | 294 |
| | | НР - 99%, СП - 8% | | | 91260,00 | 16910,44 | 91 | 17 | | 22 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 241-114-0125 РСНБ РК 2015 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х4,0 мм | шт. | 4 | 1100,00 | -- | 4400 | -- | 4400 | -- | 4752 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 352 | |
| | | ЭЛЕКТРИКА | | | | | | | | | |
| 109 | 1308-0101-2602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | ВВоднораспределительные устройства ВРУ-1 | шт. | 1 | 33520,86 | 7998,31 | 33521 | 7998 | 1118 | 19817 | 57605 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 24405,00 | 3118,88 | 24405 | 3119 | | 4267 | |
| 110 | 515-301-0301 РСНБ РК 2015 | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А | шт. | 1 | 693838,00 | -- | 693838 | -- | | -- | 693838 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 693838 | -- | |
| 111 | 247-204-0661 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В" | шт. | 1 | 2030,00 | -- | 2030 | -- | 2030 | -- | 2192 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 162 | |
| 112 | 247-204-0660 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В" | шт. | 1 | 2030,00 | -- | 2030 | -- | 2030 | -- | 2192 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 162 | |
| 113 | 247-204-0655 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В" | шт. | 4 | 1965,00 | -- | 7860 | -- | 7860 | -- | 8489 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 629 | |
| 114 | 247-204-0613 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" | шт. | 5 | 622,00 | -- | 3110 | -- | 3110 | -- | 3359 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 249 | |
| 115 | 247-204-0609 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В" | шт. | 4 | 655,00 | -- | 2620 | -- | 2620 | -- | 2830 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 210 | |
| 116 | 247-204-2810 РСНБ РК 2015 | Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА | шт. | 2 | 5358,00 | -- | 10716 | -- | 10716 | -- | 11573 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 857 | |
| 117 | 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 1893,18 | 185,18 | 1893 | 185 | 18 | 1274 | 3420 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 1690,00 | 79,02 | 1690 | 79 | | 253 | |
| 118 | 247-203-0103 РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30 | шт. | 1 | 12892,00 | -- | 12892 | -- | 12892 | -- | 13923 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1031 | |
| 119 | 1308-0201-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 252 | 942,72 | 571,72 | 237565 | 144073 | 27891 | 83720 | 346988 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 260,32 | 201,10 | 65601 | 50677 | | 25703 | |
| 120 | 243-105-0501 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,04 | 220596,00 | -- | 8824 | -- | 8824 | -- | 9530 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 706 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 243-105-0503 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,154 | 341689,00 | -- | 52620 | -- | 52620 | -- | 56830 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4210 | |
| 122 | 243-118-2002 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-1 | км | 0,015 | 779301,00 | -- | 11690 | -- | 11690 | -- | 12625 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 935 | |
| 123 | 243-105-1003 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-1 | км | 0,033 | 906461,00 | -- | 29913 | -- | 29913 | -- | 32306 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2393 | |
| 124 | 243-142-0307 РСНБ РК 2015 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2 | км | 0,01 | 94730,00 | -- | 947 | -- | 947 | -- | 1023 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 76 | |
| 125 | 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами | шт. | 3 | 2302,35 | 900,06 | 6907 | 2701 | 404 | 4101 | 11889 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1267,50 | 631,22 | 3802 | 1894 | | 881 | |
| 126 | 247-102-0129 РСНБ РК 2015 | Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014 | шт. | 1 | 4543,00 | -- | 4543 | -- | 4543 | -- | 4906 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 363 | |
| 127 | 247-102-0402 РСНБ РК 2015 | Светильник светодиодный для освещения, степень защиты IP40, типа Diora Light Wing 20/2300 4/5K | шт. | 2 | 27499,00 | -- | 54998 | -- | 54998 | -- | 59398 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4400 | |
| 128 | 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 2 | 603,66 | 3,63 | 1207 | 7 | 51 | 830 | 2200 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 574,60 | 1,58 | 1149 | 3 | | 163 | |
| 129 | 247-214-0117 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 2 | 470,00 | -- | 940 | -- | 940 | -- | 1015 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 75 | |
| 130 | 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 2 | 506,71 | 3,63 | 1013 | 7 | 26 | 708 | 1859 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 490,10 | 1,58 | 980 | 3 | | 138 | |
| 131 | 247-212-0101 РСНБ РК 2015 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 2 | 345,00 | -- | 690 | -- | 690 | -- | 745 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 55 | |
| 132 | 247-202-0101 РСНБ РК 2015 | Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44 | шт. | 2 | 330,00 | -- | 660 | -- | 660 | -- | 713 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 53 | |
| 133 | 247-202-0502 РСНБ РК 2015 | Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм | шт. | 4 | 77,00 | -- | 308 | -- | 308 | -- | 333 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 25 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 12 | 758,35 | 26,51 | 9100 | 318 | 6136 | 1980 | 11967 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 220,50 | 8,69 | 2646 | 104 | | 886 | |
| 135 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 3 | 4105,60 | 180,24 | 12317 | 541 | 8468 | 2501 | 16003 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1102,50 | 55,31 | 3308 | 166 | | 1185 | |
| 136 | 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | м | 73 | 843,00 | 58,42 | 61539 | 4264 | 23932 | 24464 | 92883 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 456,75 | 8,69 | 33343 | 634 | | 6880 | |
| 137 | 252-201-0206 РСНБ РК 2015 | металлорукав РЗ-ЦХ32 | шт. | 73 | 3722,00 | -- | 271706 | -- | 271706 | -- | 293442 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 21736 | |
| 138 | 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 194 | 421,79 | 16,61 | 81827 | 3222 | 11384 | 49007 | 141300 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 346,50 | 4,35 | 67221 | 844 | | 10467 | |
| 139 | 241-207-0303 РСНБ РК 2015 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм | м | 194 | 45,00 | -- | 8730 | -- | 8730 | -- | 9428 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 698 | |
| 140 | 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене | шт. | 1 | 13185,87 | 1068,10 | 13186 | 1068 | 8738 | 2718 | 17176 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 3380,00 | 395,10 | 3380 | 395 | | 1272 | |
| 141 | 247-201-0310 РСНБ РК 2015 | Щит ГЗШ-21 | шт. | 1 | 21350,00 | -- | 21350 | -- | 21350 | -- | 23058 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1708 | |
| | | **Пожарная сигнализация** | | | | | | | | | |
| 142 | 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 3325,57 | 2,40 | 6651 | 5 | 138 | 3970 | 11471 |
| | | НР - 61%; СП - 8% | | | 3254,00 | -- | 6508 | -- | | 850 | |
| 143 | 248-302-0203 РСНБ РК 2015 | Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45 | шт. | 2 | 1732,00 | -- | 3464 | -- | 3464 | -- | 3741 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 277 | |
| 144 | 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 1667,27 | 0,90 | 3335 | 2 | 79 | 1985 | 5745 |
| | | НР - 61%; СП - 8% | | | 1627,00 | -- | 3254 | -- | | 426 | |
| 145 | 248-302-0104 РСНБ РК 2015 | Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1D | шт. | 2 | 2351,00 | -- | 4702 | -- | 4702 | -- | 5078 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 376 | |
| 146 | 1308-0206-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Прокладка провода в кабельном канале | м | 60 | 43,49 | 2,72 | 2609 | 163 | 556 | 1412 | 4343 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 31,50 | 1,19 | 1890 | 71 | | 322 | |
| 147 | ТПРАЙС-ЛИСТ | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х4х0,5 | м | 30 | 240,00 | -- | 7200 | -- | -- | -- | 7200 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | ТПРАЙС-ЛИСТ | Кабель КСВВнг(А)-LS 1х4х0,5 | м | 30 | 240,00 | -- | 7200 | -- | -- | -- | 7200 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 149 | 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Оповещатели. Монтаж | шт. | 5 | 2028,41 | 362,56 | 10142 | 1813 | 194 | 6426 | 17894 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1627,00 | 158,04 | 8135 | 790 | | 1325 | |
| 150 | ТПРАЙС-ЛИСТ | Сирена Янтарь 12 | шт | 2 | 2475,00 | -- | 4950 | -- | -- | -- | 4950 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 151 | 248-304-0107 РСНБ РК 2015 | Оповещатель световой модели Янтарь С "Выход" | шт. | 3 | 926,00 | -- | 2778 | -- | 2778 | -- | 3000 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 222 | |
| 152 | 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабельный канал. Прокладка | м | 50 | 252,34 | 10,13 | 12617 | 506 | 1086 | 8095 | 22369 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 220,50 | 4,35 | 11025 | 217 | | 1657 | |
| 153 | 243-907-0102 РСНБ РК 2015 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм | м | 50,84 | 55,00 | -- | 2796 | -- | 2796 | -- | 3020 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 224 | |
| 154 | 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 39931,41 | 2,40 | 39931 | 2 | 346 | 24146 | 69203 |
| | | НР - 61%; СП - 8% | | | 39583,00 | -- | 39583 | -- | | 5126 | |
| 155 | ТПРАЙС-ЛИСТ | Прибор приемно-контрольный "Гранд МАГИСТР-4А" | шт | 1 | 51000,00 | -- | 51000 | -- | -- | -- | 51000 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 156 | 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 3568,48 | -- | 3568 | -- | 314 | 2343 | 6384 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 3254,00 | -- | 3254 | -- | | 473 | |
| 157 | ТПРАЙС-ЛИСТ | Аккумуляторная батарея, 2,2А/час | шт | 1 | 9462,00 | -- | 9462 | -- | -- | -- | 9462 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | ЭЛЕКТРИКА | | | | | | | | | |
| 158 | 1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка | шт. | 2 | 901,28 | 9,43 | 1803 | 19 | 79 | 1234 | 3279 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 852,68 | 3,95 | 1705 | 8 | | 243 | |
| 159 | 247-101-0113 РСНБ РК 2015 | Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-18-001 | шт. | 2 | 2138,00 | -- | 4276 | -- | 4276 | -- | 4618 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 342 | |
| 160 | 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка | шт. | 2 | 220,05 | 0,22 | 440 | -- | 20 | 303 | 802 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 210,16 | 0,10 | 420 | -- | | 59 | |
| 161 | 247-212-0201 РСНБ РК 2015 | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 2 | 286,00 | -- | 572 | -- | 572 | -- | 618 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 46 | |
| 162 | 243-905-0202 РСНБ РК 2015 | Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44 | шт. | 2 | 127,00 | -- | 254 | -- | 254 | -- | 274 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 20 | |
| 163 | 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка | м | 22 | 314,51 | 3,85 | 6919 | 85 | 331 | 4683 | 12530 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 295,61 | 0,05 | 6503 | 1 | | 928 | |
| 164 | 243-106-0301 РСНБ РК 2015 | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66** | км | 0,022 | 150525,00 | -- | 3312 | -- | 3312 | -- | 3577 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 265 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **34917764** | **561385** | **10274689** | **1461370** | **37483189** |
| | | | | | | | **1503320** | **182763** | **18652517** | **1104058** | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **18439568** | | | | |
| | Заготов.складские расходы | | Тенге | | | | **212949** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **18652517** | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **538928** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **90880** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **340170** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **239497** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **62274** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **840699** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **205** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **340170** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **10970389** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **955155** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **968674** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **8808045** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **874257** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **947568** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **12792214** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **639** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **968674** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **109172** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **13782** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **76139** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **52535** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **12937** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **174644** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **50** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **76139** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **720905** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **406814** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **301100** | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | **3893** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **295081** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **81279** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **1097265** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **192** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **301100** | | | |
| | Стоимость прочих работ | | Тенге | | | | **3925853** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **3925853** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость прочих работ | | Тенге | | | | **3925853** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **37483192** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1086** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1686083** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2.Ограждение железобетонное - массив Целинная** | | | | | | | | | |
| 165 | 1107-0111-0101 РСНБ РК 2015 | Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка | м оград | 394,5 | 3574,90 | 1773,77 | 1410298 | 699752 | 56347 | 1126567 | 2739814 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 1658,30 | 761,77 | 654199 | 300518 | | 202949 | |
| 166 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 6,4 | 17708,00 | 1168,03 | 113331 | 7476 | 96005 | 10681 | 133933 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 1539,00 | 294,98 | 9850 | 1888 | | 9921 | |
| 167 | 261-101-0383 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 31,7 | 50345,00 | -- | 1595936 | -- | 1595936 | -- | 1723611 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 127675 | |
| 168 | 261-101-0379 РСНБ РК 2015 | Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 | м3 | 78,21 | 44258,00 | -- | 3461418 | -- | 3461418 | -- | 3738331 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 276913 | |
| 169 | 222-509-1001 РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,4227 | 638697,00 | -- | 269977 | -- | 269977 | -- | 291575 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 21598 | |
| 170 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 28,18 | 84,85 | 1,94 | 2391 | 54 | 1440 | 626 | 3258 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 31,84 | 0,33 | 897 | 9 | | 241 | |
| | | **Колючее ограждение** | | | | | | | | | |
| 171 | 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка=Ограды металлические из колючей проволоки. Установка | м оград | 400,14 | 2660,91 | 650,31 | 1064737 | 260215 | 239636 | 799130 | 2012976 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 1411,72 | 280,76 | 564886 | 112343 | | 149109 | |
| 172 | ТПРАЙС-ЛИСТ | Колючая проволока Егоза | м | 400,14 | 1000,00 | -- | 400140 | -- | -- | -- | 400140 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | **Калитка, ворота** | | | | | | | | | |
| 173 | 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических | шт. | 2 | 40267,15 | 5460,98 | 80534 | 10922 | 10587 | 75142 | 168130 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 29512,40 | 2327,57 | 59025 | 4655 | | 12454 | |
| 174 | 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015 | Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | шт. | 2 | 1044,15 | 35,53 | 2088 | 71 | 83 | 2295 | 4734 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 967,02 | 5,53 | 1934 | 11 | | 351 | |
| 175 | 222-525-0101 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,45836 | 594087,00 | -- | 272306 | -- | 272306 | -- | 294090 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 21784 | |
| 176 | 223-502-0903 РСНБ РК 2015 | Ручка на планке | пара | 2 | 3337,00 | -- | 6674 | -- | 6674 | -- | 7208 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 534 | |
| 177 | 223-502-0308 РСНБ РК 2015 | Замок ГОСТ 5089-2011 замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ | шт. | 2 | 1920,00 | -- | 3840 | -- | 3840 | -- | 4147 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 307 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **8683670** | **978490** | **6014249** | **2014441** | **11521947** |
| | | | | | | | **1290791** | **419424** | **--** | **823836** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **8283530** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **404098** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **1710215** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **5610151** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **2014441** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **823836** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **11121807** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1079** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1710215** | | | |
| | Стоимость прочих работ | | Тенге | | | | **400140** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **400140** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость прочих работ | | Тенге | | | | **400140** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **11521947** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1079** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1710215** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 270 м3 - массив Целинная** | | | | | | | | | |
| **178** | **212-501-0204 РСНБ РК 2015** | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II** | **т** | **11,01** | **13801,00** | **--** | **151949** | **--** | **151949** | **--** | **164105** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **12156** | |
| **179** | **212-501-0104 РСНБ РК 2015** | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II** | **т** | **11,01** | **13686,00** | **--** | **150683** | **--** | **150683** | **--** | **162738** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **12055** | |
| | | **СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ГРУНТА (массив Целинная)** | | | | | | | | | |
| **180** | **1101-0104-0105 РСНБ РК 2015** | **Срезка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м3 грунта** | **877,9764** | **28,61** | **28,61** | **25119** | **25119** | **--** | **8079** | **35854** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **12,78** | **--** | **11221** | | **2656** | |
| **181** | **1101-0104-0105 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Возврат грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м3 грунта** | **877,9764** | **28,61** | **28,61** | **25119** | **25119** | **--** | **8079** | **35854** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **12,78** | **--** | **11221** | | **2656** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **352870** | **50238** | **302632** | **16158** | **398551** |
| | | | | | | | **--** | **22442** | **--** | **29523** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **352870** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **22442** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **302632** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **16158** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **29523** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **398551** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **10** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **22442** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **398551** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **10** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **22442** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.КПП - массив Целинная** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 182 | 1101-0101-0370 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 4 группы в траншеях. Разработка (выемка грунта) в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 70 | 442,41 | 442,41 | 30969 | 30969 | -- | 4439 | 38241 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 88,08 | -- | 6166 | | 2833 | |
| 183 | 1101-0203-0107 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка /дна траншей,площадка под полы/ ручным способом. Группа грунтов 4 | м2 спланированной площади | 35 | 283,30 | -- | 9916 | -- | -- | 7139 | 18420 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 283,30 | -- | 9916 | -- | | 1364 | |
| 184 | 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 60 | 43,91 | 43,91 | 2635 | 2635 | -- | 791 | 3700 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 18,31 | -- | 1099 | | 274 | |
| 185 | 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 60 | 222,26 | 99,19 | 13336 | 5951 | -- | 7513 | 22517 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 123,07 | 50,84 | 7384 | 3050 | | 1668 | |
| 186 | 1101-0107-1303 РСНБ РК 2015 | Разравнивание /излишнего грунта по площадке/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 10 | 83,68 | 83,68 | 837 | 837 | -- | 220 | 1141 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 30,52 | -- | 305 | | 85 | |
| | | **Устройство фундаментов** | | | | | | | | | |
| 187 | 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты гравийно-песчаная толщиной 10 см. Устройство | м3 основания | 0,8 | 5206,97 | 1887,12 | 4166 | 1510 | 1807 | 1462 | 6079 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 1061,65 | 903,94 | 849 | 723 | | 450 | |
| 188 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Устройство стяжки цементные толщиной 20 мм ЦРМ-100 под гравийно-песчаной подготовки | м2 стяжки | 7,3 | 750,21 | 33,95 | 5477 | 248 | 2155 | 3009 | 9164 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 421,15 | 17,30 | 3074 | 126 | | 679 | |
| 189 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная кл.бетона В7,5 толщиной 10 см. Устройство | м3 | 1,6 | 18992,18 | 1168,03 | 30387 | 1869 | 26056 | 2670 | 35702 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 1539,00 | 294,98 | 2462 | 472 | | 2645 | |
| 190 | 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты ленточные бетонные кл.бетона В15F150W6. Устройство | м3 | 10,5 | 23221,43 | 1431,95 | 243825 | 15035 | 187691 | 40941 | 307547 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 3914,16 | 370,58 | 41099 | 3891 | | 22781 | |
| 191 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /КР-1,КР-2./ | т | 0,04972 | 24358,78 | 1080,22 | 1211 | 54 | 14 | 1058 | 2451 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 22990,56 | 395,08 | 1143 | 20 | | 182 | |
| 192 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00428 | 325908,00 | -- | 1395 | -- | 1395 | -- | 1507 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 112 | |
| 193 | 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,04544 | 307964,00 | -- | 13994 | -- | 13994 | -- | 15114 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1120 | |
| 194 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 51 | 398,00 | 20,49 | 20298 | 1045 | 1932 | 16262 | 39485 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 339,62 | 3,25 | 17321 | 166 | | 2925 | |
| 195 | 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция верха фундамента цементным раствором толщиной 20 мм ЦРМ 100. | м2 поверхности | 6,92 | 980,44 | 13,14 | 6785 | 91 | 3094 | 3390 | 10989 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 520,28 | 6,51 | 3600 | 45 | | 814 | |
| | | **Устройство стен** | | | | | | | | | |
| 196 | 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 19,998 | 9576,21 | 2824,80 | 191505 | 56490 | 31758 | 109343 | 324916 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 5163,36 | 715,88 | 103257 | 14316 | | 24068 | |
| 197 | 213-303-0101 РСНБ РК 2015 | Блок трехслойный цементно-песчаный с теплоизолирующим слоем размерами 600 мм х 300 мм х 200 мм | шт. | 1111 | 1461,00 | -- | 1623171 | -- | 1623171 | -- | 1753025 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 129854 | |
| 198 | 1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 16,63 | 29827,24 | 3087,53 | 496027 | 51346 | 312741 | 136242 | 682851 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 7933,88 | 875,33 | 131940 | 14557 | | 50582 | |
| 199 | 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,22124 | 307964,00 | -- | 68134 | -- | 68134 | -- | 73585 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5451 | |
| 200 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,20809 | 319930,00 | -- | 66574 | -- | 66574 | -- | 71900 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5326 | |
| 201 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1365 | 325908,00 | -- | 44486 | -- | 44486 | -- | 48045 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3559 | |
| 202 | 214-210-0601 РСНБ РК 2015 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм ГОСТ 10922-2012 | т | 0,0116 | 340851,00 | -- | 3954 | -- | 3954 | -- | 4270 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 316 | |
| 203 | 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке. Устройство сейсмопояс. | м3 | 3,79 | 35138,67 | 5052,46 | 133176 | 19149 | 68126 | 45847 | 193345 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 12111,00 | 1182,34 | 45901 | 4481 | | 14322 | |
| 204 | 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство перемычек. | м3 | 0,536 | 46828,44 | 4669,85 | 25100 | 2503 | 12851 | 9405 | 37265 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 18182,80 | 1098,29 | 9746 | 589 | | 2760 | |
| 205 | 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство сердечники. | м3 | 2,78 | 28214,79 | 4212,10 | 78437 | 11709 | 47256 | 20480 | 106830 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 7004,25 | 1091,18 | 19472 | 3033 | | 7913 | |
| | | **Внутренняя отделка помещения** | | | | | | | | | |
| 206 | 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором М150 при толщине до 5 см по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | 73 | 1354,50 | 89,61 | 98878 | 6542 | 21398 | 60982 | 172649 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 971,75 | 72,46 | 70938 | 5290 | | 12789 | |
| 207 | 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=2 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за два раза (потолки и стены) | м2 окрашиваемой поверхности | 36 | 479,70 | 1,82 | 17269 | 65 | 657 | 13264 | 32976 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 459,64 | 0,92 | 16547 | 33 | | 2443 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 1115-0403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Лебкас потолка. | м2 окрашиваемой поверхности | 16 | 277,65 | 1,57 | 4442 | 25 | 572 | 3086 | 8130 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 240,30 | 0,79 | 3845 | 13 | | 602 | |
| 209 | 1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами (поливинилацетатными) улучшенная (стены-12м2,потолки-8м2.) | м2 окрашиваемой поверхности | 20 | 168,29 | 1,57 | 3366 | 32 | 369 | 2385 | 6211 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 148,27 | 0,79 | 2965 | 16 | | 460 | |
| 210 | 1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке , подготовленным под окраску | м2 окрашиваемой поверхности | 7 | 467,01 | 1,90 | 3269 | 14 | 1353 | 1527 | 5179 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 271,68 | 0,95 | 1902 | 7 | | 384 | |
| 211 | 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Облицовка стен плитками керамическими для внутренней облицовки стен глазурованными гладкими по кирпичу и бетону ( однотонными) | м2 поверхности облицовки | 25 | 3877,16 | 40,01 | 96929 | 1000 | 51125 | 36250 | 143834 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 1792,15 | 20,37 | 44804 | 509 | | 10654 | |
| | | Фасад | | | | | | | | | |
| 212 | 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015 | Стены фасада. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-песчаным раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 61 | 632,67 | 6,38 | 38593 | 389 | 6267 | 25715 | 69453 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 523,55 | 3,40 | 31937 | 207 | | 5145 | |
| 213 | 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Декоративная краска с лесов с подготовкой поверхности (Мюнхен) | м2 окрашиваемой поверхности | 61 | 788,13 | 4,01 | 48076 | 245 | 35358 | 10073 | 62801 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 204,47 | 1,95 | 12473 | 119 | | 4652 | |
| 214 | 224-102-0108 РСНБ РК 2015 | Оцинкованный лист высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм | м2 | 13,689 | 3170,00 | -- | 43394 | -- | 43394 | -- | 46866 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3472 | |
| | | Устройство отмостки | | | | | | | | | |
| 215 | 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015 | Устройство гравийно-песчаная подготовка толщиной 15 см | м3 основания | 2,75 | 5206,97 | 1887,12 | 14319 | 5190 | 6209 | 5027 | 20894 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 1061,65 | 903,94 | 2920 | 2486 | | 1548 | |
| 216 | 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015 | Устройство отмостка бетонных толщиной 30 (100) мм из бетона В7,5(объем:1,9м3) | м2 покрытия | 19 | 1041,83 | 109,99 | 19795 | 2090 | 9591 | 8413 | 30465 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 427,06 | 44,01 | 8114 | 836 | | 2257 | |
| 217 | 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 | м2 покрытия | 19 | 1260,67 | 69,81 | 23953 | 1326 | 19355 | 3723 | 29890 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 172,20 | 36,23 | 3272 | 688 | | 2214 | |
| | | Устройство полов | | | | | | | | | |
| 218 | 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Устройство подстилающего слоя глины с уплотнением до 1,65 кг/см2 при оптимальной влажности толщиной 30см | м3 | 5 | 7309,99 | 1110,64 | 36550 | 5553 | 12324 | 19846 | 60908 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 3734,51 | 488,10 | 18673 | 2440 | | 4512 | |
| 219 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5 толщиной 80мм | м3 | 0,6 | 21468,86 | 8,16 | 12881 | 5 | 10133 | 2578 | 16696 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 4571,34 | -- | 2743 | -- | | 1237 | |
| 220 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 20 мм(объем 0,324м3) | м2 | 16,2 | 786,29 | 33,95 | 12738 | 550 | 5365 | 6677 | 20968 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 421,15 | 17,30 | 6823 | 280 | | 1553 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Прослойка из холодной мастики на водостойких вяжущих толщиной 10мм | м2 | 7,5 | 1733,17 | 88,37 | 12999 | 663 | 6152 | 5918 | 20430 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 824,51 | 14,91 | 6184 | 112 | | 1513 | |
| 222 | 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из линолеума. Устройство | м2 покрытия | 7,5 | 3064,64 | 25,36 | 22985 | 190 | 19091 | 3573 | 28683 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 493,93 | 12,90 | 3704 | 97 | | 2125 | |
| | | **Входной тамбур и санитарно-гигиенической комната** | | | | | | | | | |
| 223 | 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие гравийно-песчаный толщиной 10 см.Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 0,87 | 8301,79 | 1916,89 | 7223 | 1668 | 2186 | 3898 | 12011 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 3871,90 | 894,85 | 3369 | 779 | | 890 | |
| 224 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные кл.бетона В7,5. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 0,87 | 21468,86 | 8,16 | 18678 | 7 | 14694 | 3738 | 24210 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 4571,34 | -- | 3977 | -- | | 1793 | |
| 225 | 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 8,7 | 3760,12 | 90,31 | 32713 | 786 | 17996 | 13436 | 49841 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 1601,21 | 41,74 | 13931 | 363 | | 3692 | |
| | | **Устройство полов крыльца** | | | | | | | | | |
| 226 | 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Устройство гравийно-песчаная подготовка толщиной 15 см | м3 | 0,1 | 7044,55 | 1110,64 | 704 | 111 | 220 | 397 | 1189 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 3734,51 | 488,10 | 373 | 49 | | 88 | |
| 227 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5F75W3 | м3 | 0,2 | 21468,86 | 8,16 | 4294 | 2 | 3378 | 859 | 5566 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 4571,34 | -- | 914 | -- | | 412 | |
| 228 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Устройство цементных стяжек толщиной 20мм (объем 0,03м3) | м2 | 1,5 | 786,29 | 33,95 | 1179 | 51 | 496 | 618 | 1941 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 421,15 | 17,30 | 632 | 26 | | 144 | |
| | | **Устройство покрытия (крыша)** | | | | | | | | | |
| 229 | 1112-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Устройство кровель из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике | м2 | 26 | 2433,82 | 142,83 | 63279 | 3713 | 49943 | 9432 | 78528 |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | 370,12 | 24,20 | 9623 | 629 | | 5817 | |
| 230 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | м2 | 26 | 667,49 | 114,36 | 17355 | 2974 | 7178 | 7381 | 26715 |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | 277,02 | 31,56 | 7203 | 821 | | 1979 | |
| 231 | 1112-0101-1401 РСНБ РК 2015 | Утепление покрытий пенобетоном,толщиной 80 мм (объем.26м2) | м3 | 2,08 | 33299,09 | 1639,12 | 69262 | 3409 | 57246 | 8822 | 84330 |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | 4138,20 | 471,83 | 8607 | 981 | | 6247 | |
| 232 | 1112-0101-1504 РСНБ РК 2015 | Наружная теплоизоляция обмазочная по стяжке ж/б плит покрытия составом "Корунд Фасад"толщиной 2,5мм. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 26 | 142,59 | 10,99 | 3707 | 285 | -- | 3188 | 7446 |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | 131,60 | 1,67 | 3422 | 43 | | 552 | |
| 233 | 234-401-0102 РСНБ РК 2015 | Материал теплоизоляционный жидкий типа "Корунд Фасад" (термокраска для фасадов,расход 1,7л/1м2) | л | 44,2 | 2352,00 | -- | 103958 | -- | 103958 | -- | 112275 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8317 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Тощий бетон В7,5 для создания уклоном при плитном утеплителе | м2 | 26 | 685,67 | 114,36 | 17827 | 2974 | 7650 | 7381 | 27225 |
| | | НР - 92%, СП - 8% | | | 277,02 | 31,56 | 7203 | 821 | | 2017 | |
| 235 | 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Плита перекрытия ПК36.10-8III-С9,толщиной 220 мм | шт. сборных конструкций | 5 | 6736,16 | 1035,33 | 33681 | 5176 | 12807 | 20138 | 58124 |
| | | НР - 118%, СП - 8% | | | 3139,50 | 273,66 | 15698 | 1368 | | 4305 | |
| 236 | 222-203-0303 РСНБ РК 2015 | Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 /ПК36.10-8III-С9/ | м2 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | Двери и окна | | | | | | | | | |
| 237 | 1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен размером вхh=2040х920мм | м2 проемов | 1,8768 | 2791,81 | 152,28 | 5240 | 286 | 228 | 4372 | 10381 |
| | | НР - 90%, СП - 8% | | | 2518,10 | 70,19 | 4726 | 132 | | 769 | |
| 238 | 223-207-0101 РСНБ РК 2015 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный | м2 | 1,8768 | 40727,00 | -- | 76436 | -- | 76436 | -- | 82551 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6115 | |
| 239 | 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков (вхh=0,9х2,0м) | м2 проемов | 1,8 | 3092,11 | 586,75 | 5566 | 1056 | 2047 | 2496 | 8707 |
| | | НР - 90%, СП - 8% | | | 1368,28 | 172,62 | 2463 | 311 | | 645 | |
| 240 | 223-201-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние СТ РК 943-92 (1шт.) | м2 | 1,8 | 7622,00 | -- | 13720 | -- | 13720 | -- | 14818 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1098 | |
| 241 | 223-502-0903 РСНБ РК 2015 | Ручки на планке ГОСТ 5087-80 | пара | 1 | 3337,00 | -- | 3337 | -- | 3337 | -- | 3604 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 267 | |
| 242 | 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых(вхh=1,22х1,22м.2шт.) | м2 проемов | 2,64 | 4000,48 | 205,06 | 10561 | 541 | 5153 | 4616 | 16392 |
| | | НР - 90%, СП - 8% | | | 1843,74 | 99,22 | 4867 | 262 | | 1214 | |
| 243 | 223-102-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 | м2 | 2,64 | 26088,00 | -- | 68872 | -- | 68872 | -- | 74382 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5510 | |
| 244 | 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015 | Решетки приямков металлические. Установка металлических решеток | т металлических изделий | 0,05599 | 695902,34 | 10342,80 | 38964 | 579 | 34970 | 3387 | 45739 |
| | | НР - 93%, СП - 8% | | | 60996,60 | 4051,23 | 3415 | 227 | | 3388 | |
| 245 | 1110-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя безизоляционной прокладки толщиной 106 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой | м2 перегородок | 4,599 | 5464,47 | 97,13 | 25131 | 447 | 12951 | 10745 | 38746 |
| | | НР - 90%, СП - 8% | | | 2551,10 | 44,79 | 11733 | 206 | | 2870 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 4247918 | 249385 | 3261368 | 724152 | 5369843 |
| | | | | | | | 737164 | 73190 | -- | 397772 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4247918 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1129948 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 810354 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2131425 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 724152 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 397772 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5369842 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 562 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 810354 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 5369842 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 562 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 810354 | | | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 48202222 | 1839498 | 19852938 | 4216121 | 54773530 |
| | | | | | | | 3531275 | 697819 | 18652517 | 2355189 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 18439568 | | | | |
| | Заготов.складские расходы | | Тенге | | | | 212949 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 18652517 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 538928 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 90880 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 340170 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 239497 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 62274 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 840699 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 205 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 340170 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 23854707 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2489201 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3511685 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 16852253 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3629008 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2198699 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 29682414 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2290 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3511685 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 109172 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 13782 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 76139 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 52535 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 12937 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 174644 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 50 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 76139 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 720905 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 406814 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 301100 | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 3893 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 295081 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 81279 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1097265 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 192 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 301100 | | | |
| | Стоимость прочих работ | | Тенге | | | | 4325993 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 4325993 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость прочих работ | | Тенге | | | | 4325993 | | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 54773532 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2737 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4229094 | | | |
| | | **ОТДЕЛ 2.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ** | | | | | | | | | |
| | | **Кабельная линий 0,4 Кв** | | | | | | | | | |
| | | **Траншея Т-6,ширина по основанию 700 мм,глубина 900 мм - 70,00 м; траншея Т-1,ширина по основанию 200 мм,глубина 900 мм - 154,65 м** | | | | | | | | | |
| 246 | 1101-0101-0367 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 94,506615 | 330,35 | 330,35 | 31220 | 31221 | -- | 4475 | 38551 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 65,77 | -- | 6216 | | 2856 | |
| 247 | 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 2,922885 | 1862,04 | -- | 5443 | -- | -- | 3919 | 10111 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 1862,04 | -- | 5443 | -- | | 749 | |
| 248 | 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 51,9624 | 16,54 | 16,54 | 859 | 859 | -- | 276 | 1226 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 7,39 | -- | 384 | | 91 | |
| 249 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 51,9624 | 186,35 | 83,32 | 9683 | 4329 | -- | 5453 | 16346 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 103,03 | 42,71 | 5354 | 2219 | | 1211 | |
| 250 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 12,9906 | 962,00 | -- | 12497 | -- | -- | 8998 | 23214 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 962,00 | -- | 12497 | -- | | 1720 | |
| | | **Монтажные работы** | | | | | | | | | |
| 251 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 151,617647 | 405,62 | 172,84 | 61499 | 26205 | 8159 | 26007 | 94507 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 178,97 | 59,27 | 27135 | 8986 | | 7001 | |
| 252 | 243-116-1004 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х6 (ок)-1 | км | 0,15465 | 1504601,00 | -- | 232687 | -- | 232687 | -- | 251302 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 18615 | |
| 253 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | км кабеля | 0,15465 | 109169,08 | 73028,08 | 16883 | 11294 | -- | 5086 | 23727 |
| | | НР - 61%, СП - 8% | | | 36141,00 | 17774,88 | 5589 | 2749 | | 1758 | |
| 254 | 249-101-0502 РСНБ РК 2015 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Осторожно кабель" 100х0,25 | м | 154,65 | 63,00 | -- | 9743 | -- | 9743 | -- | 10522 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 779 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **380514** | **73908** | **250589** | **54214** | **469506** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 56018 | 20554 | -- | 34780 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 61499 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 8159 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 36121 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 26007 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7001 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 94507 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 23 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 36121 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 319015 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 40451 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 242430 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 28207 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 27779 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 375001 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 40451 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 469508 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 52 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 76572 | | | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 380514 | 73908 | 250589 | 54214 | 469506 |
| | | | | | | | 56018 | 20554 | -- | 34780 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 61499 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 8159 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 36121 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 26007 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7001 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 94507 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 23 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 36121 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 319015 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 40451 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 242430 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 28207 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 27779 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 375001 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 40451 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 469508 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 52 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 76572 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 55 243 040 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 3587293 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1913406 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 718373 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 24429512 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 18 652 517 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 4270335 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2389969 | |
| | | **Временные здания и сооружения** | | | **1,3 %** | | 475 677 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **55 718 717** | |
| | | **Зимние удорожания** | | | **2,07 %** | | **767 270** | | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **56 485 987** | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **756 669** | | | | | |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **57 242 657** | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514** | | | **1,050051** | | | | | | **60 107 733** | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **НДС** | | | **12 %** | | **7 212 928** | | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **67 320 661** | |
| | | **Тендерная скидка** | | | **5%** | | | | | | **3 366 033** | |
| | | **Итого к оплате** | | | | | | | | | **63 954 628** | |

**Подрядчик**

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Сламбеева,012 БИН 030 140 000 961

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абжанов Д.К.

(физические объемы расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Место печати (при наличии)

**Заказчик**

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с. Покровка, Алматы, 84. БИН 130 840 016 843

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Майшыбаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда". БИН 070 340 004 739**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Айнакулов К.С.

(физические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Место печати (при наличии)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО "Ба ЕРС и К". БИН 050 540 013 543**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ибрагимов Г.Е.

(ознакомлен, соответствует ПСД)

Место печати (при наличии)