Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство скотомогильника в с. Бисен Бокейординского района ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11/3** от **19.06.2024**

Акт выполненных работ

за **июнь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отдел: Общестроительные работы/Биометрическая яма									
			Раздел 1: Перекрытие									
1	1	1107-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т**	**шт. сборных конструкций**	4	9556,41 2044,08	1462,19 478,69	38226,00 8176,00	5849,00 1915,00	24201,00	11907,00 4011,00	54144,00
2	2	225-202-0103 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО3**	**шт.**	1	46759,00		46759,00		93518,00	3741,00	50500,00
3	3	225-202-1206 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П15-8**	**шт.**	3	11097,00		33291,00		66582,00	2663,00	35954,00
4	4	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	8,2	373,35 338,75	34,60 16,44	3061,00 2778,00	284,00 135,00		2738,00 464,00	6263,00
5	5	234-102-0303 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3**	**м3**	0,41	30074,00		12330,00		12330,00	986,00	13316,00
6	6	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	9	732,88 376,65	31,93 15,46	6596,00 3390,00	287,00 139,00	2919,00	3317,00 793,00	10706,00
7	7	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Добавить позиция: Стяжки цементные. Устройство. добавить на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	9	1444,63 74,56	86,58 40,89	13002,00 671,00	779,00 368,00	11551,00	977,00 1118,00	15097,00
8	8	1107-0104-0104 РСНБ РК 2015	**Балки перекрытий массой до 3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	3	6000,22 3153,92	2158,54 665,69	18001,00 9462,00	6476,00 1997,00	2063,00	13521,00 2522,00	34044,00
9	9	225-203-0703 РСНБ РК 2015	**Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б3**	**шт.**	2	28165,00		56330,00		112660,00	4506,00	60836,00
10	10	225-203-0707 РСНБ РК 2015	**Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б7**	**шт.**	1	145710,00		145710,00		291420,00	11657,00	157367,00
11	11	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	**т конструкций**	0,183195	106967,48 99915,70	5066,25 2079,15	19596,00 18304,00	928,00 381,00	364,00	12893,00 2599,00	35088,00
12	12	214-203-0203 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П**	**т**	0,1165	426861,00		49729,00		49729,00	3978,00	53707,00
13	13	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	0,0162	273545,00		4431,00		4431,00	355,00	4786,00
14	14	214-208-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**		0,00245	301324,00		738,00		738,00		797,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							59,00	
15	15	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03925	297907,00		11693,00		11693,00	935,00	12628,00
16	16	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00198	271941,00		538,00		538,00	43,00	581,00
17	17	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00038	301324,00		115,00		115,00	9,00	124,00
18	18	241-102-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	0,1	307,00		31,00		31,00	2,00	33,00
19	19	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000195	275482,00		54,00		54,00	4,00	58,00
20	20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Замоноличивание люка ЛК-1. Устройство	м3	0,2	34068,84	1132,38	6814,00	227,00	6312,00	298,00	7681,00
						1375,65	263,61	275,00	53,00		569,00	
			Итого по разделу 1: Перекрытие					467045,00	14830,00	691249,00	45651,00	553710,00
								43056,00	4988,00	0,00	41014,00	0,00
			Раздел 2: Навес									
21	21	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6	2853,20	0,00	1712,00	0,00		1233,00	3181,00
						2853,20	0,00	1712,00	0,00		236,00	
22	22	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,018	944,78	0,00	17,00	0,00		12,00	31,00
						944,78	0,00	17,00	0,00		2,00	
23	23	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,72	38616,26	1194,15	27804,00	860,00	22650,00	4098,00	34454,00
						5963,30	291,05	4294,00	210,00		2552,00	
24	24	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка	т конструкций	0,38636	179411,91	41823,00	69318,00	16159,00	2038,00	39115,00	117108,00
						132314,00	14410,36	51121,00	5568,00		8675,00	
25	25	241-102-0163 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм	м	12,4	2434,00		30182,00		30182,00	2415,00	32597,00
26	26	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,27006	320858,00		86651,00		86651,00	6932,00	93583,00
27	27	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	24	664,93	171,27	15958,00	4111,00	2224,00	7529,00	25366,00
						401,01	53,66	9624,00	1288,00		1879,00	
28	28	224-102-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	24	2309,00		55416,00		55416,00	4433,00	59849,00
29	29	1123-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	1047158,30	122388,32	3141,00	367,00	774,00	2087,00	5646,00
						666664,00	35969,60	2000,00	108,00		418,00	
30	30	241-701-0203 РСНБ РК 2015	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами БНМ	м	3	3084,00		9252,00		9252,00	740,00	9992,00
31	31	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00296	271941,00		805,00		805,00	64,00	869,00
32	32	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,13779	32796,67	10516,49	4519,00	1449,00	612,00	2004,00	7045,00
						17836,50	3236,32	2458,00	446,00		522,00	
33	33	214-205-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,13779	324763,00		44749,00		44749,00	3580,00	48329,00
34	34	1127-0601-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	1,76	5286,75	3138,46	9305,00	5524,00	609,00	5363,00	15841,00
						1802,24	1019,34	3172,00	1794,00		1173,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	35	226-102-0601 РСНБ РК 2015	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 10 т ГОСТ 21924.0-84	м3	1,76	74525,00		131164,00		131164,00		141657,00
											10493,00	
36	36	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,317885	95,29	2,68	2222,00	63,00	1024,00	788,00	3251,00
						48,70	0,29	1136,00	7,00		241,00	
37	37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	23,317885	162,84	3,79	3797,00	89,00	2381,00	925,00	5100,00
						56,92	0,58	1327,00	14,00		378,00	
			Итого по разделу 2: Навес					**496012,00**	**28622,00**	**390531,00**	**63154,00**	**603899,00**
								76861,00	**9435,00**	**0,00**	**44733,00**	**0,00**
			Раздел 3: Отмостка									
38	38	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,12	11375,69	1775,04	24116,00	3763,00	18341,00	3465,00	29787,00
						949,45	807,88	2013,00	1713,00		2206,00	
39	39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,18	34068,84	1132,38	108339,00	3601,00	100363,00	4744,00	122130,00
						1375,65	263,61	4375,00	838,00		9047,00	
			Итого по разделу 3: Отмостка					**132455,00**	**7364,00**	**118704,00**	**8209,00**	**151917,00**
								6388,00	**2551,00**	**0,00**	**11253,00**	**0,00**
			Итого по отделу Общестроительные работы/Биометрическая яма					**1095512,00**	**50816,00**	**1200484,00**	**117014,00**	**1309526,00**
								126305,00	**16974,00**	**0,00**	**97000,00**	**0,00**
			Отдел: Общестроительные работы/Здание вскрывочной									
			Раздел 4: Свая СВ1 - 4 шт									
40	40	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,8	2853,20	0,00	13695,00	0,00		9861,00	25440,00
						2853,20	0,00	13695,00	0,00		1884,00	
41	41	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,598	944,78	0,00	565,00	0,00		407,00	1050,00
						944,78	0,00	565,00	0,00		78,00	
42	42	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,598	170,09	78,07	102,00	47,00		56,00	171,00
						92,02	38,17	55,00	23,00		13,00	
43	43	1105-0101-2701 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные диаметром до 630 мм. Устройство ударно-канатным способом. Грунты группы 1-2	м3 конструктивного объема сван	0,88	37513,68	25476,13	33012,00	22419,00	715,00	17928,00	55015,00
						11224,88	9353,20	9878,00	8231,00		4075,00	
44	44	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,88	36462,00		32087,00		64174,00		34654,00
											2567,00	
45	45	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,05216	264048,00		13773,00		13773,00		14875,00
											1102,00	
46	46	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006432	277977,00		1788,00		1788,00		1931,00
											143,00	
			Итого по разделу 4: Свая СВ1 - 4 шт					**95022,00**	**22466,00**	**80450,00**	**28252,00**	**133136,00**
								24193,00	**8254,00**	**0,00**	**9862,00**	**0,00**
			Раздел 5: Монолитный ростверк									
47	47	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,500292	21646,07	1398,23	10829,00	700,00	144,00	9276,00	21713,00
						19959,84	415,40	9986,00	208,00		1608,00	
48	48	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,470904	264048,00		124341,00		124341,00		134288,00
											9947,00	
49	49	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,029388	277977,00		8169,00		8169,00		8823,00
											654,00	
50	50	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,019104	608888,05	2425,05	11632,00	46,00	4469,00	6495,00	19577,00
						372521,00	1057,23	7117,00	20,00		1450,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	51	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,37	29681,82 1375,65	1132,38 263,61	40664,00 1885,00	1551,00 361,00	37228,00	2044,00 3417,00	46125,00
52	52	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	6,72	36017,31 3499,62	1387,21 331,18	242036,00 23517,00	9323,00 2226,00	209197,00	23426,00 21237,00	286699,00
			Итого по разделу 5: Монолитный ростверк					**437671,00** **42505,00**	**11620,00** **2815,00**	**383548,00** **0,00**	**41241,00** **38313,00**	**517225,00** **0,00**
			Раздел 6: Каркас здания									
53	53	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций т	3,94477	57608,64 29080,00	17632,56 5149,53	227253,00 114714,00	69557,00 20314,00	42983,00	93169,00 25634,00 28683,00	346056,00
54	54	214-203-0102 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,642295	313194,00		201163,00		201163,00 	16093,00	217256,00
55	55	214-202-0301 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 14К-25К	т	0,6474	306930,00		198706,00		198706,00	15897,00	214603,00
56	56	214-202-0301 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 14К-25К	т	0,7553	306930,00		231824,00		231824,00	18546,00	250370,00
57	57	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	155,137379	95,29 48,70	2,68 0,29	14783,00 7555,00	416,00 45,00	6812,00	5244,00 1602,00	21629,00
58	58	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	155,137379	6316,28 786,90	103,35 39,40	979891,00 122078,00	16033,00 6112,00	841780,00	88451,00 85467,00	1153809,00
59	59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	310,274758	81,42 28,46	1,89 0,29	25263,00 8830,00	586,00 90,00	15846,00	6155,00 2513,00	33931,00
			Итого по разделу 6: Каркас здания					**1878883,00** **253177,00**	**86592,00** **26561,00**	**1539114,00** **0,00**	**193019,00** **165752,00**	**2237654,00** **0,00**
			Раздел 7: Покрытие кровли и ограждение стен профлистом									
60	60	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны (обрешетка)из труб квадратного сечения. Монтаж	т конструкций	0,89192	32796,67 17836,50	10516,49 3236,32	29252,00 15909,00	9380,00 2887,00	3963,00	12969,00 3378,00	45599,00
61	61	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,89192	325307,00		290148,00		290148,00	23212,00	313360,00
62	62	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38,79852	95,29 48,70	2,68 0,29	3697,00 1889,00	104,00 11,00	1704,00	1312,00 401,00	5410,00
63	63	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	38,79852	6316,28 786,90	103,35 39,40	245062,00 30531,00	4010,00 1529,00	210522,00	22121,00 21375,00	288558,00
64	64	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	77,59704	81,42 28,46	1,89 0,29	6318,00 2208,00	147,00 23,00	3963,00	1539,00 629,00	8486,00
65	65	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	65,47	664,93 401,01	171,27 53,66	43533,00 26254,00	11213,00 3513,00	6066,00	20539,00 5126,00	69198,00
66	66	224-102-0104 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м2	65,47	1570,00		102788,00		102788,00	8223,00	111011,00
67	67	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	121,85	2380,73 1255,84	951,82 288,94	290092,00 153024,00	115979,00 35207,00	21089,00	129880,00 33598,00	453570,00
68	68	224-102-0104 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м2	121,85	1570,00		191304,00		191304,00	15304,00	206608,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 7: Покрытие кровли и ограждение стен профлистом					**1202194,00**	**140833,00**	**831547,00**	**188360,00**	**1501800,00**
								229815,00	**43170,00**	**0,00**	**111246,00**	**0,00**
			Раздел 8: Проемы									
69	69	1110-0106-0501 РСНБ РК 2015	**Проемы ленточные оконные высотой 1,215 м в стенах промышленных зданий. Заполнение блоками с одинарными и спаренными переплетами**	м2	3,2	4363,09	309,15	13962,00	989,00	8940,00	3984,00	19382,00
						1260,04	123,40	4032,00	395,00		1436,00	
70	70	223-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м2	3,2	15387,00		49238,00		49238,00		53177,00
											3939,00	
71	71	1110-0108-0101 РСНБ РК 2015	**Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка**	м2 полотна	22,8	4994,23	579,78	113868,00	13219,00	35646,00	62454,00	190428,00
						2851,04	192,55	65004,00	4390,00		14106,00	
72	72	223-401-0203 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 складчатые РСВ 3,6х3,6**	шт.	2	383298,00		766596,00		766596,00		827924,00
											61328,00	
73	73	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	2,06	3154,28	51,68	6498,00	106,00	1149,00	3648,00	10958,00
						2544,93	21,86	5243,00	45,00		812,00	
74	74	223-207-0103 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	м2	2,06	27695,00		57052,00		57052,00		61616,00
											4564,00	
75	75	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	1,47	1829,13	85,84	2689,00	126,00	749,00	1682,00	4721,00
						1233,75	37,56	1814,00	55,00		350,00	
76	76	223-201-0102 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м2	1,47	7622,00		11204,00		11204,00		12100,00
											896,00	
			Итого по разделу 8: Проемы					**1021107,00**	**14440,00**	**930574,00**	**71768,00**	**1180306,00**
								76093,00	**4885,00**	**0,00**	**87431,00**	**0,00**
			Раздел 9: Полы									
77	77	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	48	491,48	33,84	23591,00	1624,00	18126,00	4188,00	30001,00
						80,02	12,80	3841,00	614,00		2222,00	
78	78	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	5,76	31772,40	7,68	183009,00	44,00	159417,00	22135,00	221556,00
						4088,22	0,00	23548,00	0,00		16412,00	
79	79	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,09168	16483,88	1500,12	1511,00	138,00	3,00	1302,00	3038,00
						14952,40	652,20	1371,00	60,00		225,00	
80	80	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,09168	296003,00		27138,00		27138,00		29309,00
											2171,00	
81	81	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	48	732,88	31,93	35178,00	1533,00	15566,00	17692,00	57100,00
						376,65	15,46	18079,00	742,00		4230,00	
82	82	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	48	180,58	10,82	8668,00	519,00	7701,00	651,00	10065,00
						9,32	5,11	447,00	245,00		746,00	
83	83	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия	48	163,39	3,98	7843,00	191,00	778,00	6523,00	15515,00
						143,20	1,36	6874,00	65,00		1149,00	
			Итого по разделу 9: Полы					**286938,00**	**4049,00**	**228729,00**	**52491,00**	**366584,00**
								54160,00	**1726,00**	**0,00**	**27155,00**	**0,00**
			Раздел 10: Перегородки									
84	84	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	19	2391,20	113,25	45433,00	2152,00	7088,00	34163,00	85964,00
						1904,90	28,50	36193,00	542,00		6368,00	
85	85	213-102-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М150**		0,9576	87217,00		83519,00		167038,00		90201,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				1000 шт.							6682,00	
								128952,00	2152,00	174126,00	34163,00	176165,00
			Итого по разделу 10: Перегородки					36193,00	542,00	0,00	13050,00	0,00
			Раздел 11: Отмостка									
86	86	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		2,4	4169,16	1112,91	10006,00	2671,00	6963,00	1080,00	11973,00
				м3 материала основания в плотном теле		155,09	261,69	372,00	628,00		887,00	
87	87	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,4	34068,84	1132,38	81765,00	2718,00	75746,00	3580,00	92173,00
						1375,65	263,61	3302,00	633,00		6828,00	
								91771,00	5389,00	82709,00	4660,00	104146,00
			Итого по разделу 11: Отмостка					3674,00	1261,00	0,00	7715,00	0,00
								5142538,00	287541,00	4250797,00	613954,00	6217016,00
			Итого по отделу Общестроительные работы/Здание вскрывочной					719810,00	89214,00	0,00	460524,00	0,00
			Отдел: Канализация/Здание вскрывочной								18083,00	46653,00
88	88	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	13,87944	1809,50	0,00	25115,00	0,00		3456,00	
						1809,50	0,00	25115,00	0,00	0,00	18083,00	46653,00
			Итого по отделу Канализация/Здание вскрывочной					25115,00	0,00	0,00	3456,00	
			Отдел: Генеральный план									
			Раздел 15: Земляные работы								1619,00	7930,00
89	89	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (растительный слой)	м3 грунта	112,5	50,88	50,88	5724,00	5724,00		587,00	
						0,00	19,99	0,00	2249,00			
90	90	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (канавы)	м3 грунта	118,7	62,67	62,67	7439,00	7439,00		1775,00	9951,00
						0,00	20,77	0,00	2465,00		737,00	
91	91	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	220,05	294,41	283,14	64785,00	62305,00	196,00	11125,00	81983,00
						10,38	59,84	2284,00	13168,00		6073,00	
92	92	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	374,085	152,00		56861,00			4549,00	61410,00
93	93	1101-0104-0602 РСНБ РК 2015	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 2	м3 грунта	312,5	18,54	18,54	5794,00	5794,00		999,00	7336,00
						0,00	4,44	0,00	1388,00		543,00	
94	94	1101-0104-0610 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	312,5	8,66	8,66	2706,00	2706,00		468,00	3428,00
						0,00	2,08	0,00	650,00		254,00	
95	95	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство валов бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	107,5	70,30	70,30	7557,00	7557,00		2299,00	10644,00
						0,00	29,70	0,00	3193,00		788,00	
96	96	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	31,25	170,09	78,07	5315,00	2440,00		2929,00	8904,00
						92,02	38,17	2876,00	1193,00		660,00	
			Итого по разделу 15: Земляные работы					156181,00	93965,00	196,00	21214,00	191586,00
								5160,00	24306,00	0,00	14191,00	0,00
			Раздел 16: Покрытие 1-1									
97	97	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	6	3202,46	1072,37	19215,00	6434,00	11850,00	2632,00	23595,00
						155,09	251,07	931,00	1506,00		1748,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	98	1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	40	1966,09	294,43	78644,00	11777,00	64578,00	6361,00	91805,00
						57,22	90,02	2289,00	3601,00		6800,00	
			Итого по разделу 16: Покрытие 1-1					97859,00	18211,00	76428,00	8993,00	115400,00
								3220,00	5107,00	0,00	8548,00	0,00
			Раздел 17: Знак "Запретная зона"-4шт									
99	99	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	4	943,51	0,00	3774,00	0,00	415,00	3628,00	7994,00
						839,73	0,00	3359,00	0,00		592,00	
100	100	251-101-0101 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 1.3.1	шт.	4	9747,00		38988,00		38988,00		42107,00
											3119,00	
			Итого по разделу 17: Знак "Запретная зона"-4шт					42762,00	0,00	39403,00	3628,00	50101,00
								3359,00	0,00	0,00	3711,00	0,00
			Итого по отделу Генеральный план					296802,00	112176,00	116027,00	33835,00	357087,00
								11739,00	29413,00	0,00	26450,00	0,00
			ИТОГО по акту					6559967,00	450533,00	5567308,00	782886,00	7930282,00
								882969,00	135601,00	0,00	587430,00	0,00
			Временные здания и сооружения	%	2,90			229 978				8 160 260
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	%	2,2*0,9			161 573				8 321 833
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			166 437				8 488 271
			Итого с непредвиденными работами и затратами									*8 063 859,35*
			Договорная скидка 5%		*0,95*							
			НДС	%	12,00			967 663,12				9 031 522,47
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет", БИН 170340024883

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Оспанов Айболат Қанатұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района", БИН 110140000769

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Егінғалиев Айымбек Нұрлыбекұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт ТОО"GrandBuildCompany" — Саламатов Бакытхан Нурмаханулы

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Специалист ТОО "Сәтті Сәулет" — Мулдашев О.Т

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)