Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

форма

Декларация о соответствии

«27» декабря 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО "BEAR Инжиниринг" ул.Ауэзова, 247А*
наименование организации, юридический адрес
в лице *директора Гладковская-Медведева А.А.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: *«Вынос ВЛ-10кВ Фидер №21 ПС 110/10 кВ №2 участок ТП 599-РП 3-3" по адресу СКО Кызылжарский район с.Тепличное, ул.Нурлыжол, 60 "А"»*
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является *ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Депатрамента по чрезвычайным ситуациям СКО (г.Петропавловск) Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК", Вр.и.о. начальника Кульбаев Н. Т.*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «АртМонолитПроект» № заказа 296*
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) *ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Депатрамента по чрезвычайным ситуациям СКО (г.Петропавловск) Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК" Вр.и.о. начальника Кульбаев Н. Т. Приказ № 137 от 05.12.2019 года*
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Выполнен вынос существующей ВЛ-10 кВ Фидер № 21 ПС 110/10 кВ №2 участок «ТП-599-РП33» от опоры №63 до опоры №65 из зоны строительства с заменой голого провода на защищенный. Опора № 2 принята повышенная для удобства перехода возле существующих КТПН. Все опоры ВЛЗ-10кВ заземлены. Сопротивление заземляющего устройства предусмотрено не более 10Ом (для населенной местности). Нормируемое сопротивление заземляющего устройства обеспечивается использованием искусственных заземлителей.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2019 г.

месяц, год

окончание работ декабрь 2019 г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1

фактически, месяц: 1

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Вынос ВЛ-10кВ Фидер №21 ПС 110/10 кВ №2 участок ТП 599-РП 3-3" по адресу СКО Кызылжарский район с.Тепличное, ул.Нурлыжол, 60 "А"»*

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Гладковская-Медведева А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)