Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство скотомогильника в с. Уялы Бокейординского района ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12/3** от **19.06.2023**

Акт выполненных работ

за июнь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отдел: Общестроительные работы/Биометрическая яма									
			Раздел 1: Перекрытие									
1	1	1107-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	шт. сборных конструкций	4	9556,41	1462,19	38226,00	5849,00	24201,00	11907,00	54144,00
						2044,08	478,69	8176,00	1915,00		4011,00	
2	2	225-202-0103 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПОЗ	шт.	1	48947,00		48947,00		97894,00		52863,00
											3916,00	
3	3	225-202-1206 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П15-8	шт.	3	11498,00		34494,00		68988,00		37254,00
											2760,00	
4	4	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	8,2	373,35	34,60	3061,00	284,00		2738,00	6263,00
						338,75	16,44	2778,00	135,00		464,00	
5	5	234-102-0303 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	0,41	30074,00		12330,00		12330,00		13316,00
											986,00	
6	6	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,2	732,88	31,93	6010,00	262,00	2659,00	3022,00	9755,00
						376,65	15,46	3089,00	127,00		723,00	
7	7	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Добавить позиция: Стяжки цементные. Устройство. добавить на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8,2	1444,63	86,58	11846,00	710,00	10525,00	890,00	13755,00
						74,56	40,89	611,00	335,00		1019,00	
8	8	1107-0104-0104 РСНБ РК 2015	Балки перекрытий массой до 3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3	6000,22	2158,54	18001,00	6476,00	2063,00	13521,00	34044,00
						3153,92	665,69	9462,00	1997,00		2522,00	
9	9	225-203-0703 РСНБ РК 2015	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б3	шт.	2	27287,00		54574,00		109148,00		58940,00
											4366,00	
10	10	225-203-0707 РСНБ РК 2015	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б7	шт.	1	141267,00		141267,00		282534,00		152568,00
											11301,00	
11	11	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,183195	106123,87	5066,25	19441,00	928,00	209,00	12893,00	34920,00
						99915,70	2079,15	18304,00	381,00		2587,00	
12	12	214-203-0203 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,1165	426861,00		49729,00		49729,00		53707,00
											3978,00	
13	13	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0162	273545,00		4431,00		4431,00		4786,00
											355,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00245	301324,00		738,00		738,00	59,00	797,00
15	15	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03945	297907,00		11752,00		11752,00	940,00	12692,00
16	16	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00198	271941,00		538,00		538,00	43,00	581,00
17	17	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00038	301324,00		115,00		115,00	9,00	124,00
18	18	241-102-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	0,1	307,00		31,00		31,00	2,00	33,00
19	19	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000195	275482,00		54,00		54,00	4,00	58,00
20	20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Замоноличивание люка ЛК-1. Устройство	м3	0,2	34068,84 1375,65	1132,38 263,61	6814,00 275,00	227,00 53,00	6312,00	298,00 569,00	7681,00
			Итого по разделу 1: Перекрытие					462399,00 42695,00	14736,00 4943,00	684251,00 0,00	45269,00 40614,00	548281,00
			Раздел 2: Навес									
21	21	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6	2853,20 2853,20	0,00 0,00	1712,00 1712,00	0,00 0,00		1233,00 236,00	3180,00
22	22	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,018	944,78 944,78	0,00 0,00	17,00 17,00	0,00 0,00		12,00 2,00	32,00
23	23	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,72	38616,26 5963,30	1194,15 291,05	27804,00 4294,00	860,00 210,00	22650,00	4098,00 2552,00	34454,00
24	24	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,1163	27702,77 7720,44	13379,22 3826,51	3222,00 898,00	1556,00 445,00	768,00	927,00 332,00	4480,00
25	25	241-102-0163 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм	м	12,4	2434,00		30182,00		30182,00	2415,00	32597,00
26	26	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,27006	31953,06 17836,50	10516,49 3236,32	8629,00 4817,00	2840,00 874,00	972,00	3927,00 1004,00	13560,00
27	27	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,27006	320858,00		86651,00		86651,00	6932,00	93583,00
28	28	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	24	652,01 401,01	171,27 53,66	15648,00 9624,00	4111,00 1288,00	1914,00	7529,00 1854,00	25032,00
29	29	224-102-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	24	2309,00		55416,00		55416,00	4433,00	59849,00
30	30	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	1	3508,09 3296,85	8,69 3,06	3508,00 3297,00	9,00 3,00	203,00	3234,00 539,00	7281,00
31	31	241-701-0203 РСНБ РК 2015	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами БНМ	м	3	3084,00		9252,00		9252,00	740,00	9992,00
32	32	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00296	271941,00		805,00		805,00	64,00	869,00
33	33	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,13779	31953,06 17836,50	10516,49 3236,32	4403,00 2458,00	1449,00 446,00	496,00	2004,00 513,00	6919,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	214-205-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,13779	324763,00		44749,00		44749,00		48329,00
											3580,00	
35	35	1127-0601-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	1,785	5286,75	3138,46	9437,00	5603,00	618,00	5439,00	16067,00
						1802,24	1019,34	3217,00	1820,00		1190,00	
36	36	226-102-0601 РСНБ РК 2015	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 10 т ГОСТ 21924.0-84	м3	1,785	80597,00		143866,00		143866,00		155375,00
											11509,00	
37	37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27	95,29	2,68	2573,00	73,00	1186,00	913,00	3765,00
						48,70	0,29	1315,00	8,00		279,00	
38	38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	27	162,84	3,79	4397,00	103,00	2758,00	1071,00	5906,00
						56,92	0,58	1537,00	16,00		437,00	
			Итого по разделу 2: Навес					452271,00	16604,00	402486,00	30387,00	521270,00
								33186,00	5110,00	0,00	38611,00	
			Раздел 3: Отмостка									
39	39	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,12	11375,69	1775,04	24116,00	3763,00	18341,00	3465,00	29787,00
						949,45	807,88	2013,00	1713,00		2206,00	
40	40	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,18	34068,84	1132,38	108339,00	3601,00	100363,00	4744,00	122129,00
						1375,65	263,61	4375,00	838,00		9047,00	
			Итого по разделу 3: Отмостка					132455,00	7364,00	118704,00	8209,00	151916,00
								6388,00	2551,00	0,00	11253,00	
			Итого по отделу Общестроительные работы/Биометрическая яма					1047125,00	38704,00	1205441,00	83865,00	1221467,00
								82269,00	12604,00	0,00	90478,00	
			Отдел: Общестроительные работы/Здание вскрывочной									
			Раздел 4: Свая СВ1 - 4 шт									
41	41	1105-0101-2701 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные диаметром до 630 мм. Устройство ударно-канатным способом. Грунты группы 1-2	м3 конструктивного объема сваи	0,88	37513,68	25476,13	33012,00	22419,00	715,00	17928,00	55015,00
						11224,88	9353,20	9878,00	8231,00		4075,00	
42	42	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,88	36462,00		32087,00		64174,00		34654,00
											2567,00	
43	43	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,05216	264048,00		13773,00		13773,00		14875,00
											1102,00	
44	44	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006432	277977,00		1788,00		1788,00		1931,00
											143,00	
			Итого по разделу 4: Свая СВ1 - 4 шт					80660,00	22419,00	80450,00	17928,00	106475,00
								9878,00	8231,00	0,00	7887,00	
			Раздел 5: Монолитный ростверк									
45	45	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,48	170,09	78,07	82,00	37,00		45,00	137,00
						92,02	38,17	44,00	18,00		10,00	
46	46	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1,68	491,48	33,84	826,00	57,00	634,00	147,00	1050,00
						80,02	12,80	134,00	22,00		78,00	
47	47	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,500292	21646,07	1398,23	10829,00	700,00	144,00	9276,00	21714,00
						19959,84	415,40	9986,00	208,00		1608,00	
48	48	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,470904	264048,00		124341,00		124341,00		134288,00
											9947,00	
49	49	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,029388	277977,00		8169,00		8169,00		8823,00
											654,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	50	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,019104	608888,05 372521,00	2425,05 1057,23	11632,00 7117,00	46,00 20,00	4469,00	6495,00 1450,00	19577,00
51	51	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,37	29681,82 1375,65	1132,38 263,61	40664,00 1885,00	1551,00 361,00	37228,00	2044,00 3417,00	46124,00
52	52	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	6,72	36017,31 3499,62	1387,21 331,18	242036,00 23517,00	9323,00 2226,00	209197,00	23426,00 21237,00	286699,00
			Итого по разделу 5: Монолитный ростверк					**438579,00** **42683,00**	**11714,00** **2855,00**	**384182,00** **0,00**	**41433,00** **38401,00**	**518412,00**
			Раздел 6: Каркас здания									
53	53	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,7553	26836,03 12716,00	11776,09 3507,90	20269,00 9604,00	8895,00 2650,00	1770,00	8455,00 2298,00	31022,00
54	54	214-202-0101 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	0,7553	369303,00		278935,00		278935,00	22315,00	301250,00
55	55	ТССЦ 8.04-08-2020 таб.6	Надбавка за изменение марки стали С245	т	0,7553	7420,00 0,00	0,00 0,00	5604,00 0,00	0,00 0,00			5604,00
56	56	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,42718	67396,37 38911,40	21950,12 4882,65	28790,00 16622,00	9377,00 2086,00	2792,00	12908,00 3336,00	45034,00
57	57	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,42718	319202,00		136357,00		136357,00	10909,00	147266,00
58	58	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	1,48656	60461,10 30199,00	25532,47 7833,29	89879,00 44893,00	37956,00 11645,00	7031,00	39011,00 10311,00	139201,00
59	59	214-203-0102 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,348296	313194,00		109084,00		109084,00	8727,00	117811,00
60	60	214-202-0301 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 14К-25К	т	0,6474	306930,00		198706,00		198706,00	15897,00	214603,00
61	61	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	1,27573	57608,64 29080,00	17632,56 5149,53	73493,00 37098,00	22494,00 6569,00	13900,00	30131,00 8290,00	111914,00
62	62	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,169333	319202,00		54051,00		54051,00	4324,00	58375,00
63	63	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	133,37	95,29 48,70	2,68 0,29	12709,00 6495,00	358,00 39,00	5856,00	4508,00 1377,00	18595,00
64	64	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	266,74	81,42 28,46	1,89 0,29	21718,00 7591,00	504,00 77,00	13622,00	5291,00 2161,00	29170,00
65	65	1113-0301-1708 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45	м2	133,37	3204,53 348,81	36,55 0,87	427388,00 46521,00	4875,00 116,00	375993,00	32179,00 36765,00	496333,00
			Итого по разделу 6: Каркас здания					**1456983,00** **168824,00**	**84459,00** **23182,00**	**1198097,00** **0,00**	**132483,00** **126710,00**	**1716178,00**
			Раздел 7: Покрытие кровли и ограждение стен профлистом									
66	66	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из квадратной трубы. Монтаж	т конструкций	0,89192	95989,10 71472,50	21900,86 6322,90	85615,00 63748,00	19534,00 5640,00	2333,00	47877,00 10679,00	144172,00
67	67	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,89192	325307,00		290148,00		290148,00	23212,00	313360,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	68	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30,72	95,29 48,70	2,68 0,29	2927,00 1496,00	82,00 9,00	1349,00	1038,00 317,00	4283,00
69	69	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	61,44	81,42 28,46	1,89 0,29	5002,00 1749,00	116,00 18,00	3138,00	1219,00 498,00	6719,00
70	70	1113-0301-1708 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45	м2	30,72	3204,53 348,81	36,55 0,87	98443,00 10715,00	1123,00 27,00	86605,00	7412,00 8468,00	114324,00
71	71	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	55,6495	652,01 401,01	171,27 53,66	36284,00 22316,00	9531,00 2986,00	4437,00	17458,00 4299,00	58042,00
72	72	224-102-0104 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м2	65,47	1570,00		102788,00		102788,00	8223,00	111011,00
73	73	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	121,8525	2367,81 1255,84	951,82 288,94	288524,00 153027,00	115982,00 35208,00	19515,00	129882,00 33472,00	451879,00
74	74	224-102-0104 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м2	121,8525	1570,00		191308,00		191308,00	15305,00	206613,00
			Итого по разделу 7: Покрытие кровли и ограждение стен профлистом					**1101039,00** **253051,00**	**146368,00** **43888,00**	**701621,00** **0,00**	**204886,00** **104473,00**	**1410403,00**
			Раздел 8: Проемы									
75	75	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	3,2	3793,13 1648,29	193,16 88,66	12138,00 5275,00	618,00 284,00	6245,00	5002,00 1371,00	18512,00
76	76	223-102-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	3,2	26088,00		83482,00		83482,00	6679,00	90161,00
77	77	1110-0108-0101 РСНБ РК 2015	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка	м2 полотна	22,8	34786,83 2851,04	579,78 192,55	793140,00 65004,00	13219,00 4390,00	714917,00	62454,00 68448,00	924042,00
78	78	223-401-0203 РСНБ РК 2015	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 складчатые РСВ 3,6х3,6	шт.	2	383298,00		766596,00		766596,00	61328,00	827924,00
79	79	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,06	3154,28 2544,93	51,68 21,86	6498,00 5243,00	106,00 45,00	1149,00	3648,00 812,00	10958,00
80	80	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	2,06	27695,00		57052,00		57052,00	4564,00	61616,00
81	81	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,47	1829,13 1233,75	85,84 37,56	2689,00 1814,00	126,00 55,00	749,00	1682,00 350,00	4721,00
82	82	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	1,47	7622,00		11204,00		11204,00	896,00	12100,00
			Итого по разделу 8: Проемы					**1732799,00** **77336,00**	**14069,00** **4774,00**	**1641394,00** **0,00**	**72786,00** **144448,00**	**1950034,00**
			Раздел 9: Полы									
83	83	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	48	491,48 80,02	33,84 12,80	23591,00 3841,00	1624,00 614,00	18126,00	4188,00 2222,00	30001,00
84	84	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	5,76	31772,40 4088,22	7,68 0,00	183009,00 23548,00	44,00 0,00	159417,00	22135,00 16412,00	221556,00
85	85	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,09168	16483,88	1500,12	1511,00	138,00	3,00	1302,00	3038,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		14952,40	652,20	1371,00	60,00		225,00	
86	86	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,09168	296003,00		27138,00		27138,00	2171,00	29309,00
87	87	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	48	732,88 376,65	31,93 15,46	35178,00 18079,00	1533,00 742,00	15566,00	17692,00 4230,00	57100,00
88	88	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	48	180,58 9,32	10,82 5,11	8668,00 447,00	519,00 245,00	7701,00	651,00 746,00	10065,00
89	89	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	48	163,39 143,20	3,98 1,36	7843,00 6874,00	191,00 65,00	778,00	6523,00 1149,00	15515,00
			Итого по разделу 9: Полы					**286938,00 54160,00**	**4049,00 1726,00**	**228729,00 0,00**	**52491,00 27155,00**	**366584,00**
			Раздел 10: Перегородки									
90	90	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	19	2391,20 1904,90	113,25 28,50	45433,00 36193,00	2152,00 542,00	7088,00	34163,00 6368,00	85964,00
91	91	213-102-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	0,9576	78103,00		74791,00		149582,00	5983,00	80774,00
			Итого по разделу 10: Перегородки					**120224,00 36193,00**	**2152,00 542,00**	**156670,00 0,00**	**34163,00 12351,00**	**166738,00**
			Раздел 11: Отмостка									
92	92	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,4	4169,16 155,09	1112,91 261,69	10006,00 372,00	2671,00 628,00	6963,00	1080,00 887,00	11973,00
93	93	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,4	34068,84 1375,65	1132,38 263,61	81765,00 3302,00	2718,00 633,00	75746,00	3580,00 6828,00	92173,00
			Итого по разделу 11: Отмостка					**91771,00 3674,00**	**5389,00 1261,00**	**82709,00 0,00**	**4660,00 7715,00**	**104146,00**
			Итого по отделу Общестроительные работы/Здание вскрывочной					**5308993,00 645799,00**	**290619,00 86459,00**	**4473852,00 0,00**	**560830,00 469140,00**	**6338970,00**
			Отдел: Канализация/Здание вскрывочной									
94	94	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	13,87944	1809,50 1809,50	0,00 0,00	25115,00 25115,00	0,00 0,00		18083,00 3456,00	46653,00
			Итого по отделу Канализация/Здание вскрывочной					**25115,00 25115,00**	**0,00 0,00**	**0,00 0,00**	**18083,00 3456,00**	**46653,00**
			Отдел: Генеральный план/Здание вскрывочной									
			Раздел 12: Вертикальная планировка									
95	95	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (растительный слой)	м3 грунта	168,75	27,04 0,00	27,04 11,42	4563,00 0,00	4563,00 1927,00		1388,00 476,00	6427,00
96	96	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (канавы)	м3 грунта	118,7	33,48 0,00	33,48 14,14	3974,00 0,00	3974,00 1678,00		1208,00 415,00	5597,00
97	97	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство валов бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	107,5	70,30 0,00	70,30 29,70	7557,00 0,00	7557,00 3193,00		2299,00 788,00	10644,00
98	98	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,5	170,09 92,02	78,07 38,17	1786,00 966,00	820,00 401,00		984,00 222,00	2992,00
99	99	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	64,45	294,41 10,38	283,14 59,84	18975,00 669,00	18249,00 3857,00	57,00	3258,00 1779,00	24012,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, ~~тенге~~ / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	100	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	109,565	152,00		16654,00			1332,00	17986,00
			Итого по разделу 12: Вертикальная планировка					53509,00	35163,00	57,00	9137,00	67658,00
								1635,00	11056,00	0,00	5012,00	
			Раздел 13: Покрытие 1-1									
101	101	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8	170,09	78,07	1361,00	624,00		750,00	2280,00
						92,02	38,17	736,00	305,00		169,00	
102	102	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	6	3197,56	1072,37	19185,00	6434,00	11821,00	2632,00	23562,00
						155,09	251,07	931,00	1506,00		1745,00	
103	103	1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	40	1964,13	294,43	78565,00	11777,00	64499,00	6361,00	91720,00
						57,22	90,02	2289,00	3601,00		6794,00	
			Итого по разделу 13: Покрытие 1-1					99111,00	18835,00	76320,00	9743,00	117562,00
								3956,00	5412,00	0,00	8708,00	
			Итого по отделу Генеральный план/Здание вскрывочной					152620,00	53998,00	76377,00	18880,00	185220,00
								5591,00	16468,00	0,00	13720,00	
			ИТОГО по акту					6533853,00	383321,00	5755670,00	681658,00	7791938,72
								758774,00	115531,00	0,00	576794,00	
			Временные здания и сооружения	%	2,90			225966,22				
			Итого с временными									8017904,94
			Зимние удорожания	%	2,20,9			158754,52				
			Итого с зимними удорожаниями									8176659,46
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			163533,19				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8340192,64
			Договорная скидка 5%		*0,95*							*7 923 182,95*
			НДС	%	12,00			950781,95				
			Итого с НДС									8 873 964,90

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет", БИН 170340024883
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Оспанов Айболат Қанатұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района", БИН 110140000769
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
Егінғалиев Айымбек Нұрлыбекұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт ТОО "GrandBuildCompany"
Саламатов Бакытхан Нурмаханулы
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Специалист ТОО "Сәтті Сәулет"
Мулдашев О.Т
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)