Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

"28" ноября 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Компания АИС Астана», 010000, г.Астана, район Алматы, ул.Акжол, д.30
наименование организации, юридический адрес

в лице Генерального директора Пак Юрия Алексеевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Реконструкция моста через реку Аксай по ул.Жандосова, г.Алматы, Наурызбайский район
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», в лице руководителя Хосчанова Талгата Толеугазиновича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организаций: АО «Алматыинжстрой», ТОО «Компания «АлматыДорСтрой», ТОО «Есик Жолдары»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ТЕКА-Проект», Реконструкция моста через реку Аксай по ул.Жандосова, г.Алматы, Наурызбайский район, №101-ИС
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», приказ №35-ПИР от 15.12.2017г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ АКСАЙ ПО УЛ.ЖАНДОСОВА

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Схема моста	м	1 x 24,0	1 x 24,0
Длина моста	м	29,68	29,68
Число полос движения	шт	4	4
Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
Ширина полосы безопасности	м	1,0	1,0
Ширина проезжей части	м	14,0	14,0
Ширина тротуара	м	1,5	1,5

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Автомобильный мост через реку Аксай расположен в Наурызбайском районе города Алматы по улице Жандосова. Пролетные строения компонуются из балок ВТК-24у. Монолитная накладная плита усиления Н=15 см предусмотрена из мелкозернистого бетона марки В35 F200 W6, армированного одиночной сварной сеткой с ячейками 200х200 мм из арматуры Ø8 А-I (продольной) и Ø12 А-III (поперечной). Накладная плита укладывается по всей ширине пролетного строения. Одновременно с бетонированием плиты производится устройство тумб с закладными деталями под перильное и барьерное ограждение. Тротуары приняты шириной 1,5 м; отгораживаются от проезжей части металлическим барьерным ограждением. Выполнено освещение проезжей части моста.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2018г.
месяц, год

окончание работ ноябрь 2018г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 ;
фактически, месяц: 7 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ Акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық» Дантебай Ерлан Серікұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

26.11.2018г.

подпись руководителя, дата М.П.

РДТ «Алматытелеком»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция моста через реку Аксай по ул.Жандосова, г.Алматы, Наурызбайский район» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Компания АИС-Астана», Генеральный директор Пак Ю.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

Субподрядные организации

АО «Алматыинжстрой», Генеральный директор Чиликбаев А.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

ТОО «Компания «АлматыДорСтрой», Генеральный директор Абдыгапаров Э.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

ТОО «Есик Жолдары», Директор Круль П.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.