Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно

Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2024 года

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Монолит-Дизайн-2030"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "АктИнвестХолдинг"

ДОГОВОР: №1 от 04.01.2024

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на "Электроснабжение 10 кВ гостиничного комплекса, расположенного по адресу: РК, г.Актобе, пр.Абилкайыр хана, 56 Б".

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы на "Электроснабжение 10 кВ гостиничного комплекса, расположенного по адресу: РК, г.Актобе, пр.Абилкайыр хана, 56 Б".	**53 000 000**	**53 000 000**	**53 000 000**			**53 000 000**	**53 000 000**		
	В том числе НДС	5 678 571	5 678 571				5 678 571			
	ИТОГО:	**53 000 000**	**53 000 000**				**53 000 000**			
	Всего к оплате	**53 000 000**	**53 000 000**				**53 000 000**			
	В том числе НДС	5 678 571	5 678 571				5 678 571			

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "АктИнвестХолдинг"

Директор _____ Сманширов Д.Т.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Монолит-Дизайн-2030"

Директор _____ Поддубная Наталья Николаевна

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Монолит-Дизайн-2030" БИН 021040005086 г Тараз ул.Ерденбека Ниеткалиева 112**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АктИнвестХолдинг" БИН 200140009058 г Актобе ул.Маресьева 105 каб 308**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Электроснабжение 10кВ гостиничного комплекса, расположенного по адресу: РК, г.Актобе, пр.Абилкайыр хана, 56 Б**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение 10кВ гостиничного комплекса, расположенного по адресу: РК, г.Актобе, пр.Абилкайыр хана, 56 Б**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1** от **04.01.2024**

Акт выполненных работ №1

за **Август 2024** (месяц, год) на **02-01-01** работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. РАБОТЫ ПО ОСНОВНОЙ СМЕТЕ									
		Оборудование в сущ.ЗРУ-10кВ ПС-110/10кВ "Саздинская"									
1	1308-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Ячейка распределительного устройства 110 кВ линии. Монтаж оборудования**	ячейка	2	2207279,21	1002800,28	4414558	2005600	–	2343359	7298550
		НР - 72%; СП - 8%			1204478,93	422853,59	2408958	845707		540633	
2	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	2	4035,87	229,23	8072	458	–	5628	14796
		НР - 72%; СП - 8%			3806,64	102,00	7613	204		1096	
		Кабельная линия 10кВ									
3	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	3050	1601,87	843,80	4885704	2573590	–	2413526	7883183
		НР - 72%; СП - 8%			758,07	340,98	2312114	1039989		583953	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1308-0201-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	992	1993,89	983,13	1977939	975265	–	1000501	3216719
		НР - 72%; СП - 8%			1010,76	390,03	1002674	386910		238278	
5	1308-0201-2508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	112251,84	78559,79	449007	314239	–	212980	714946
		НР - 72%; СП - 8%			33692,05	40259,45	134768	161038		52959	
6	1308-0201-2709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	46973,46	646,88	375788	5175	–	268595	695934
		НР - 72%; СП - 8%			46326,58	304,48	370613	2436		51551	
7	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	1763	16,65	1,67	29354	2944	–	20081	53384
		НР - 72%; СП - 8%			14,98	0,84	26410	1481		3949	
8	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	1763	625,72	373,03	1103144	657652	–	543621	1778514
		НР - 72%; СП - 8%			252,69	175,58	445492	309548		131749	
9	1308-0201-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	1763	322,57	196,22	568691	345936	–	277620	914010
		НР - 72%; СП - 8%			126,35	92,36	222755	162831		67699	
		Оборудование для ТП									
		Монтаж 2БКТП									
10	1308-0101-2503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Подстанция блочная напряжением 35 кВ по схеме мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформаторов до 6300 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	4845063,47	1008380,71	4845063	1008381	–	3089875	8569734
		НР - 72%; СП - 8%			3836682,76	454810,98	3836683	454811		634795	
11	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	4021,89	215,63	8044	431	–	5627	14765
		НР - 72%; СП - 8%			3806,26	101,49	7613	203		1094	
		Подраздел 1.Фундаменты Заземление 2БКТП									
12	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	4155,58	484,89	49867	5819	–	33381	89908

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3670,69	192,84	44048	2314		6660	
13	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	37	631,89	60,89	23380	2253	–	15806	42321
		НР - 72%; СП - 8%			571,00	22,33	21127	826		3135	
		Подраздел 2.Каркас Основания 2БКТП									
14	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	1,79	11184,39	4755,30	20020	8512	–	12498	35119
		НР - 91%; СП - 8%			6429,09	1243,43	11508	2226		2601	
		Земляные работы									
15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	476	2786,48	–	1326364	–	–	954985	2463856
		НР - 72%; СП - 8%			2786,48	–	1326364	–		182508	
		Прокладка ГНБ									
16	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	254	10926,45	8385,37	2775318	2129884	–	1185210	4277370
		НР - 99%; СП - 8%			2541,08	2172,23	645434	551746		316842	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22860313	10036139	–	12383293	38063109
							12824174	3922270	–	2819502	
		РАЗДЕЛ 2. ДОБАВЛЯЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ									
		Земляные работы									
17	1101-0102-0414 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,15 $м^3$	$м^3$ грунта	476	1786,75	1630,98	850493	776347	–	314931	1258658
		НР - 72%; СП - 8%			155,77	763,14	74147	363255		93234	
18	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	120	4093,45	–	491214	–	–	353674	912479
		НР - 72%; СП - 8%			4093,45	–	491214	–		67591	
		Кабельная линия 10кВ									
19	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1763	668,11	415,42	1177878	732385	–	585492	1904446
		НР - 72%; СП - 8%			252,69	208,56	445492	367691		141075	
20	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	1763	203,28	119,05	358383	209886	–	182788	584470
		НР - 72%; СП - 8%			84,23	59,77	148497	105375		43299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1308-0201-2709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	46973,46	646,88	281841	3881	–	201446	521950
		НР - 72%; СП - 8%			46326,58	304,48	277959	1827		38663	
22	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	131	625,72	373,03	81969	48867	–	40394	132152
		НР - 72%; СП - 8%			252,69	175,58	33102	23001		9790	
23	1308-0201-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	131	322,57	196,22	42257	25705	–	20629	67916
		НР - 72%; СП - 8%			126,35	92,36	16552	12099		5030	
24	1218-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тротуары плитные и дорожки. Размостка с разборкой	$м^2$ покрытия	100	3810,62	–	381062	–	–	274365	707861
		НР - 72%; СП - 8%			3810,62	–	381062	–		52434	
25	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	100	5691,39	462,05	569139	46205	–	478956	1131943
		НР - 88%; СП - 8%			5229,34	213,34	522934	21334		83848	
26	255-102-0201 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	18,36	6859,00	–	125931	–	125931	–	136005
		СП - 8%			–	–	–	–		10074	
27	1127-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	7	2546,66	85,67	17827	600	–	18898	39664
		НР - 108%; СП - 8%			2460,99	38,81	17227	272		2938	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5601756	2783038	125931	2994185	7397544
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								47321428
			НДС 12%								5678571,41
			Итого с НДС								53 000 000

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АктИнвестХолдинг" БИН 200140009058

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Смандияров Д.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "Монолит-Дизайн-2030" БИН 021040005086

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Поддубная Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.