Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235
Форма

Декларация о соответствии

«09» 09 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Монолит-Дизайн 2030» г. Тараз ул. Е.Ниеткалиева 112

наименование организации, юридический адрес

в лице генерального директора Поддубная Наталья Николаевна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Электроснабжение 10 кВ гостиничного комплекса, расположенного по адресу: РК, г.Актобе, пр.Абилкайыр хана, 56 Б».

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел Строительства г. Актобе», И.о.руководителя Жантурин Бауыржан Куанышжанович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Мелиоратор» № 23011784 выдана 24.05.2023 года в лице директора Саламатин А.В.

наименование организации

ТОО «Turkesh Star» ГСЛ-СМР №001310 выдана 25.11.2020 года в лице директора Асанова Ш.Н.

наименование организации

ТОО «АктИнвестХолдинг» ГСЛ-СМР № 20005491 выдана 27.03.2020 года в лице директора Смандияров Д. Н.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Батыс СпецСтрой» №3/2022-6-РП

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а)

ГУ «Отдел Строительства г. Актобе» № KZ34VUA00797680 от 07.12.2022г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса

			или очереди		или очереди

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту				Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2			число квартир	площадь квартир, м2
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Надежность электроснабжения - III категория.
Точка подключения - проектируемые ячейки К-104 на ICШ и IICШ в ЗРУ-10кВ ПС-110/10кВ «Саздинская».
Выполнена кабельная линия 2КЛ-10кВ с установкой 2БКТП-2500кВА 10/0,4кВ.

Кабельная линия 2КЛ-10кВ предусмотрено кабелем АСБ 10-3х150мм² ТУ 16.К09-143-2004 от проектируемых ячеек К-104 до проектируемой 2БКТП-2500кВА 10/ 0,4кВ. Кабели проложены в земляной траншее типа Т-2, предусмотрена постель из песка, согласно типовой серии А5-92 поверх кабеля в траншее проложена сигнальная лента ЛСЭ-250 «Осторожно кабель» и красные кирпичи ГОСТ 530-2012.

Предусмотрено горизонтальное наклонное бурение (ГНБ):

- длиной 25м через улицу Г.Жубановой (2шт.);
- длиной 19м через улицу М.Оспанова (2шт.);
- длиной 30м через проспект А.Молдагуловой (2шт.);
- длиной 53м через проспект Абилкайыр хана (2шт.);
- длиной 112м по ул. Ибатова (8шт.)

Пересечения кабеля с проезжей частью дороги и инженерными сетями выполнены в полиэтиленовых трубах диаметром 100мм.

Для соединения кабельных линий приняты соединительные муфты 3СТп-10У-120/150-СЛ. В начале и конце кабельных линий приняты концевые муфты 3КНТпВ-10-120/150-СЛ ГОСТ 13781.0-86.

Предусмотрена установка 2БКТП-2500кВА 10/0,4кВ на металлическом основании.

Учет электроэнергии выполнены многотарифными счетчиком «Альфа А-1805 RLP4G-DW-4» ГОСТ 31818.11-2012, установлены в проектируемой К-104 и 2БКТП.

Основные показатели:

- напряжение питающей сети 10кВ;
- категория электроснабжения II;
- расчетная мощность 2000,0 кВт;
- общая протяженность 2КЛ-10кВ 2021 м;
- количество 2БКТП -2500кВА 10/0,4кВ 1 шт.
- количество ячеек К-104 2 шт.

Защитное заземление

Заземляющее устройство 2БКТП выполнено в виде выносного контура с вертикальными электродами длиной 2,5 м из угловой стали 50х50х5мм ГОСТ 8509-93.

Горизонтальные заземлители из полосовой стали размером 40х4мм ГОСТ 103-2006 проложены на глубине 0,7 м от поверхности земли.

Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4-х Ом, согласно ПУЭ РК.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 02.07.2024года;
месяц, год

окончание работ _____ года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:1

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1

фактически, месяц: 2

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 45,87% и фактически применено 45,87% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных

инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. М.П.

2. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Электроснабжение 10 кВ гостиничного комплекса, расположенного по адресу: РК, г.Актобе, пр.Абилкайыр хана, 56 Б»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Монолит-Дизайн 2030»

генеральный директор Поддубная Н.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____ г.
подпись дата

М.П.

Подрядчик (субподрядчик): ТОО «Мелиоратор»

Директор Саламатин А.В.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____ г.
подпись дата

М.П.

ТОО «Turkesh Star»

Директор Асанова Ш. Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

г.

подпись, дата

М.П.

ТОО «АктИнвестХолдинг»

Директора Смандияров Д. Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

г.

подпись, дата

М.П.