Форма №КС-3

Республики Казахстан

Заказчик : **ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
Подрядчик : **ТОО "ДАНЕКЕР"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство ИКС (водоснабжение) ПДП северной части в п. Жангала Жангалинского района ЗКО

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2021 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
	номер	дата
БИН 921240000219	45	30.03.2021
БИК IRTYKZKA		
ИИК KZ0496509F0007753411		
Банк АО "Forte Bank"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном	допоянительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке Строительство ИКС (водоснабжение) ПДП северной части в п. Жангала Жангалинского района ЗКО	53 775 220,80								
в том числе за июнь		48 013 590,00						5 761 630,80	53 775 220,80

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

Руководитель: **Тулешов А.С.**

(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ДАНЕКЕР"**

Директор: **Искаков Б.А.**

(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2в пр
Приказ Министра по инвестициям и ра
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года

Заказчик **ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)
Подрядчик **ТОО "ДАНЕКЕР"**
(организация, адрес, телефон)
Стройка **Строительство ИКС (водоснабжение) ПДП северной части в п. Жангала Жангалинского района ЗКО**
(наименование, адрес)
Объект **Строительство ИКС (водоснабжение) ПДП северной части в п. Жангала Жангалинского района ЗКО**
(наименование)
Договор подряда (контракт) **№ 45** от **30.03.2021г.**

Акт приемки выполненных работ № 1
за июнь 2021г.

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / сметная прибыль,	Всего стоимо с НР и СП тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Лок.см. №2-1. НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	**Е11-010101-0402**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**		**31866**	**166,02**	**159,71**	**5290339**	**5089160**	**0**	**1219535**	**7030**
				м3 грунта		**6,31**	**46,84**	**201179**	**1492619**		**520790**	
2	2	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		**1016,94**	**1859,09**	**0**	**1890581**	**0**	**0**	**1361218**	**3511**
				м3 грунта		**1859,09**	**0**	**1890581**	**0**		**260144**	
3	3	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		**3172,36**	**808,7**	**0**	**2565500**	**0**	**0**	**1847160**	**4765**
				м3 грунта		**808,7**	**0**	**2565500**	**0**		**353013**	
4	4	**Е11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		**16218,88**	**34,34**	**34,34**	**557016**	**557016**	**0**	**139959**	**752**
				м3 грунта		**0**	**11,99**	**0**	**194387**		**55758**	
5	5	**Е11-010101-0402**	**Грунты 2 группы. Доработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**		**443,52**	**166,02**	**159,71**	**73632**	**70832**	**0**	**16974**	**97**
				м3 грунта		**6,31**	**46,84**	**2800**	**20775**		**7249**	
6	6	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		**110,88**	**1859,09**	**0**	**206136**	**0**	**0**	**148418**	**382**
				м3 грунта		**1859,09**	**0**	**206136**	**0**		**28364**	
7	7	**Е11-010104-0402**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**		**221,76**	**34,34**	**34,34**	**7616**	**7616**	**0**	**1914**	**10**

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3		0	11,99	0	2658		762	
8	8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		55,44	808,7	0	44835	0	0	32281	83285
				м3 грунта		808,7	0	44835	0		6169	
9	9	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		799,19	2807,6	154,98	2243806	123858	1340641	805962	3293749
				м3 основания		975,12	43,54	779306	34797		243981	
			ТРУБОПРОВОДЫ В1									
10	12	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		6,994	339349,63	104571,75	2373411	731375	34186	1789005	4495409
				км трубопровода		229890	28485,08	1607851	199225		332993	
11	14	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		4	279433,34	73062,02	1117733	292248	5465	889801	2168138
				км трубопровода		205005	19692,33	820020	78769		160603	
12	15	С123-010501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001		4040	139		561560		561560		606485
				м							44925	
13	19	С123-010501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		2874,46	1055		3032555		3032555		3275160
				м							242604	
14	20	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		4189,48	1572		6585863		6585863		7112732
				м							526869	
15	66	Ц13-100904-0101 #К=0,3	Проволока стальная. Прокладка в траншее		6,994	21228,64	18739,51	148473	131064	0	33073	196070
				км кабеля		2489,13	4078,61	17409	28526		14524	
16	67	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,38467	233339		89759		89759		96939
				т							7181	
17	63	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка		0,234	643714,95	241532,34	150629	56519	10764	98269	268810
				км трубопровода		356184	68011,26	83347	15915		19912	
18	64	С123-010501-1019	Труба-ФУТЛЯР полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 315х12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001		236,34	8436		1993764		1993764		2153265
				м							159501	
			Итого по разделу: 1. Лок.см. №2-1. НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД									40302119
			Лок. см. № 9-1 Раздел: 3. КАЛЬКУЛЯЦИЯ №1 ПЕРЕВОЗКА БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ НА РАССТОЯНИЕ 220КМ/КИРПИЧ,Ж/Б ИЗДЕЛИЯ,ЛЕСОМАТЕРНИАЛ/									

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимо с НР и СП тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1	С341-010101-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	110,1111	1743		191924			15354	207
20	2	С341-010101-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	20921,109	37		774081			61926	836
			Итого по разделу: 3. КАЛЬКУЛЯЦИЯ №1 ПЕРЕВОЗКА БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ НА РАССТОЯНИЕ 220КМ/КИРПИЧ,Ж/Б ИЗДЕЛИЯ,ЛЕСОМАТЕРИАЛ									1043
			Раздел: 4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ №2 ПЕРЕВОЗКА САМОСВАЛАМИ НА РАССТОЯНИЕ 220КМ/ЩЕБЕНЬ,ПЕСОК/									
21	3	С341-020101-1902	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	1386,2898	4953		6866293			549303	7415
22	4	С341-020101-1991	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	27725,796	30		831774			66542	898
			Итого по разделу: 4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ №2 ПЕРЕВОЗКА САМОСВАЛАМИ НА РАССТОЯНИЕ 220КМ/ЩЕБЕНЬ,ПЕСОК/									8313
			Раздел: 5. КАЛЬКУЛЯЦИЯ №3 ПЕРЕВОЗКА ТРУБОВОЗАМИ НА РАССТОЯНИЕ 220КМ/ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ/									
23	5	С341-080101-1030	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	17,4825	1312		22937			1835	24
24	6	С341-080101-1991	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	3321,675	26		86364			6909	93
			Итого по разделу: 5. КАЛЬКУЛЯЦИЯ №3 ПЕРЕВОЗКА ТРУБОВОЗАМИ НА РАССТОЯНИЕ 220КМ/ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ/									118
			ИТОГО:					37706581	7059689	13654557	8383569	49777
								8218964	2067671		3687211	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,4 %		1194657				
			Итого с временными									50972
			Зимние удорожания			2,61 %		1330370				

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями									**52302387**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1046048**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**53348435**
			В текущих ценах с учетом скидки по договору Кскид. - 0,89999997179			**0,899999972**						**48 013 590,00**
			НДС			**12 %**		**5 761 630,80**				
			Итого с НДС									**53 775 220,80**

Принял (Заказчик)
ГУ "Жаңаалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель Тулешов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ДАНЕКЕР"

Директор Искаков Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Мұзтау"**

Бабаев Е.З.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "Инженер +"**

Жайтуганов Р.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)