Форма №КС-3

Республики Казахстан

Заказчик : **ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
Подрядчик : **ТОО "ДАНЕКЕР"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство ИКС (водоснабжение) ПДП северной части в п. Жангала Жангалинского района ЗКО

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2021 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
	номер	дата
БИН 921240000219	45	30.03.2021
БИК IRTYKZKA		
ИИК KZ0496509F0007753411		
Банк АО "Forte Bank"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке Строительство ИКС (водоснабжение) ПДП северной части в п. Жангала Жангалинского района ЗКО	128 656 755,36								
в том числе за октябрь		5 991 022,99						718 922,76	6 709 945,75

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

Руководитель: **Тулешов А.С.**
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ДАНЕКЕР"**

Директор: **Искаков Б.А.**
(должность Ф.И.О., подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик **ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ДАНЕКЕР"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство ИКС (водоснабжение) ПДП северной части в п. Жангала Жангалинского района ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство ИКС (водоснабжение) ПДП северной части в п. Жангала Жангалинского района ЗКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **30.03.2021г.**

Акт приемки выполненных работ № 5
за октябрь 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Лок.см. № 2-1. НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД									
1	10	Е11-010205-0501	**Обсыпка оголовка колодца**	м3	10,29	736,32 736,32	0 0	7577 7577	0 0	0	5455 1043	14075
2	21	Е11-220701-0103	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	9,254	66981,68 53663	0 0	619848 496597	0 0	123251	491631 88918	1200398
3	22	Е11-220701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	6,29	57006,84 53663	0 0	358573 337540	0 0	21033	334165 55419	748157
4	65	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	1	7295,81 2840,13	4123,48 1252,67	7296 2840	4123 1253	332	4052 908	12255
			ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ(40ШТ) Н=2									
5	69	С123-050301-1805	**Полухомут МС-1**	т	0,1	655		66		66	5	71
6	70	С121-060304-0401	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	т	0,2504	573625		143636		143636	11491	155127
			УСТАНОВКА ОТРАЖАТЕЛЬНОГО ЗНАКА									
7	71	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	40	4647,4 3334,4	796,02 247,61	185896 133376	31841 9904	20679	154743 27251	367890
8	72	С124-010202-0409	**Светоотражающее устройство УС-1**	шт.	40	819		32760		32760	2621	35381
9	73	С123-011201-0101	**Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/ Dy 100 мм, Dв 104 мм**	м	72	688		49536		49536	3963	53499

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	74	С121-050101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,1132	237482		26883		26883	2151	29034
11	75	С121-050106-1001	**Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/**	т	0,0472	0		0				0
12	76	С121-130201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами**	т	0,012	499540		5994		5994	480	6474
			КОЛОДЦЫ В1									
13	90	С121-050301-0106	**Стремянка С-2. Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	т	0,24948	0		0				0
14	92	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	**Отмостка из бетона В7,5**	м3	42,35	29133,51 5105,8	1132,82 249,02	1233804 216231	47975 10546	969598	206367 115214	1555384
15	95	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 9	**Установка деревянной крышки**	м2	37,345	3179,64 1258,29	523,77 124,62	118744 46991	19560 4654	52193	46480 13218	178442
16	96	С121-070203-0303	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта**	м3	29,568	47434		1402529		1402529	112202	1514731
17	97	С121-070204-0303	**Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, III сорта**	м3	0,7392	16838		12447		12447	996	13442
18	97	С121-070204-0304	**Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 32, 40 мм, III сорта**	м3	3,08	16838		51861		51861	4149	56010
19	99	С121-070204-0303	**Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, III сорта**	м3	4,004	16838		67419		67419	5394	72813
20	100	С121-130814-2208	**Скобы ходовые**	шт.	308	595		183260		183260	14661	197921
			Итого по разделу: 1. Лок.см. № 2-1. НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД									6211105
			ИТОГО:					4508129 1241152	103500 26357	3163477	1242893 460084	6211104
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,4 %		149066				
			Итого с временными									6360169

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Зимние удорожания			**2,61 %**		**166000**				
			Итого с зимними удорожаниями									**6526169**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**130523**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6656692,42**
			В текущих ценах с учетом скидки по договору Кскид. - 0,89999997179			**0,89999997179**						**5 991 022,99**
			НДС			**12 %**						**718 922,76**
			Итого с НДС									**6 709 945,75**

Принял (Заказчик)

ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель Тулешов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Мұзтау"**

Бабаев Е.З.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ДАНЕКЕР"

Директор Искаков Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "Инженер +"**

Жайтуганов Р.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)