Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от «__»_____ 2017года №235
Форма

Декларация о соответствии

«25» декабря 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Риголит» 050010, г. Алматы, Медеуский район, ул. Зенкова 24, кабинет 12, тел.: 291 – 23 - 14***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***Сарсекова С.К. – директор ТОО «Риголит»***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство специального приемника для лиц арестованных в административном порядке в селе Кошмамбет Карасайского района Алматинской области»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Управление строительства Алматинской области» 40000, г. Талдыкорган, Шевченко 131 в лице Такенов Б.Д.- руководителя ГУ «Отдел строительства Алматинской области»***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

руководитель удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

_____

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО«Асатай» №0006/15-КЖ, №0006/15-АР, №0006/15-ОВ, №0006/15-ВК, №0006/15-ЭЛ, №0006/15-СС, №0006/15-СКД, №0006/15-ПС, №0006/15-ВН, №0006/15-ТХ, №0006/15-ГСН, №0006/15-ЭС, №0006/15-АС, №0006/15-ТМ, №0006/15-ТС, №0006/15-НТ, №0006/15-НВК, №0006/15-ГП.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ «Управления строительства Алматинской области»***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем,пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно выпускной продукции или основным видам услуг):

Административное здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	2066,4	2066,4
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	$м^3$	9790,01	9790,01

В том числе подземной части	$м^3$	2839,88	2839,88
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Режимный корпус имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	1650,54	1650,54
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	$м^3$	8046,67	8046,67
В том числе подземной части	$м^3$	413,6	413,6
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Здания хоз. назначения имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Бокс на три спец. автомашины			
Общая площадь	$м^2$	141,01	141,01
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	$м^3$	1042,16	1042,16
КПП			
Общая площадь	$м^2$	21,38	21,38
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	$м^3$	89,8	89,8
Питомник на три собаки			
Общая площадь	$м^2$	69,2	69,2
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	$м^3$	241,85	241,85

Основанием для проектирования «Строительство специального приемника для лиц арестованных в административном порядке в селе Кошмамбет Карасайского района Алматинской области» является архитектурно-планировочное задание на проектирование №30 от 21.04.2015г., Постановлением акимата Карасайского района от 27.03.2015г. за №3-291. Участок под строительство занимает площадь в 1,10 га в селе Кошмамбет Карасайского района. На участке запроектировано два основных здания:

1)Административное здание, 2)Режимный корпус и здания хозяйственного назначения (Контрольно-пропускной пункт, бокс на три автомашины, питомник на три служебные собаки, надворный туалет на два очка, котельная). Административное здание 2-х этажное с цокольным этажом, прямоугольное в плане с размерами в осях 55х14,5м. Высота цокольного этажа 3,20 м, 1-го и 2-го этажа 3,30м. За условную отметку 0,00 принята отметка чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке на генплане 700,80. Конструктивная схема здания – каркасная схема с жб колоннами и рамами с жесткими узлами соединенная между собой. Основанием под фундамента служит песчано-гравийная подушка мощностью 800 мм, далее залегает суглинки с расчетным сопротивлением 200 к Па (2,0 кгс/см2). Кровля 4-скатная с покрытием из металлочерепицы по деревянным стропилам и обрешетке. Наружная отделка зданий: Стены-декоративная штукатурка, в оконных блоках применены энергосберегающие стекла. Кабинеты, их оснащение в целом, отвечают требованиям, предъявляемым к изоляторам временного содержания на основании Правил по проектированию и строительству изоляторов временного содержания органов внутренних дел от 11 июня 2003года №344. На первом этаже расположены дежурная часть, помещение приема, мед.кабинеты. На втором этаже размещены комнаты личного состава, кабинеты следователей, конференц зал, служебные кабинеты. На цокольном этаже расположены склады, прачечная, тир. Оборудование кабинетов, их оснащение произведено с учетом специфики изолятора. Мед.кабиет с процедурной оснащены бактерецидными лампами, установленными на высоте 1,8-2,0м от пола. В главной входной группе ВГ-1 предусмотрена подъемная платформа для МГН с вертикальным перемещением. Шлюз для пропуска автомашин с размерами в осях 8,0х8,0м с приямком для досмотра основания спец. автомашин. Потолок шлюза монтируется решеткой 150х150 для предотвращения побега. В шлюзе предусмотрены сдвижные ворота, которые автоматически управляются через комнату полиции. Конструктивная схема Режимного корпуса – каркасная схема с жб колоннами и с жесткими узлами соединенная между собой монолитным перекрытием, объединенные в единую пространственную систему, воспринимающие сейсмические нагрузки. Приняты все конструктивная мероприятия, обеспечивающие неизменяемость конструктивной системы, а также совместную работу несущих конструкций здания. Кладка наружных стен выполнены из силикатного кирпича 250х120х65, марки М100 р-р марки М50 с добавлением пластификатора. Режимный корпус рассчитан на 100 мест. Оснащение камер отвечают требованиям, предъявляемым к изоляторам временного содержания на основании Правил по проектированию и строительству изоляторов временного содержания. Здание трех этажное. На каждом этаже помимо камер имеются отделения с обеденными залами моечными, загрузочными с лифтом г.п.100 кг. На первом этаже размещено помещение для разогрева пищи.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основные материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в кол-ве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***ноябрь 2017 года***; окончание работ ***декабрь 2018 года***;

месяц, год *месяц, год*

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12 (двенадцать); фактически, месяц: 13 **(тринадцать);**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «ТАУСАМАЛЫ» ПРИ АКИМАТЕ КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА 24.12.18

ЗАО РДТ «АЛМАТЫТЕЛЕКОМ» КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА - БАКИШЕВ Т.О. ПИРЕ... 24.12.18

ТОО «АЖК» - АЛМЕШОВ А.А. ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА ... ИНЖЕНЕР

ТОО «АЛМАТЫГАЗСЕРВИС-ХОЛДИНГ» 24.12.18

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *дата* М.П.

25.12.18

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Строительство специального приемника для лиц арестованных в административном порядке в селе Кошмамбет Карасайского района Алматинской области»*** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Сарсеков СК.. – директор ТОО «Риголит»

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, *подпись, дата* *М.П.*

25.12.18